

DODATEK č. 2

ke kupní smlouvě č. SMLDEU-42-3/2022 ze dne 10. 2. 2022

I. SMLUVNÍ STRANY

Správa Krkonošského národního parku

se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455

DIČ: CZ00088455

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: PhDr. Robin Böhnisch, ředitel

ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále také jen „**kupující**“)

a

“ETNA“ spol. s r.o.

se sídlem: Újezd 409/19, 118 00 Praha 1

IČ: 45309621

DIČ: CZ45309621

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: Ing. Miloslavem Naděje, prokuristou

jednající ve věcech technických: Ing. Miloslav Naděje

(dále také jen „**prodávající**“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento Dodatek č. 2,
kterým se mění a doplňují ustanovení smlouvy č. SMLDEU-42-3/2022 ze dne 10. 2. 2022
(dále jen „**smlouva**“) takto:

II. LHŮTA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Ustanovení čl. VI., bod 6.2 smlouvy se ruší a nahrazuje se ustanovením tohoto znění:

6.2 Předpokládané ukončení dodávek a instalace je nejpozději do 31.5.2023. Následně bude probíhat tzv. zkušební doba provozu expozice v min. délce 92 dnů, kdy se prodávající zavazuje úzce spolupracovat s kupujícím při zkušebním provozu expozice a celkovém zprovoznování objektu.

2. Důvodem pro změnu předpokládaného ukončení dodávek a instalace je zpoždění zahájení prací na dodávce stavby expozic a stavební připravenosti prvků stavby expozic, na jejichž zhotovení nebo dokončení podstatná část dodávek a instalace osvětlení přímo závisí nebo na ně bezprostředně navazuje, a dále nezbytné úpravy vyvolané objektivně nepředvídatelnou úrovní vlhkosti v suterénních expozičních prostorách, kterou ani kupující jednající s náležitou péčí nemohl předpokládat a na níž je třeba reagovat také změnou osvětlení. Změna termínu předpokládaného ukončení dodávek a instalace je formálním vyjádřením shora v tomto odstavci uvedeného s přihlédnutím ke dni podpisu tohoto dodatku předpokládanému dalšímu průběhu realizace expozice, přičemž termín dodání a instalace dle čl. VI., bod 6.1 smlouvy tím není dotčen.

Délka následného zkušebního provozu se v souladu s potřebami kupujícího prodlužuje

dohodou smluvních stran na 92 dní, to znamená, že předpokládaný konec zkušebního provozu je 31. 8. 2023 bez vlivu na cenu.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv.
2. Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky. Ve všem ostatním, co není výslovně upraveno tímto dodatkem, zůstávají v platnosti ustanovení kupní smlouvy ze dne 10.2.2022 č. SMLDEU-42-3/2022 ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě.
3. Prodávající bez předchozího výslovného písemného souhlasu kupujícího nesmí postoupit ani převést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z tohoto dodatku na jakoukoliv třetí osobu.
4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické verzi a podepsán elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že znění dodatku přečetly, s jeho obsahem souhlasí, stvrzují, že byl sepsán na základ jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Vrchlabí dne

V Praze dne

**PhDr. Robin
Böhnisch** Digitálně podepsal
PhDr. Robin Böhnisch
Datum: 2023.03.21
13:17:25 +01'00'

**Ing. Miloslav
Naděje** Digitálně podepsal
Ing. Miloslav Naděje
Datum: 2023.03.28
13:50:38 +02'00'

.....
PhDr. Robin Böhnisch, ředitel
za Správu Krkonošského národního parku
Kupující

.....
Ing. Miloslav Naděje, prokurista
za "ETNA" spol. s.r.o.
Prodávající