

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 27. 9. 2021

na zhotovení díla

„Rekonstrukce spalovny nebezpečných odpadů v NPK, a.s., pracoviště Pardubická nemocnice“

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „OZ“) a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „ZZVZ“)

I. Smluvní strany

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
Zastoupená: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva
Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 280123725/0300
IČO: 27520536
DIČ: CZ27520536
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629
ID datové schránky: eiefkcs
Fax: +420 466 650 536
E-mail: posta.pardubice@nempk.cz
Datová schránka: eiefkcs
dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Sdružení DAMTEC

Zastoupené společností Damaris Technology s.r.o., vedoucím účastníkem sdružení DAMTEC, na základě plné moci ze dne 6.11.2020

Sídlo: Příkop 843/4, 602 00 Brno
Zastoupená: [redacted], jednatelem společnosti Damaris Technology s.r.o.,
vedoucího účastníka sdružení DAMTEC, na základě plné moci
[redacted], jednatelem společnosti Damaris Technology s.r.o.,
vedoucího účastníka sdružení DAMTEC, na základě plné moci
IČO: 09199055
DIČ: CZ09199055
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 6348267002/5500

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

dále jen „zhotovitel“ na straně jedné

(společně též dále jen „smluvní strany“)

uzavírají

níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 27. 9. 2021
(dále jen „dodatek“)

II.

Úvodní ustanovení

Dne 27. 9. 2021 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení stavby. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající ve stavbě označené jako „Rekonstrukce spalovny nebezpečných odpadů v NPK, a.s., pracoviště Pardubická nemocnice“.

Dne 7.3.2022 byl mezi smluvními stranami uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby. Dodatkem č. 1 byl Účel a předmět smlouvy upraven a rozšířen v rozsahu změnových listů č. ZL001, ZL002 a ZL003.

Dne 3.6. 2022 byl mezi smluvními stranami uzavřen Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby. Dodatkem č. 2 byl Účel a předmět smlouvy upraven a rozšířen v rozsahu změnových listů č. ZL004, ZL005.

Dne 5.10. 2022 byl mezi smluvními stranami uzavřen Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby. Dodatkem č. 3 byl Účel a předmět smlouvy upraven a rozšířen v rozsahu změnových listů č. ZL006.

III.

Důvod k uzavření dodatku

V průběhu realizace díla došlo po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran ke změnám, doplňkům, resp. rozšíření předmětu díla tak, jak je sjednáno dále v tomto dodatku. Dodatek se uzavírá v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

IV.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany sjednávají úpravu předmětu díla dle čl. 1 Účel a předmět smlouvy v rozsahu dle změnového listu č. 007 a to v tom smyslu, že stávající sjednaný rozsah díla bude rozšířen o následující plnění:

ZL007 Vícepráce na základě závazného stanoviska Oblastního inspektorátu práce pro Královéhradecký a Pardubický kraj a na základě potřeby umístění vychlazovací jímky mimo objekt

Na základě závazného stanoviska Oblastního inspektorátu práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj, řeší smluvní strany tímto dodatkem nebezpečný prostor u schodiště ve spalovně (okopový plech) - dle soupisu závad ze dne 16.11.2022. Na základě tohoto požadavku zhotovitel dodá, namontuje okopový plech na ocelovou rampu schodiště a provede jeho nátěr nátěr. Požadavek vznikl během prohlídky Oblastního inspektorátu práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj, jehož závazné stanovisko je podmiňující pro úspěšné vydání souhlasu SÚ MmP pro zahájení zkušebního provozu. Tento požadavek nebyl předvídatelný a nebyl řešen v projektové dokumentaci.

Při procesu vysoušení vyzdívek technologie spalovny, který probíhal 21. – 25.11.2022 bylo zjištěno, že při odluhování parního kotle do stávající vychlazovací jímky umístěné ve filtrovně dochází k úniku páry ze všech otvorů (dekl jímky, kanalizační potrubí). Pára pak proudí přes technologické zařízení umístěné ve filtrovně i ve spalovně. Tím významně roste riziko trvalého poškození technologického zařízení, zejména frekvenčního měniče spalinového ventilátoru, látkového filtru, atd. Spalinový ventilátor je klíčové zařízení technologie spalovny a při jeho poruše přechází celá spalovna do nouzového odstavení (přičemž spaliny z procesu spalování odpadů odcházejí do atmosféry nouzovým komínem, aniž by prošly systémem čištění spalin).

Z tohoto hlediska je stávající vychlazovací jímka zcela nevhodně umístěna v budově filtrovny. Žádné řešení vychlazovací jímky nebylo navrženo v původní projektové dokumentaci (součást zadávací dokumentace veřejné zakázky), přičemž riziko poškození technologického zařízení je vysoké díky častému odluhování parního kotle, které je zapříčiněno vysokou vodivostí napájecí vody (běžně nad 4500 mikroS/cm).

Smluvní strany si tedy sjednávají realizaci technického řešení pro bezpečné odluhování parního kotle do nově vybudované vychlazovací jímky, která bude umístěna venku před budovou spalovny. Tím bude zabráněno poškození technologického zařízení spalovny.

2. Smluvní strany dále sjednávají změnu smlouvy v článku 3 Cena díla tak, že nová cena zahrnuje vícepráce a méněpráce dle ZL č. 007 v celkové výši +601 239 Kč bez DPH, +727 499,19 Kč s DPH.

Text článku. 3 (Cena díla) odst. 3.1 se tedy ve stávajícím znění ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

3.1 Cena celkem za dílo

Název	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Výše DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH
Stavební a technologická část díla	80 584 576,31	21%	16 922 761,03	97 507 337,34

V.
Závěrečná ujednání

Veškerá další ujednání smlouvy o dílo ze dne 27. 9. 2021, Dodatku č. 1 ze dne 7.3.2022, Dodatku č. 2 ze dne 3.6.2022 a Dodatku č. 3 ze dne 5.10.2022 zůstávají zachována v plném rozsahu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

Tento dodatek je vyhotoven v 1 originále, který je elektronicky podepsaný oběma smluvními stranami.


Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Přílohy:


Změnový list č. 007

V Pardubicích dne 28. 3. 2023

Za objednatele:




MUDr. Tomáš Gottvald, MHA
předseda představenstva




Ing. Hynek Rais, MHA
místopředseda představenstva

V Brně dne 21. 3. 2023

Za zhotovitele:



.....
jednatel společnosti Damaris Technology s.r.o.,
vedoucího účastníka sdružení DAMTEC
na základě plné moci



.....
jednatel společnosti Damaris Technology s.r.o.,
vedoucího účastníka sdružení DAMTEC
na základě plné moci