



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



DODATEK č. 13

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA DODÁVKU TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ A PROJEKTOVÁNÍ - VÝSTAVBU

Název zakázky: „Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice – Říkovice“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E617-S-3007/2019**

číslo jednací: **2501/2023-SŽ-SSV-ÚŘ**

ISPROFOND: 5713520010

a

Společnost NEDAŘÍ 2019

se sídlem: **nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 – Nusle**

Vedoucí účastník společnosti: Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: **47115921**, DIČ: **CZ47115921**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským** soudem v **Praze**,

spisová značka **B 1809**

bank. spojení:xxx

zastoupena: **Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva**

Ing. Radimem Kotlářem, místopředsedou představenstva

Druhý účastník společnosti: AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

IČO: **48029483**, DIČ: **CZ48029483**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**,

spisová značka **C 14616**

zastoupena: **Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem**

Korespondenční adresa: **Společnost NEDAŘÍ 2019, nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 – Nusle**

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **73/19-OZ/SOD**

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 13 ke Smlouvě o dílo na dodávku technologických zařízení a projektování - výstavbu „Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice – Říkovice“, která nabyla účinnosti dne 22. 8. 2019.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 13 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 13 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Na základě Pokynu Správce stavby k započetí demontážních prací na Díle ze dne 26.1.2023 a na základě průběžného claimu Zhotovitele č. 4/7 ze dne 1.2.2023 se smluvní strany dohodly na **prodloužení Doby pro uvedení do provozu pro PS 01-09-01 - TNS Nedakonice, demontáž technologie 3kV DC v prodlouženém termínu, tedy do 31.3.2023.**

Důvodem prodloužení Doby pro uvedení do provozu bylo vyšetřování mimořádné události v žst. Otrokovice, které znemožňovalo zhotoviteli provést demontáže na uvedeném PS.

1.2. Dále na základě claimu Zhotovitele č. 5 ze dne 28.2.2023 se smluvní strany dohodly na prodloužení **Doby pro uvedení do provozu pro stavební objekt 15-01-04 – žst. Říkovice, zpětné vedení do 15.11.2023 a prodloužení Doby pro dokončení do 31.12.2023.**

Důvodem prodloužení je Variace dle změnového listu stavby č. 26 na zajištění projektu a realizace doplnění L-C filtru pro styk soustav.

Zhotovitel prohlašuje, (i) že si je vědom skutečnosti, že prodloužení Doby pro uvedení do provozu a Doby pro dokončení, jak je uvedeno v tomto článku, je vyvoláno Variací podle změnového listu č. 26, (ii) že veškeré náklady, které mu v souvislosti s touto variací vznikly nebo vzniknou, jsou obsaženy v ocenění této Variace, a (iii) že tedy nebude v této souvislosti po Objednateli požadovat žádné finanční nároky ani kompenzace.

II. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

2.1 Změna Přílohy k nabídce

S ohledem na skutečnosti uvedené v bodech 1.1 a 1.2 se smluvní strany dohodly na následujících změnách Přílohy k nabídce, která tvoří součást obsahu Smlouvy.

Článek 8.2 Doba pro dokončení a Článek 8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu Přílohy k nabídce zní nově takto:

„8.2 Doba pro dokončení

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 do 31.12.2023.

8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely jeho uvedení do provozu v souladu s Právními předpisy nejpozději do 15.11.2023.

Prodloužení Doby pro uvedení Díla do provozu nejpozději do 31.3.2023 se týká provozního souboru PS 01-09-01 TNS Nedakonice, demontáž technologie 3kV DC

Prodloužení Doby pro uvedení Díla do provozu nejpozději do 15.11.2023 se týká stavebního objektu SO 15-01-04 Žst. Říkovice, zpětné vedení

2.2 Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogramu postupu prací dle dodatku č. 11

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dále dohodly na změně Přílohy č. 4 - Harmonogram postupu prací – změna dle dodatku č. 11 a jeho nahrazením novým Harmonogramem postupu prací dle dodatku č. 13, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 13.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 4 Smlouvy Harmonogram postupu prací dle dodatku č. 13.
- 3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke Smlouvě o dílo bude vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 28.3.2023

V Praze dne 16.3.2023

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

16.3.2023

.....
Ing. Radim Kotlář
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

20.3.2023

.....
Ing. Petr Faltus
obchodní ředitel
AŽD Praha s.r.o.

Příloha č. 4

Harmonogram postupu prací

– změna dle dodatku č. 13