

Dodatek č. 14

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

Karlovarský kraj

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168, DIČ: CZ70891168

zastoupená Ing. Petrem Kulhánkem, hejtmanem

(dále jen „**Objednatel**“)

a

„Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP - Metrostav“

Vedoucí společník GEOSAN GROUP a.s.: se sídlem: Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ 280 02

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459, zastoupená Ludkem Kostkou, předsedou představenstva a Ivanem Havlem, členem představenstva, k elektronickému podpisu tohoto dodatku je pověřena

a

Společník Metrostav a.s.: se sídlem: Praha 8, Koželužská 2450/4, Libeň, PSČ 180 00

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, zastoupená Ing. Martinem Sirotkem, ředitelem divize 9, na základě plné moci

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- smluvní strany uzavřely dne 12. 12. 2019 Smlouvu o dílo spočívající v provedení stavby „Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary“, číslo smlouvy Objednatele KK03702/2019 (dále jen „**Smlouva**“),
- zhotovitel prohlašuje, že do 31.05.2023 provede veškeré úkony, zpracuje a předá všechny dokumenty a doklady zahrnuté do rozsahu díla nezbytné pro zajištění kolaudačního řízení,
- objednatel prohlašuje, že na základě provedených úkonů, zpracování a předání všech dokumentů a dokladů zahrnuté do rozsahu díla nezbytných pro zajištění kolaudačního řízení ze strany zhotovitele vyvine maximální úsilí ke zkrácení délky zkušebního provozu a provedení všech úkonů nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu ve lhůtě stanovené touto smlouvou,
- smluvní strany se dohodly na rozšíření specifikace díla ve smyslu nově vydaných závazných stanovisek orgánů památkové péče,
- smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu předání části Díla v důsledku nepředvídatelných skutečností zaříděných do § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších (dále jen „ZZVZ“), smluvní strany vedeny snahou pokračovat ve zhotovení sjednaného díla se dále dohodly, že v návaznosti na změny uvedené ve změnových listech dojde také ke změně předmětu a ceny díla, a to v souladu s § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ,

Rada Karlovarského kraje:

- číslem usnesení RK 596/05/21 ze dne 24.05.2021 schválila koncepční studii "DIVADELNÍ KORZO Sady Karla IV. a okolí Císařských lázní", a dále
- číslem usnesení RK 1000/09/21 ze dne 09.09.2021 rozhodla o zadání vypracování projektové dokumentace úpravy venkovního prostranství okolí Císařských lázní ve formě jednostupňové projektové dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením, v rozsahu pro provedení stavby na základě studie „Divadelní KORZO“ zpracovanou Kanceláří architektury města Karlovy Vary, rozdělenou do 2 etap, nezávisle na postupu přípravy a realizace zbylých navazujících komunikací, chodníků a zpevněných ploch ze strany statutárního města Karlovy Vary, včetně provedení veškeré inženýrské činnosti a vypracování soupisu prací na základě předložené cenové nabídky, a to generálnímu projektantovi společnosti INTAR a.s., a dále
- číslem usnesení RK 816/07/22 ze dne 11.07.2022 schválila zapracování vybraných částí ze studie „Divadelní KORZO“ zpracovanou Kanceláří architektury města Karlovy Vary do jednostupňové projektové dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením na úpravy venkovního prostranství okolí Císařských lázní rozdělenou do 2 etap, nezávisle na postupu přípravy a realizace zbylých navazujících komunikací, chodníků a zpevněných ploch ze strany města Karlovy Vary, a to společností INTAR a.s., a dále

- číslem usnesení RK 1446/12/22 ze dne 05.12.2022 schválila úpravu rozsahu venkovních úprav okolí Císařských lázní spočívající v nerealizování části chodníku u komunikace v ulici Mariánskolázeňská a chodníku na straně k řece Teplá, a dále
- generální projektant vyhotovil kompletní projektovou dokumentaci dle výše uvedených zadaných podmínek přijatých Radou Karlovarského kraje k 21.12.2022,

se smluvní strany v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu čl. 24 odst. 24.4 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto

DODATKU č. 14

Dodatek č. 14 je uzavírán na základě dohody smluvních stran o změně závazku dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ.

Změny ve změnových listech zařazené do § 222 odst. 5 ZZVZ jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických, technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícími stavebními pracemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a změna by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

Změny ve změnových listech zařazené do odst. 6 § 222 ZZVZ vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitostí péči nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Hodnota dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek a ani hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Celkový kumulovaný cenový nárůst změn dle odstavců 5 a 6 v souladu § 222 odst. 9 ZZVZ, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce ve specifikaci níže uvedených změnových listů (příloha č. 3 až 5).

Smlouva se mění a upravuje takto:

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Do odst. 2.1 Smlouvy se na jeho konec doplňuje následující text:

„Dílo je členěno na dvě části.

Částí 1 Díla jsou veškeré součásti Díla, které nejsou součástí Části díla 2 (dále jen „Část Díla 1“), přičemž součástí této části díla je zhotovení prvků (samočinného odvětrávacího zařízení, provozní vzduchotechniky ve střežených objektech) ovládaných prostřednictvím systému elektrické požární signalizace, nikoli jejich zprovoznění.

Část 2 Díla spočívá v provedení:

inženýrských objektů IO 101 Komunikace a zpevněné plochy, chodníky v areálu, dopravně inženýrské opatření včetně sanace zemní pláně, D.1.1 Stavebně dopravní řešení, provedení dodávky, montáže a kompletace servopohonů

vzduchotechnických a klimatizačních zařízení, provedení dodávky, montáže, kompletace a zajištění předepsaných měření, revizí a zkoušek elektrické požární signalizace (EPS) spolu se zajištěním funkčnosti jí ovládaných prvků (samočinného odvětrávacího zařízení, provozní vzduchotechniky ve střežených objektech), IO 103 Sadové a terénní úpravy a D.1.1 Zahradní architektura (dále jen souhrnně „**Část Díla 2**“).

Část Díla 2 bude provedena v souladu s projektovou dokumentací s názvem KARLOVY VARY – REVITALIZACE OBJEKTU CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍ ZMĚNA – DOPRAVNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY – I. etapa pro část IO 101 Komunikace a zpevněné plochy, chodníky v areálu, D.1.1 Stavebně dopravní řešení, která byla v listopadu 2021 zpracována generálním projektantem, a to společností INTAR a.s., se sídlem Bezručova 81/17a, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 255 94 443 (dále jen „**INTAR a.s.**“). Dále bude tato část díla provedena v souladu s projektovou dokumentací KARLOVY VARY - REVITALIZACE OBJEKTU CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍ ZMĚNA – DOPRAVNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY pro část IO 103 Sadové a terénní úpravy, D.1.1 Zahradní architektura, která byla v prosinci 2022 zpracována generálním projektantem INTAR a.s.“

1.2. Odst. 2.2.2 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

„stavebním povolením sp. zn. SÚ/13865/10/Pos-330 ze dne 11. 11. 2010, které nabylo právní moci dne 19. 11. 2010, rozhodnutím změna stavby před jejím dokončením, č. j. 848/SÚ/17, sp. zn. 11269/SÚ/16/Pos ze dne 24.1.2017 s nabytím právní moci dne 10. 2. 2017, dále rozhodnutím změna stavby před jejím dokončením, č. j. 15554/SÚ/18, sp. zn. 14450/SÚ/18/POS ze dne 20.12.2018 s nabytím právní moci dne 14. 1. 2019, stavebním povolením sp. zn. SÚ/16755/11/Pos-330 ze dne 23. 11. 2011 s nabytím právní moci dne 12. 12. 2011, rozhodnutím změna stavby před jejím dokončením, č. j. 12817/SÚ/17, sp. zn. 12511/SÚ/17/Pos ze dne 3. 11. 2017 s nabytím právní moci dne 24. 11. 2017, rozhodnutí změna stavby před jejím dokončením sp.zn. 10488/SÚ/21/Pos ze dne 26.08.2021 s nabytím právní moci dne 27.09.2021, které jsou vydány stavebním úřadem Magistrátu města Karlovy Vary, závaznými stanovisky vydanými odborem kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje, jako orgánem státní památkové péče: č.j. KK/916/KR/19-04 ze dne 10. 5. 2019, č.j. KK/3566/KR/20-09 ze dne 02.03.2021, č.j. KK/3226/KR/20-13 ze dne 08.04.2021, č.j. KK/730/KR/21-08 ze dne 26.04.2021, č.j. KK/721/KR/21-08 ze dne 27.04.2021, č.j. KK/839/KR/21-07 ze dne 27.04.2021, č.j. KK/840/KR/21-06 ze dne 29.04.2021, č.j. KK/1466/KR/21-10 ze dne 08.06.2021, č.j. KK/1427/KR/21-09 ze dne 29.06.2021, č.j. KK/875/KR/21-10 ze dne 13.07.2021, č.j. KK/968/KR/21-10 ze dne 13.07.2021, č.j. KK/1501/KR/21-09 ze dne 14.07.2021, č.j. KK/1500/KR/21-07 ze dne 20.07.2021, č.j. KK/2069/KR/21-08 ze dne 02.08.2021, č.j. KK/3388/KR/21-08 ze dne 22.12.2021, č.j. KK/4505/KR/21-03 ze dne 26.01.2022, č.j. KK/1833/KR/21-06 ze dne 09.03.2022, č.j. KK/4487/KR/21-09 ze dne 26.01.2022, č.j. KK/3071/KR/21-06 ze dne 14.03.2022, č.j. KK/313KR/22-06 ze dne 21.04.2022, č.j. KK/2464/KR/21-08 ze dne 25.05.2022, č.j. KK/1392/KR/22-06 ze dne 21.06.2022, č.j. KK/1583/KR/22-06 ze dne 27.06.2022, č.j. KK/5688/KR/21-07 ze dne 01.08.2022, č.j. KK/1747/KR/21-06 ze dne 29.08.2022, č.j. KK/369/KR/22-06 ze dne 29.08.2022, č.j. KK/2130/KR/22-07 ze dne 03.10.2022, č.j. KK/1921/KR/22-06 ze dne 20.10.2022, č.j. KK/2256/KR/22-08 ze dne 13.12.2022,

č.j. KK/2601/KR/22-07 ze dne 02.01.2023, č.j. KK/2885/KR/22-08 ze dne 12.01.2023, č.j. KK/2257/KR/22-10 ze dne 12.01.2023, č.j. KK/4042/KR/21-05 ze dne 14.02.2023, č.j. KK/13/KR/22-05 ze dne 14.02.2023, a dále závazným stanoviskem zn. 380/OPP/11/Srv ze dne 21. 9. 2011, vydaným oddělením památkové péče Magistrátu města Karlovy Vary, které jsou součástí Přílohy č. 1 této Smlouvy (dále souhrnně jen „Povolení“);“

1.3. Odst. 6.1.5 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

„si je vědom skutečnosti, že Objednatel bude na úhradu Ceny za provedení Díla čerpat finanční prostředky z dotačního programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení, církví a náboženských společností, jehož správcem je Ministerstvo kultury ČR, a dále, že bude čerpat dotaci z rozpočtu statutárního města Karlovy Vary a že vyplacení prostředků shora v tomto odstavci specifikovaných zdrojů je podmíněno řádnou kolaudací Díla dle této Smlouvy nejpozději do 43 měsíců a 26 dnů od předání a převzetí staveniště, tj. 15.08.2023, včetně ukončení zkušebního provozu. Smluvní strany tak po vzájemné dohodě sjednávají, že odstraňování vad a nedodělků nebránících užívání bude probíhat pro Část Díla 1 v době od 1. 4. 2023 do 30. 6. 2023 a Část Díla 2 v době od 16. 5. 2023 do 30. 6. 2023. Zároveň se mění příloha č. 2 smlouvy, jejíž nové znění tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 14. Smluvní strany z opatrnosti uvádějí, že pod pojmem „Dokončení stavebních prací (prací)“ uvedeným v příloze č. 1 tohoto dodatku shodně rozumí ve smyslu vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 10. 7. 2019 stav, kdy bude dílo připraveno k zahájení přejímacího řízení. Zhotovitel si je vědom, že prodlení s řádným provedením Díla může mít za následek nevyplacení prostředků z citovaných dotačních programů Objednateli, a tedy vznik škody Objednateli.“

1.4. Odst. 10.3 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

„K předání Díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, zvláště pro každou část Díla, tedy pro Část Díla 1 a pro Část Díla 2, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto Smlouvou či pokud je to obvyklé), který bude podepsán oběma smluvními stranami. Vypracování předávacího protokolu zajistí Zhotovitel.“

1.5. Odst. 10.4 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

„Součástí plnění Zhotovitele dle této Smlouvy a průkazem řádného provedení Díla či jeho části je také organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek příslušné části Díla a po dokončení celého Díla organizace a realizace zkušebního provozu po dobu 3 měsíců dle požadavků Objednatele a dle požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek Díla či jeho části se řídí:

10.4.1 touto Smlouvou;

10.4.2 podmínkami stanovenými ČSN a EN;

10.4.3 Projektovou dokumentací; a

10.4.4 *obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.“*

1.6. Do Článku 10 se doplňuje nové ustanovení odst. 10.13, které zní:

„Je-li Dílo dle této Smlouvy a Přílohy č. 2 této Smlouvy dokončováno po částech, použijí se ustanovení tohoto čl. 10 této Smlouvy o předání a převzetí Díla na každou část Díla samostatně.“

1.7. Odst. 11.3 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

„Záruční doba začíná plynout dnem následujícím po protokolárním předání a převzetí dokončeného Díla bez vad a nedodělků jako celku, tj. Části Díla 1 a Části Díla 2.“

1.8. Odst. 12.1 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

„Překročí-li Zhotovitel termín protokolárního předání a převzetí řádně provedeného Díla (Milník E1) nebo Milníku E2, jak je stanoveno v Příloze č. 2 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za každý i započatý den prodlení. Nárok na smluvní pokutu nevzniká v případě, že prodlení s dosažením Milníku E1 nebo Milníku E2 je způsobeno výhradně zpožděním se získáním kolaudačního souhlasu z důvodů spočívajících výlučně na straně Objednatele.“

1.9. Odst. 12.2 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

„Bude-li Zhotovitel v prodlení s realizací Díla oproti kterémukoli z Milníků B, C, D1 nebo D2 uvedených v příloze č. 2 je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,005 % Ceny za každý i započatý den prodlení ve vztahu ke kterémukoliv z tam uvedených závazných termínů. V případě splnění dalšího návazného termínu uvedeného v Milnících nebo Milníku E1 budou smluvní pokuty dosud vyměřené dle tohoto odst. 12.2 Smlouvy Zhotoviteli v plné výši vráceny zpět.“

1.10. Příloha č. 2 Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje aktualizovaným zněním, které je Přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 14. Navazujícím Milníkem pro Milník C se rozumí Milník D1 a navazujícím Milníkem pro Milník D1 nebo D2 se rozumí Milník E1.

2. ZMĚNA PŘEDMĚTU DÍLA

Smluvní strany se dohodly, že od okamžiku účinnosti tohoto dodatku dochází ke změně části předmětu díla, a to v částech objektu SO 101, IO 101 dle těchto níže uvedených změnových listů:

Změnový list č. 260 – Sadové úpravy

Změnový list řeší změnu sadových úprav a osazení záhonů F, G, a H dle aktualizované projektové dokumentace. Projektová dokumentace vychází ze zpracované studie Divadelní korzo, kterou zpracovala Kancelář architektury města Karlovy Vary v rámci řešení okolních prostor kolem objektu Císařských lázní. Tato studie byla Radou Karlovarského kraje přijata a byla schválena jako podklad pro výše uvedenou změnu projektové dokumentace. Uvedené stavební práce mají vliv na termín dokončení stavebních prací, kdy dodávka, a realizace budou probíhat do 15.05.2023.

Změnový list č. 281 – So 101 – MaR servopohony pro požární klapky

Změnový list řeší doplnění servopohonů k požárním klapkám ke VZT zařízení 18.01 v SO 101 a 21.05 v SO 102.1 včetně doplnění silnoprůdu dle revize projektové dokumentace R01 výkresu 101 A a doplnění rozvaděče dle revize R02 výkres 202. K tomuto zjištění došlo v průběhu zpracování příslušné části dílenské dokumentace, kde bylo zjištěno, že projekt neobsahuje výše uvedené prvky. Zhotovitel v průběhu stavebních prací upozornil na skutečnost, že servopohony k požárním klapkám VZT nejsou uvedeny v projektové dokumentaci ani ve smluvním rozpočtu. Uvedené změny mají vliv na termín dokončení stavebních prací, kdy dodávka, a realizace bude dokončena do 15.05.2023.

Změnový list č. 282 – Dopravní řešení 1. etapa

Změnový list řeší změnu venkovních úprav a dopravního řešení dle aktualizované projektové dokumentace. Aktualizovaná projektová dokumentace vychází ze zpracované studie Divadelní korzo, kterou zpracovala Kancelář architektury města Karlovy Vary v rámci řešení okolních prostor kolem objektu Císařských lázní. Tato studie byla Radou Karlovarského kraje přijata a byla schválena jako podklad pro výše uvedenou změnu projektové dokumentace. Uvedené stavební práce mají vliv na termín dokončení stavebních prací, kdy dodávka, a realizace budou probíhat do 15.05.2023.

Nově sjednané řešení je blíže specifikováno ve změnových listech č. 260, 281 a 282.

3. ZMĚNA CENY DÍLA

Smluvní strany se dohodly, že od okamžiku účinnosti tohoto dodatku se navyšuje cena díla o 1.318.360,21 Kč bez DPH (slovy: jeden milion tři sta osmnáct tisíc tři sta šedesát korun českých a dvacet jedna haléřů), tj. 1.595.215,85 Kč s DPH (slovy: jeden milion pět set devadesát pět tisíc dvě stě patnáct korun českých a osmdesát pět haléřů). Ve změně ceny díla je obsažena hodnota veškerých prací nutných pro provedení změny předmětu díla sjednané v tomto dodatku v jednotlivých Změnových listech č. 260, 281 a 282.

Z původních 836.427.724,69 Kč bez DPH (slovy: osm set třicet šest milionů čtyři sta dvacet sedm tisíc sedm set dvacet čtyři korun českých a šedesát devět haléřů), tj. 1.012.077.546,88 Kč s DPH (slovy: jedna miliarda dvanáct milionů sedmdesát sedm tisíc pět set čtyřicet šest a osmdesát osm haléřů) je tak navýšena cena díla na **837.746.084,90 Kč bez DPH (osm set třicet sedm milionů sedm set čtyřicet šest tisíc osmdesát čtyři korun českých a devadesát haléřů), tj. 1.013.672.762,73 Kč s DPH (slovy: jedna miliarda třináct milionů šest set sedmdesát dva tisíc sedm set šedesát dva korun českých a sedmdesát tři haléřů).**

Podrobná specifikace změny ceny díla je uvedena ve Změnových listech č. 260, 281 a 282, které jsou přílohou č. 3 až 5 tohoto dodatku č. 14.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Dodatek č. 14 je vyhotoven v elektronické formě.
- 4.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 14 tvoří přílohy:
 - Příloha č. 1: Aktualizovaná Příloha č. 2 Smlouvy – Milníky
 - Příloha č. 2: Přehled změn a dodatků
 - Příloha č. 3: Změnový list č. 260

Příloha č. 4: Změnový list č. 281


Příloha č. 5: Změnový list č. 282

Příloha č. 6: Pověření zhotovitele č. 23/GG/009 k podepisování dokumentů elektronickým podpisem

- 4.3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 14 v Registru smluv provede Objednatel, přičemž je povinen Zhotoviteli písemně oznámit uveřejnění tohoto dodatku č. 14 v Registru smluv do dvou pracovních dnů ode dne jeho uveřejnění. Kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka (i7vcy29). Považuje-li Zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost Objednavatele. Neprovede-li Objednavatel v přiměřené lhůtě nápravu, je Zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 14 v jím požadovaném rozsahu.
- 4.5. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 14 a prohlašují, že si dodatek č. 14 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 14 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 4.6. Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 372/03/23 ze dne 23.03.2023 a usnesením č. RK 382/03/23 ze dne 27.03.2023.


Objednatel

Zhotovitel



.....
Karlovarský kraj
Ing. Petr Kulhánek
hejtman

**„Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP -
Metrostav“**



Příloha č. 1

Aktualizovaná Příloha č. 2 Smlouvy

Milníky

<i>Označení činnosti pro počítání času v kalendářních dnech</i>	<i>Činnost / Milník</i>	<i>Závazný termín, přičemž Zhotovitel je oprávněn plnit dříve, neodporuje- li takové plnění právním předpisům (kalendářní dny)</i>
A0	<i>Datum účinnosti Smlouvy</i>	<i>13.12.2019</i>
A	<i>Předání staveniště Zhotoviteli dle smlouvy ev. č. KK03702/2019</i>	<i>A0 + 7 dnů (20.12.2019)</i>
B	<i>Zahájení provádění Díla</i>	<i>A + 1 den</i>
C	<i>Provedení pasportizace okolních objektů vč. předání zprávy Objednateli</i>	<i>A + 14 dnů</i>
D1	<i>Dokončení stavebních prací na Části Díla 1</i>	<i>A + 39 měsíců a 11 dnů, tj. 31.03.2023</i>
D2	<i>Dokončení stavebních prací na Části Díla 2</i>	<i>A + 40 měsíců a 25 dnů, tj. do 15.05.2023</i>
E	E1 <i>Protokolární předání a převzetí řádně provedeného Díla (dokončení Díla jako celek, tj. Části Díla 1 a Části Díla 2) včetně odstranění vad a nedodělků</i>	<i>A + 42 měsíců a 10 dnů, tj. 30. 6. 2023</i>
	E2 <i>Zkušební provoz a kolaudační souhlas</i>	<i>A + 43 měsíců a 26 dnů, tj. 15. 8. 2023</i>

Přehled změn a dodatků

Název akce:	0	Identifikační č. akce EDS/SMVS:	134D221000001
Název veřejné zakázky:	Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary	Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Původní hodnota závazku (cena sjednaná ve smlouvě bez DPH):	684 971 087,52 Kč		

Změna č.	Popis změn	Dodatek č.	Celková hodnota změn	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)
				-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
1	Změna stavbyvedoucího, změna oprávněné osoby za zhotovitele	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Změnový list č. 001 - Alternativní řešení zajištění stavební jámy	2	-102 557,88	0,00	0,00	10 424 406,72	10 484 918,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 697 268,69	4 534 199,48
3	Změnový list č. 002 - SO 101 1.PP Bourání příček a parapetů, realizace nových příček zděných a SDK	3	94 373,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 258,42	109 632,14	0,00	0,00
4	Změnový list č. 003 - SO 102.1 Demontáž stropu světlíku, odvoz skleněných dlaždic	3	31 939,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 133,82	43 072,88	0,00	0,00
5	Změnový list č. 004 - SO 102.1 Vykližení 1. PP	3	59 663,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 663,11	0,00	0,00
6	Změnový list č. 005 - SO 102.1 Demontáž horkovodní přípojky	3	48 524,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 524,24	0,00	0,00
7	Změnový list č. 006 - SO 101, 102.1 Demontáž a odvoz litinových sloupů	3	52 701,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 701,72	0,00	0,00
8	Změnový list č. 007 - SO 101 Zemní práce pro vnitřní ležatou kanalizaci	3	641 642,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 642,54	0,00	0,00
9	Změnový list č. 008 - SO 101 Zemní práce pro anglické dvorky	3	1 359 754,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 368,01	2 727 122,35	0,00	0,00
10	Změnový list č. 010 - SO 101 3. NP Vybourání ocelových profilů ve dveřních otvorech	3	15 951,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539,84	18 491,65	0,00	0,00
11	Změnový list č. 011 - SO 101 2. NP Zrušení podchytávek, doplnění profilů jackel 180/80/3 pod stávající okna	3	-150 098,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 016,47	29 918,29	0,00	0,00
12	Změnový list č. 012 - SO 101 Atrium - bourání základů v kanálu	3	43 586,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 586,28	0,00	0,00
13	Změnový list č. 021 - SO 101 Provedení adhezivního můstku na obvodovém zděvu v anglických dvorcích	3	-2 806,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 632,11	84 826,03	0,00	0,00
14	Změnový list č. 022 - SO 101 1. PP Poklop do revizní šachty kanalizace X 21	3	8 475,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 475,91	0,00	0,00
15	Změnový list č. 023 - IO 105 Venkovní kanalizace, D.1.4.1 - ZTI - přípojka kanalizace P1	3	1 327 898,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 898,59	0,00	0,00
16	Změnový list č. 030R SO 101 Nově nalezené historicky cenné prvky z pasportizace 1. část	3	3 094 672,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 672,47	0,00	0,00
17	Změnový list č. 013 SO 101 - Zemní práce uvnitř objektu	4	1 416 202,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 202,19	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Změnový list č. 015 SO 101 - 1.PP Bourání příček, podchycení osazením L profilů, nové příčky dle změny PD č. 008	4	192 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,65	194 989,41	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Změnový list č. 016 SO 101 - Část A krov statické zajištění	4	61 760,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 760,96	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Změnový list č. 018 SO 101 - Sanace obvodového zděvu pilířů u vstupních schodišť	4	238 868,57	0,00	0,00	0,00	0,00	18 073,44	256 942,01	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Změnový list č. 024 SO 101 - 3.NP stažení stropu	4	276 905,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 905,55	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Změnový list č. 025 SO 101 - Konstrukce vstupních schodišť	4	773 587,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 587,28	0,00	0,00
23	Změnový list č. 027 SO 101 - Demontáž karuselu	4	-13 039,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13 039,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Změnový list č. 028 SO 101 - Sřecha - skladby SV78, 79	4	-373 682,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 125,88	1 113 443,63	0,00	0,00
25	Změnový list č. 029 SO 101 - Sanace otvorů v podlahách po vybourání van	4	813 184,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 033,70	853 217,78	0,00	0,00
26	Změnový list č. 031 SO 101 - Fasádní lešení kolem objektu	4	-1 533 129,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 180 594,06	5 647 464,51

Změna č.	Popis změn	Dodatek č.	Celková hodnota změn	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)
				-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
27	Změnový list č. 033 SO 101 - 1. PP - 3. NP SDK příčky	4	1 422 297,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 297,96	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Změnový list č. 036 SO 101 - 3. NP sanace ŽB stropu	4	657 791,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 791,41	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Změnový list č. 037 SO 101 - 1. PP - dozdivky parapetů	4	67 924,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 924,09	0,00	0,00
30	Změnový list č. 049 SO 101 - 1. PP atrium skladba SE 1	4	66 814,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 814,38	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Změnový list č. 050 SO 101 - Krov - skladby podlah SV53, 54	4	189 812,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 177,71	1 067 989,77	0,00	0,00
32	Změnový list č. 051 SO 101 - 1. PP - 3. NP ocelové prvky	4	158 437,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13 141,18	171 578,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Změnový list č. 052 SO 101 - 3. NP spoje sekundárních stropnic	4	261 775,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 775,98	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Změnový list č. 060 SO 101 - 2. PP, 1. PP - podchycení chodbové stěny u výtahu V5	4	27 075,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,82	28 120,14	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Změnový list č. 062 SO 101 - 2. PP atrium - otlučení omítky v kanále	4	33 679,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 679,61	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Změnový list č. 067 SO 101 - 2. NP m.č. 3.004 - demontáž keramického obkladu	4	14 989,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 989,99	0,00	0,00
37	Změnový list č. 070 SO 101 - 2. PP atrium - sanační špic v kanále	4	33 241,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 241,33	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Změnový list č. 058R SO 101 - Zanderův sál - nové nálezy restaurátorských prvků - 19. století	5	5 628 520,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 628 520,75	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Změnový list č. 059R - SO 101 - Ostatní nové nálezy restaurátorských prvků - 19. století	5	2 310 353,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 353,94	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Změnový list č. 014 SO 101 - Anglické dvorky - monolity	6	325 318,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 318,59	0,00	0,00
41	Změnový list č. 039 SO 101 1. PP - Podchycení podesty hlavního schodiště	6	1 999 444,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 444,65	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Změnový list č. 048 SO 102.1 - Odečet povrchových úprav	6	-489 215,40	0,00	0,00	494 523,82	5 308,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Změnový list č. 054 SO 101 - Krov - skladby podlah SV 51, 52	6	87 130,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 130,52	0,00	0,00
44	Změnový list č. 056 SO 101 - Sřecha břidlice - skladba SV 77	6	754 979,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 979,73	0,00	0,00
45	Změnový list č. 063 SO 101 - Krov - požární ochrana ocelové kce pro VZT	6	205 809,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 809,46	0,00	0,00
46	Změnový list č. 064 SO 101 - Výztuž do monolitů	6	253 074,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 601,26	409 676,05	0,00	0,00
47	Změnový list č. 065 SO 101 - Sřecha část B - nátěr okrasné masky	6	118 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 294,12	0,00	0,00
48	Změnový list č. 068 SO 101 - Mansardová sřecha - klempířské a tesařské kce	6	-184 702,23	0,00	0,00	0,00	0,00	840 242,73	655 540,50	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Změnový list č. 073 SO 101 - Odečet Z24 mosazná lišta	6	-211 179,14	0,00	0,00	211 179,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Změnový list č. 075 SO 102.1 - Zazdivky otvorů stěn po izolaci	6	29 063,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 063,67	0,00	0,00
51	Změnový list č. 076 IO 105 - Přípojka kanalizace - výkopy	6	54 959,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 075,40	227 034,86	0,00	0,00
52	Změnový list č. 077 SO 101 - 1. NP m.č. 1.007 požární roleta, SDK předstěna	6	11 250,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250,63	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Změnový list č. 079 SO 101 - Krov skladby podlah SV53,54 navýšení výměr	6	179 997,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 997,64	0,00	0,00
54	Změnový list č. 080 SO 101 - Vnější fasáda - skladby SS26, SS28 a SS55	6	-8 943 540,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 641,80	130 729,04	32 870,22	22 845 025,15	13 328 702,09
55	Změnový list č. 081 SO 101 - 3. NP sešití trhlín vrchního límce kleneb	6	223 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Změna č.	Popis změn	Dodatek č.	Celková hodnota změn	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)
				-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
56	Změnový list č. 083 SO 101 - Krov část A – zabetonování stávajících komínů	6	22 225,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 225,52	0,00	0,00
57	Změnový list č. 085 SO 101 - 1.PP zaplntování ocelových nosníků	6	173 079,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 079,52	0,00	0,00
58	Změnový list č. 087 SO 102.1 - Provizorní podepření stěny Rašelinového pavilonu	6	18 184,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 184,40	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Změnový list č. 088 SO 101 - Poklapy X013 do mezipater	6	53 854,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 854,64	0,00	0,00
60	Změnový list č. 089 SO 101 - 1.PP separační vrstva stěn kanálu	6	263 830,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 667,08	378 497,92	0,00	0,00
61	Změnový list č. 091 SO 102.1 - Výkop pro V7 Rozpojení balvanu cevamiřem	6	11 692,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 692,88	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Změnový list č. 092R SO 101 - Krov 2 ks prvku F91	6	18 516,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 516,50	0,00	0,00
63	Změnový list č. 094 SO 101 - Zanderův sál - odstranění lepidla na bázi asfaltu	6	84 698,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 698,07	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Změnový list č. 096R SO 101 - Výměna kamenných desek soklu exteriéru a balustrády	6	1 531 245,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 105,00	1 771 350,46	0,00	0,00
65	Změnový list č. 102 SO 101 - 1.PP změna podchycení podesty hlavního schodiřtě	6	169 760,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 760,75	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Změnový list č. 104 SO 101 – 2.PP atrium stěny kanálů	6	80 006,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 006,81	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Změnový list č. 108 SO 101 - 1.PP falešné klenby	6	40 968,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 968,34	0,00	0,00
68	Změnový list č. 117 SO 101 - Atrium - základy vestavby	6	3 110 875,08	0,00	0,00	0,00	3 110 875,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Změnový list č. 041T SO 101 - Dveře nově zadané repliky	7	308 126,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 017,82	3 121 144,05	0,00	0,00
70	Změnový list č. 042T SO 101 - Okna nové repliky	7	-314 150,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 547,38	971 397,28	0,00	0,00
71	Změnový list č. 061 SO 102.1 - Monolity - výztuř, bednění	7	-340 328,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 918,83	553 589,90	0,00	0,00
72	Změnový list č. 111R SO 101 - Nově nalezené historicky cenné prvky z pasportizace - 2. část	7	1 589 463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	265 481,60	1 854 944,80	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Změnový list č. 115 SO 102.1.2 - Kanalizační přípojka	7	599 871,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 871,29	0,00	0,00
74	Změnový list č. 120 SO 101 - Vnější fasáda - patinace	7	4 199 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199 552,50	0,00	0,00
75	Změnový list č. 122T SO 101 - Okna demontáž rámu	7	249 319,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 319,16	0,00	0,00
76	Změnový list č. 123T SO 101 - Kotvení oken N 609 v 5.NP	7	364 281,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 281,48	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Změnový list č. 124T SO 101 - Folie zadívaných oken u výtahových řachet	7	9 205,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 205,36	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Změnový list č. 125T SO 101 - Instalace NO na portály dveřř	7	11 833,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 833,20	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Změnový list 126T SO 101 - Okna instalace magnetů	7	79 768,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 768,35	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Změnový list 128T SO 101 - Dveře individuální opravy	7	2 777 706,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 706,92	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Změnový list 129T SO 101 - Okna individuální opravy	7	6 008 835,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 008 835,78	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Změnový list 146R SO 101 - Císařská koupelna průzkum obkladu a klenby	7	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Změnový list 170 - Změna Z3 - úpravy pro vestavbu sálu do atria	8	70 145 705,43	0,00	0,00	10 230 354,46	62 156 522,08	0,00	0,00	13 330 102,15	31 549 639,96	1 221 449,34	1 221 449,34
84	Změnový list 020 - SO 101 1. PP jádrové vřty	9	989 998,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 998,81	0,00	0,00
85	Změnový list 057 - SO 101 ÚT revize R01 rozvody v chodbách a R02 záměna OT	9	-125 262,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 750,90	1 375 488,12	0,00	0,00
86	Změnový list 084 - SO 101 krov ocel.kce pro VZT	9	1 552 970,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 278,22	2 779 248,23	0,00	0,00
87	Změnový list 095 - VZT zařízení č. 8	9	770 297,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 994,69	798 292,17	0,00	0,00
88	Změnový list 097 - VZT zařízení č. 6.01 a 6.02	9	16 433,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 433,55	0,00	0,00
89	Změnová list 105 - SO 101 fasáda atria - skladba SV37	9	7 546 668,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 546 668,06	0,00	0,00
90	Změnový list 107 - SO 101 3.NP m.č. 5.005 skladba podlahy SV37	9	28 728,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 728,15	0,00	0,00

Změna č.	Popis změn	Dodatek č.	Celková hodnota změn	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)
				-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
91	Změnový list 109 - část B, stavební úpravy pro kabelové vedení	9	157 281,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 281,07	0,00	0,00
92	Změnový list 112 - SO 101 část A 1.PP omítky rovných stropů	9	80 884,44	0,00	0,00	0,00	0,00	54 432,92	135 317,36	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Změnový list 113 - SO 101 část A, 1. PP tepelné izolační omítky SV40	9	131 229,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 036,52	159 266,26	0,00	0,00
94	Změnový list 114 - SO 101 část A střecha oprava stávajícího žlabu	9	100 042,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 042,67	0,00	0,00
95	Změnový list 118 - VZT zařízení č. 12.04a 13.01-04	9	-578 154,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 539,78	55 384,86	0,00	0,00
96	Změnový list 119 - SO 101 Sanace - VZT zařízení č. 21.06	9	25 603,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 603,56	0,00	0,00
97	Změnový list 141 - SO 102.1 hydroizolace SV911 - asfaltový pás	9	15 392,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 392,31	0,00	0,00
98	Změnový list 144 - SO 102.1 zámečnický prvek Z985	9	68 061,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 061,87	0,00	0,00
99	Změnový list 148 - SO 101 střecha - opravy okrasné masky	9	57 145,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 145,98	0,00	0,00
100	Změnový list 159 - SO 101 3.NP sanace plísní mansardových oken	9	36 528,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 528,93	0,00	0,00
101	Změnový list 161 - SO 101 krov nosná kce žlabů pro MaR, ESI, ESL	9	455 507,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 141,45	534 649,24	0,00	0,00
102	Změnový list 162 - SO 101 atrium kamenné obruby E16	9	83 188,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 437,11	101 625,54	0,00	0,00
103	Změnový list 164 - SO 101 1.PP tech. Místnosti - SV23, SV25 změna nášlapné vrstvy podlah	9	14 275,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 989,89	45 265,03	0,00	0,00
104	Změnový list 165 - SO 101 ESI změna světlidel M1, M2	9	3 408 125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 874,30	4 725 000,00	0,00	0,00
105	Změnový list 173 - SO 101 3. NP m.č. 5.001, 5.016 osazení I profilů	9	17 034,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 034,78	0,00	0,00
106	Změnový list 174 - SO 101 skladby SS30, 34 sádrová stěrka na stěny	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 397,69	1 102 397,69
107	Změnový list 175 - SO 101 šablonová nástěnná výmalba iluzivních tapet a fládrování	9	7 300 000,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,38	0,00	0,00
108	Změnový list 181 - SO 101 VZT přesun komínů z č. 8 do č. 13 a č. 7 do č. 10	9	-210 050,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 850,86	86 800,65	0,00	0,00
109	Změnový list 182 - SO 101 VZT přesun komínů č. 60 do č. 66	9	-118 501,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 568,00	30 066,61	0,00	0,00
110	Změnový list 183 - SO 101 VZT zařízení č. 2.02 a č. 5	9	201 376,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 196,77	424 572,93	0,00	0,00
111	Změnový list č. 069 - SO 101 bourání, zazdívký pro instalace	10	2 489 219,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 219,70	0,00	0,00
112	Změnový list č. 143 - SO 101 VZT Zanderův sál zařízení č. 3.01 a 4	10	220 268,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 931,05	437 199,83	0,00	0,00
113	Změnový list č. 145 - SO 101 střecha - oprava hranatého římsového žlabu	10	806 054,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 054,05	0,00	0,00
114	Změnový list č. 147R - SO 101 část A krycí plechy pod iluzivní tapety	10	208 042,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 042,18	0,00	0,00
115	Změnový list č. 151 - SO 101 ÚT revize R05 změna dimenze potrubí a stoupačky 16.1	10	96 169,03	0,00	0,00	0,00	0,00	57 145,82	153 314,85	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Změnový list č. 156R - SO 101 zámečnické prvky Z.071 a Z.085	10	18 900,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Změnový list č. 157 - SO 101 hromosvod	10	341 763,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 763,46	0,00	0,00
118	Změnový list č. 163 - SO 101 3.NP stavební úpravy oken N409	10	36 260,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 260,54	0,00	0,00
119	Změnový list č. 166R - SO 101 Zanderův sál demontáž a zpětná montáž dřevěného obložení - restaurátorské práce	10	135 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 054,00	0,00	0,00
120	Změnový list č. 167 - SO 101 požární zakrytí stávajících sopouchů	10	216 917,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 917,34	0,00	0,00

Změna č.	Popis změn	Dotatek č.	Celková hodnota změn	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZVZ)
				-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
121	Změnový list č. 168R – SO 101 Demontáž a zpětná montáž H prvků	10	152 785,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 785,97	0,00	0,00
122	Změnový list č. 172 – SO 101 vlysý – doplnění bordur a výměr do m. č. 1.007 a 1.014	10	204 539,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 222,26	410 761,40	0,00	0,00
123	Změnový list č. 178 – SO 101 1.PP změny m.č. -1.016	10	63 845,62	0,00	0,00	55 593,61	119 439,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Změnový list č. 180 – SO 101 ESI – revize světel mimo dobových	10	552 811,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 041,28	1 387 852,99	0,00	0,00
125	Změnový list č. 186 – SO 101 2.PP profikarbonatační nátěr	10	203 405,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 405,42	0,00	0,00
126	Změnový list č. 187R – Císařská koupelna	10	1 097 536,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 357,67	2 051 894,37	0,00	0,00
127	Změnový list č. 188 – SO 101 změna nášlapné vrstvy SV41	10	-180 619,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 477,37	159 857,84	0,00	0,00
128	Změnový list č. 191 – SO 101 1.PP koupelny změna PD č.057	10	873 123,01	0,00	0,00	21 858,20	894 981,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Změnový list č. 192 – SO 101 samonivelační potěr pod podlahové stěrky	10	605 217,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 217,58	0,00	0,00
130	Změnový list č. 194 – Fungicidní úprava omítek – plísňe prvků dle Y	10	363 698,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 698,99	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Změnový list č. 199 – SO 101 odečet mikropiloty M1083	10	-83 233,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 233,02	0,00	0,00	0,00
132	Změnový list č. 201 – SO 101 přesřikání koncových prvků elektro	10	155 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 060,00	0,00	0,00
133	Změnový list č. 204R– část A střecha – oprava akroterie	10	15 848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 848,70	0,00	0,00
134	Změnový list č. 208 – SO 101 část A střecha – oprava původní břidlice	10	54 635,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 635,87	0,00	0,00
	Změnový list č. 055 - krov SDK	11	2 493 134,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 362,48	3 370 497,29	0,00	0,00
	Změnový list č. 132T - SO 101 repase zazděných oken N 602	11	10 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 960,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 135T - 3.NP replika a repase zazděných oken N609	11	63 698,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 698,37	0,00	0,00
	Změnový list č. 155R - SO 101 chodby 1.NP iluzivní malby kleneb	11	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 185 - SO 101 1.NP kamenný parapet m.č. 1.007	11	17 900,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900,46	0,00	0,00
	Změnový list č. 195 - SO 101 adhezni můstek pro odstranění latexových nátěrů	11	183 185,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 185,05	0,00	0,00
	Změnový list č. 206 - SO 101 rámečky podlahových krabic do vlysů	11	324 944,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 970,70	353 915,40	0,00	0,00
	Změnový list č. 207 - SO 101 VZT změna izolací zařízení 3.01 a 4.01	11	-206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 956,65	1 252 750,65	0,00	0,00
	Změnový list č. 209 - SO 101 protipožární nátěr ocelových dřevěných kcí	11	726 663,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 663,03	0,00	0,00
	Změnový list č. 211R - SO 101 nápis na západní a jižní fasádě	11	236 764,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 764,16	0,00	0,00
	Změnový list č. 213R - SO 101 Zachování fragmentů původních maleb, m.č. 5.502	11	48 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 240,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 220 - SO 101 záfuky optiky CETIN	11	32 479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 479,20	0,00	0,00
	Změnový list č. 227 - SO 101 ESL kamera na čelní fasádu nad hlavním vstupem	11	42 522,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 522,54	0,00	0,00
	Změnový list č. 026 - část B 2.NP sanace kleneb	12	397 190,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 190,34	0,00	0,00
	Změnový list č. 040 - 3.NP SDK požární úprava dveří	12	58 731,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 731,19	0,00	0,00
	Změnový list č. 071 - SO 101 MaR přesun rozvaděčů	12	286 836,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 836,90	0,00	0,00
	Změnový list č. 072 - SO 101 základy venkovních ramp	12	618 055,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 055,90	0,00	0,00
	Změnový list č. 074 - SO 101 bourání a TI - skladby střechy SV55, 56	12	1 059 227,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 816,13	1 239 043,51	0,00	0,00

Změna č.	Popis změn	Dotatek č.	Celková hodnota změn	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)
				-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
	Změnový list č. 078 - SO 101 změna sřešní krytiny - skladby SV55, SV56	12	27 369,44	0,00	0,00	0,00	0,00	359 524,04	386 893,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 086 - vnější fasáda - ZMĚNA	12	-2 500 588,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 629 708,04	10 129 119,76	0,00	0,00
	Změnový list č. 101 - přidružené m.č. 1.005 a 1.012 malby	12	24 043,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 043,36	0,00	0,00
	Změnový list č. 136T - m. č. 3.007, 3.015 doplnění dřevěného obložení	12	95 962,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 962,15	0,00	0,00
	Změnový list č. 142 - SO 101 VZT úpravy pro požární klapky	12	27 799,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 799,69	0,00	0,00
	Změnový list č. 176R - Nově nalezené historicky cenné prvky z pasportizace - Lustry	12	925 980,25	0,00	0,00	0,00	199 665,00	0,00	0,00	364 133,00	1 090 448,25	0,00	0,00
	Změnový list č. 189R - SO 101 Konzervace a fixace iluzivních vzorů v koupelnách	12	9 894,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 894,76	0,00	0,00
	Změnový list č. 193 - SO 101 vnitřní omítky	12	-5 601 000,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 581 734,68	3 980 734,01	0,00	0,00
	Změnový list č. 197 - SO 101 VZT krov - přesun potrubí	12	155 116,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 116,45	0,00	0,00
	Změnový list č. 212R - změna výmalby stropu v m. č. 3.004 a 3.017	12	-713 788,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 522,94	757 734,22	0,00	0,00
	Změnový list č. 217 - SO 101 zámečnické prvky	12	22 836,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 950,27	284 786,73	0,00	0,00
	Změnový list č. 218 - SO 101 stěrky, obklady koupelen	12	710 934,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 934,40	0,00	0,00
	Změnový list č. 219 - SO 101 ESI doplnění napájení ESL	12	209 282,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 282,31	0,00	0,00
	Změnový list č. 221R - Oprava a obnovení sádrových soklů	12	808 778,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 778,80	0,00	0,00
	Změnový list č. 224R - SO 101 Omítka chodby 3.010	12	206 253,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 253,29	0,00	0,00
	Změnový list č. 225 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	12	1 700 967,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 003,89	0,00	1 129 963,67	0,00	0,00
	Změnový list č. 226 - SO 101 atrium - odečet prvku X18 a stavební úpravy otvorů	12	109 212,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 807,28	177 019,33	0,00	0,00
	Změnový list č. 228 - SO 101 m. č. 1.012, 1.013 bourání rabicové příčky a nová vyzdívka	12	22 219,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 219,31	0,00	0,00
	Změnový list č. 230 - SO 101 ZTI požární vodovod	12	23 549,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 549,84	0,00	0,00
	Změnový list č. 231 - SO 101 ZTI změna materiálu vodovodního potrubí	12	37 096,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 377,20	88 474,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 235 - SO 101 atrium VZT záměna TI za nátěry	12	-359 075,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 754,95	320 679,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 236 - PD elektro dle požadavků ČEZ	12	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 240R - SO 101 replika mřížek dle Z75	12	87 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 676,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 242R - SO 101 Štukové stropy L108	12	97 870,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 870,36	0,00	0,00
	Změnový list č. 247 - SO 102 Trafostanice rozvaděč VN	12	267 064,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 064,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 082 - SO 101 krov - servisní přístupy	13	359 856,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 856,06	0,00	0,00
	Změnový list č. 103R - Hprvky H16, H20, H22, H32, H39, H46, H106 a H121 dle skutečností	13	427 884,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 178,60	798 062,93	0,00	0,00
	Změnový list č. 106 - 1. NP změna prvku X29 - plošina pro invalidy	13	-816 827,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 989,43	161 162,07	0,00	0,00
	Změnový list č. 210 - Skladba balkonů	13	147 797,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 505,64	175 302,79	0,00	0,00
	Změnový list č. 215 - Zákryt anglických dvorků	13	1 021 588,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 588,96	0,00	0,00
	Změnový list č. 216R - SO 101 úpravy štuků protipožárních stěn	13	311 086,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 086,28	0,00	0,00
	Změnový list č. 223 - SO 102.1 Dieselagregát - odkouření	13	135 321,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 160,74	168 482,12	0,00	0,00
	Změnový list č. 229R - 1. PP doplnění šambrán oken a dveří	13	68 700,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 700,03	0,00	0,00
	Změnový list č. 238 - SO 101 1. PP parapety	13	203 105,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 105,97	0,00	0,00
	Změnový list č. 241 - SO 101 atrium ZTI dešřové svody	13	1 673 553,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 632,70	1 807 186,43	0,00	0,00

Změna č.	Popis změn	Dodatek č.	Celková hodnota změn	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)
				-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
	Změnový list č. 243R - Štukové prvky - výměry dle skutečností	13	6 988 395,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 988 395,76	0,00	0,00
	Změnový list č. 248R - SO 101 dekor. Sklo G30 - doplnění bezpečnostní fólie	13	59 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 949,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 249R - SO 101 H prvky H21, H45, H71, H72, H72a, H74, H80, H81, H82 dle skutečností	13	364 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 928,35	656 415,35	0,00	0,00
	Změnový list č. 255 - SO 101 BUS moduly nouzové osvětlení	13	659 257,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 257,16	0,00	0,00
	Změnový list č. 256 - SO 101 SW prodeje vstupenek	13	-249 387,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 387,31	0,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 257 - SO 101 Zanderův sál - mosazné rámečky poklopů	13	49 393,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 393,23	0,00	0,00
	Změnový list č. 258 - 2. PP SV07 bourání potěrů	13	93 430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 430,50	0,00	0,00
	Změnový list č. 261 - SO 101 úpravy prosklených stěn S201, S202	13	508 793,61	0,00	0,00	0,00	508 793,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 262 - SO 101 ÚT - změny OT	13	211 619,32	0,00	0,00	0,00	21 211,30	0,00	0,00	41 455,01	231 863,03	0,00	0,00
	Změnový list č. 265 - SO 101 krycí dvířka ÚT v chodbách	13	50 325,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 325,08	0,00	0,00
	Změnový list č. 269 - SO 101 EPS - držáky lineárů	13	21 543,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 543,49	0,00	0,00
	Změnový list č. 271 - SO 101 VZT odečet digestoře	13	-27 457,25	0,00	0,00	27 457,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 260 - Sadové úpravy	14	-117 207,97	0,00	0,00	0,00	0,00	722 535,53	605 327,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 281 - So 101 MaR pro požární klapky	14	259 473,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 473,06	0,00	0,00
	Změnový list č. 282 - Dopravní řešení 1. etapa	14	1 176 095,12	0,00	0,00	0,00	0,00	60 517,80	1 236 612,92	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00										
	CELKEM		152 774 997,38	0,00	0,00	21 465 373,20	77 520 613,98	2 407 640,39	31 319 331,35	60 945 303,16	139 965 890,62	37 046 734,93	25 834 213,11
	CELKEM (v %)		22,30%	*Kliknutím na toto pole dojde k přidání nového řádku za poslední výskyt doplněného (neprázdného) pole ve výše uvedené tabulce,									

Souhrnný přehled celkové ceny včetně změn

Popis	Cena
Původní smlouva	684 971 087,52
Dodatek č. 1	0,00
Dodatek č. 2	-102 557,88
Dodatek č. 3	6 626 279,53
Dodatek č. 4	4 787 024,98
Dodatek č. 5	7 938 874,69
Dodatek č. 6	-6 982,78
Dodatek č. 7	15 558 484,44
Dodatek č. 8	70 145 705,43
Dodatek č. 9	22 024 805,71
Dodatek č. 10	8 647 305,24
Dodatek č. 11	4 700 286,32
Dodatek č. 12	-1 125 004,63
Dodatek č. 13	12 262 416,12
Dodatek č. 14	1 318 360,21
Realizační cena CELKEM vč. změn	837 746 084,90

Hodnota změny ve vztahu k § 222 odst. 4 ZZVZ	Hodnota změny ve vztahu k § 222 odst. 5 ZZVZ	Hodnota změny ve vztahu k § 222 odst. 6 ZZVZ	Cenový nárůst související se změnou podle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ (ve smyslu ust. § 222 odst. 9)
14,45%	4,92%	29,33%	17,66%

Změna č.	Popis změn	Dodatek č.	Celková hodnota změn	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)
				-	+	-	+	-	+	-	+	-	+

Verze dokumentu: 1.01

Změnový list č. 260

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 19. 1. 2023

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

D.1.1 - Zahradní architektura

Název změny:

Sadové úpravy

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

- 117 207,97 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

ANO

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

Tento ZL počítá změnu sadových úprav a osazení záhonů F, G a H dle aktualizované PD.

Změnový list č. 260

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL 260 Sadové úpravy

Stavba: Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní

Objekt: D.1 - Stavební a inženýrské objekty, IO 103 - Sadové a terénní úpravy

Úroveň 3: D.1.1. - Zahradní architektura

datum: 19. 1. 2023

Celková cena ZL

-117 207,97

		rozsah dle SoD		rozsah ZL					
Náklady soupisu celkem		5 842 006,07		605 327,56		-722 535,53		5 724 798,09	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
D D2 2. ZEMNÍ PRÁCE A VÝSADBY - REGENERACE ÚZEMÍ PO SKONČENÍ STAVBY														
3	K	183403114	OBDĚLÁNÍ PŮDY KULTIVÁTOROVÁNÍM	m2	1 600,00									
	PP		OBDĚLÁNÍ PŮDY KULTIVÁTOROVÁNÍM											
	VV		travnatý porost				1206							
			záhony F, G, H				216							
			Celkem				1422							
			"odečet z SoD"				-178							
4	K	183403153	OBDĚLÁNÍ PŮDY HRABÁNÍM	m2	1 600,00									
	PP		OBDĚLÁNÍ PŮDY HRABÁNÍM											
	VV		"odečet z SoD"				-178							
5	K	5R	RUČNÍ ROZPROSTŘENÍ ORNICE, ROVINA TL. 20 CM	m2	1 600,00									
	PP		RUČNÍ ROZPROSTŘENÍ ORNICE, ROVINA TL. 20 CM											
	VV		záhony F, G, H				216							
			"odečet z SoD"				-1 384,00							
N	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2										
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm											
	VV		travnatý porost				1206							
6	K	184802111	CHEMICKÉ OŠETŘENÍ POSTŘÍKEM NAŠIROKO	m2	1 600,00									
	PP		CHEMICKÉ OŠETŘENÍ POSTŘÍKEM NAŠIROKO											
	VV		travnatý porost				1206							
			záhony F, G, H				216							
			Celkem				1422							
			"odečet z SoD"				-178							
7	K	181411131	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU PARKOVÉHO VÝSEVU	m2	1 000,00									
	PP		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU PARKOVÉHO VÝSEVU											
	VV		travnatý porost				1206							
			navýšení ceny z SoD				206							
8	K	185803111	OŠETŘENÍ TRÁVNÍKU	m2	1 000,00									
	PP		OŠETŘENÍ TRÁVNÍKU											
	VV		navýšení ceny z SoD				206							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
9	K	184102111	VÝSADBA DŘEVIN S BALEM DO 200MM	kus	430,00									
	PP		VÝSADBA DŘEVIN S BALEM DO 200MM											
	VV		Rosa Cubana		344									
			Taxus Cuspidata Nana		408									
			Celkem		752									
			dopočet k SoD		322									
10	K	183101214	HLOUBENÍ JAMEK S VÝMĚNOU PŮDY 50% DO 0,12 M3	kus	1 153,00									
	PP		HLOUBENÍ JAMEK S VÝMĚNOU PŮDY 50% DO 0,12 M3											
	VV		"odečet z SoD"											
N	K	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus										
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3											
	VV		Rosa Cubana		344									
			Taxus Cuspidata Nana		408									
			Rhododendron Vine and Roses 30 + 3 l kontejner		56									
			Taxus media Hicksii 40/60, 5l kontejner		67									
			Celkem		875									
11	K	184102112	VÝSADBA DŘEVIN S BALEM DO 300MM	kus	723,00									
	PP		VÝSADBA DŘEVIN S BALEM DO 300MM											
	VV		Rhododendron Vine and Roses 30 + 3 l kontejner		56									
			Taxus media Hicksii 40/60, 5l kontejner		67									
			Celkem		123									
			"odečet z SoD"											
12	K	185851121	DOVOZ VODY PRO ZÁLIVKU ROSTLIN	m3	27,00									
	PP		DOVOZ VODY PRO ZÁLIVKU ROSTLIN											
14	K	184911421	MULČ. ROSTLIN, ROVINA DO TL. 100 MM	m2	600,00									
	PP		MULČ. ROSTLIN, ROVINA DO TL. 100 MM											
	VV		záhony F, G, H		216									
			"odečet z SoD"											
15	K	184102119	VÝSADBA SOLITERNÍHO STROMU POMOCÍ MECHANIZACE	kus	11,00									
	PP		VÝSADBA SOLITERNÍHO STROMU POMOCÍ MECHANIZACE											
	VV		"odečet z SoD"											
D	D3		3. ROSTLINNÝ MATERIÁL											
N	M	rosC	Rosa Cubana 20/30	ks										
	PP		Rosa Cubana 20/30											
	VV		záhon H 344 ks		344									
N	M	tcuN	Taxus cusoidata Nana 20/30	ks										
	PP		Taxus cusoidata Nana 20/30											
	VV		záhon H 408 ks		408									
N	M	rhoVR	Rhododendron Vine and Roses 30 + 3 l kontejner	ks										
	PP		Rhododendron Vine and Roses 30 + 3 l kontejner											
	VV		záhon F		29									
			záhon G		27									
			Celkem		56									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
N	M	tmeH	<i>Taxus media Hicksii 40/60, 5l kontejner</i>	ks										
			PP Taxus media Hicksii 40/60, 5l kontejner											
			VV záhon F		32									
			VV záhon G		35									
			Celkem		67									
1	M	R1.1	<i>PRUNUS LAUROCERASUS, CAUCASICA,požadovaná velikost při výsadbě : 40-60cm</i>	kus			333,00							
			PP PRUNUS LAUROCERASUS, CAUCASICA,požadovaná velikost při výsadbě : 40-60cm											
			VV "odečet z SoD"				-333							
2	M	R2.1	<i>PHYSOCARPUS OPULIFOLIUS, DIABOLO,požadovaná velikost při výsadbě : 80-100cm</i>	kus			11,00							
			PP PHYSOCARPUS OPULIFOLIUS, DIABOLO,požadovaná velikost při výsadbě : 80-100cm											
			VV "odečet z SoD"				-11							
3	M	R3.1	<i>PHYSOCARPUS OPULIFOLIUS, DARTŠ GOLD,požadovaná velikost při výsadbě : 80-100cm</i>	kus			4,00							
			PP PHYSOCARPUS OPULIFOLIUS, DARTŠ GOLD,požadovaná velikost při výsadbě : 80-100cm											
			VV "odečet z SoD"				-4							
4	M	R4.1	<i>COTINUS COGGYGRIA, ROYAL PURPLE,požadovaná velikost při výsadbě : 80-100cm</i>	kus			3,00							
			PP COTINUS COGGYGRIA, ROYAL PURPLE,požadovaná velikost při výsadbě : 80-100cm											
			VV "odečet z SoD"				-3							
5	M	R5.1	<i>VIBURNUM RHYTIDOPHYLLUMpožadovaná velikost při výsadbě : 80-100cm</i>	kus			4,00							
			PP VIBURNUM RHYTIDOPHYLLUMpožadovaná velikost při výsadbě : 80-100cm											
			VV "odečet z SoD"				-4							
6	M	R6.1	<i>BUDDLEJA DAVIDII CV,požadovaná velikost při výsadbě : 60-80cm</i>	kus			3,00							
			PP BUDDLEJA DAVIDII CV,požadovaná velikost při výsadbě : 60-80cm											
			VV "odečet z SoD"				-3							
7	M	R7.1	<i>BERBERIS THUNBERGII, ADMIRATION,požadovaná velikost při výsadbě : 30-40cm</i>	kus			30,00							
			PP BERBERIS THUNBERGII, ADMIRATION,požadovaná velikost při výsadbě : 30-40cm											
			VV "odečet z SoD"				-30							
8	M	R8.1	<i>BERBERIS THUNBERGII, RED ROCKET,požadovaná velikost při výsadbě : 30-40cm</i>	kus			10,00							
			PP BERBERIS THUNBERGII, RED ROCKET,požadovaná velikost při výsadbě : 30-40cm											
			VV "odečet z SoD"				-10							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
9	M	R9.1	<i>BERBERIS THUNBERGII, ROSE GLOW,požadovaná velikost při výsadbě : 30-40cm</i>	kus	30,00									
	PP		BERBERIS THUNBERGII, ROSE GLOW,požadovaná velikost při výsadbě : 30-40cm											
	VV		"odečet z SoD"											
10	M	R10.1	<i>COTONEASTER SALICIFOLIUS VAR. FLOCCOSUSpožadovaná velikost při výsadbě : 60-80cm</i>	kus	20,00									
	PP		COTONEASTER SALICIFOLIUS VAR. FLOCCOSUSpožadovaná velikost při výsadbě : 60-80cm											
	VV		"odečet z SoD"											
11	M	R11.1	<i>SPIRAEA NIPPONICA, SNOWMOUND,požadovaná velikost při výsadbě : 40-60cm</i>	kus	45,00									
	PP		SPIRAEA NIPPONICA, SNOWMOUND,požadovaná velikost při výsadbě : 40-60cm											
	VV		"odečet z SoD"											
12	M	R12.1	<i>RHODODENDRON HYBR,požadovaná velikost při výsadbě : 60-80cm</i>	kus	30,00									
	PP		RHODODENDRON HYBR,požadovaná velikost při výsadbě : 60-80cm											
	VV		"odečet z SoD"											
13	M	R13.1	<i>BERBERIS THUNBERGII, ATROPURPUREA NANA,požadovaná velikost při výsadbě : 30-40cm</i>	kus	30,00									
	PP		BERBERIS THUNBERGII, ATROPURPUREA NANA,požadovaná velikost při výsadbě : 30-40cm											
	VV		"odečet z SoD"											
14	M	R14.1	<i>COTONEASTER DAMMERI, PARKTEPPICH,požadovaná velikost při výsadbě : 12kont.</i>	kus	80,00									
	PP		COTONEASTER DAMMERI, PARKTEPPICH,požadovaná velikost při výsadbě : 12kont.											
	VV		"odečet z SoD"											
15	M	R15.1	<i>PRUNUS LAUROCERASUS, OTTO LUYKEN,požadovaná velikost při výsadbě : 40-60cm</i>	kus	30,00									
	PP		PRUNUS LAUROCERASUS, OTTO LUYKEN,požadovaná velikost při výsadbě : 40-60cm											
	VV		"odečet z SoD"											
16	M	R16.1	<i>ROSA ,FRIESIA,požadovaná velikost při výsadbě : balovácm</i>	kus	100,00									
	PP		ROSA ,FRIESIA,požadovaná velikost při výsadbě : balovácm											
	VV		"odečet z SoD"											
17	M	R17.1	<i>ROSA ,BELLA WEISS,požadovaná velikost při výsadbě : balovácm</i>	kus	40,00									
	PP		ROSA ,BELLA WEISS,požadovaná velikost při výsadbě : balovácm											
	VV		"odečet z SoD"											
18	M	R18.1	<i>SPIRAEA JAPONICA, GOLDEN PRINCESS,požadovaná velikost při výsadbě : 12kont.</i>	kus	20,00									
	PP		SPIRAEA JAPONICA, GOLDEN PRINCESS,požadovaná velikost při výsadbě : 12kont.											
	VV		"odečet z SoD"											
19	M	R19.1	<i>LEUCOTHOE FONTANESIANA, ROYAL RUBY,požadovaná velikost při výsadbě : 30-40cm</i>	kus	300,00									
	PP		LEUCOTHOE FONTANESIANA, ROYAL RUBY,požadovaná velikost při výsadbě : 30-40cm											
	VV		"odečet z SoD"											

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
20	M	R20.1	<i>PRUNUS CERASIFERA, NIGRA,požadovaná velikost při výsadbě : 16-18cm obv.</i>	kus	10,00									
	PP		PRUNUS CERASIFERA, NIGRA,požadovaná velikost při výsadbě : 16-18cm obv.											
	VV		"odečet z SoD"											-10
21	M	R21.1	<i>PARHENOCISSUS TRICUSPIDATA ,ENGELMANNII,požadovaná velikost při výsadbě : 15kont.</i>	kus	30,00									
	PP		PARHENOCISSUS TRICUSPIDATA ,ENGELMANNII,požadovaná velikost při výsadbě : 15kont.											
	VV		"odečet z SoD"											-30
22	M	R22.1	<i>FAGUS SYLVATICA, DAWYCK PURPLE,požadovaná velikost při výsadbě : 200-250cm</i>	kus	1,00									
	PP		FAGUS SYLVATICA, DAWYCK PURPLE,požadovaná velikost při výsadbě : 200-250cm											
	VV		"odečet z SoD"											-1
	D	D4	4. DOPLŇKOVÉ MATERIÁLY											
1	K	28R	ORNICE KOMPOSTOVANÁ TR.A	t	512,00									
	PP		ORNICE KOMPOSTOVANÁ TR.A											
	VV		"travnatá ploha" 1183*0,1/1,6		189									
			"záhony" 256*0,2/1,35		82									
			Celkem		271									
			"odečet z SoD"											-241,00
2	K	29R	VÝSADBOVÝ SUBSTRÁT - KOMPOSTOVÁ ZEMINA	t	21,10									
	PP		VÝSADBOVÝ SUBSTRÁT - KOMPOSTOVÁ ZEMINA											
	VV		"záhony F, G, H" 216*0,03		6,48									
			"odečet z SoD"											-14,62
3	K	30R	MULČ KÚROVÝ, DROBNĚ DRCENÁ BORKA SMRKOVÁ	t	30,00									
	PP		MULČ KÚROVÝ, DROBNĚ DRCENÁ BORKA SMRKOVÁ											
	VV		"záhony F, G, H" 216*0,05		10,8									
			"odečet z SoD"											-19,20
	D	VRN4	Inženýrská činnost											
5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00									
	PP		Kompletační a koordinační činnost - koordinace prací a dodávek mezi dodavateli, předávání informací a podkladů všem zúčastněným, zakreslování změn do výkresové dokumentace, koordinace uložení vybraných prvků do depozitu.											
	VV		zpracování a úprava VV 16h x 850 Kč/hod		0,002741935									

Změnový list č. 281

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 17. 2. 2023

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

SO 101 MaR servopohonů pro požární klapky

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

259 473,06 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

ANO

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá doplnění servopohonů k požárním klapkám ke VZT zařízením 18.01 v SO 101 a 21.05 v SO 102.1 včetně doplnění silnoproudu dle revize R01 výkresu 101 A a doplnění rozvaděče dle revize R02 výkres 202. Tyto prvky neobsahoval zasloužený VV.

Změnový list č. 281

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL281 SO 101 MaR servopohony pro požární klapky

Stavba: Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní

Objekty: SO 101 - Historická budova Císařské lázně

Úroveň 3: D.1.4.5 Měření a regulace, D.1.4.6 - Elektroinstalace silnoproudá, hromosvod

datum: 17. 2. 2023

Celková cena ZL **259 473,06**

Náklady soupisu celkem	rozsah dle SoD	7 114 893,00	rozsah ZL			
			259 473,06	0,00	7 374 366,06	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
D.1.4.5 Měření a regulace														
<i>N1</i>	<i>M</i>		<i>Servopohon pro VZT klapku s točivým momentem motoru 4 Nm (LF230)</i>		<i>kus</i>									
	PP		Servopohon pro VZT klapku s točivým momentem motoru 4 Nm (LF230)											
	VV	SO 101	Zařízení 18.01 - Větrání CHÚC B											
	VV	k pol.230	klapka D500		4,00									
	VV	k pol.234	klapka 710x400		2,00									
		SO 102.1	Zařízení 21.05 - Větrání strojovny DA											
		pol329x (ZL170)	klapka D560		3,00									
		Pol332.1(ZL170)	klapka 500 x 1250		1,00									
		Pol333	klapka 315 x 200		1,00									
			Celkem		11,00									
<i>N2</i>	<i>M</i>		<i>Servopohon pro VZT klapku s točivým momentem motoru 10 Nm (NFA)</i>		<i>kus</i>									
	PP		Servopohon pro VZT klapku s točivým momentem motoru 10 Nm (LF-230)											
	VV	SO 101	Zařízení 18.01 - Větrání CHÚC B											
	VV	Pol231	klapka 1600 x 1250		2,00									
	VV	Pol232	klapka 1000 x 800		2,00									
		SO 102.1	Zařízení 21.05 - Větrání strojovny DA											
		Pol332	klapka 1250 x 1600		1,00									
			Celkem		5,00									
<i>D</i>	<i>D57</i>		<i>Ostatní</i>											
<i>N3</i>	<i>K</i>	751614110	Montáž servopohonu		<i>kus</i>									
	PP		Montáž monitorovacího, řídicího a ovládacího zařízení											
	VV				11 kusů									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
D.1.4.6 - Elektroinstalace silnoproudá, hromosvod														
D D1 Kabely														
23	M	Pol. 22	D CHKE-V 3x1,5	m	8 300,00									
	PP		D CHKE-V 3x1,5											
	VV		655 bm		655,00									
N4	M	Pol343.1	Doplňení rozvaděče PBŘ	ks										
	PP		Doplňení rozvaděče PBŘ											
	VV		1 komplet		1,00									
N5	M		Požární krabice na povrch	ks										
	PP		Požární krabice na povrch											
	VV		7 kusů		7,00									
17	K	Pol139	D+M Drobný montážní materiál (% z dodávky)	%	5,00									
	PP		D+M Drobný montážní materiál (% z dodávky)											
	VV		drobný montážní materiál k servopohonům		0,65									
44	K	Pol. 43	Montážní práce	hod	2 000,00									
	PP		Montážní práce											
	VV		48 hodin		48,00									
11	K	998741000R	Přesun hmot pro elektroinstalace silnoproudé	%	1,50									
	PP		Přesun hmot pro elektroinstalace silnoproudé											
	VV		přesun hmot ze ZL		0,11									
2	K	Pol64	Zednické přípomocce a pomocné montážní práce	hod	500,00									
	PP		Zednické přípomocce a pomocné montážní práce											
	VV		16 hodin		16,00									
D VRN3 Zařízení staveniště														
5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00									
	PP		Kompletační a koordinační činnost - koordinace prací a dodávek mezi dodavateli, předávání informací a podkladů všem zúčastněným, zakreslování změn do výkresové dokumentace, koordinace uložení vybraných prvků do depozitu.											
	VV		koordinace profesí MaR a ESI práce technika a projektanta 8 h x 850		0,00									

Změnový list č. 282

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 1. 3. 2023

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.,**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.,**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

**IO 101 - Komunikace a zpevněné plochy,
chodníky v areálu**

Název změny:

Dopravní řešení 1. etapa

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

1 176 095,12 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

ANO

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

Změnový list řeší změnu venkovních úprav a dopravního řešení dle aktualizované projektové dokumentace. Aktualizované projektová dokumentace vychází ze zpracované studie Divadelní korzo, kterou zpracovala Kancelář architektury města Karlovy Vary v rámci řešení okolních prostor kolem objektu Císařských lázní. Tato studie byla Radou Karlovarského kraje přijata a byla schválena jako podklad pro výše uvedenou změnu projektové dokumentace. Uvedené stavební práce mají vliv na termín dokončení stavebních prací, kdy dodávka, a realizace budou probíhat dle termínu určeného na základě následně schváleného Dodatku č. 14.

Změnový list č. 282

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:


Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL 282 Dopravní řešení 1. etapa																		
Stavba: Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní																		
Objekt: IO 101 - Komunikace a zpevněné plochy, chodníky v areálu																		
Úroveň 3: D.1.1 - Stavebně dopravní řešení											datum: 1. 3. 2023							
Celková cena ZL											1 176 095,12							
											rozsah dle SoD		rozsah ZL					
Náklady soupisu celkem											3 677 184,87		1 236 612,92		-60 517,80		4 853 279,99	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL				
D	HSV		Práce a dodávky HSV															
D	1		Zemní práce															
2	K	113107212	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	824,00													
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm															
VV			"Odstranění stávající konstrukčních vrstev ze ŠD stávajících komunikací, předpoklad tl. 0,30 m"															
VV			1,20*(97)		116,40													
VV			"Odstranění stávající konstrukčních vrstev ze ŠD stávajících zpevněných ploch (pro chodce) předpoklad tl. 0,15 m" - plocha před hlavním vstupem		612,00													
VV			"Odstranění stávající konstrukčních vrstev ze ŠD stávajících zpevněných ploch (pro chodce) předpoklad tl. 0,15 m"		268,00													
VV			Součet		996,40													
			navýšení oproti SoD		172,40													
7	K	121112111	Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m	m3	52,50													
PP			Sejmutí ornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na dočasné či trvalé skládky nebo na hromady v místě upotřebení tloušťky vrstvy do 150 mm															
VV			996,4m2 plocha pro komunikace x 0,1 m		99,64													
			navýšení SoD		47,14													
D	5		Komunikace pozemní															
3	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	239,00													
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm															
VV			"B - konstrukce zpevněné plochy (chodník nad SO 102.1)"		137,00													
			"D - konstrukce zpevněné plochy (chodník)"		167,00													
			signální a varovné pásy		49,00													
			Celkem		353,00													
			navýšení oproti SoD		114,00													
4	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	518,00													
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm															
VV			"C - konstrukce zesílená kce		782,00													
			navýšení oproti SoD		264,00													

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
5	K	565176111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š do 3 m	m2	105,00									
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 100 mm											
	VV		"odečet z SoD"											
N1	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2										
	PP		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2											
	VV		E - konstrukce napojení na stáv. Stav				308,00							
N2	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2										
	PP		Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2											
	VV		E - konstrukce napojení na stáv. Stav				308,00							
8	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	105,00									
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm											
	VV		E - konstrukce napojení na stáv. Stav navýšení oproti SoD				308,00 203,00							
9	K	577155111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	105,00									
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky do 3 m tl. 60 mm											
N3	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2										
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm											
	VV		E - konstrukce napojení na stáv. Stav cena celkem				308,00 195 272,00							
N4	K	577155111.R1	Příplatek k ceně z SoD, pol. 577155111	kpl										
	PP		Příplatek k ceně z SoD, pol. 577155111											
	VV		1 komplet		1,00									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
12	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	165,00									
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého											
	VV		A - komunikace nad SO 102.1											
13	M	58381004R	<i>kostka dlažební žula drobná 100-120mm, štípaná na kroužkovou vazbu</i>	m2	168,30									
	PP		kostka dlažební žula drobná 100-120mm, štípaná na kroužkovou vazbu											
	VV		dodávka dle skutečnosti kostky 8/11		241,15									
			dodávka dle skutečnosti kostky 8/11 (podél asfaltové vozovky)		52,00									
			Celkem		293,15									
			navýšení oproti SoD		124,85									
14	K	591411111R	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z šterkopísek s vápnem	m2	816,00									
	PP		Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z šterkopísek s vápnem											
	VV		"C - konstrukce zesílená kce		782,00									
			"B - konstrukce zpevněné plochy (chodník nad SO 102.1)"		137,00									
			Celkem		919,00									
			navýšení oproti SoD		103,00									
15	M	58381003R	<i>kostka dlažební žula mozaika 60/60 mm</i>	m2	832,32									
	PP		kostka dlažební žula mozaika 60/60 mm											
	VV		dodávka dle skutečnosti kostky 4/6		1 138,62									
			navýšení oproti SoD		219,62									
16	K	596811122	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 300 m2	m2	33,70									
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy přes 100 do 300 m2											
	VV		signální a varovné pásy		49,00									
			navýšení oproti SoD		15,30									
17	M	59245006	<i>dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná</i>	m2	6,32									
	PP		dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná											

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
18	M	59245008R	<i>dlažba reliéfní umělý kámen základní pro slepce tl.6 cm bílá</i>	m2	28,05									
	PP		dlažba reliéfní umělý kámen základní pro slepce tl.6 cm bílá											
	VV		dodávka signální a varovné dlažby dle skutečnosti:											
			dodávka žulové profilované dlažby VSP 20x20x5 cm - šedožlutá	m2	21,2									
			dodávka žulové dlažby hladké LP š. 25 cm, tl. 5 cm - tmavošedá	m2	13,9									
			dodávka žulové profilované dlažby VSP 20x20x10 cm - šedožlutá	m2	11,24									
			dodávka žulové dlažby hladké LP š. 25 cm, tl. 10 cm - tmavošedá	m2	7,4									
			Celkem		53,74									
			cena dle skutečnosti 53,74 x 4800 Kč/m2				257 952,00							
N5	M	59245006.1	<i>Příplatek za dodávku žulové profilované dlažby dle skutečnosti</i>	kpl										
	PP		Příplatek za dodávku žulové profilované dlažby dle skutečnosti											
	VV		komplet		1,00									
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání											
1	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	5,00									
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly											
	VV		14 kusů		14,00									
			navýšení oproti SoD		9,00									
2	M	40444000.5R	<i>značka dopravní svislá B1 - zákaz vjezdu všech vozidel</i>	kus	2,00									
	PP		značka dopravní svislá B1 - zákaz vjezdu všech vozidel											
3	M	40444000.9R	<i>značka dopravní svislá C2c - přikázaný směr jízdy vlevo</i>	kus	1,00									
	PP		značka dopravní svislá C2c - přikázaný směr jízdy vlevo											
4	M	40444000.10R	<i>značka dopravní svislá E13 Text: Mimo zásobování</i>	kus	2,00									
	PP		značka dopravní svislá E13 Text: Mimo zásobování											
			značky dle nového zadání											
			"B2"		2,00									
			"B1"		1,00									
			"C2a"		1,00									
			"E12b"		1,00									
			"E12a"		1,00									
			"E13"		1,00									
			"IP4b"		1,00									
			"IP12"		2,00									
			"IZ5a, IZ5b"		4,00									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
N6	M	4044400.11R	Dopočet dopravních značek	kus										
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly											
	VV		9 kusů nad rámec SoD		9,00									
N7	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus										
	VV		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem		10,000									
N8	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus										
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m		10,000									
	VV		10 kusů		10,000									
N9	M	40445241	patka hliníková pro sloupek D 70 mm	kus										
	PP		patka hliníková pro sloupek D 70 mm		10,000									
	VV		10 kusů		10,000									
N10	M	40445254	víčko plastové na sloupek D 70mm	kus										
	PP		víčko plastové na sloupek D 70mm		10,000									
	VV		10 kusů		10,000									
N11	M	40445257	upínací svorka na sloupek D 70 mm	kus										
	PP		upínací svorka na sloupek D 70 mm		10,000									
	VV		10 kusů		10,000									
N12	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m										
	PP		Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva		141,600									
	VV		18*6,2+2*9+2*6		141,600									
N13	K	915491212	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 500 mm	m										
	PP		Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 500 mm		12,000									
	VV		12 bm		12,000									
N14	M	40445R	dodávka žulové vodící linie	m2										
	PP		dodávka žulové vodící linie		3,080									
			dodávka žulové vodící linie 40x60 cm, tl. 5 cm	m2	3,080									
			dodávka žulové vodící linie 40x60 cm, tl. 10 cm	m2	4,160									
			Celkem		7,240									
N15	K	919121132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	m										
	PP		Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami		16,000									
	VV		16 kusů		16,000									
D		997	Přesun sutě											

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
1	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	455,98									
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km											
	VV		sut' ze ZL		51,720									
2	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8 207,64									
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km											
	VV		51,72*18 'Přepočtené koeficientem množství		930,96									
11	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	628,49									
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904											
	VV		sut' ze ZL		51,720									
	D	998	Přesun hmot											
1	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	485,01									
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu											
	VV		přesun hmot ze ZL		60,385									

POVĚŘENÍ č. 23/GG/009

k podepisování dokumentů elektronickým podpisem

GEOSAN GROUP a. s.

se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459

zastoupená Luděkem Kostkou, předsedou představenstva a Ivanem Havlem, členem představenstva
(dále jen „zaměstnavatel“)

tímto

p o v ě ř u j e

svou zaměstnankyni

[redacted] která je držitelkou kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis zaměstnavatele (dále jen „pověřený zaměstnanec“),

aby tímto elektronickým podpisem podepisoval veškeré elektronické dokumenty zaměstnavatele, jejichž podepsání forma úkonu vyžaduje, a to zejména, nikoliv však výlučně:

- žádosti o účast a nabídky v řízeních o veřejných zakázkách,
- žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace,
- objasnění či doplnění údajů, dokladů, vzorků či modelů,
- veškerou další komunikaci se zadavatelem včetně registrace společnosti na profilu zadavatele,
- námítky týkající se úkonů či opomenutí zadavatele,
- návrhy na zahájení řízení před správním či soudním orgánem,
- smlouvy, dohody, smíry či narovnání,
- odvolání, stanoviska, prohlášení, uplatnění nároků
- a další.

Pověřený zaměstnanec je rovněž oprávněn podepisovat při účasti zaměstnavatele v elektronické aukci.

Pověřený zaměstnanec je oprávněn výše popsáním způsobem činit veškeré hmotněprávní a procesněprávní úkony, k nimž by byl oprávněn za zaměstnavatele jeho statutární orgán.

Praha dne 11. 1. 2023

Luděk Kostka, předseda představenstva
GEOSAN GROUP a. s.

Ivan Havel, člen představenstva
GEOSAN GROUP a. s.

Přijímám pověření:

[redacted]