

## **DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

### **Název zakázky: „Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa“**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-971/2022

č.j. dodatku: 2431/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5623520053

a

##### **Společnost s názvem: „ZASTŘEL“**

se sídlem: **S u b t e r r a a.s.**, Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika,  
založená společenskou smlouvou ze dne 27. 07. 2021, jejímiž účastníky jsou:

##### **S u b t e r r a a.s.**

se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika

IČO: 45309612 DIČ: CZ45309612

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, spisová značka B 1383

kteřou zastupuje: Ing. Ondřej Fuchs, předseda představenstva

Ing. Jiří Tesař, člen představenstva

(dále též jen jako „**správce**“ nebo „**společník 1**“)

##### **OHLA ŽS, a.s.**

se sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695

kteřou zastupuje: Ing. Roman Kocůrek, 1. místopředseda představenstva

Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda představenstva

(dále též jen jako „**společník 2**“ nebo „**další společník**“)

##### **Elektrizace železnic Praha a.s.**

se sídlem Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 47115921 DIČ: CZ47115921

zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

kteřou zastupuje: Ing. Luděk Valtr, předseda představenstva

Ing. Martin Janovský, místopředseda představenstva

(dále též jen jako "**společník 3**" nebo „**další společník**“)

**Bank. spojení společnosti „ZASTŘEL“:** xxx, č. účtu: xxx

**Korespondenční adresa:** S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: "2203009" // SOD00200655 // 13/22-OZ/SOD

## **PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto Dodatku je:

- Oznámení Správce stavby ze dne 23. 9. 2022 o Datu zahájení prací ke dni 1. 11. 2022 a
- Oznámení Zhotovitele ze dne 22. 11. 2022 o nezbytném prodloužení doby pro uvedení do provozu do 31. 12. 2024 a doby pro dokončení stavby do 30. 6. 2025.

Správce stavby svým oznámením ze dne 23. 9. 2022 dle Pod-článku 8.1 Smluvních podmínek oznámil Zhotoviteli Datum zahájení prací, které stanovil na den 1. 11. 2022.

Zhotovitel v souladu s Pod-článkem 8.3 Smluvních podmínek předložil Správci stavby aktualizovaný harmonogram zobrazující předpokládaný postup prací s ohledem na oznámené Datum zahájení prací ke dni 1. 11. 2022. Zhotovitel současně předložil oznámení, že Datum zahájení prací ke dni 1. 11. 2022 vyvolává zejména vzhledem ke stanoveným výlukám nezbytné prodloužení Doby pro uvedení do provozu a Doby pro dokončení Díla o 5 měsíců.

S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, jehož předmětem je prodloužení Doby pro uvedení do provozu a Doby pro dokončení Díla.

### **I. Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je úprava některých ustanovení Smlouvy, a to:

1. V Pod-článku 8.2 a 8.4 v Příloze k nabídce se ruší původní text, který zní takto:

*„Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 do **27 měsíců** od Data zahájení prací.“*

a nahrazuje se tímto novým zněním:

*„Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 do **32 měsíců** od Data zahájení prací.“*

2. V Pod-článku 8.2 a 1.1.3.10 v Příloze k nabídce se ruší původní text, který zní takto:

*„Zhotovitel je povinen dokončit Sekci 1 stavební v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce 1 do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do **21 měsíců** od Data zahájení prací vyjma následné směrové a výškové úpravy kolejí, které bude provedeno nejpozději do **6 měsíců** od Doby pro uvedení do provozu Sekce 1 stavební.“*

a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Zhotovitel je povinen dokončit Sekci 1 stavební v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce 1 do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do **26 měsíců** od Data zahájení prací vyjma následné směrové a výškové úpravy kolejí, které bude provedeno nejpozději do **6 měsíců** od Doby pro uvedení do provozu Sekce 1 stavební.“

3. V Pod-článku 1.1.5.6 v Příloze k nabídce se ruší původní text, který zní takto:

**„1.1.5.6 Definice sekcí**

<b>Popis</b>	<b>Doba pro dokončení</b>
<b>Sekce 0</b> přípravné práce	do <b>3 měsíců</b> od Data zahájení prací
<b>Sekce 1 stavební</b> zahrnující všechny SO a PS a SO 98-98 Všeobecný objekt zahrnující položky č. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vyjma směrové a výškové úpravy koleje	<b>21 měsíců</b> od Data zahájení prací
<b>Sekce 2</b> Zahrnující následnou směrovou a výškovou úpravu kolejí	do <b>6 měsíců</b> ode dne vydání Potvrzení o převzetí Sekce 1 Stavební
<b>Sekce 3</b> Zahrnující SO 98-98 Všeobecný objekt, pol. č. 1, 2, 4	do <b>6 měsíců</b> ode dne vydání Potvrzení o převzetí Sekce 1 Stavební

a nahrazuje tímto novým zněním:

**„1.1.5.6 Definice sekcí**

<b>Popis</b>	<b>Doba pro dokončení</b>
<b>Sekce 0</b> přípravné práce a kácení dřevin v rozsahu nezbytném pro provedení stavebních prací v roce 2023	do <b>5 měsíců</b> od Data zahájení prací
<b>Sekce 1 stavební</b> zahrnující všechny SO a PS a SO 98-98 Všeobecný objekt zahrnující položky č. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vyjma směrové a výškové úpravy koleje	<b>26 měsíců</b> od Data zahájení prací
<b>Sekce 2</b> Zahrnující následnou směrovou a výškovou úpravu kolejí	do <b>6 měsíců</b> ode dne vydání Potvrzení o převzetí Sekce 1 Stavební
<b>Sekce 3</b> Zahrnující SO 98-98 Všeobecný objekt, pol. č. 1, 2, 4	do <b>6 měsíců</b> ode dne vydání Potvrzení o převzetí Sekce 1 Stavební

4. V článku 5.1.4 Zvláštních technických podmínek se ruší původní text, který zní takto:

„5.1.4 Závazným pro zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce:

<b>Postup</b>	<b>Činnosti</b>	<b>Typ výluky</b>	<b>Doba trvání</b>
<b>Sekce 0</b>	Přípravné práce		do <b>3 měsíců</b> od zahájení prací (předpokládané zahájení <b>04/2022</b> )
<b>Sekce 1 stavební</b>	zahrnující všechny SO a PS a SO 98-98 Všeobecný objekt zahrnující položky č. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vyjma směrové a výškové úpravy koleje	Denní a nepřetržitě, viz ZOV - harmonogram prací	<b>21 měsíců</b> od data zahájení prací
<b>Sekce 2</b>	Zahrnující následnou směrovou a výškovou úpravu kolejí	Denní výluky, viz ZOV – harmonogram prací	do <b>6 měsíců</b> ode dne vydání Potvrzení o převzetí Sekce 1 stavební
<b>Sekce 3</b>	Zahrnující SO 98-98 Všeobecný objekt, pol. č. 1, 2, 4	Bez výluk	do <b>6 měsíců</b> ode dne vydání Potvrzení o převzetí Sekce 1 stavební
	Dokončení díla		<b>27 měsíců</b> od Data zahájení prací

a nahrazuje tímto novým zněním:

„5.1.4 Závazným pro zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce:

<b>Postup</b>	<b>Činnosti</b>	<b>Typ výluky</b>	<b>Doba trvání</b>
<b>Sekce 0</b>	Přípravné práce a kácení dřevin v rozsahu nezbytném pro provedení stavebních prací v roce 2023		do <b>5 měsíců</b> od zahájení prací (zahájení <b>1. 11. 2022</b> )
<b>Sekce 1 stavební</b>	zahrnující všechny SO a PS a SO 98-98 Všeobecný objekt zahrnující položky č. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vyjma směrové a výškové úpravy koleje	Denní a nepřetržitě, viz ZOV - harmonogram prací	<b>26 měsíců</b> od Data zahájení prací
<b>Sekce 2</b>	Zahrnující následnou směrovou a výškovou úpravu kolejí	Denní výluky, viz ZOV – harmonogram prací	do <b>6 měsíců</b> ode dne vydání Potvrzení o převzetí Sekce 1 stavební
<b>Sekce 3</b>	Zahrnující SO 98-98 Všeobecný objekt, pol. č. 1, 2, 4	Bez výluk	do <b>6 měsíců</b> ode dne vydání Potvrzení o převzetí Sekce 1 stavební
	Dokončení díla		<b>32 měsíců</b> od Data zahájení prací

## II. Prohlášení Zhotovitele

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny Smlouvy dle tohoto dodatku č. 2 mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo

jiných plateb či náhrad uplatňovat. Tímto ustanovením není dotčen Pod-článek 13.8 Smluvních podmínek a práva a nároky Zhotovitele podle Pod-článků 14.8, 16.1 a 16.4 Smluvních podmínek.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jako jeho Příloha č. 1 je aktualizovaný Harmonogram postupu prací, který nahrazuje Harmonogram postupu prací obsažený ve Smlouvě ve znění předchozích dodatků.
4. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel

30. 3. 2023

.....  
Ing. Mojmír Nejezchleb  
Náměstek GR pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel

17.3. 2023

.....  
Ing. Ondřej Fuchs  
předseda představenstva  
S u b t e r r a a.s.

16.3.2023

.....  
Ing. Jiří Tesař  
člen představenstva  
S u b t e r r a a.s.

21.3.2023

.....  
Ing. Roman Kocúrek  
1. místopředseda představenstva  
OHLA ŽS, a.s.

21.3.2023

.....  
Paolo Bee, MBA  
2. místopředseda představenstva  
OHLA ŽS, a.s.

16.3.2023

.....  
Ing. Luděk Valtr  
předseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

14.3.2023

.....  
Ing. Martin Janovský  
místopředseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

## **PŘÍLOHA Č. 1**

### **Harmonogram postupu prací**