

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Název zakázky: „ŽST Hrubá Voda – vymístění pracoviště ŘP - PD“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dláždění 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě pověření
č. 3146 ze dne 15. prosince 2021

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Korespondenční e-mail (vyjma faktur): ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E635-S-2592/2022**

a

Ing. Lukáš Bobek

se sídlem: Ostrava - Zábřeh, Strelkovova 1522/1, 70030

IČO: 87240718

DIČ: CZ7810035563

zapsán u živnostenského úřadu Magistrátu města Ostravy pod č.j. ZURZP/31422/08/HRM/3
dne 9.12.2008

bank. spojení: mBank, č. účtu: 670100-2203879763/6210

zastoupena: Ing. Lukáš Bobek

Korespondenční adresa:

Ing. Lukáš Bobek, Strelkovova 1522/1, Ostrava – Zábřeh 700 30

Korespondenční e-mail:

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: S2205

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne 25. 8. 2022 mezi výše uvedenými Smluvními stranami (dále jen "Dodatek") a pod výše uvedenými čísly, mění Smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy následovně:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se vzájemně dohodly **na změně doby plnění pro dílčí část plnění Díla** uvedeného v čl. 4. Místo a doba plnění, odst. 4.2.4 Smlouvy, a to takto:

*4.2.4 Zhotovitel podá bezvadnou žádost o stavební povolení ve vodoprávním řízení pro ČOV a vrtanou studnu u věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu nejpozději **do 3 měsíců od okamžiku podání nové bezvadné žádosti o společné územní a stavební povolení u věcně a místně příslušného stavebního úřadu** ve smyslu čl. 4.2.3 a 4.3 písm. a) Smlouvy, přičemž Zhotovitel je povinen bezvadnou žádost o společné územní a stavební povolení podat nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dní od okamžiku, kdy mu bude Objednatel předán kladný výsledek zahájeného přezkumného řízení na základě žádosti Objednatel ze zn. 10768/2023-SŽ-OR OVA-OKP ze dne 13.3.2023.*

- 1.2 Ke změně termínu dochází z důvodů nemožnosti podat bezvadnou žádost, když jejím základním předpokladem je doložení pravomocného společného rozhodnutí příslušného věcně a místně příslušného stavebního úřadu, které nemá a z objektivních důvodů nemůže mít Zhotovitel k dispozici, když dle koordinovaného závazného stanoviska ze dne 16.2.2023 č.j. SMOL/348605/2022/ODUR/UUP/Sin vyplývá, že Magistrát města Olomouce, odbor památkové péče vydal ke stavebnímu řízení zamítavé stanovisko, když z tohoto stanoviska dle bodu 8) vyplývá po posouzení předložené projektové dokumentace a názoru památkového ústavu, že realizace návrhu nového pracoviště pro řízení provozu drážní dopravy ve stanici Hrubá voda, na pozemcích par. č. 1174/8, st. 1177 a 1196/2 v k.ú. Hrubá voda, obec Hrubá voda, je z hlediska zájmů státní památkové péče nepřipustná.

V důsledku zamítavého stanoviska, se kterým se Objednatel neztotožňuje, podal tedy Objednatel dne 13.3.2023 pod zn. 10768/2023-SŽ-OR OVA-OKP podnět k zahájení přezkumného řízení u Magistrátu města Olomouce pro nezákonnost závazného stanoviska, které není ke dni podpisu tohoto Dodatku ukončeno a má související vliv na vydání pravomocného společného povolení, na jehož základě je Zhotovitel následně povinen plnit dílčí milník dle odst. 4.2.4 Smlouvy a dokončit tak splnění příslušné části Díla.

Jedná se o změnu nepředvídanou, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel nemohl předvídat, neboť vznikla zásahem třetí osoby, a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Nově sjednané prodloužení je adekvátní nezbytně nutnému časovému rozsahu pro dokončení příslušné části Díla a svou délkou odpovídá původně nastavené době, která se odvíjela od splnění části Díla dle odst. 4.2.3 Smlouvy, kterou bude nutno po ukončení přezkumného řízení opětovně zajistit.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv

zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.

- 2.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 2.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 2.7 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 2.8 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy: xx

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

.....
Objednatel
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel
Ing. Lukáš BOBEK

