

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0585/22

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:

SILNICE III/48712: BZOVÉ, MOST EV.Č. 48712-3

Článek I. Smluvní strany

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

| | |
|---|--|
| Adresa: | K Majáku 5001, 760 01 Zlín |
| Zápis v obchodním rejstříku: | Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 |
| IČO: | 70934860 |
| Zastoupen: | Ing. Bronislav Malý, ředitel |
| K jednání o technických věcech pověřen: | XXXXXXXXXXXXXXXX |
| Tel.: | XXXXXX |
| E-mail: | XXXXXXX |

(dále jako „**Objednatel**“)

a

PROKOP MOSTY s.r.o.

| | |
|--|--|
| Sídlo: | Slavičkova 827/1a, 638 00 Brno - Lesná |
| Zápis v obchodním rejstříku: | Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 55269 |
| IČO: | 27731405 |
| Zastoupení: | XXXXXXXX |
| K jednání o technických věcech pověřen(a): | XXXXXXXXXXXX |
| Tel.: | XXXXXX |
| E-mail: | XXXXXXXXXXXX |

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

(dále jako „**Zhotovitel**“)

Článek II. Úvodní ujednání, účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 15. 11. 2022 uzavřely „Smlouvu č. SML/0585/22 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru“, dále jen „**Smlouva**“).
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
 - a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby prodloužení termínu dílčí částí plnění Smlouvy. Důvodem je pozdní předání zaměření stavby subdodavatelem z důvodu nevhodných klimatických podmínek v zimním období. Z výše uvedeného důvodu dochází ke změně termínu dílčího plnění Smlouvy.

Článek III. Změny Smlouvy

- 3.1 **Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.1,** ve Smlouvě se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

4.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli projednaný a odsouhlasený konečný Návrh PD (DUSP), (viz odst. 2.5 písmeno d) výše) nejpozději do 9.6.2023.

3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 10.03.2023

V Brně dne: 14.03.2023

.....

.....