

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zastoupen: **MVDr. Václavem Gargulákem**, generálním ředitelem
IČO: 70890013
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
Tel: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

dále také jen jako „Objednatel“

2. Zhotovitel:

POLANSKÝ, s.r.o.

Sídlo: Orlovská 726/155, Heřmanice, 713 00 Ostrava
Zastoupený: **Bohuslavem Raszkou**, jednatelem společnosti
IČO: 26949890
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
Tel: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

dále také jen jako „Zhotovitel“

Objednatel a Zhotovitel společně dále uváděni také jen jako „Smluvní strany“.

II. Podstatné skutečnosti

- Smluvní strany uzavřely dne 24.6.2021 smlouvu o dílo, č. smlouvy Objednatele 1091/2021-SML, ev. č. Zhotovitele 21SMI1021 (dále jen „Smlouva“) na realizaci díla s názvem „**VD Letovice – rekonstrukce VD včetně odstranění sedimentů**“ (dále jen „Dílo“). Dne 23.11.2022 byl uzavřen dodatek č. 1 ke Smlouvě.
- Realizace Díla byla dotčena následujícími skutečnostmi:
 - V průběhu ukládání sedimentů bylo zjištěno, že kapacita území (strže) určeného k ukládání sedimentů je větší, než předpokládala projektová dokumentace. Tohoto rozdílu bude využito a ze sedimentačního prostoru bude odtěženo o dalších 10 300 m³ sedimentů více. Tyto sedimenty budou stejně jako ostatní převezeny na místo uložení, provápněny a zhutněny.
 - Při rekonstrukci vývaru na VD Letovice bude tento železobetonový objekt kompletně zdemolován a vznikne tak riziko ohrožení bezpečnosti hráze vodního díla. Jako nejvhodnější technické řešení pro eliminaci tohoto rizika byla v průběhu realizace stavby vybrána možnost realizace obtoku na levém břehu odpadního koryta. Předmětem této úpravy je vytvoření nového koryta, které bude utěsněno fólií a bude tak zamezeno pronikání vody na odtoku z vodního díla do prostoru stavební jámy.
 - Při demolici stavební jámy vývaru vyšla najevo skutečnost, že v souvislosti s nově zjištěným stavem terénu je navržené svahování u levobřežní zdi nedostatečné pro zajištění bezpečnosti pracovníků ve stavební jámě. Z tohoto důvodu byly práce na tomto stavebním objektu dne 17.08.2022 zastaveny. Jelikož Zhotovitel nebyl ochoten za cenu určenou dle Smlouvy vícepráce provést, byla v listopadu 2022 na zvolené technické řešení pažení stavební jámy vypsána veřejná zakázka malého rozsahu a v lednu 2023 započaly stavební práce na realizaci záporového pažení. Zhotoviteli bylo staveniště předáno zpět 17.03.2023. Vzhledem k tomuto

faktu byl mezi Objednatelem a Zhotovitelem aktualizován harmonogram. Zhotovitel po dobu od zastavení prací do dokončení záporového pažení nemohl pokračovat v realizaci vývaru, skluzu a souvisejících částí ostatních objektů.

Skutečnosti uvedené pod písm. a) až b) jsou popsány ve změnových listech č. 2 a č. 3, jejichž kopie souhrnné části (bez podpisů a příloh) tvoří přílohu č.1.1 tohoto dodatku č. 2.

3. Smluvní strany se dohodly na změně Díla tak, jak je uvedeno v citovaném změnovém listu č. 2 a č. 3, a to vč. úpravy ceny Díla. Termín dokončení Díla je měněn z důvodu uvedeného v odst. 2 písm. c) tohoto článku.

III. Předmět dodatku

S ohledem na skutečnosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto dodatku č. 2, které nebyly v době uzavírání Smlouvy známy, se Smluvní strany dohodly na následujících změnách:

1. Článek II (Předmět smlouvy) odst. 5 se v závěru doplňuje o novou větu následující za stávajícím textem:

Předmět díla se mění v rozsahu stanoveném změnovým listem č. 2 a č. 3, jejichž kopie souhrnných částí (bez podpisové části a příloh) tvoří přílohu 1.1 dodatku č. 2. Každá ze smluvních stran příslušnými podepsanými změnovými listy v originále disponuje a není sporu, že přiložené dokumenty jim odpovídají.

2. Článek III (Doba a místo plnění díla) odst. 1 Termín dokončení díla a jeho předání objednateli se mění a nově zní takto:

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do 25.11.2024

3. Článek IV (Cena díla) odst. 1 se mění a nově zní takto:

Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

<i>Původní cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1:</i>	<i>230 538 285,- Kč bez DPH</i>
<i>Cena za provedení prací v rozsahu dodatku č. 2:</i>	<i>5 863 991,- Kč bez DPH</i>
<i>Celková cena díla včetně dodatku č. 2:</i>	<i>236 402 276,- Kč bez DPH</i>

4. Článek IX (Závěrečná ustanovení) odst. 9 se doplňuje o nové přílohy:

Změnový list č. 2 – kopie souhrnné části bez podpisů a příloh

Změnový list č. 3 – kopie souhrnné části bez podpisů a příloh

Aktualizovaný časový harmonogram stavby

IV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují, že změnou závazku ze Smlouvy tak, jak je výše popsána v tomto dodatku č. 2, považují své nároky na úpravu termínů a ceny dle Smlouvy za plně vypořádané, tedy Zhotovitel se výslovně vzdává nároku žádat o prodloužení termínů nebo zvýšení ceny plnění v souvislosti s okolnostmi uvedenými v čl. II odst. 2 tohoto dodatku č. 2.
2. Změnu termínu dokončení Díla Objednatel zařazuje pod § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zařazení ostatních změn pod § 222 ZZVZ je uvedeno v přiložených změnových listech.
3. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že činnosti odpovídající závazkům dle tohoto dodatku č. 2, které byly vykonány před nabytím jeho účinnosti, se považují za plnění poskytnutá dle tohoto dodatku č. 2, a jsou jím beze zbytku vypořádány.
4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou Stran a účinnosti zveřejněním dodatku v registru smluv.

5. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz dodatku č. 2 a další dokumenty od tohoto dodatku č. 2 odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek č. 2 uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
6. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

Příloha č. 1.1 – Změnový list č. 2 a č. 3 – kopie souhrnné části bez podpisů a příloh

Příloha č. 1.2 – Aktualizovaný časový harmonogram stavby

V Brně dne: 30.03.2023

V Ostravě dne: 13.03.2023

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
POLANSKÝ, s.r.o.
Bohuslav Raszka
jednatel společnosti



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 2

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby (identifikace):	VD Letovice – rekonstrukce VD včetně odstranění sedimentů
Místo stavby:	k.ú. Letovice, Křetín, Dolní Poříčí nad Křetínkou, Lazinov
Objednatel:	Povodí Moravy, s.p. , Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Generální ředitel:	xxx
Investiční ředitel:	xxx
Technickoprovozní ředitel:	xxx
Projektový manažer stavby:	xxx
Zhotovitel:	POLANSKÝ s.r.o. , Orlovská 726/155, Heřmanice, 713 00 Ostrava
Oprávnění zástupci:	Bohuslav Raszka, jednatel společnosti
Autorský dozor (autor projektu):	VZD INVEST, s.r.o. kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice
Oprávněný zástupce:	xxx
Technický dozor stavebníka	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 4
Oprávněný zástupce:	xxx

2. Zařazení změny s ohledem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (včetně odůvodnění):

Objednatel tuto změnu zařazuje pod § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny činí 5 591 324,- Kč bez DPH (2,24 % z původní hodnoty závazku 228 999 108,- Kč), a tedy v součtu s ostatními změnami dle tohoto odstavce nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku, a je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku.

3. Posouzení změny ve vztahu k podmínkám dotačního titulu (změna sledovaných ukazatelů; popis, který sledovaný parametr Rozhodnutí se případně mění)

V rámci sledovaných parametrů dojde k navýšení celkové ceny díla o **5 591 324,- Kč** bez DPH, tj. výsledná cena dle SoD se na základě dodatku č. 2 zvýší z **230 538 285,- Kč** na **236 129 609 Kč** bez DPH.

Změnový list č. 2 SO 01 Konec vzduť a SO 03. uložení sedimentů na povrchu terénu – navýšení ukládané kubatury sedimentů

Měněpráce činí	0,- Kč bez DPH
Vícepráce činí	5 591 324,- Kč bez DPH
Rozdíl činí	5 591 324,- Kč bez DPH

Veškeré výše uvedené vyčíslení jednotlivých částí odpovídá ustanovením ohledně postupu vyčíslení dle SOD se zhotovitelem stavby.

Změna nebude mít žádný další dopad a žádný z dalších parametrů se nemění (vč. termínů plnění dle čl. III odst. 1 smlouvy o dílo).

4. Popis prací, které je třeba při provedení změny vykonat (možno přiložit další dokumenty, které budou tvořit přílohu tohoto Změnového listu stavby)

Změnový list č. 2

Navýšení kubatury těženého a ukládaného sedimentu

V průběhu ukládání sedimentů bylo zjištěno, že kapacita území (strže) určeného k ukládání sedimentů je větší, než předpokládala projektová dokumentace. Tohoto rozdílu bude využito a ze sedimentačního prostoru bude odtěženo o dalších 10 300 m³ sedimentů více. Tyto sedimenty budou stejně jako ostatní převezeny na místo uložení, provápněny a zhutněny.

Technická specifikace jednotlivých položek v rámci této změny a změnový položkový rozpočet oceněný zhotovitelem v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo je součástí přílohy č. 1 tohoto změnového listu.

5. Odůvodnění provedení změny stavby

Změnový list č. 2

Navýšení kubatury těženého a ukládaného sedimentu

Jelikož kapacita uložení pro sedimenty je větší, než uvažovala projektová dokumentace, je ekonomicky výhodné toto místo nyní použít pro uložení dalších sedimentů. Úhrada vlastníkům pozemků za uložení sedimentů je ve smlouvě vyčíslena za využitý m², která se navýšením kubatury nemění (nikoli za m³ či tunu uloženého sedimentu, tak jak je obvyklé při ukládání na skládkách). Po dokončení terénních úprav již nebude možno zde ukládat další sediment, jelikož pozemky budou rekultivovány, bude provedena náhradní výsadba a předány zpět vlastníkům.

Dodatečná kubatura sedimentů bude odtěžena za nově budovanou sedimentační hrázkou. Bude zde tedy vytvořen větší sedimentační prostor a prodlouží se doba potřebná k opakovanému těžení sedimentačního prostoru.

6. Vyjádření projektového manažera stavby:

S navrženými změnami souhlasím. Jejich realizace povede s přiměřeným vynaložením finančních prostředků k ekonomické úspoře v nadcházejících letech.

7. Vyjádření oprávněného zástupce zhotovitele stavby:

S navrhovanými výše uvedenými změnami v plném rozsahu souhlasím.

8. Vyjádření technického dozoru stavby (TDS)

S návrhem vypořádání změny souhlasím, za předpokladu uzavření dodatku ke smlouvě o dílo bez zbytečných odkladů. Ke změnám oproti původnímu řešení oceněnému v nabídkovém řízení došlo z důvodů, které nebylo možno při zpracování nabídky předvídat, tedy až po zahájení realizace prací vlivem reálných podmínek zjištěných na stavbě (tj. po odstranění křovin a náletových dřevin v prostoru pro uložení sedimentů).

9. Vyjádření autorského dozoru (zároveň autor projektu):

Sediment bude vytěžen v sedimentačním prostoru nad hrázkou a tím dojde ke zvětšení tohoto prostoru a prodlouží se doba potřebná k opakovanému těžení sedimentů. S navrhovanými změnami v plném rozsahu souhlasím.

10. Vyjádření investičního ředitele objednatele:

S navrhovanou výše uvedenou změnou v plném rozsahu souhlasím.

11. Vyjádření generálního ředitele objednatele:

S navrhovanou výše uvedenou změnou v plném rozsahu souhlasím.

V Ostravě dne

V Brně dne

xxx
Jednatel společnosti

xxxx

Projektový manažer

V Brně dne

V Brně dne

xxxx
Autorský dozor

xxxx

Technický dozor investora

V Brně dne

V Brně dne

xxx
Investiční ředitel objednatele

MVDr. Václav Gargulák
Generální ředitel objednatele

Přílohy:

1. Položkový rozpočet
2. Situace a vzorový řez v sedimentačním prostoru na konci zátopy



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY Č. 3

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby (identifikace):	VD Letovice – rekonstrukce VD včetně odstranění sedimentů
Místo stavby:	k.ú. Letovice, Křetín, Dolní Poříčí nad Křetínkou, Lazinov
Objednatel:	Povodí Moravy, s.p. , Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Generální ředitel:	MVDr. Václav Gargulák
Investiční ředitel:	xxx
Technickoprovozní ředitel:	xxx
Projektový manažer stavby:	xxx
Zhotovitel:	POLANSKÝ s.r.o. , Orlovská 726/155, Heřmanice, 713 00 Ostrava
Oprávnění zástupci:	xxx, jednatel společnosti
Autorský dozor (autor projektu):	Sweco Hydroprojekt a.s. , Táborská 940, 140 00 Praha Nusle 1
Oprávněný zástupce:	xxx
Technický dozor stavebníka	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. , Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 4
Oprávněný zástupce:	xxx

2. Zařazení změny s ohledem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (včetně odůvodnění):

Objednatel tuto změnu zařazuje pod § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny činí 272 667,- Kč bez DPH (0,12 % z původní hodnoty závazku 228 999 108,- Kč), a tedy v

součtu s ostatními změnami dle tohoto odstavce (změna dle ZL2 = 2,24%) nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku a je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku.

3. Posouzení změny ve vztahu k podmínkám dotačního titulu (změna sledovaných ukazatelů; popis, který sledovaný parametr Rozhodnutí se případně mění)

V rámci sledovaných parametrů dojde k navýšení celkové ceny díla o **272 667,- Kč** bez DPH, tj. výsledná cena dle SoD se na základě dodatku č. 2 zvýší z **236 129 609,- Kč** na **236 402 276, Kč** bez DPH.

Změnový list č. 3 SO 06 – obtok stavební jámy vývaru

Měněpráce činí	0,- Kč bez DPH
Vícepráce činí	272 667,- Kč bez DPH
Rozdíl činí	272 667,- Kč bez DPH

Veškeré výše uvedené vyčíslení jednotlivých částí odpovídá ustanovením ohledně postupu vyčíslení dle SOD se zhotovitelem stavby.

Změna nebude mít žádný další dopad a žádný z dalších parametrů se nemění (vč. termínů plnění dle čl. III odst. 1 smlouvy o dílo).

4. Popis prací, které je třeba při provedení změny vykonat (možno přiložit další dokumenty, které budou tvořit přílohu tohoto Změnového listu stavby)

Změnový list č. 3

Obtok stavební jámy vývaru

Při rekonstrukci vývaru na VD Letovice bude tento železobetonový objekt kompletně zdemolován a vznikne tak riziko ohrožení bezpečnosti hráze vodního díla. Toto riziko je třeba co nejvíce eliminovat. Jako nejvhodnější technické řešení byla v průběhu realizace stavby vybrána možnost realizace obtoku na levém břehu odpadního koryta. Předmětem této úpravy je vytvoření nového koryta, které bude utěsněno fólií a bude tak zamezeno pronikání vody na odtoku z vodního díla do prostoru stavební jámy vývaru.

Technická specifikace jednotlivých položek v rámci této změny a změnový položkový rozpočet oceněný zhotovitelem v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo je součástí přílohy č. 1 tohoto změnového listu.

5. Odůvodnění provedení změny stavby

Změnový list č. 3

Obtok stavební jámy vývaru

V zadávací dokumentaci bylo zamýšleno převádění vody přes prostor přiléhající k pažení stavební jámy vývaru pomocí zatrubnění. Toto řešení přináší několik zásadních omezení. Na levou spodní výpusť by musel být instalován přechodový kus, který značně omezí její maximální kapacitu. Při

povodních by musel být tento přechodový kus operativně odstraněn tak, aby mohl objednatel v tomto rizikovém období vhodně manipulovat (měl k dispozici plnou kapacitu spodní výpusti) na vodním díle a zajistit tak ochranu zdraví a majetku lidí v prostoru pod vodním dílem.

Vzhledem k výše uvedeným faktům bylo během kontrolních dnů stavby navrženo lepší technické řešení, tedy vybudování obtoku na levém břehu koryta. Toto řešení neomezuje manipulaci na vodním díle v průběhu povodní a zajišťuje tak bezpečné provozování vodního díla i v průběhu povodní bez potřeby dodatečného operativního odstraňování přechodového kusu z levé spodní výpusti.

6. Vyjádření projektového manažera stavby:

S navrženou změnou souhlasím. Její realizace bude zvyšovat bezpečnost provozování vodního díla v průběhu rekonstrukce.

7. Vyjádření oprávněného zástupce zhotovitele stavby:

S navrhovanými výše uvedenými změnami v plném rozsahu souhlasím.

8. Vyjádření technického dozoru stavby (TDS)

S navrhovanými výše uvedenými změnami v plném rozsahu souhlasím

9. Vyjádření autorského dozoru (zároveň autor projektu):

V zadávací dokumentaci bylo předpokládáno převádění vody přes prostor přiléhající k stavební jámě vývaru pomocí zatrubnění, nebo žlabu. Jak již bylo uvedeno výše tato řešení mají svá omezení a to zejména kapacitní s obtížnými technickými úseky v místě vyústění stávajícího potrubí spodních výpustí. Navržené řešení v rámci změny má naopak vyšší kapacitu kdy přináší vyšší bezpečnost při provádění stavby. Toto řešení zároveň řeší problematiku drenážních vod z levé části hráze.

S navrhovanými výše uvedenými změnami v plném rozsahu souhlasím.

10. Vyjádření investičního ředitele objednatele:

S navrhovanou výše uvedenou změnou v plném rozsahu souhlasím.

11. Vyjádření generálního ředitele objednatele:

S navrhovanou výše uvedenou změnou v plném rozsahu souhlasím.

V Ostravě dne

V Brně dne

xx
Jednatel společnosti

xxx

Projektový manažer

V Brně dne

V Brně dne

xxx
Autorský dozor

xxx

Technický dozor investora

V Brně dne

V Brně dne

xxx
Investiční ředitel objednatele

MVDr. Václav Gargulák
Generální ředitel objednatele

Přílohy:

1. Položkový rozpočet
2. Situace a vzorový řez