



Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
číslo smlouvy zhotovitele: RAM000623 (dále „Smlouva“)

č. sml.: OHLA ŽS: W 300 421/ 001.03/ SOD 002 00 617

I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Jméno:** Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
sídlo: Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav
zastoupený: Ing. Petrem Dlouhým, předsedou představenstva a
Bořivojem Švástou, místopředsedou představenstva
zastoupený ve věcech technických: Ing. Vladan Babič, projektový manažer
Ing. Antonín Hrabal, vedoucí investičního oddělení
IČO: 49455168
DIČ: CZ49455168
bankovní spojení (číslo účtu): 1908651/0100
e-mail: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)
- a
2. **Jméno:** **Kanalizace Mikulov**
sídlo: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1154/115b, Slatina, 627 00
Brno
zastoupený: Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem Divize
Východ
a Ing. Radimem Machulou, ředitelem oblasti
Jihovýchod, Divize Východ za OHLA ŽS, a.s.
Ing. Markem Daňkem a Ing. Milošem Kotlánem,
jednateli za STAEG Stavby, spol. s r.o.
- Vedoucí společník:
- Jméno:** OHLA ŽS, a.s.
sídlo: Tuřanka 1154/115b, Slatina, 627 00 Brno
zastoupený: Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem Divize
Východ
a Ing. Radimem Machulou, ředitelem oblasti
Jihovýchod Divize Východ
IČO: 463 42 796
DIČ: CZ46342796

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 695
bankovní spojení (číslo účtu): 5918037002/5500
e-mail: [REDACTED]

Druhý společník:

Jméno: STAEG Stavby, spol. s r.o.
sídlo: Průmyslová 738/8f, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov
zastoupený: Ing. Markem Daňkem, jednatelem
a Ing. Milošem Kotlánem, jednatelem
IČO: 241 40 520
DIČ: CZ24140520
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 74975
bankovní spojení (číslo účtu): 7121079001/5500, 253165014/0300
e-mail: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně v dalším textu rovněž jen „**Smluvní strany**“

II. ÚVODNÍ UJEDNANÍ

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 10. 8. 2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. veřejné zakázky s názvem „**Mikulov – ulice Valtická, část kanalizace a Mušlov – kanalizace**“, ev. č. veřejné zakázky: Z2021-006090 ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 3. 2022 a dodatku č. 2 ze dne 30. 5. 2022 (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Vzhledem k tomu, že bude nutné připojit ke kanalizaci další stavby v dané lokalitě a k obtížnosti nalézt prostor vedení trasy kanalizace (bezprostřední blízkost vzrostlých stromů) a nutnost vybudování čerpací stanice s větší zabezpečeností pro případ výpadku elektrického proudu, je nezbytné nově navrženou čerpací stanici s armaturní komorou přesunout na pozemek města Mikulov, kde bude prostor lépe přístupný.
- 3) S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě předmětu plnění o přesunutí čerpací stanice ČSOV2 s armaturní komorou (SO 2-2A) na pozemky parc. č. 6207/1 a 6203, na LV: 10001 v katastrálním území Mikulov na Moravě, které jsou ve vlastnictví města Mikulova, sídlem Náměstí 158/1, 69201 Mikulov, IČO: 00283347.
- 4) V souvislosti se změnou trasy stoky G (SO a1-1 je nutné odstranit stromy a keře rostoucí na pozemku parc. č. 6200, LV: 10001 v katastrálním území Mikulov na Moravě. Jedná se o 10 ks nadlimitních stromů, 30 ks podlimitních stromů a 200 m² křovin. Tyto dřeviny rostou přímo v trase stoky G. Podmínkou pro povolení odstranění dřevin je provedení náhradní výsadby s následnou údržbou. Náhradní výsadba byla stanovena na 22 ks stromů.
- 5) Další změnou předmětu díla je posun trasy ukliďňovací stoky na ulici Valtická z chodníku do zeleného pásu. Důvodem pro tuto změnu je ochránění nedostatečně založené plotové zídky u objektů Mikulov, ulice Valtická, č.p č.p. 849/2, 850/6 .
- 6) Z důvodu změny místa připojení na rozvodnou síť se mění i délky přípojek NN pro ČSOV1 a ČSOV2 - ulice Valtická - prodloužení přípojky NN pro ČSOV1 (SO A6-1) o 40 m, prodloužení přípojky NN pro ČSOV2 (SO A6-2) o 124 m.

- 7) Z důvodu rozsahu změn Díla popsaných v odst. 2) až 6) výše bylo nutné projednání a schválení těchto změn odborem stavebním a životního prostředí, Městského úřadu Mikulov který vydal dne 12. 12. 2022 rozhodnutí č. 134/2022, o změně stavby před dokončením. Toto rozhodnutí nabylo právní moci 13. 1. 2023. S ohledem na posun termínu zahájení realizace stavební části ČSOV2 s armaturní komorou (SO 2-2A) a kanalizační stoky S (SO A1-1) o 6,5 měsíců (projednávání od června 2022) je nezbytné prodloužit termín pro dokončení stavebních prací (předání a převzetí dokončeného Díla o 6,5 měsíce, tj. do 31. 7. 2023.

III. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

- 1) V článku IV. PŘEDMĚT DÍLA smlouvy o dílo se na konec odstavce 7. doplňuje text s následujícím zněním:

„Předmětem Díla je též přesun čerpací stanice (SOA2-2) ČSOV2 na pozemky parc. č. 6207/1 a 6203, na LV: 10001 v katastrálním území Mikulov na Moravě. Přesunem této čerpací stanice dojde ke zkrácení výtlačku (SOA2-1) STOKA T o 71,23 m a nebude nutné vybudovat bezpečnostní přeliv (SOA2-5) k ČSOV2. V souvislosti s touto změnou je nutné provést vykácení zeleně a následně provést náhradní výsadbu. Další změnou je posun trasy ukliďovací stoky (SOA1-1) a výtlačné stoky T (SOA2-1) z chodníku do zeleného pásu mezi chodníkem a komunikací (ul. Valtická před č.p. 849/2 až 850/6). Z důvodu změny nápojného bodu dojde k prodloužení přípojky (SOA6-1) NN k ČSOV1 o 40 m a přípojky NN pro ČSOV2 (SO A6-2) o 124 m. V důsledku přemístění ČSOV2 dojde k napřimění trasy výtlačku (SOB3-1) MUV1 v km 2,0332 – 2,0465. Bližší specifikace je uvedena ve ZL č. 2, který byl vypracován jako podklad tohoto dodatku, a v položkovém rozpočtu ze dne 28. 3. 2023.

3. Text v článku IV. PŘEDMĚT DÍLA odst. 8. Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:

Dílo je blíže specifikováno v zadávací projektové dokumentaci označené „Mikulov – ulice Valtická, část kanalizace a Mušlov – kanalizace“ – zadávací dokumentace, zpracované pod č.z. 1557020-18 společností AQUA PROCON s.r.o., Palackého tř. 12. 612 00 Brno, IČ 46964371, ve verzi aktualizované v2/2022 (dále též „**Projektová dokumentace**“ a „**Projektant stavby**“).

4. Text v článku V. CENA A PLATEBNÍ PODMINKY odst. 19. Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:

Cena Díla (dále jen „Cena Díla“) celkem činí 49 824 927,82 bez DPH. Tato Cena Díla je podrobně rozčleněna ve ZL č. 2 a položkovém rozpočtu a položkovém rozpočtu s výkazem výměr ze dne 28.3.2023, (společně položkový rozpočet a položkový rozpočet s výkazem výměr ze dne 28. 3. 2023 dále jen jako „**Položkový rozpočet**“).

Rekapitulace Ceny Díla

Vícepráce	3 045 620,14 Kč
Méněpráce	-3 199 192,32 Kč
Změna ceny Díla dle dodatku č. 3 bez DPH	-153 572,18 Kč

Cena Díla dle SOD bez DPH	49 978 500,00 Kč
Změna ceny Díla dle dodatku č. 3 bez DPH	-153 572,18 Kč
Cena Díla celkem bez DPH	49 824 927,82 Kč

5. Text článku VII. MÍSTO A TERMÍNY PLNĚNÍ odst. 37. se nahrazuje tímto textem:

Dílo bude prováděno v následujících termínech:

Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): do 14 dnů od písemné výzvy Objednatele (písemnou výzvou je myšlena výzva pomocí emailu či poštovní služby);

Termín pro dokončení stavebních prací (předání a převzetí dokončeného Díla): do 31. 7. 2023;

Termín zkušebního provozu: nepředpokládá se

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 1) Obě Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
- 3) Dodatek č. 3 smlouvy o dílo je sepsán ve dvou vyhotoveních, po jednom vyhotovení pro každou Smluvní stranu.
- 4) Dodatek č. 3 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění zajistí Objednatel.
- 5) Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č.2 smlouvy o dílo) – Rekapitulace dílčích částí soupisu stavebních prací, dodávek a služeb

V _____ dne (viz elektr. podpis)

Dne (viz elektr. podpis)

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Ing. Petr Dlouhý
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Ing. Jaromír Pelinka, MBA
ředitel Divize Východ, OHLA ŽS, a.s.
za společnost **OHLA ŽS, a.s.**

Bořivoj Švásta
místopředseda představenstva
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Ing. Radim Machula
ředitel oblasti Jihovýchod, Divize Východ
za společnost **OHLA ŽS, a.s.**

Ing. Marek Daněk
jednatel, STAEG Stavby, spol. s r.o.
za společnost **STAEG Stavby, spol. s r.o.**

Ing. Miloš Kotlán
jednatel,
za společnost **STAEG Stavby, spol. s r.o.**

Příloha č. 1 dodatku č.3 smlouvy o dílo (Příloha č.2 smlouvy o dílo)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	5570_srov Mikulov - ulice Valtická, část kanalizace a Mušlov - kanalizace		
Zadavatel	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Čechova 1300/23 69002 Břeclav-Břeclav	IČO: 49455168 DIČ: CZ49455168	
Zhotovitel:	Kanalizace Mikulov OHLA ŽS a.s., Brno a STAEG Stavby, spol. s r.o. 62700 Tuřanka 1154/115b, Slatina	IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796	
Rozpis ceny			Celkem
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-153 572,18 CZK
Základní DPH	21 %		-32 251,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,82 CZK
Cena celkem s DPH			-185 824,00 CZK

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	celkem	vícepráce	méněpráce	DPH celkem	Cena celkem
VON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	304 065,00	304 065,00		63 853,65	367 918,65
SO A1	Splašková kanalizace gravitační - ulice Valtická	0,00	1 939 476,97	2 000 737,13	-61 260,16	407 290,16	2 346 767,13
1	Stoky gravitační kanalizace - ulice Valtická	0,00	1 878 054,68	1 902 756,79	-24 702,11	394 391,48	2 272 446,16
3	Opravy komunikací - ulice Valtická	0,00	61 422,29	97 980,34	-36 558,05	12 898,68	74 320,97
1	Stoky gravitační kanalizace - ulice Valtická - posun trasy ukliďovací stoky	0,00	15 083,48	15 083,48	0,00	3 167,53	18 251,01
3	Opravy komunikací - ulice Valtická - posun trasy ukliďovací stoky	0,00	5 931,91	30 141,59	-24 209,68	1 245,70	7 177,61
SO A2	Splašková kanalizace tlaková - ulice Valtická	0,00	-2 070 608,51	547 840,81	-2 618 449,32	-434 827,79	-2 505 436,30
1	Tlaková stoka T - ulice Valtická	0,00	-457 793,64	0,00	-457 793,64	-96 136,66	-553 930,30
1	Tlaková stoka T - ulice Valtická posun trasy stoky stoky v úseku st 0,785-zaústění do ukl.stoky	0,00	-12 128,40	2 571,13	-14 699,53	-2 546,96	-14 675,36
2-2	Čerpací stanice ČSOV1 - technologická část	0,00	38 313,10	67 732,00	-29 418,90	8 045,75	46 358,85
2-3	Čerpací stanice ČSOV2 - stavební část	0,00	-14 126,30	105 086,43	-119 212,73	-2 966,52	-17 092,82

2-4	Čerpací stanice ČSOV2 - technologická část	0,00	51 918,40	81 082,00	-29 163,60	10 902,86	62 821,26
2-5	Čerpací stanice ČSOV2 - nouzový bezpečnostní přeliv	0,00	-1 633 411,10		-1 633 411,10	-343 016,33	-1 976 427,43
2-6	Oprava komunikací - nouzový bezpečnostní přeliv	0,00	-197 078,77		-197 078,77	-41 386,54	-238 465,31
4	Opravy komunikací - ulice Valtická	0,00	-130 487,50		-130 487,50	-27 402,38	-157 889,88
4	Opravy komunikací - ulice Valtická - posun trasy stoky stoky v úseku st 0,785-zaústění do ukl.stoky	0,00	-7 183,55		-7 183,55	-1 508,55	-8 692,10
5-1	Elektro technologická část ČSOV1	0,00	0,00			0,00	0,00
5-2	Elektro technologická část ČSOV2	0,00	0,00			0,00	0,00
	náhradní výsadba - vícepráce	0,00	291 369,25	291 369,25	0,00	61 187,54	352 556,79
SO A6	Přípojka NN pro ČSOV1 a ČSOV2 - ulice Valtická	0,00	130 293,84	192 977,20	-62 683,36	27 361,71	157 655,55
1	SO 6A Přípojka NN k ČSOV1	0,00	42 885,94	60 927,40	-18 041,46	9 006,05	51 891,99
2	SO 6A Přípojka NN k ČSOV2	0,00	87 407,90	132 049,80	-44 641,90	18 355,66	105 763,56
SO A9	Přeložka vodovodu - ulice Valtická	0,00	-191 243,65	0,00	-191 243,65	-40 161,17	-231 404,82
1	Přeložka vodovodu - ulice Valtická	0,00	-191 243,65		-191 243,65	-40 161,17	-231 404,82
SO B3	Výtlačky - Mušlov	0,00	-265 555,83	0,00	-265 555,83	-55 766,72	-321 322,55
1	Výtlačky - Mušlov	0,00	-265 555,83		-265 555,83	-55 766,72	-321 322,55
Celkem za stavbu		0,00	-153 572,18	3 045 620,14	-3 199 192,32	-32 250,16	-185 822,34