

ZMĚNOVÝ LIST: Protipožární ucpávky		číslo ZL: 10
Název akce:	„DPS Bedřichovická“	
Objekt:	Bedřichovická 19	
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 Brno	
Zhotovitel:	DPS Bedřichovická – FIRESTA + DIRS	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	09.03.2023	
<p>Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou písemného dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Změnový list není nabídkou na uzavření smlouvy ani změnou stávající smlouvy, odvoláním nebo zrušením nabídky na uzavření smlouvy, není ani akceptací nabídky na uzavření smlouvy či na změnu uzavřené smlouvy a z obsahu tohoto dokumentu nevznikají smluvním stranám jakékoliv závazky nebo povinnosti.</p> <p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Ve výkazu výměr jsou řešeny pouze protipožární ucpávky u profese silnoproudu, v dalších profesích ZTI nejsou protipožární ucpávky vyznačeny.</p> <p><u>Popis změny:</u> V průběhu výstavby byla provedena revize počtu protipožárních ucpávek, v objektu silnoproudu byla upravena dle skutečnosti (odečet) a sjednoceno řešení pro všechny profese.</p> <p><u>Zdůvodnění změny (včetně doby plnění a cenové kontroly):</u> Požadavek na úpravu a doplnění protipožárních ucpávek má časový i cenový dopad na provádění výstavby. Tím dochází ke zpoždění navazujících prací, které mají vliv na termín celkového dokončení díla, a to o 14 dní.</p> <p><u>Komentář ke změně:</u> Změna je v režimu §222/4 zákona 134/2016 Sb</p>		
Cena méně prací bez DPH :	Cena více prací bez DPH :	
-23 777,82 Kč	173.278,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Požadavek na změnu doby dokončení díla:	
149.500,18 Kč	14 dní	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS):
Souhlasím: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.		Souhlasím: MENHIR projekt, s.r.o.
Datum: 20-03-2023		Datum: 20-03-2023
Vyjádření projektanta:		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: ZEBRONA s.r.o.		Souhlasím: BO MMB
Datum: 20-03-2023		Datum: 20-03-2023
Přílohy:		
Rozpočet ZL 10 Protipožární ucpávky (méněpráce, vícepráce)		

Položkový rozpočet

S:	DPS Bedřichovická
O:	NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BEDŘICHOVICKÁ 19
R:	ZL 10 Protipožární ucpávky - elektro

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl M21 Elektromontáže						-23 777,82	
67	2100209K	Protipožární ucpávky	kus	-14,00000	1 320,99	-18 493,86	SoD
				-15,00000			
				1,00000			
A: SoD odpočet: 15							
57	2100209K	Protipožární ucpávky	kus	-4,00000	1 320,99	-5 283,96	SoD
				-10,00000			
				6,00000			
Díl 713 Požární izolace						173 278,00	
1	71355PPU	Protipožární ucpávky	kpl	1,00000	173 278,00	173 278,00	indiv
Kalkulace :							
měrná jednotka agregované položky - nabídka - viz příloha				kpl	1,00000	173 278,00	
Celkem						149 500,18	