







**Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 0018/0/OPRI/22
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)**

- 1.1. Objednatel:** Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Mgr. Jaroslavem Pašmíkem, MBA, starostou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel:** RUBIKON stavby s.r.o.
se sídlem: Na Slatince 3278/5, 10600 Praha 10, Záběhlice
zastoupená: Petrem Tauchmanem, jednatelem
IČO: 25686313
DIČ: CZ25686313
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „Zhotovitel“)
- (společně jako „smluvní strany“)

II. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 20.06.2022 Smlouvu o dílo č.0018/0/OPRI/22, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 26. 10. 2022 a ve znění dodatku č. 2 uzavřeného dne 19. 12. 2022 na realizaci díla v rámci veřejné zakázky s názvem „Malá galerie s infocentrem“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 3.833.329,71 Kč bez DPH. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu zadanou v rámci výběrového řízení vyhlášeného v souladu se zásadami zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění, mimo režim tohoto zákona.
- 2.2.** Tento dodatek č. 3 (dále jen „dodatek“) se uzavírá z důvodu nezbytného provedení v příloze č. 1 uvedených dodatečných stavebních prací a dodávek, které nebyly součástí původního závazku a jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění díla. Zejména se jedná o změnu tras vytápění včetně otopných těles, zazdění dveřního otvoru mezi galerií a Czech POINTU, odpočet vstupních dveří a výkladce (nebude realizováno), úpravu stávajících dveří, realizace epoxidové stěrky v galerii, instalaci kazetového stropu do zázemí galerie, navýšení silnoproudých a slaboproudých rozvodů, úprava rozvodů chlazení vše podrobněji specifikováno v příloze č. 1 tohoto dodatku – v Položkovém rozpočtu více a méně prací č. 2 tvořeném změnovými listy č. 4 až 9. Dodatek dále též řeší i prodloužení termínu realizace díla.

III. Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je změna předmětu a rozsahu díla podle Smlouvy a s tím související změna termínu díla a ceny díla. Změny rozsahu a předmětu díla jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 3 „Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovými listy č. 4 až č. 9“.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 12. odst. 12.22. Smlouvy se ruší odstavec ve znění:
„12.22. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1:** Nabídková cena
 - Příloha č. 2:** Projektová dokumentace pro provádění stavby (volná příloha)
 - Příloha č. 3:** Platný doklad o pojištění Zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou činností Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy o Dílo
 - Příloha č. 4:** Seznam poddodavatelů Zhotovitele
 - Příloha č. 5:** Realizační tým Zhotovitele
 - Příloha č. 6:** Předávací protokol (vzor)
 - Příloha č. 7:** Protokol o odstranění vad (vzor)
 - Příloha č. 8:** Protokol o předání a převzetí staveniště (vzor)
 - Příloha č. 9:** Položkový rozpočet více a méně prací č.1 tvořený změnovými listy č.1 až č. 3“

a nahrazuje se následujícím zněním:

- „12.22. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1:** Nabídková cena
 - Příloha č. 2:** Projektová dokumentace pro provádění stavby (volná příloha)
 - Příloha č. 3:** Platný doklad o pojištění Zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou činností Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy o Dílo
 - Příloha č. 4:** Seznam poddodavatelů Zhotovitele
 - Příloha č. 5:** Realizační tým Zhotovitele
 - Příloha č. 6:** Předávací protokol (vzor)
 - Příloha č. 7:** Protokol o odstranění vad (vzor)
 - Příloha č. 8:** Protokol o předání a převzetí staveniště (vzor)
 - Příloha č. 9:** Položkový rozpočet více a méně prací č.1 tvořený změnovými listy č.1 až č. 3
 - Příloha č.10:** Položkový rozpočet více a méně prací č.2 tvořený změnovými listy č.4 až č. 9“

- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. Smlouvy se odst. 3. 1. ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
- „3.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést řádně a včas stavební práce v rozsahu a postupem podle nabídkové ceny s položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této Smlouvy jako Příloha č. 1 (dále též „Položkový rozpočet s nabídkovou cenou“), podle Položkového rozpočtu více a méně prací č. 1 tvořeného změnovými listy č. 1 až č. 3, který je Přílohou č. 9 této Smlouvy a podle Položkového rozpočtu více a méně prací č. 2 tvořeného změnovými listy č. 4 až č. 9, který je Přílohou č.10 této Smlouvy a podle dokumentace pro provádění stavby (dále též „DPS“)

zpracované v květnu 2021 generálním projektantem spol. EHL&KOUMAR ARCHITEKTI, s.r.o., Na Šafránce 25, 101 00 Praha 10, zodpovědný projektant Ing. arch. Lukáš Ehl, ČKA 3952, která je nedílnou součástí Smlouvy jako Příloha č. 2 (dále též „Dílo“).

- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 5. Smlouvy se odst. 5. 1. ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„5.1.Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy podle článku 12 odstavec 12.18 této Smlouvy s tím, že celé a řádně dokončené Dílo podle článku 3. odstavce 3. 1. až 3. 6. této Smlouvy předá Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 31. 03. 2023.“

- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení upravený Harmonogram závazného časového plánu provádění Díla dle článku 5. odst. 5. 2. Smlouvy, a to do 7 dnů ode dne podpisu tohoto dodatku č. 3 poslední Smluvní stranou.

- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.1 Objednatel a Zhotovitel ujednávají, že celková cena za provedení Díla (dále též „Cena Díla“) je sjednána dohodou Smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena Díla, včetně položkového členění je uvedena v Položkovém rozpočtu s nabídkovou cenou, jež tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její Příloha č. 1 a v Položkovém rozpočtu více a méně prací č. 1 tvořeného změnovým listem č. 1-3, který je Přílohou č. 9 této Smlouvy a v Položkovém rozpočtu více a méně prací č. 2 tvořeného změnovým listem č. 4-9, který je Přílohou č. 10 této Smlouvy. Tato cena Díla je cenou maximální a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s provedením Díla.

Cena za řádně provedené a předané Dílo a další s Dílem související úkony je stanovena takto:

Investice	4 011 871,60 Kč
Oprava	31 626,23 Kč
Cena Díla celkem bez DPH	4 043 497,83 Kč

Slovy: čtyři milióny čtyřicet tři tisíc čtyři sta devadesát sedm korun českých a osmdesát tři haléřů bez DPH“

- 3.7. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. Smlouvy se odst. 7.5. ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.5. Zhotovitel je povinen vypracovat za každý kalendářní měsíc soupis provedených prací a poskytnutých plnění (dále též „Zjišťovací protokol“) oceněný podle Přílohy č. 1 této Smlouvy – Položkového rozpočtu stavby s nabídkovou cenou a podle Položkového rozpočtu více a méně prací č. 1 tvořeného změnovým listem č. 1 - 3, který je Přílohou

č. 9 této Smlouvy a podle Položkového rozpočtu více a méně prací č. 2 tvořeného změnovým listem č. 4 - 9, který je Přílohou č. 10 této Smlouvy. Zjišťovací protokol Zhotovitel předloží k odsouhlasení TDS a Objednateli vždy nejpozději do 10. (desátého) dne následujícího kalendářního měsíce. V případě schválení Zjišťovacího protokolu TDS a zároveň Objednatelem vzniká Zhotoviteli právo vystavit příslušný dílčí daňový doklad (dále jen „Faktura“) a Fakturu spolu s odsouhlaseným Zjišťovacím protokolem (s podpisy Zhotovitele, TDS a Objednatele) doručit Objednateli. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den měsíce, za nějž byla Faktura vystavena Objednavateli. Provedené práce a dodávky budou hrazeny Objednatelem měsíčně na základě k Faktuře přiložených Zjišťovacích protokolů odsouhlasených TDS a Objednatelem, a to do výše 90% (devadesát procent) sjednané ceny Díla s tím, že zbývajících 10% (deset procent) sjednané Ceny Díla bude uhrazeno Zhotoviteli po řádném provedení a předání Díla bez vad a nedodělků, a to na základě oboustranně odsouhlaseného a podepsaného protokolu o předání a převzetí Díla, jehož vzor tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její **Příloha č. 6 - Předávací protokol.**“

- 3.8. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplývá-li z ustanovení Smlouvy výslovně jinak, zahrnuje pojem „práce“ nebo „Dílo“ také vícepráce dle tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho podpisu poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že uveřejnění osobních údajů v tomto dodatku uveřejněném v Registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1) písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.4. Tento dodatek je zpracován v 5 (pěti) vyhotoveních v českém jazyce s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 4 (čtyři) vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 (jedno) vyhotovení.
- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost

právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. 13/314/2023 ze dne 27. 03. 2023.

- 4.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1, která zároveň tvoří novou přílohu č. 10 Smlouvy - Položkový rozpočet více a méně prací č. 2 tvořený změnovými listy č. 4 až č. 9

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Praze dne 29-03-2023

V Praze dne 28.3.2023

Mgr. Jaroslav Pašmík, MBA,
starosta MČ Praha 5

Petr Tauchman
jednatel RUBIKON stavby s. r. o.

REKAPITULACE - vícepráce a méněpráce - Dodatek č. 3



Malá galerie s infocentrem

Štefánikova 246/15, Praha 5

Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
RUBIKON stavby s.r.o., Voctářova č.ev. 679, PSČ 180 00, Praha 8 - Libeň

EHL&KOUMAR ARCHITEKTI, s.r.o.

	číslo změnového listu	Popis	Cena celkem bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem včetně DPH	připočty bez DPH	odpočty bez DPH
		Celkem	210 168,12 Kč	44 135,31 Kč	254 303,43 Kč	393 420,75 Kč	- 183 252,63 Kč
	ZL č. 4	Vytápění	39 294,00 Kč	8 251,74 Kč	47 545,74 Kč	59 713,55 Kč	-20 419,55 Kč
	ZL č. 5	Stavební práce	64 343,08 Kč	13 512,05 Kč	77 855,13 Kč	216 036,16 Kč	-151 693,08 Kč
	ZL č. 6	Elektroinstalace	31 165,00 Kč	6 544,65 Kč	37 709,65 Kč	36 385,00 Kč	-5 220,00 Kč
	ZL č. 7	Slaboproudá elektroinstalace	22 366,44 Kč	4 696,95 Kč	27 063,39 Kč	28 286,44 Kč	-5 920,00 Kč
	ZL č. 8	AVT-AUDIO VIDEO TECHNIKA	42 342,60 Kč	8 891,95 Kč	51 234,55 Kč	42 342,60 Kč	0,00 Kč
	ZL č. 9	Klimatizace	10 657,00 Kč	2 237,97 Kč	12 894,97 Kč	10 657,00 Kč	0,00 Kč

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: Malá galerie s infocentrem

Vytápění

Pořadové číslo změnového listu:

4

Změna:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: Upřesnění povrchů vnější	Část:
Popis změny:	
Zdůvodnění změny: U VYTÁPĚNÍ PLOŠEHLA ZMĚNA VE VÍZORKÁCH	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ZA AD JOUHLARIM EHL	
Posouzení změny - technický dozor ZA TDS JOUHLARIM HAVRÁNEK	
do projektové dokumentace:	ne zapracovány ne
do časového plánu:	ne zapracovány ne
do ceny: ano	zvýšení o: 59 713,55 Kč
	s DPH 21% 72 253,40 Kč
	snížení o: 20 419,55 Kč
	s DPH 21% 24 707,66 Kč
Navrhovatel změny:	Podpis:
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:
Vyjádření zhotovitele: TAVCHMAN	
Vyjádření objednatele: CHAROVSKÉ	
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 4: 39 294,00 Kč
	s DPH 21% 47 545,74 Kč

V Praze dne: 8.2.2013

Přílohy:

Cenová nabídka - vícepráce a méněpráce
Změnový list č. 4

Změny ve Vytápění

Vytápění

Malá galerie s Infocentrem

Štefánikova 246/15, Praha 5

Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
RUBIKON stavby s.r.o., Voctářova č.ev. 679, PSČ 180 00, Praha 8 - Libeň

DĚLÁKOVAR ARCHITECTI, s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	přípočty	odpočty
			Cástka celkem				39 294,00 Kč		-20 419,55 Kč
			39 294,00					59 713,55	-20 419,55
D	PSV		Práce a dodávky PSV						
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						
1	K	7332201	Potrubí měděné vč tvarovek D 22x1 mm - D*M	m	1,000	-560,00	-560,00		-560,00
2	K	7332209	Nápojení na stáv otopnou soustavu	kus	1,000	-1 370,00	-1 370,00		-1 370,00
3	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	15,880	-3,89	-61,77		-61,77
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						
4	K	7332201	Potrubí měděné vč tvarovek D 22x1 mm - D*M	m	12,000	560,00	6 720,00	6 720,00	
5	K	7332209	Nápojení na stáv otopnou soustavu včetně práce s autogenem	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
6	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	15,880	3,89	61,77	61,77	
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa						
7	K	7351001	Montáž otopných těles deskových	kus	2,000	-440,00	-880,00		-880,00
8	M	88454002	Otopné těleso bílé hladké typu se spodním pravým připojením výška 800 mm Délka 1000 mm výkon 1631 W	kus	2,000	-5 620,00	-11 640,00		-11 640,00
9	K	73510011	Montáž podlahových konvektorů	kus	1,000	-500,00	-500,00		-500,00
10	M	48454011	PODLAHOVÝ KONVEKTOR hl 9cm ŠÍŘKA 200mm dl 1400mm	kus	1,000	-4 980,00	-4 980,00		-4 980,00
11	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	152,780	-2,80	-427,78		-427,78
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa						
12	K	R 7351001	Montáž otopných těles deskových včetně nových vývodů (osazení a připojení otopného tělesa do délky 1800mm včetně materiálu) "kolování do úhelného zdvu včetně lakování připojovacích prvků"	kus	2,000	6 000,00	12 000,00	12 000,00	
13	M	R 998735201	Radiátor deskový PLAN 22VK 600x1000 schváleno v deníku 11571W (75-65/20 °C) KOD 22VP6001000	ks	2,000	9 042,00	18 084,00	18 084,00	
	K	R.7351001	Montáž konvektoru (osazení a připojení konvektoru včetně materiálu) "včetně nových vývodů 3-4 vstupy podlah, šálování, rovnání, osazení"	ks	1,000	5 250,00	5 250,00	5 250,00	
14	M	R 998735201	Konvektor KURAI LEX F KOC OPTIMAL schváleno v deníku U 140/09/20 ocel 261W rám HLINIK stříbrný KOD F KOC1400920PO-R	ks	1,000	5 332,00	5 332,00	5 332,00	
	K	R 73510011	Montáž mřížky 140/20 hliník, montáž hlaviceového konvektoru, formátování pro otvor, osazení a rovnání do polyuretanu	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
15	M	R 998735201	Mřížka AL 11 Plicna 140/20 HLINIK stříbrný schváleno v deníku KOD PM 14020 R110RV	ks	1,000	2 879,00	2 879,00	2 879,00	
16	M	R 998735201	Šel klasa W5/W6 M30 R859 u 429 1/2" přímý s přívod., hlavice ke konvekturu KOD SE1803/1859D	ks	1,000	459,00	459,00	459,00	
17	K	R 998735201	autogen režijní poplatek	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	1 500,00	

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: Malá galerie s infocentrem

Stavební práce

Pořadové číslo změnového listu:

5

Změna:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: Upravy povrchů vnější	Část:		
Popis změny:			
Zdůvodnění změny: VE STAVBYCH PRÁČÍCH BYLO UTUŽENO DOKLADIT KAPOTÁŽÍ DVOU, KAPOTOVÝ STROP, NIVELACE PODLAHY, ZROVNOŠŤÍ NOSNÝCH PRŮVŮ PRO OTEVÍRÁNÍ SEŠŤOŘŮ A DOKONČOVACÍ PRÁČE Z DŮVODU POŽADAVKŮ NA UŽÍVÁNÍ.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:	ZA AD SOUHLASÍM EHL		
Posouzení změny - technický dozor	ZA TDS SOUHLASÍM HAVELKOVĚ		
do projektové dokumentace	ne	zpracovány	ne
do časového plánu:	ne	zpracovány	ne
do ceny: ano	zvýšení o:	215 036,16	Kč
	s DPH 21%	261 403,75	Kč
	snížení o:	- 151 693,08	Kč
	s DPH 21%	- 183 548,63	Kč
Navrhovatel změny:	Podpis		
Věcná kontrola:	Číselná kontrola:		
Vyjádření zhotovitele: TAUCHMAN			
Vyjádření objednatele: CHADOUPEK			
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 5:	64 343,08 Kč	
	s DPH 21%	77 855,13 Kč	

V Praze dne: 8.3.2012

Přílohy:

45	K	771574112	Návrh podlahy pro výhledu v rámci výšky pro frézování povrchu (výška 10 mm) včetně povrchu a broušení	m2	38 900	278 000	10 814,20	10 814,20	12 448 00
46	K	771574112	Návrh podlahy pro výhledu v rámci výšky pro frézování povrchu (výška 10 mm) včetně povrchu a broušení	m2	38 900	278 000	10 814,20	10 814,20	12 448 00
47	M	771574112	Rozsah úpravy a broušení povrchu v rámci výšky pro frézování povrchu (výška 10 mm) včetně povrchu a broušení	m2	18 700	439 200	23 470,10	23 470,10	15 970 10
48	K	771574113	MURKXIN NÁHRADNÍ PRÁCE POUŽÍVANÝ POUŽÍVANÝ SADA 61g	kg	6 000	732 000	4 392 00	4 392 00	12 448 00
49	K	771574114	MURKXIN PRÍSLUŠENSTVO POUŽÍVANÝ POUŽÍVANÝ SADA 61g	kg	1 000	318 000	318 00	318 00	12 448 00
50	K	783101203	Úprava povrchu podlahy v rámci výšky pro frézování povrchu (výška 10 mm) včetně povrchu a broušení	m2	12 000	540 000	6 480 00	6 480 00	12 448 00
51	K	783101202	Návrh úpravy povrchu podlahy v rámci výšky pro frézování povrchu (výška 10 mm) včetně povrchu a broušení	m2	4 000	160 000	2 000 00	2 000 00	12 448 00
52	K	783101203	Úprava povrchu podlahy v rámci výšky pro frézování povrchu (výška 10 mm) včetně povrchu a broušení	m2	18 000	720 000	2 070 00	2 070 00	12 448 00
53	K	783106805	Úprava povrchu podlahy v rámci výšky pro frézování povrchu (výška 10 mm) včetně povrchu a broušení	m2	18 000	720 000	6 426 00	6 426 00	12 448 00
54	K	783114101	Základní podlahová vrstva v rámci výšky pro frézování povrchu (výška 10 mm) včetně povrchu a broušení	m2	18 000	180 000	3 330 00	3 330 00	12 448 00
55	K	783117101	Krycí podlahová vrstva v rámci výšky pro frézování povrchu (výška 10 mm) včetně povrchu a broušení	m2	18 000	180 000	4 014 00	4 014 00	12 448 00
56	K	783122101	Úprava povrchu podlahy v rámci výšky pro frézování povrchu (výška 10 mm) včetně povrchu a broušení	m2	18 000	180 000	1 008 00	1 008 00	12 448 00
57	K	7845001	Maltový sátek a vrtací bity v rámci výšky pro frézování povrchu (výška 10 mm) včetně povrchu a broušení	m2	8 000	160 000	960 00	960 00	12 448 00
58	K	78760031	Výhledu povrchu podlahy v rámci výšky pro frézování povrchu (výška 10 mm) včetně povrchu a broušení	m2	0 538	435 000	234 03	234 03	12 448 00
59	K	787616383	Základní podlahová vrstva v rámci výšky pro frézování povrchu (výška 10 mm) včetně povrchu a broušení	m2	0 538	10 900 00	5 864 20	5 864 20	12 448 00
60	K	787616383	Základní podlahová vrstva v rámci výšky pro frézování povrchu (výška 10 mm) včetně povrchu a broušení	m2	0 538	10 900 00	5 864 20	5 864 20	12 448 00
61	K	787616383	Základní podlahová vrstva v rámci výšky pro frézování povrchu (výška 10 mm) včetně povrchu a broušení	m2	0 538	10 900 00	5 864 20	5 864 20	12 448 00
62	K	787616383	Základní podlahová vrstva v rámci výšky pro frézování povrchu (výška 10 mm) včetně povrchu a broušení	m2	0 538	10 900 00	5 864 20	5 864 20	12 448 00
63	K	787616383	Základní podlahová vrstva v rámci výšky pro frézování povrchu (výška 10 mm) včetně povrchu a broušení	m2	0 538	10 900 00	5 864 20	5 864 20	12 448 00
64	K	787616383	Základní podlahová vrstva v rámci výšky pro frézování povrchu (výška 10 mm) včetně povrchu a broušení	m2	0 538	10 900 00	5 864 20	5 864 20	12 448 00
65	K	787616383	Základní podlahová vrstva v rámci výšky pro frézování povrchu (výška 10 mm) včetně povrchu a broušení	m2	0 538	10 900 00	5 864 20	5 864 20	12 448 00
66	K	787616383	Základní podlahová vrstva v rámci výšky pro frézování povrchu (výška 10 mm) včetně povrchu a broušení	m2	0 538	10 900 00	5 864 20	5 864 20	12 448 00
67	K	787616383	Základní podlahová vrstva v rámci výšky pro frézování povrchu (výška 10 mm) včetně povrchu a broušení	m2	0 538	10 900 00	5 864 20	5 864 20	12 448 00
68	K	787616383	Základní podlahová vrstva v rámci výšky pro frézování povrchu (výška 10 mm) včetně povrchu a broušení	m2	0 538	10 900 00	5 864 20	5 864 20	12 448 00
69	K	787616383	Základní podlahová vrstva v rámci výšky pro frézování povrchu (výška 10 mm) včetně povrchu a broušení	m2	0 538	10 900 00	5 864 20	5 864 20	12 448 00

15 810 10
10 811 20
12 448 00

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: Malá galerie s infocentrem

Elektroinstalace

Pořadové číslo změnového listu:

6

Změna:

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: Výpíně otvorů-hliníková okna	Část:
Popis změny:	
Zdůvodnění změny: V OBJEKTU ELEKTROINSTALACE PROBĚHO NAVÝŠENÍ KAPACITY Z DŮVODU DORUČENÍ PŘÍPRAVY A PŘÍVODŮ K VENKOVNÍ A. BĚ. DESCO A DORUČENÍ O DOMĚLENÉ MOTLAŽE KAPACIT INSTALACE.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ZA AD SOUHLASÍM EHL	
Posouzení změny - technický dozor ZA TSS SOUHLASÍM HAN EJUŠEK	
do projektové dokumentace:	ano zapracovány ne
do časového plánu:	ne zapracovány ne
do ceny: ano	zvýšení o: 38 385,00 Kč s DPH 21% 44 025,85 Kč
	snížení o: 5 220,00 Kč s DPH 21% 6 318,20 Kč
Navrhovatel změny:	Podpis
Věcná kontrola:	Genová kontrola:
Vyjádření zhotovitele: TAUCHMAN	
Vyjádření objednatele: CHAROUŠEK	
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 6: 31 165,00 Kč s DPH 21% 37 709,65 Kč

V Praze dne: 8.2.2013

Přílohy:

Cenová nabídka - vícepráce a méněpráce Změnový list č.6

Elektroinstalace

Malá galerie s infocentrem

Štefánikova 246/15, Praha 5

Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
RUBIKON stavby s.r.o., Voctářova č.ev. 679, PSČ 180 00, Praha 8 - Libeň

EHL&KOUMAR ARCHITEKTI, s.r.o.

Změny v Elektroinstalaci

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	přípočty	odpočty
			Částka celkem				31 165,00		
							31 165,00	36 385,00	-5 220,00
	D	741-	Elektroinstalace						
1	K	7412002	Montáž kabelů silových "napojení venkovní desky" 80	m	80,000	30,00	2 400,00	2 400,00	
2	M	3411001	kabel CYKY 3x2 5 (pro budování úřední desky) "napojení venkovní desky" 80	m	80,000	28,00	2 240,00	2 240,00	
3	K	799008	Stavební přípomocce	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
4	M	341101	skříň plast Modul160 4x24M/IP30 zapu plně dveře "odpočet původního typu skříňové rozvaděče RG" -1	kus	1,000	3 100,00	3 100,00		-3 100,00
5	M	341131	skříň plast Modul160 typ 2A424 rozvodnice P šxvvh 543x730x140 IP30/20 "nový typ skříňové rozvaděče RG" 1	kus	1,000	4 155,00	4 155,00	4 155,00	
6	K	7411004	Oprava nebo výměna stávajících 2-křídlových dveří rozvaděče "nová položka" 1	soubor	1,000	2 900,00	2 900,00	2 900,00	
7	K	7412002	Montáž kabelů silových "navýšení rozsahu kabeláže" 19.700*41.500	m	61,200	30,00	1 836,00	1 836,00	
8	M	3411001	kabel CYKY 3x1,5 "změna rozměry kabelu" "původní rozměry" -320 "nová rozměry" 341,200 Součet	m	19,700	17,00	334,90	334,90	
9	M	3411002	kabel CYKY 3x2 5 "změna rozměry kabelu" "původní rozměry" -300 "nová rozměry" 341,200 Součet	m	41,500			1 162,00	
10	K	74120021	Montáž kabelů silových "zrušená položka původního rozpočtu" -20 "nové položky dle změny PD" 37 900+35 900 Součet	m	52,800	65,00	3 432,00	3 432,00	
11	M	3411005	kabel CYKY 5x6 "zrušená položka původního rozpočtu" -20	m	20,000	110,00			-2 120,00
12	M	3411006	kabel CYKY 3x4 "nová položka" 37 900	m	20,000	84,00		3 183,60	
13	M	3411007	kabel CYKY 5x10 "nová položka" 35 900	m	35,400	185,00		6 641,50	
	D	799	Ostatní						
14	K	799001	Pomocný montážní materiál	soubor	1,000	600,00	600,00	600,00	
15	K	799008	Stavební přípomocce	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
16	K	799009	Přesun hmot	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: Malá galerie s infocentrem

Slaboproudá elektroinstalace

Pořadové číslo změnového listu:

7

Změna:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: Výplně otvorů-hliníková okna	Část:
Popis změny:	
Zdůvodnění změny: U SKLADOVÝCH ELEKTROINSTALACE PŘEDŠHO NAVÝŠENÍ KABELAŽE DATOVÝCH KABELŮ A CIBLÍŮSK PŘO BUDOUCÍ ROZLIŠENÍ MALÉ GALERIE O KANCELÁŘI OMBUASHANA. VEDNÁ SE O PŘÍPRAVU TĚCHTO DVOU MÍSTNOSTÍ.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ZA AD SOUHLASÍM EHL	
Posouzení změny - technický dozor ZA TDS SOUHLASÍM HAVRANOVSK	
do projektové dokumentace:	ano zapracovány ne
do časového plánu:	ne zapracovány ne
do ceny: ano	zvýšení o: 28 266,44 Kč s DPH 21% 34 228,59 Kč
	snížení o: - 5 920,00 Kč s DPH 21% - 7 163,20 Kč
Navrhovatel změny:	Podpis:
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:
Vyjádření zhotovitele: TAUCHMAN	
Vyjádření objednatele: CHAŘOVSK	
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 7: s DPH 21% 22 366,44 Kč 27 063,39 Kč

V Praze dne: 8.3.2013

Přílohy:

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: Malá galerie s infocentrem

AVT - AUDIO VIDEO TECHNIKA

Pořadové číslo změnového listu:

8

Změna:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: Upravy povrchů vnější	Část:
Popis změny:	
Zdůvodnění změny: <i>BYL DOPLNĚN DĚŤÁK TC, KTERÝ CHYBĚL V PŮV. DÍLEŽ. BYL DOPLNĚN DVA DĚŤÁKY PROJEKTORŮ, KTERÉ BYLY NA MÍSTĚ PŮV. UMÍSTĚNÝ PRO BUDOUCÍ MONTÁŽ PROJEKTORŮ. *</i>	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: <i>ZA AD JOUHLAVITZ EHL Z TDS BUNDELMAN KAVELNOR</i>	
Posouzení změny - technický dozor	
do projektové dokumentace:	ne zapracovány ne
do časového plánu:	ne zapracovány ne
do ceny: ano	zvýšení o: 42 342,60 Kč
	s DPH 21% 51 234,55 Kč
	snížení o: - Kč
	s DPH 21% - Kč
Navrhovatel změny:	Podpis
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:
Vyjádření zhotovitele: <i>TAUCHMAN</i>	
Vyjádření objednatele: <i>CHAROWER</i>	
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 8: 42 342,60 Kč
	s DPH 21% 51 234,55 Kč

V Praze dne: 8. 3. 2013

Přílohy:

* TOTO UMÍSTĚNÍ DĚŤÁKŮ PROJEKTORŮ BYLO ŘEŠENÉ ZAHŮŘENÍM A NAMONTOVÁNÍM, ABY SE ZAHŮŘENÍ BUDOUCÍM MONTÁŽÍM NOVÝCH PROJEKTORŮ.

Cenová nabídka - vícepráce a méněpráce
Změnový list č.8

Změny v AVT - AUDIO VIDEO TECHNIKA

AVT - AUDIO VIDEO TECHNIKA

Malá galerie s infocentrem

Místo:

Štefánikova 246/15, Praha 5

Datum:

Objednatel:

Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov

Projektant:

EHL&KOUMAR ARCHITEKTI, s.r.o.

Zhotovitel:

RUBIKON stavby s.r.o., Voctářova č.ev. 679, PSČ 180 00, Praha 8 - Libeň

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	přípočty	odpočty
			Částka celkem				42 342,6 Kč	42 342,6 Kč	0,0 Kč
		CPU-D075BLACK	Držák PC - Newstar Under Desk PC Mount CPU-D075BLACK+ doprava montáž	ks	1,00	1977,00	1977,00	1977,00	
			GRANADE PWB držák projektoru - atyp	kus	2,00	20182,80	40365,60	40365,60	

Cenová nabídka - vícepráce a méněpráce
Změnový list č. 9

Vícepráce související s dodávkou a montáží klimatizace

Klimatizace

Malá galerie s infocentrem

Štefánikova 246/15, Praha 5

Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
 RUBIKON stavby s.r.o., Voctářova č.ev. 679, PSČ 180 00, Praha 8 - Libeň

EHLÉKOLMAR ARCHTEXTI, s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	přípočty	odpočty
			Částka celkem				10 657,00 Kč	10 657,0 Kč	0,0 Kč
			T-kus 200/125	ks	1,00	490,0	4	490,0	
			PVC třířivý ventil 125	ks	2,00	597,0	1194,0	1 194,0	
			Vzduchovod 125/0,5m	kpl	1,00	103,0	103,0	103,0	
			Sonoflex - ohobne potrubí 125	mb	1,00	380,0	380,0	380,0	
			Al páska	kpl	1,00	890,0	890,0	890,0	
			Montážní práce	kpl	1,00	3500,0	3500,0	3 500,0	
			"Konzultace na místě - návrh řešení"						
			"výroba atypických tvarovek klimatizace"						
			"Montáž atypických prvků na již stávající vedení klimatizace"						
			"Montáž Sonoflex a klima koncovek"						
			Doprava - celkem	kpl	1,00	600,0	600,0	600,0	
			demontáž a zpětná montáž podhledu snížení pro místo klimatizace	kpl	1,00	3500,0	3500,0	3 500,0	
			"Kompletní demontáž kazetového stropu - desky a profily"						
			"vyříznutí průchodu skrz SDK příčku"						
			"Zpětná montáž kazetového stropu - desky a profily do nové výšky"						

