

**Dodatek č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo na**  
**ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ,**  
**PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A VÝKON**  
**AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY**

**Název zakázky: Zajištění skalních masivů na trati Hlubočky – Hrubá  
Voda – Domašov nad Bystřicí**

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

*číslo smlouvy: E617-S-4716/2019*

*číslo jednací: 2963/2023-SŽ-SSV-ÚŘ*

*ISPROFOND: 5713520023*

a

**PRODIN, a.s.**

se sídlem: Pardubice – Zelené Předměstí, K Vápence 2745, PSČ 530 02

IČO: 25292161, DIČ: CZ25292161

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka oddíl B, vložka 2532

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Jiřím Neslem, členem představenstva

Korespondenční adresa: Prodin, a.s., K Vápence 2745, PSČ 530 02 Pardubice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

*číslo smlouvy: 2019/3110/0204*

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení dokumentace pro stavební povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby **Název zakázky: „Zajištění skalních masivů na trati Hlubočky – Hrubá Voda – Domašov nad Bystřicí“**, která nabyla účinnosti dne 9.1.2020.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 2 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Na základě požadavku objednatele se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu plnění o dodatečné služby spočívající ve **zpracování záměru projektu** z důvodu navýšení celkových investičních nákladů stavby nad limitních 30,0 mil. Kč v aktualizaci nákladové části stavby. Předložení záměru projektu ke schválení na Centrální komisi Ministerstva dopravy ČR je podmínkou přípravy realizace stavby v roce 2024.
- 1.2 Dodatečné služby v předmětném rozsahu byly oceněny ve výši **75 000,00 Kč bez DPH** dle Rozpisu Ceny dodatečných prací dle dodatku č. 2.
- 1.3 Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění pro předmětné dodatečné služby:
  - **Předmět díla v rozsahu – záměr projektu k připomínkám** – bude dokončeno a předáno do 1 měsíce od zveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv.
  - **Předmět díla v rozsahu – záměr projektu se zpracovanými připomínkami** – bude dokončeno a předáno do 3 měsíců od zveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv (fakturační termín).

## 2. ZMĚNA SMLOUVY

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

### 2.1. Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY bod. 3.3 takto:

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DSP+PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP+PDPS a cenu za výkon autorského dozoru, přičemž maximální celková Cena Díla je:

<b>A) Celková cena Díla bez DPH dle Dodatku č. 1:</b>	<b>2 565 000,00 Kč</b>
<b><u>Změna dle Dodatku č. 2:</u></b>	<b><u>75 000,00 Kč</u></b>
<b>Celková cena Díla bez DPH ve znění Dodatku č. 2:</b>	<b>2 640 000,00 Kč</b>

Slovy: dva miliony šest set čtyřicet tisíc korun českých

Z toho:

<b>B) Cena za zpracování DSP+PDPS bez DPH dle Dodatku č. 1:</b>	<b>2 509 800,00 Kč</b>
<b><u>Změna dle Dodatku č. 2:</u></b>	<b><u>75 000,00 Kč</u></b>
<b>Cena za zpracování ZP+DSP+PDPS bez DPH ve znění Dodatku č. 2:</b>	<b>2 584 800,00 Kč</b>

Cena zahrnuje i náklady na všechny činnosti související se zpracováním ZP+DSP+PDPS (mimo výkon autorského dozoru).

**C) Cena za výkon autorského dozoru bez DPH: 55 200,- Kč**

Uvedená cena představuje pracnost 92 hodin při průměrné hodinové sazbě 600,- Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.

**2.2. Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla**

Text Přílohy č. 1 se doplňuje o bližší specifikace rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 2. Nové znění Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla - změna dle dodatku č. 2, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 2.

**2.3. Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla**

V Příloze č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla došlo k úpravě vyčíslení fakturace a byly doplněny nové termíny plnění.

Nové znění Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla – změna dle dodatku č. 2, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 2.

**3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU**

3.1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

3.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla - změna dle dodatku č. 2
- Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla - změna dle dodatku č. 2

3.4. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Olomouci dne 3.4.2023

V Pardubicích dne 29.3.2023

---

**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel Stavební správy východ  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

---

**Ing. Jiří Nesl**  
člen představenstva PRODIN, a.s.

## Příloha č. 1

### Specifikace Díla

1. Předmětem Díla je zpracování Projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) případně Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) předmětné stavby včetně zpracování hodnocení ekonomické efektivity a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby dle zadávacích podmínek Objednatele.
2. V případě, že stavba vyžaduje územní rozhodnutí nebo jinou formu územního řízení, bude součástí díla i zajištění územního rozhodnutí nebo jiné formy (územní souhlas, vyjádření obecného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování dle § 15) dle zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (správní poplatek za územní řízení uhradí Objednatel).
3. Součástí předmětu plnění je i zajištění stavebního povolení nebo jiné formy (veřejnoprávní smlouva) dle stavebního zákona (správní poplatek za stavební řízení uhradí Objednatel).
4. Součástí předmětu plnění je zpracování hodnocení ekonomické efektivity předmětné železniční stavby dle „Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivity projektů dopravní infrastruktury“, účinných od 15. 11. 2017, jejichž součástí je Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivity projektů dopravních staveb, schválená Ministerstvem dopravy dne 31. 10. 2017. Tyto prováděcí pokyny jsou k dispozici na <http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/>.
5. Dokumentace pro stavební povolení musí obsahovat formuláře vzor 80, 81 a 83 Směrnice MD ČR č. V-2/2012, upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění.
6. Pro záměr bude příslušný orgán ochrany přírody (KÚ příslušného kraje a/nebo Správa CHKO, pokud jí záměr prochází) požádán o odůvodněné stanovisko dle § 45i (Natura 2000) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Součástí žádosti bude stručný popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru.  
  
Na základě odůvodněného stanoviska dle § 45i bude příslušný úřad (KÚ příslušného kraje nebo MŽP) požádán o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zda je možné záměr zařadit do kategorie I nebo II Přílohy č. 1 tohoto zákona, a záměr tak podléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. Součástí žádosti o vyjádření bude opět co nejúplnější popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru.
7. Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických podmínkách, které tvoří část obsahu této Smlouvy a které jsou Přílohou č. 3 Smlouvy.

#### **Dodatečné práce dle dodatku č. 1:**

Revize položkových rozpočtů (výkazů výměr), v projektové dokumentaci stavby podle platného OTSKP pro výběrové řízení na zhotovitele stavby v roce 2023 a aktualizace souhrnného rozpočtu stavby v novém formuláři a aktualizace ekonomického hodnocení.

**Dodatečné práce dle dodatku č. 2:**

Zpracování záměru projektu z důvodu navýšení celkových investičních nákladů stavby nad limitních 30,0 mil. Kč v aktualizaci nákladové části stavby. Předložení záměru projektu ke schválení na Centrální komisi Ministerstva dopravy ČR je podmínkou přípravy realizace stavby v roce 2024.

#### Příloha č. 4

#### Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

##### **Harmonogram plnění a fakturace:**

**Zahájení plnění:** dnem nabytí účinnosti smlouvy

##### **Dokončení plnění:**

###### **1. dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu – technického řešení k připomínkám

- bude dokončeno a předáno **do 7 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.**
- **nefakturační termín**

###### **2. dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu - technického řešení se zpracovanými připomínkami (případně zpracování dokumentace pro územní řízení).

- bude dokončeno a předáno **do 9 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy**
- **fakturováno** bude 30 % ceny díla za zpracování DSP+PDPS

###### **3. dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu - dokumentace pro stavební povolení k připomínkám

- bude dokončeno a předáno **do 12 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy**
- **nefakturační termín**

###### **4. dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu - dokumentace pro stavební povolení se zpracovanými připomínkami a projektová dokumentace pro provádění stavby

- bude dokončeno a předáno **do 15 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy**
- **fakturováno** bude 70 % ceny díla za zpracování DSP+PDPS

###### **5. dílčí etapa**

Předmět díla v rozsahu Dodatku č. 1 – **revize položkových rozpočtů (výkazů výměr), v projektové dokumentaci stavby podle platného OTSKP pro výběrové řízení na zhotovitele stavby v roce 2023 a aktualizace souhrnného rozpočtu stavby v novém formuláři a aktualizace ekonomického hodnocení.**

- bude dokončeno a předáno **do 1 měsíce od zveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv**
- **fakturace ve výši 40 000 Kč bez DPH**

###### **6. dílčí etapa**

Předmět díla dle Dodatku č. 2 – **záměr projektu k připomínkám**

- bude dokončeno a předáno **do 1 měsíce od zveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv**
- **nefakturační termín**

###### **7. dílčí etapa**

Předmět díla dle Dodatku č. 2 – **záměr projektu se zpracovanými připomínkami**

- bude dokončeno a předáno **do 3 měsíců od zveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv**
- **fakturace ve výši 75 000 Kč bez DPH**

### **8. dílčí etapa**

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby, vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb** (o výkonu autorského dozoru projektanta)

- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově po výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.

### **Způsob provedení Díla (způsob plnění):**

Technické řešení k připomínkám je nutno vyhotovit 1x v listinné a 1x v digitální uzavřené formě.

DSP k připomínkám je nutno vyhotovit 2x v digitální uzavřené formě + 1 x geodetickou dokumentaci v otevřené formě.

DSP je nutno vyhotovit 2x v tištěné a 2x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel a 1x v uzavřené formě formát pdf).

PDPS je nutno vyhotovit 4x v tištěné a 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 4x v uzavřené formě – formát pdf) a 4x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě ve formátu xls a 3x v uzavřené formě), 1 x v otevřeném datovém formátu XML ve struktuře dat dle datového předpisu XC4 – viz [www.xc4.cz](http://www.xc4.cz)).

Revize položkových rozpočtů (výkazů výměr), v projektových dokumentacích pro obě stavby, aktualizace souhrnného rozpočtu stavby a aktualizace ekonomického hodnocení dle dodatku č. 1 je nutno vyhotovit:

- **1x v tištěné formě**
- **1x CD (otevřená a uzavřená forma)**

Záměr projektu dle dodatku č. 2 je nutno vyhotovit:

- **1x v tištěné formě**
- **1x CD (otevřená a uzavřená forma)**