

DODATEK č. 3.

číslo smlouvy objednatele: 318 240 / 13 / 2022

číslo smlouvy zhotovitele: WZ2347/2022

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc – ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Miroslav Melichar - technický dozor stavebníka a koordinátor

BOZP

2/ Zhotovitel: **WOMBAT, s. r .o.**
sídlo/místo podnikání: Březinova 759/23, 616 00 Brno
společnost je zapsána u KS v Brně, oddíl C, vložka č. 10046

jejímž jménem jedná: Ing. Petr Holeš, jednatel společnosti

IČ: 47912553

DIČ: CZ47912553

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 139905621/0100

telefon: 548 423 411

fax: 548 423 412

e-mail: wombat@wombat.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Petr Holeš, jednatel společnosti

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Petr Holeš, hlavní stavbyvedoucí

p. Miroslav Hájek, stavbyvedoucí

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnových listů (ZL č. 2) které obsahují položkový rozpočet víceprací a méněprací. Tyto změnové listy jsou nedílnou součástí Nabídky k veřejné zakázce „VSVČ – úpravna vody Hradec Králové – rekonstrukce přivaděče surové vody“, podané v rámci zadávacího řízení. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 2, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

3/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku mění následujícím způsobem:

Cena díla dle základní SOD bez DPH	24 188 896,07 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	22 323 444,07 Kč
Vícepráce celkem dle ZL č. 2 bez DPH	+ 98 348,- Kč
Méněpráce celkem dle ZL č. 2 bez DPH	- 91 203,- Kč
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH	7 145,- Kč
Cena díla dle dodatku č. 2 celkem bez DPH	22 330 589,07 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dnů od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezhájí žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Příloha č. 1: rekapitulace víceprací a méněprací na akci „VSVČ – úpravna vody Hradec
Králové – rekonstrukce přivaděče surové vody“ (změnový list č. 2)

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne: 2023

V Brně dne: 2023

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec
Králové, a.s.

.....
Ing. Petr Holeš
jednatel společnosti
WOMBAT, s. r. o.

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH ZMĚNY

číslo: 2.

Vodárenská soustava východní Čechy – úpravna vody Hradec Králové –
rekonstrukce přivaděče surové vody

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: WOMBAT, s. r. o.

Navrhovatel: WOMBAT, s. r. o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 8. 3. 2023

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
------------------------------------	--------	--------	----------	--------

Odkazy specifikaci:	na	-
	na výkresy:	-
	na rozpočtové podklady:	-
	na jinou část smlouvy:	-Obchodní podmínky – kap. VII – ZMĚNA DÍLA

V rámci stavebních prací se na stavbě vyskytly změny, které představují vícepráce a méněpráce:

01 Obnova úseku A

POPIS ZMĚN:

Vícepráce

a) Zrušení šachty Š 6

DŮVOD ZMĚNY:

Šachta Š 6 se nachází na oploceném soukromém pozemku, jehož vlastník žádá odstranění této šachty. Objednatel po dohodě s provozovatelem konstatuje, že je z pohledu zajištění bezpečného provozu nepotřebná. Z tohoto důvodu se šachta Š 6 nebude sanovat a bude provedeno její odstranění.

Tato změna přinese vícepráce, které nebylo možné předvídat, neboť na tomto postupu se objednatel s provozem dohodli až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

Méněpráce

a) Sanace šachty Š 6

DŮVOD ZMĚNY:

Vzhledem k tomu, že se objednatel rozhodl uvedenou šachtu odstranit, práce spojené se sanací této šachty se nebudou realizovat.

Tato změna přinese méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
--------------------------------------	----------------------------

Důvod vícepráce a méněpráce	záměr objednatele	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší mož	jiné okolnosti
-----------------------------	----------------------	------------------------------------	----------------------	--------------	-------------------

Jméno a podpis navrhovatele: (Miroslav Hájek)

Stanovisko objednatel: (Ing. Melichar)Objednatel souhlasí a požaduje navrženou změnu ocenit

Stanovisko zhotovitele: (Miroslav Hájek) Zhotovitel souhlasí

Stanovisko projektanta: (Ing. Pavel Maršoun) Projektant souhlasí

Stanovisko provozovatele: (Jiří Kraus) Provozovatel souhlasí

*Toto **Oznámení o změně** (dále jen "**OZ**") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "**NOZ**"). **Není Potvrzením změny (dále je "**PZ**")** podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.*

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Číslo: 2.

Vodárenská soustava východní Čechy – úpravna vody Hradec Králové –
rekonstrukce přivaděče surové vody

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: WOMBAT, s. r. o.

Navrhovatel: WOMBAT, s. r. o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 9. 3. 2023

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
---------------------------------------	--------	--------	----------	--------

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny

01 Obnova úseku A

Vícepráce

Změna a): 98 348,- Kč

Méněpráce:

Změna a) – 91 203,-Kč

Změnový list č. 2 představuje rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi částku ve výši 7 145,- Kč.

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy): 7 145,-Kč
(sedmtisícstočtyřicetpět)

Zpracoval:

Ing. Petr Holeš

Datum: 9. 3. 2023

Převzal:

Ing. Pavel Loskot

Datum: 9. 3. 2023

KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN**ODSOUHLASENÍ ZMĚNY**

Číslo: 2.

Vodárenská soustava východní Čechy – úpravna vody Hradec Králové –
rekonstrukce přivaděče surové vody**Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.**

Zhotovitel: WOMBAT, s. r. o.

Navrhovatel: WOMBAT, s. r. o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 10. 3. 2023

Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou	poslem	Faxem	Osobně
---------------------------------------	--------	--------	-------	--------

Vyjádření projektanta: (Ing. Pavel Maršoun)

Vyjádření provozovatele: (Jiří Kraus)

Vyjádření technický dozor stavebníka (Ing. Jiří Forejtek): Souhlasí

Vyjádření objednatele (Ing. Lukáš Netušil, Ing. Miroslav Melichar): Souhlasí:

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy): 7 145,-Kč
(sedmtisícstočtyřicetpět)

Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy):

Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
-----------------	----------------------	--------------------------------------	----------------------	-----------	-------------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Podpis zmocněnce objednatele:

.....
Ing. Petr Holeš.....
Ing. Pavel Loskot

Datum: 10. 3. 2023

Datum: 10. 3. 2023