

**Příloha č. 1 - Dodatek č. 5 k SoD ze dne 15.10.2019 "Dostavba kanalizace v Brně II. - výběr zhotovitele dostavby kanalizace
Přehled Změnových listů**

	Kč bez DPH	% z celkové ceny
Celková cena prací dle smlouvy o dílo	1 097 032 448,43	100,00%
Celkový dopad do ceny díla dle Dodatku č.1	23 570 449,92	2,15%
Celkový dopad do ceny díla dle Dodatku č.2	27 723 838,91	2,53%
Celkový dopad do ceny díla dle Dodatku č.3	21 853 953,26	1,99%
Celkový dopad do ceny díla dle Dodatku č.4	23 494 281,45	2,14%
Celkový dopad do ceny díla dle schválených ZL Dodatku č.5	-7 479 911,24	-0,68%
Celkem vícepráce	2 589 880,78	
Celkem méněpráce	-10 069 792,02	
Celkem schváleno v rámci DOD5 ZL	6	
Celková cena prací dle Smlouvy o dílo a Dodatků č. 1 - 5	1 186 195 060,73	

1. Bosonohy – dostavba oddílného kanalizačního systému (III. a IV. etapa)

Kanalizace

Číslo ZL				Předmět	Méněpráce	Vícepráce	Změna ceny po schválení ZL	Dopad ho HMG	Datum podpisu ZL Obj.
poř.	MČ	VH / KO	rok						
1	BOS	VH	2020	Vyšší mocnost živičných vrstev - ul. Hoštická (část kan.)			dod1	NE	21.08.2020
3	BOS	VH	2020	Zajištění dopravní obslužnosti při realizaci stavebních prací			dod1	NE	10.12.2020
6	BOS	VH	2021	Vyšší mocnost živičných vrstev - ul. Vratná (část kan.)			dod1	NE	18.05.2021
7	BOS	VH	2021	Výměna ovládacích tyčí šoupat - vodovod			dod2	NE	14.07.2021
8	BOS	VH	2021	Provizorní převedení dešť. vod, změna tř. těžitelnosti - SO IV.03, ul. Práčata			dod2	NE	28.06.2021
12	BOS	VH	2021	Změna zatřídění zemin - ul. U smyčky - SO IV.01			dod2	NE	02.09.2021
14	BOS	VH	2021	Ul. Práčata - realizace kan. Přípojek přes zatrubněný tok (Leskava)			dod2	NE	11.11.2021
16	BOS	VH	2021	Změna způsobu provádění - protlak DN 800 místo otevřeného výkopu			dod2	NE	22.10.2021
19	BOS	VH	2021	Ul. Vzhledná - výměna havarijní dešťové kanalizace			dod2	ANO	20.01.2022
22	BOS	VH	2021	Ul. Sklaní - Chránička DN600 pro VTL plynovod; Ul. Křivánky - vod. Shybka, změna sklonu SK			dod2	NE	03.12.2021
11	BOS	VH	2021	ul. Křivánky - změna kce stávající komunikace+ nová parkovací stání			dod2	ANO	17.03.2022
24	BOS	VH	2021	ul. Vrchní - změna tech řešení odkanalizování lokality			dod2	ANO	17.03.2022
23	BOS	VH	2022	ul. Vzhledná - změna geologických podmínek			dod3	ANO	28.04.2022
13	BOS	VH	2021	ul. Ševčenkova - kolize stávajících sítí			dod3	ANO	19.05.2022
30	BOS	VH	2022	SOIV.15, SO III.07, SO III.05 - změna zatřídění			dod4	NE	10.08.2022
10	BOS	VH	2021	ulice Padělký - změny odkanalizování			dod4	NE	11.11.2022
28	BOS	VH	2022	Ulice Práčata- VŠ u RD 9			dod4	NE	11.11.2022
31	BOS	VH	2022	Rebovka, U smyčky - sanace svahů			dod4	NE	11.11.2022
33	BOS	VH	2022	Křivánky - tl asfaltu, žb panely			dod4	NE	11.11.2022
34	BOS	VH	2022	Bosonožské náměstí - sklepy, přípojky			dod4	NE	11.11.2022
35	BOS	VH	2022	Přeložky a úpravy stávajících IS			dod4	NE	11.11.2022
36	BOS	VH	2022	Ulice Zájezdní - změna technického řešení			dod4	NE	11.11.2022
38	BOS	VH	2022	Doměrkový ZL	-2 136 059,01	0,00	-2 136 059,01	NE	30.11.2022
Celkem DOD 5 ZL kanalizace za sekci					-2 136 059,01	0,00	-2 136 059,01		

Komunikace

Číslo ZL				Předmět	Méněpráce	Vícepráce	Změna ceny po schválení ZL	Dopad ho HMG	Datum podpisu ZL Obj.
poř.	MČ	VH / KO	rok						
1	BOS	KO	2020	Vyšší mocnost živičných vrstev - ul. Hoštická (část kom.)			dod1	NE	21.08.2020
5	BOS	KO	2020	Ul. Průjezdní - úprava řešení povrchů			dod2	NE	16.12.2021
6	BOS	KO	2021	Vyšší mocnost živičných vrstev - ul. Vratná (část kom.)			dod1	NE	18.05.2021
9	BOS	KO	2021	Ul. Ševčenkova - celoplošná obnova komunikace			dod2	NE	12.11.2021
15	BOS	KO	2021	Hoštická - autobusová zastávka, úpravy			dod2	NE	08.11.2021
17	BOS	KO	2021	Skalní - horská vpust			dod2	NE	12.11.2021
18	BOS	KO	2021	K Berce - doplnění násypu			dod2	NE	22.11.2021
20	BOS	KO	2021	Ul. Skalní - objízdná trasa a související práce			dod2	NE	22.11.2021
21	BOS	KO	2021	Ul. Vratná - změna řešení komunikace (obytná zóna)			dod2	NE	12.11.2021
11	BOS	KO	2021	ul. Křivánky - změna kce stávající komunikace+ nová parkovací stání			dod2	ANO	17.03.2022
25	BOS	KO	2021	ul. Křivánky - změna povrchu komunikace			dod3	ANO	19.05.2022
4.1	BOS	KO	2021	Změna materiálu přípojek uličních vpustí - 1. část			dod4	NE	11.11.2022
4.2	BOS	KO	2021	Změna materiálu přípojek uličních vpustí - 2. část			dod4	NE	11.11.2022
26	BOS	KO	2022	Ulice Hoštická - změny na komunikacích			dod4	NE	11.11.2022
27	BOS	KO	2022	Ulice Padělký - svodidlo, zábradlí			dod4	NE	11.11.2022
28	BOS	KO	2022	Ulice Práčata - úprava svahu, snížení pl příp, přechod			dod4	NE	11.11.2022
29	BOS	KO	2022	Ulice U smyčky - zábradlí, drobné změny			dod4	NE	11.11.2022
31	BOS	KO	2022	Ulice Rebovka - změna nivelety, riz. Kácení, žlaby, krajnice			dod4	NE	11.11.2022
32	BOS	KO	2022	Skalní, K Berce, Křivánky - změny na komunikaci, VO			dod4	NE	11.11.2022
33	BOS	KO	2022	Křivánky - tl asfaltu, žb panely			dod4	NE	11.11.2022
34	BOS	KO	2022	Bosonožské náměstí - zábradlí. Schody, žlab			dod4	NE	11.11.2022
37	BOS	KO	2022	Doměrkový ZL	-6 538 215,97	0,00	-6 538 215,97	NE	30.11.2022
Celkem DOD 5 ZL komunikace za sekci					-6 538 215,97	0,00	-6 538 215,97		

2. Líšeň – dostavba splaškové a dešťové kanalizace

Kanalizace

Číslo ZL				Předmět	Méněpráce	Vícepráce	Změna ceny po schválení ZL	Dopad ho HMG	Datum podpisu ZL Obj.
poř.	MČ	VH / KO	rok						
1	LI	VH	2021	SO 20.1 Dešťová kanalizace - chybný sklon mezi šachtami D5/57 – D5/58			dod2	NE	12.08.2021
2	LI	VH	2020	SO 50.4 Výšková přeložka NTL plynovodu - ul. Ondráčkova - Zlámanky			dod1	NE	08.10.2020
3	LI	VH	2021	SO 40.1 Obnova vodovodu, SO 40.3 Přeložka vod. - doměrkový ZL			dod2	NE	22.06.2021
4	LI	VH	2021	SO 10.3, SO 11.3, SO 20.3, SO 21.3 - Změna materiálu kanál. + přípojky			dod2	NE	12.08.2021
5	LI	VH	2021	SO 40.2 Přeložka vodovodu - doměrkový ZL			dod2	NE	01.10.2021
6	LI	VH	2021	Geodetické zaměření - doměrkový ZL			dod2	NE	01.10.2021
7	LI	VH	2021	Délky kanalizace - doměrkový ZL (dle skutečného provedení)			dod2	NE	13.12.2021

Komunikace

Číslo ZL				Předmět	Méněpráce	Vícepráce	Změna ceny po schválení ZL	Dopad ho HMG	Datum podpisu ZL Obj.
poř.	MČ	VH / KO	rok						
1	LI	KOM	2021	SO 80.3 Opěrná zeď - Velatická			dod2	NE	22.06.2021
2	LI	KOM	2021	SO 30.1N Ondráčkova - změna materiálu přípojek UV (z PVC na KT)			dod2	NE	15.10.2021
3	LI	KOM	2021	SO 101 Ondráčkova - doplnění výztuže - zastávky			dod2	NE	18.10.2021
4	LI	KOM	2021	Ul. Jateční, Zlámanky, Velatická - materiál přípojek ul. Vpustí DK - změna PVC za kameninu			dod2	NE	10.12.2021
5	LI	KOM	2021	Ul. Jateční, Zlámanky - změna odvod. žlabů			dod2	NE	06.12.2021
6	LI	KOM	2021	Doměrkový ZL - SO101,103-5; komunikace, chodníky - ul. Ondráčkova, Zlámanky, Jateční, Velatická			dod2	NE	14.01.2022
7	LI	KOM	2021	Doměrkový			dod2	NE	08.02.2022

3. Maloměřice a Obřany – dostavba stokové sítě

Kanalizace

Číslo ZL				Předmět	Méněpráce	Vícepráce	Změna ceny po schválení ZL	Dopad ho HMG	Datum podpisu ZL Obj.
poř.	MČ	VH / KO	rok						
1	MO	VH	2021	Oprava položek dle skutečnosti. Práce neobsažené v ZDS.			dod2	NE	08.10.2021
2	MO	VH	2022	Změna objemové hmotnosti zeminy			dod3	ANO	06.06.2022
3	MO	VH	2022	Čerpání podzemních vod			dod3	ANO	07.06.2022
4	MO	VH	2022	Opevnění břehu Mlýnské náb.			dod4	NE	15.11.2022
5	MO	VH	2022	Čerpací stanice - změna vybavení			dod4	NE	15.11.2022
7	MO	VH	2022	Oplocení Granátovi			dod4	NE	15.11.2022
8	MO	VH	2022	Sanace rýhy			dod4	NE	15.11.2022
9	MO	VH	2022	Doměřkový ZL	-193 280,00	1 114 581,26	921 301,26	NE	30.11.2022
Celkem DOD 5 ZL kanalizace za sekci					-193 280,00	1 114 581,26	921 301,26		

Komunikace

Číslo ZL				Předmět	Méněpráce	Vícepráce	Změna ceny po schválení ZL	Dopad ho HMG	Datum podpisu ZL Obj.
poř.	MČ	VH / KO	rok						
1	MO	KO	2020	Změna trasy Objízdné komunikace (OK) od staničení 1,050 km do KÚ			dod1	ANO	14.12.2020
2	MO	KO	2020	Změna trasy a revize VV OK od ZÚ do staničení 1,050 km			dod1	ANO	14.12.2020
3	MO	KO	2022	Úprava objízdné komunikace			dod3	ANO	07.06.2022
4	MO	KO	2022	Soubor ZL			dod4	NE	15.11.2022
5	MO	KO	2022	Doměřkový ZL	-71 222,25	332 545,57	261 323,32	NE	25.01.2023
Celkem DOD 5 ZL komunikace za sekci					-71 222,25	332 545,57	261 323,32		

4. Tuřany-Dvorska – odkanalizování místní části

Kanalizace

Číslo ZL				Předmět	Méněpráce	Vícepráce	Změna ceny po schválení ZL	Dopad ho HMG	Datum podpisu ZL Obj.
poř.	MČ	VH / KO	rok						
1	DVO	VH	2021	Změna technologie provádění (SO 01.1, SO 02.1, SO 03)			dod2	NE	27.07.2021
2	DVO	VH	2021	Změna technologie provádění SO 01.1 (Š8-Š10); Navýšení rozsahu DK SO 02.1; SO 02.3 Změna povrchu			dod2	NE	08.11.2021
3	DVO	VH	2021	Doměřkový ZL			dod3	NE	19.05.2022

Komunikace

Číslo ZL				Předmět	Méněpráce	Vícepráce	Změna ceny po schválení ZL	Dopad ho HMG	Datum podpisu ZL Obj.
poř.	MČ	VH / KO	rok						
4	DVO	KOM	2022	Doměřkový ZL			dod3	NE	11.07.2022

5. Brno-jih – dostavba kanalizační sítě

Kanalizace

Číslo ZL				Předmět	Méněpráce	Vícepráce	Změna ceny po schválení ZL	Dopad ho HMG	Datum podpisu ZL Obj.
poř.	MČ	VH / KO	rok						
1	JIH	VH	2020	Chybějící záspy rýhy - objekt TZ 06 Vodovod, Fad 2			dod1	NE	18.05.2021
2	JIH	VH	2021	Vyšší mocnost živ. Vrstev; sjednocení vrstev; celoplošná obnova kom.			dod1	ANO	27.05.2021
3	JIH	VH	2020	Kolize kan. stoky S2 s vedením CETIN v úseku Š42- Š 43			dod1	NE	10.12.2020
4	JIH	VH	2020	Kolize kan. stoky S2 s vedením EON v úseku Š45 - Š 46			dod1	NE	19.12.2020
6	JIH	VH	2020	Změna trasy stoky S1 mezi ŠS (ul. Videňská) a Š2 (ul. Mor. lány)			dod1	ANO	12.04.2021
7	JIH	VH	2020	Sjednocení druhů podkl. vrstvy v kom. na ul. Moravanské lány			dod1	NE	27.05.2021
8	JIH	VH	2020	Závěrečné ZL na VH části			dod4	NE	15.11.2022
9	JIH	VH	2022	Doměřkový ZL	-359 371,60	1 142 753,95	783 382,35	NE	30.11.2022
Celkem dod 5 ZL kanalizace za sekci					-359 371,60	1 142 753,95	783 382,35		

Komunikace

Číslo ZL				Předmět	Méněpráce	Vícepráce	Změna ceny po schválení ZL	Dopad ho HMG	Datum podpisu ZL Obj.
poř.	MČ	VH / KO	rok						
1	JIH	KO	2020	Vírový ventil (doplnění - 1 ks)			dod1	NE	10.12.2020
3	JIH	KO	2020	ul. Osamělá - přeložka plynu			dod2	ANO	28.02.2022
4	JIH	KO	2022	Přeložka CETIN na ul. Osamělá			dod4	NE	15.11.2022
5	JIH	KO	2022	ul. Blížká			dod4	NE	15.11.2022
6	JIH	KO	2022	ul. Osamělá			dod4	NE	15.11.2022
7	JIH	KO	2022	ul. Vzdálená			dod4	NE	15.11.2022
8	JIH	KO	2022	Doměřkový ZL	-771 643,19	0,00	-771 643,19	NE	25.01.2023
Celkem dod 5 ZL komunikace za sekci					-771 643,19	0,00	-771 643,19		

Ostatní změnové listy

Číslo ZL				Předmět	Méněpráce	Vícepráce	Změna ceny po schválení ZL	Dopad ho HMG	Datum podpisu ZL Obj.
poř.	MČ	VH / KO	rok						
2	1-5	VH/KO	2020	0-002 - sekce 1-5; Covid-19 - dopady nouzového stavu do realizace projektu	0,00	0,00	dod1	ANO	15.06.2020
3	1,3,5	VH/KO	2022	0-003 - sekce 1,3,5 - změny OT, technologie, geologických poměrů, kolizí se stávajícím plynovodním potrubím	0,00	8 225 945,24	dod3	ANO	10.08.2022