

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022
č. smlouvy: S-2383/00066001/2021

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

SAMSON PRAHA, spol. s r.o.

se sídlem: Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1
IČO: 485 39 589
DIČ: CZ48539589
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 19476
zastoupená Ing. Evou Kolářovou, jednatelem společnosti
č. smlouvy: 22OBp/0012

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, §§ 1758 - 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek (dále jen „**Dodatek č. 1**“)

I. PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 18. 03. 2022 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**II/101 D1-D7, km 57,6 - 59,2 Rekonstrukce propustku a zemního tělesa**“, jejíž předmětem je provedení a dokončení zejm. stavebních prací v rozsahu čl. 1 Smlouvy.

Při plnění předmětu Smlouvy došlo k následujícím skutečnostem:

1) Oprava propustku: Po očištění a správném vysvahování tvaru příkopu bylo nově zjištěno, že zasahuje do násypu komunikace 11/101 v místě napojení na nově realizované čelo propustku bez chodníku pro pěší. Bude nutné zpevnit svahy příkopu a upravit náběhy rozšíření tělesa komunikace. Nově budovaný propustek je již navržen ve správném šířkovém uspořádání, které koresponduje s budoucí celkovou rekonstrukcí této komunikace. Dále z důvodu těžkotonážní dopravy, především zemědělských strojů dynamicky se rozvíjející společnosti Farma Dřetovice bylo nutné již v rámci RDS upravit tvar čel propustku včetně jejich vyztužení, aby staticky vyhovělo aktuálnímu stavu místní dopravy.

2) Havárie zemního tělesa: Byla zjištěna nově vzniklá skutečnost ve zcela rozdílné geologické stavbě v místě opěrné zdi, kde jsou zastíženy horniny třídy R3-R4 v celém profilu, což odpovídá třídám těžitelnosti 4-5 (ojetině 6), se kterými zadávací PDPS ani soupis prací neuvažoval.

Zastiženou horninu (Břidlice), namísto zeminy, je v poslední poloze základové spáry nutno rozpojovat hydraulickými kladivý, dále pro zpětný zásyp bude nutné vytěženou horninu předrtit nebo nahradit nakupovaným materiálem. V rámci regulace toku a provozního řádu rybníků - Sportovní Rybolov Dřetovice a Stehelčevy bylo zjištěno, že dochází ke stavům špičkových průtoků Dřetovického potoka vody v takové výši, že původně navržené technické řešení dočasného převedení toku jeho zatrubněním by nepojmulo, i z důvodu občasných splavování popadaných větví. Je nutno vyhloubit nové koryto mimo prostor vlastní stavby nově budované opěrné zdi s dostatečnou kapacitou, aby mohla být zahájena její realizace.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Na základě výše uvedeného se smlouva mění následujícím způsobem:

Článek 4 – doba a místo plnění odst. 4.1 se mění a nově zní:

Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 6 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli.

Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je Upravený harmonogram stavby.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto Dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku č. 1 vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek č. 1 podepisují.

V Říčanech

V Praze

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p. o.**

SAMSON PRAHA, spol. s r.o.
Ing. Eva Kolářová, jednatel

