

**MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ PROSTOROVÉHO ZÁZEMÍ VÝUKY V
AREÁLU JINONICE**

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002336

FO 4 (4.1)

POKYN ZHOTOVITELI

č. 25

Komu: [REDAKOVANÉ]

Datum: 28. 11. 2022

Odesláno/předáno:

Dnem
doručení
datové
zprávy

Datová zpráva
souběžně emailem

Týká se:

**změna umístění ústředny EPS a ER a její vazby
na objekt SO 01**

Odkazy: na specifikaci

SoD
Kontrolní rozpočet (navázaný na DPS předanou v říjnu 2020)

na výkresy

DPS předaná na CD v říjnu 2020 ve spojení s předanou DPS ve verzi duben 2022

na rozp. podklady

Návrh Zhotovitele HMG k realizaci změny z 28.11.2022

na jinou část smlouvy

provedení změny analogicky dle čl. 18.3. SoD a předložení Návrhu Změny (na standardním formuláři) v rozsahu dle čl. 18.4, 18.5 SoD

Přílohy pokynu

Příl. č. 1 _HMG PBR

Na základě Smlouvy o dílo a předchozích ústních jednáních mezi Objednatel a Zhotovitelem Vám dáváme pokyn ke zpracování dokumentace a realizaci **změny umístění ústředny EPS a ER a její vazby na objekt SO 01 za účelem vydání samostatného kolaudačního souhlasu pro objekt SO 01 (objekty B a C).**



V rámci prohlídky díla za účasti preventisty HSZ hl.m. Prahy v listopadu 2022 nám tento sdělil, že po ztrátě práva stavby na objekt SO 02 (kde je umístěna společná centrála EPS a ER pro objekty SO 01 a SO 02) nemůže vydat kladné stanovisko HZS pro potřeby samostatného kolaudačního řízení pro objekt SO 01 (centrála EPS se nachází v objektu bez platného stav. povolení). Pro vydání kolaudačního souhlasu pouze pro objekt SO 01 je tudíž nezbytné umístění ústředny EPS do objektu SO 01.

Požadovaný seznam úkolů k realizaci změny včetně nezbytné přípravy:

1. Zpracování dílčího HMG změny
2. Zpracování návrhu doplnění EPS a ER do místnosti C 135 a formu únikové cesty přes SO 02
3. Projednání s HZS hl. m- Praha (Ing. Dvořáková) o správnosti navrženého řešení
4. Finální zpracování PD EPS, ER a PBR
5. Podání PD k odsouhlasení k HZS hl.m. Praha do 20 dní. Přednostně
6. Zpracování revize EPS a ER (DSPS),
7. Fyzické provedení montáže přesunu ústředny EPS a ER do objektu SO 01
8. Provedení změny elektro (napojení na RPO)
9. Přepřeprogramování PZP
10. Programování EPS a ER
11. Individuální funkční zkouška EPS a ER bez navazujících systémů
12. Vydání schváleného PBR a předání Objednateli.
13. Projektová dokumentace změny bude zpracována do DSPS.
14. Termín realizace: 28.11.2022 – 20.12.2022

Současně tímto žádáme o předložení **Návrhu Změny** analogicky v rozsahu dle čl. 18.4, 18.5 SoD včetně položkového rozpočtu cenu této změny. S přihlédnutím k naléhavosti situace si dovoluujeme očekávat předložení Návrhu Změny v nejbližším možném termín.

V případě potřeby další součinnosti ve výše uvedené záležitosti jsme připraveni tuto poskytnout dle požadavků Zhotovitele.

<p>Podpis</p>  <p>(za objednatele)</p> <p>Datum: 28.11. 2022</p>	<p>Na vědomí</p>  <p>(za technický dozor)</p>	
--	---	--