

DODATEK SMLOUVY č. 4

č. KRPE-81875/ČJ-2022-1700VZ

(dále jen dodatek smlouvy)

„Rekonstrukce kanalizace a sanace 1. PP objektu OOP Moravská Třebová-3“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice

Zastoupený: Renata Kaňková, náměstek ředitele KRŘ pro ekonomiku

IČ: 720 50 250

DIČ: CZ72050250

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 11234881/0710

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

název: HIKELE stavební firma s.r.o.

sídlo: Svitavská 522/54, 568 02 Svitavy


IČ: 260 06 111

DIČ: CZ26006111

zastoupený: ing. Jan Hikele, jednatel

bankovní spojení: KB Svitavy


číslo účtu: 86-2770287/0100

tel., e-mail: 

zapsán v OR, vedeném KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 19635

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-81875/ČJ-2022-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy se mění článek II. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.



II.

V článku II. **MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ bod 3.** smlouvy o dílo se mění:

(původní znění)

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do **31. března 2023**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

(nové znění)

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do **28. dubna 2023**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

Prodloužení termínu dokončení a řádného převzetí díla je sezonní zahájení výroby živičných směsí v regionu v dubnu 2023.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí s ním. Tento dodatek smlouvy je tvořen 2 stranami textu.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.

V Pardubicích dne 22-03-2023

Ve Svitavách dne 27.3.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Renata Kaňková
náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku

