

HARMONOGRAM - Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Budova 25 - Hemodialyzační oddělení

2023

ČASOVÝ HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ PRACÍ	1. měsíc					2. měsíc				3. měsíc				4. měsíc				5. měsíc				6. měsíc				
Předání staveniště, zahájení prací	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25	26	27
Předání staveniště, zahájení prací																										
Stavební práce - 1.etapa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25	26	27
Vykližení prostor																										
Bourací práce																										
Svislé a kompletní konstrukce																										
Vodorovné konstrukce																										
Úpravy povrchů vnitřní																										
Podlahy a podlahové konstrukce																										
Výplně otvorů																										
Konstrukce truhlářské																										
Podlahy povlakové																										
Obklady keramické																										
Malby																										
Profese elektro, SLP, EPS																										
Profese UT,ZTI, med. plyny																										
Profese VZT																										
Dodávka interiéru (vybavení)																										
Generální úklid																										
Díleč předání etapy																										
VRN																										
Stavební práce - 2.etapa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25	26	27
Úpravy povrchů vnitřní																										
Podlahy a podlahové konstrukce																										
Konstrukce truhlářské																										
Podlahy povlakové																										
Malby																										
Profese elektro, SLP, EPS																										
Profese UT,ZTI, med. plyny																										
Profese VZT																										
Dodávka interiéru (vybavení)																										
Generální úklid																										
Díleč předání etapy																										
VRN																										
Stavební práce - 3.etapa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25	26	27
Vykližení prostor																										
Bourací práce																										
Svislé a kompletní konstrukce																										
Vodorovné konstrukce																										
Úpravy povrchů vnitřní																										
Podlahy a podlahové konstrukce																										
Výplně otvorů																										
Konstrukce truhlářské																										
Podlahy povlakové																										
Obklady keramické																										
Malby																										
Profese elektro, SLP, EPS																										
Profese UT,ZTI, med. plyny																										
Profese VZT																										
Venkovní povrchy																										
Dodávka interiéru (vybavení)																										
Generální úklid																										
Díleč předání etapy																										
VRN																										
Konečné předání díla	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25	26	27
Konečné předání díla																										
FINANČNÍ HARMONOGRAM (bez DPH)	2 000 000,00 Kč					3 000 000,00 Kč				4 000 000,00 Kč				4 000 000,00 Kč				5 000 000,00 Kč				1 876 457,79 Kč				