

Smlouva o dílo č. 01/2022/OMM DODATEK Č. 1

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel č. 1:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
Zastoupeno: Bc. Adam Hanus, starosta
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077

1.2. Objednatel č. 2

Město Příbor

Adresa: náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor
Zastoupeno: Ing. arch. Jan Malík, starosta
IČ: 00298328
DIČ: CZ00298328

(Objednatel č. 1 a Objednatel č. 2 dále společně též jako „objednatel“ nebo „objednatelé“)

1.3. Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

Adresa: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
Zastoupen: Ing. Libor Navrátil, ředitel oblasti Východ, na základě plné moci
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ujednání

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 2. 2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem **Zpevněná plocha a odvodnění, p. č. 2922/224 v k. ú. Příbor**, dále jen „dílo“ nebo „stavba“.
- 2.2. Při provádění díla vyšly najevo skutečnosti dříve nepředvídané, které si vyžádaly provedení prací, které nebyly původně zadány, jakož i neprovedení některých původně zadanych prací, a smluvní strany uzavírají tento dodatek za účelem změny předmětu díla, a dalších souvisejících ujednání smlouvy.

3. Změna smlouvy o dílo

- 3.1. Zhotovitel provedl odběr vzorků povrchů z ploch a bylo zjištěno, že se jedná o nebezpečný odpad, jehož likvidace není obsažena v rozpočtu. Zhotovitel dodal cenovou nabídku na jeho likvidaci, která vysoce převyšovala schválený rozpočet na tuto akci u obou objednatelů. Byla dokončena plocha č.2 a poté byla dne 9.5.2022 přerušena stavba. Byli osloveni projektanti, aby navrhli řešení stavby s nebezpečným odpadem, jež umožňuje vyhláška – recyklace za studena na místě. Navrhované řešení bylo i tak příliš drahé. V listopadu 2022 obdrželi objednatelé přímo od společnosti nakládající s odpady podstatně nižší nabídku na likvidaci odpadu – platná do jara 2023. Odpad z plochy č.2 byl odvezen na náklady objednatelů v prosinci 2022. Dne 15.2.2023 se sešli zástupci smluvních stran a domluvili se na následujícím postupu: Veškerý odpad bude odvezen na náklady objednatelů, zhotovitel začne své práce v březnu, pravděpodobně koncem března v závislosti na počasí, dokončení celého díla předpokládá v polovině dubna 2023 a předání díla do 28.4.2023.

- 3.2. V průběhu realizace díla vznikly v souvislosti se zjištěním na stavbě potřeby víceprací (vícenáklady): Z důvodu ekonomické krize došlo k navýšení vstupních nákladů energie, asfaltu, kameniva, proto zhotovitel požádal o změnu jednotkové ceny asfaltového betonu a živичné zálivky na ploše č. 1.

Cenový dopad všech víceprací na cenu díla je: 595 129,00 Kč

Podrobný popis je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

- 3.3. V průběhu realizace díla vznikly v souvislosti se zjištěním na stavbě potřeby méněprací: Z důvodu zjištění nebezpečného odpadu v konstrukčních vrstvách, objednatel navrhnul zlikvidovat odpad na vlastní náklady. U plochy č. 1 se neprovádí zatrubnění v délce 62 m, montáž revizní šachty, žlabů Faserfix a horské vpusti. Odvodnění plochy č. 1 bude povrchovými žlaby v délce 32m, které se napojí na stávající žlaby. Nebylo provedeno frézování ploch, jelikož po očištění bylo zjištěno, že povrch ploch je z penetračního makadamu.

Cenový dopad všech méněprací na cenu díla je: -758 325,89 Kč

Podrobný popis všech méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

- 3.4. Celkový dopad všech víceprací a méněprací na cenu díla je: -163 196,89 Kč
- 3.5. S ohledem na okolnosti popsaných v odst. 3.1. a taktéž na znemožnění pokračování prací přes zimní období se dohodly smluvní strany na dokončení díla bez vad a nedodělků do 28. dubna 2023.
- 3.6. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující úpravě smlouvy o dílo:

a) Předmět smlouvy:

Čl. 3. smlouvy o dílo – ve kterém je specifikováno dílo a jeho rozsah se upravuje tak, že cena některých položek se mění v závislosti na zvýšení cen vstupních materiálů

a energií v odst. 3.2. tohoto dodatku a omezuje o méněpráce uvedené v odst. 3.3. tohoto dodatku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že na vícepráce se vztahují veškerá související ujednání uvedená ve smlouvě o dílo (zejm. záruka).

b) Doba plnění

Čl. 4. odst. 1. smlouvy o dílo se v celém rozsahu nahrazuje tímto novým zněním:

„1. Předání staveniště a zahájení díla: 01.03.2022.

O předání staveniště bude mezi smluvními stranami sepsán a podepsán zápis dle čl. 7. odst. 1 této smlouvy.

Ukončení a předání kompletního díla: 28. 04. 2023“

c) Cena díla:

Čl. 5. odst. 1. smlouvy o dílo se v celém rozsahu nahrazuje tímto novým zněním:

„1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí::

	<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH 21 %</i>	<i>Cena s DPH</i>
Cena za dílo dle smlouvy o dílo	1 773 383,21 Kč	372 410,47 Kč	2 145 793,68 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1	595 129 Kč	124 977,09 Kč	720 106,09 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1	-758 325,89 Kč	-159 248,44 Kč	-917 574,33 Kč
Celkem	1 610 186,32	338 139,13 Kč	1 948 325,45 Kč

z toho:

a) Objednatel č. 1 uhradí ½ z celkové ceny díla:

Cena bez DPH: 805 093,16 Kč

b) Objednatel č. 2 uhradí ½ z celkové ceny díla:

Cena bez DPH: 805 093,16 Kč

Cena za dílo je sjednána dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy, a položkového rozpočtu víceprací a méněprací, který je přílohou č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy.

Daňový doklad (faktura) dle této smlouvy vystaví zhotovitel bez uvedení DPH, výši DPH doplní a přiznájí (odvedou) objednatelé (plátcí) – režim tzv. přenesené daňové povinnosti.“

3.7. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. Závěrečná ujednání

4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.

4.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

- 4.3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 4.4. Uzavření tohoto dodatku schválila:
- a) Rada města Kopřivnice na své 10. schůzi dne 21. 3. 2023 usnesením č. 340.
 - b) Rada města Příbor na své 8. schůzi dne 13. 3. 2023 usnesením č. 20/8/RM/2023.
- 4.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
- Položkový rozpočet víceprací a méněprací
- 4.6. Přílohy tohoto dodatku se stávají přílohami smlouvy o dílo.

V Kopřivnici dne 27.3.2023

V Praze dne 29.3.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Bc. Adam Hanus
starosta města

Ing. Libor Navrátil
ředitel oblasti Východ,
na základě plné moci

V Příboře dne 28.3.2023

Za objednatele:

Ing. arch. Jan Malík
starosta města Příbor