

Dodatek . 2 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„Vsetínská nemocnice a.s. – Magnetická rezonance“

uzav ená dle § 2586 a n. zákona . 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších p edpis

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. Objednatel : Zlínský kraj
Sídlo : t . T. Bati 21, 761 90 Zlín
Statutární orgán : Ing. Radim Holíš - hejtman
Osoby oprávn ěné jednat
a) ve v ěch smluvních : Ing. Radim Holíš - hejtman
b) ve v ěch technických : Ing. Pavel Dohnal - vedoucí odboru investic

I O : 708 91 320
DI : CZ70891320
Bankovní ústav :
íslo ú tu :
Tel. :
E-mail :
ID datové schránky : scsbwku

1.2. Zhotovitel : BLOCK CRS a.s.
Sídlo : U Kasáren 727, Valašské Mezi í í 757 01
Statutární orgán : p edstavenstvo
Zapsán v obchodním rejst íku : Krajský soud v Ostrav ě oddíl B, vl. 11061
Osoby oprávn ěné jednat
a) ve v ěch smluvních : Ing. Rudolf Limberský, p edseda p edstavenstva
Ing. Libor Jur a, len p edstavenstva
Ing. Aleš Kova ík, len p edstavenstva
Jan Izák, M.A., len p edstavenstva
b) ve v ěch technických :

I O : 073 33 366
DI : CZ07333366
Bankovní ústav :
íslo ú tu :
Tel. :
E-mail :
ID datové schránky : qtjdhvu

2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 22.09.2022 Smlouvy o dílo na akci „Vsetínská nemocnice a.s. – Magnetická rezonance“ (dále jen „Smlouva“) a dne 22.12.2022 dodatek . 1 k této Smlouvě. Nyní se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku . 2 ke Smlouvě .

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je:

2.2.1 provedení dodatečných prací a dodávek, které jsou specifikovány ve Zm novém listu . 5 a které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci ve stejné zakázce na dodavatele stavby a jsou nyní neprovedeny částí prací a dodávek, které byly obsahem zadávací dokumentace a jsou specifikovány ve Zm novém listu . 5. Zm nový list . 5 se stávají nedílnou součástí Smlouvy a tvoří její přílohu . 5.

Uvedené dodatečné dodávky a práce souvisí s pokračováním díla, jsou nezbytné pro jeho realizaci a nutné k jeho kvalitnímu dokončení.

2.2.2 změna časového harmonogramu související s dokončením II. etapy (podle etapizace výstavby), kde dle původního termínu bylo stanoveno dokončení II. etapy do 25.3.2023.

V rámci koordinace rekonstrukce ve stávajících prostorách nemocnice, s ohledem na požadavky provozu nemocnice Vsetín, bylo mezi zástupci objednatele, uživatele a zhotovitele dohodnuto co nejkratší omezení provozu, které je zohledněno v revizi harmonogramu ze dne 31.1.2023. Tato změna je vyvolána zejména požadavkem uživatele k zachování provozu CT a Rentgenových pracovišť .

Nový termín pro dokončení II. Etapy se posouvá na 30.6.2023 a nemění konečný termín dokončení díla.

Cena stanovená výše specifikovanou Smlouvou v etn dodatku . 1 se zvyšuje z důvodu změny podmínek díla dle Zm nového listu . 5 o částku:

117 093,61 K bez DPH

(slovy: stodesetmnácttisícdevadesát a jedna koruna a šestnáct haléřů)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

3. ZMĚNA PODMÍNEK TU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

3.1 I. 2.2 se doplňuje z důvodů výše uvedených o bod 2.2.5., který zní:

2.2.5. Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Zm novým listem . 5, který tvoří nedílnou součástí této Smlouvy.

4. CENA DÍLA

4.1. I. 5, odst. 5.2 se mění a po změně zní:

5.2 Smluvní strany se v souladu se zákonem . 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších právních předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle I. 2. této smlouvy, která činí:

41.220.907,33 K bez DPH

(slovy: čtyřicet jeden milion dvacet tisíc devět set sedmdesát a tři koruny a třicet tři haléřů)

8.656.390,54 K DPH 21 %

49.877.297,87 K v etn DPH

(slovy: čtyřicet devět milionů osmdesát tisíc devět set devadesát sedm korun a sedmdesát pět haléřů)

5. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

5.1 I. 23, odst. 23.8. se doplňuje o text:

Přílohou . 5 této smlouvy je Zm nový list . 5.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti.
- 6.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 6.3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 6.4. Přílohy dodatku č. 3:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 5
Příloha č. 2 této smlouvy je harmonogram stavby v členění SO, IO a mřížice

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů Rozhodnuto orgánem kraje: RZK Datum a číslo jednací: 20.3.2023, č. u.: 0269/R07/23

Ve Zlíně, dne: 28.3.2023

Objednatel:

Ve Valašském Meziříčí, dne: 24.3.2023

Zhotovitel: BLOCK CRS a.s.

.....
Ing. Holíš Radim – hejtman

.....
ing. Aleš Kovařík – člen představenstva

.....
Ing. Libor Juránek – člen představenstva

Název akce:

„Vsetínská nemocnice a.s. – Magnetická rezonance“

Změnový list

číslo: 5

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 22.09.2022

(číslo objednatele: D/2400/2022/INV)

(číslo zhotovitele: 100804/KOB/SD01)

ZMĚNA ČÁSTI PŘEDMĚTU DÍLA – ZDIVO TL.300 MM, TERMÍN REALIZACE II. ETAPY

1. Objekt a oddíl stavby:

D.1.01.1 Architektonicko stavební řešení

2. Zpracovatel změnového listu: BLOCK CRS a.s.

3. Zdůvodnění a příčina změny, návrh technického řešení a rozsah změny:

3.1 V položkovém rozpočtu k výběru dodavatel a následně SOD, je chybně uvedená položka č.43, Osazení překladu keram. vysokého, světl. do 180 cm, a chybí položka pro zdivo tl. 300 mm, kterou je nutné doplnit. S ohledem na výše uvedené, bude položka č.43 odečtená a nově bude jako vícepráce oceněná 300mm zdivo.

3.2 Prodloužení dílčího termínu dokončení II. Etapy dle přílohy ETAPIZACE VÝSTAVBY, kde dle původního termínu byl termín dokončení II etapy do 25.3.2023.

V rámci koordinace rekonstrukce ve stávajících prostorách nemocnice, s ohledem na požadavky provozu nemocnice Vsetín, bylo mezi zástupci objednatele a zhotovitele dohodnuto co nejkratší omezení provozu, které je zohledněno v revizi HMG ze dne 31.1.2023. Tato změna je vyvolána zejména požadavkem uživatele k zachování provozu CT a Rentgenových pracovišť.

Nový termín pro dokončení II. etapy se posouvá na 30.6.2023.

5. Finanční náklady změny:

	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
PŮVODNÍ CELKOVÉ NÁKLADY DLE DODÁTKU č. 1 k SOD.	41 103 813,72	49 735 614,60
VÍCEPRÁCE dle ZL č. 5	129 333,55	156 493,60
MĚNĚPRÁCE dle ZL č.5	-12 239,94	- 14 810,33
Rozdíl	117 093,61	141 683,27
CELKOVÉ NÁKLADY DLE DODÁTKU Č.1 K SOD a ZL č. 5	41 220 907,33	49 877 297,87

Uvedená práce a dodávky jsou pro zhotovitele jak méně práce, tak více práce, které byla zjištěny až po zahájení prací na předmětu díla.

Ocenění uvedené více práce bylo provedeno v souladu se Smlouvou o dílo, tzn. byly použity jednotkové ceny položkového rozpočtu (příloha č. 1 ke Smlouvě). Dodávky a práce, které nebyly obsaženy v uvedeném položkovém rozpočtu, byly oceněny v cenové soustavě RTS Brno 2022/II (dle Smlouvě o dílo, odst. 3.11.3.)

Datum: 17.3.2023

.....
za zhotovitele: xxx xxx, hlavní stavbyvedoucí

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u investora. Kopie založena u TDS.

6. Stanovisko technického dozoru stavebníka (TDS):

Označení položky č. 43 ve výkazu výměr v části D.1.01.1 Architektonické řešení v zadávací dokumentaci byla mylně označena jak číselně, tak i textově. Správně tato položka měla být definována jako vnitřní zdivo tl. 300 mm.

Uvedena chyba byla projednána s projektantem, který uznal pochybení.

Uvedená změna souvisí s předmětem díla a je předpokladem k jeho kvalitnímu dokončení.

TDS provedl kontrolu příložených rozpočtů Změnového listu č. 5 a konstatuje, že jednotkové ceny uvedené v položkových rozpočtech jsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou ke Smlouvě o dílo a dále jsou použity nové ceníkové položky, které nejsou součástí Smlouvy, odpovídající však platné cenové soustavě RTS Brno v čase předložení, tzn. 2022/II

Změna není v rozporu se stanovisky dotčených orgánů, stavebním povolením a nepodléhá nutnosti administrace změny stavby před dokončením.

TDS doporučuje objednateli tento ZL č. 5 odsouhlasit.

Podle zák. č. 134/2016Sb o zadávání veřejných zakázek, § 222, stavební práce spadají do kategorie dle odst 6.

Datum: 17.3.2023

.....
za TDS: xxx xxx

7. Stanovisko generálního projektanta (GP) a autorského dozoru (AD):

Uvedený návrh změny byl diskutován na staveništi se závěrem, že nově navržené řešení nesnižuje kvalitu a životnost díla, jsou technicky proveditelné a odpovídají platným právním předpisům.

Projektant nemá námitky proti navrženému novému technickému řešení.

GP (AD) doporučuje ZL č. 5 schválit.

Datum: 17.3.2023

.....
za projektanta: xxx xxx

8. Stanovisko zástupce uživatele

Zástupce uživatele souhlasí s technickým řešením změny díla.

Změna termínu II. etapy nesmí mít vliv na dohodnutý termín připravenosti stavby pro montáž MR, tj. 19.6.2023.

Datum: 17.3.2023

.....
za Vsetínskou nemocnici, a.s.: xxx xxx

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u investora. Kopie založena u TDS.

9. Stanovisko zástupce objednatele

Objednatel souhlasí s technickým řešením změny díla.

Úhradu změny předmětu díla lze provést až po jejich schválení v Radě Zlínského kraje formou dodatku ke Smlouvě o dílo.

Ve Zlíně, dne: 17.3.2023

.....
xxx xxx
vedoucí odboru investic

Přílohy ke změnovému listu:

- položkové rozpočty – VCP + MNP č.5

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	D.1.01_1_1 _1_2	Nemocnice Vsetín a.s. Magnetická rezonance
Objekt:	04	Architektonicko stavební řešení
Rozpočet:	01_1	Změnový list č. 5 - Doplnění zdiva tl. 300 mm - Méně práce

Objednatel:	Zlínský kraj třída Tomáše Bati 21 761 90 Zlín	IČO: 708 91 320 DIČ: CZ70891320
-------------	---	------------------------------------

Zhotovitel:	BLOCK CRS a.s. U Kasáren 727 757 01 Valašské Meziříčí	IČO: 073 33 366 DIČ: CZ07333366
-------------	---	------------------------------------

Vypracoval:	BLOCK a.s.
-------------	------------

Rozpis ceny		Celkem
HSV		-12 239,94
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		-12 239,94

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	-12 239,94 CZK
----------------------------	-----------------------

v _____	dne	_____
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	D.1.01_1_1_1_1_ Nemocnice Vsetín a.s. Magnetická rezonance	
O:	04	Změnový list č. 5 - Doplnění zdiva tl. 300 mm - méně práce.
R:	01_1	Doplnění zdiva Porotherm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-12 213,96
2	317121026R00	Osazení překladu keram. vysokého, světl. do 180 cm	kus	61,02100	-200,16	-12 213,96

"Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl.zdiva 300mm"

"Výkaz výměr:" :

$3,6 \cdot (5,55 + 3,5 + 4,2 + 0,15 + 3,5) \cdot 1,15 :$

$-1 \cdot 2,05 \cdot 3 - 1,3 \cdot 2,15 :$

D.1.01.1-103; D.1.01.1-104; D.1.01.1-201; D.1.01.1-202 :

61,021

61,02100

Díl: 99		Ostatní přesuny				-25,98
3	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	-0,21723	119,61	-25,98

"Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m"

-0,21723

-0,21723

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	D.1.01_1_1 _1_2	Nemocnice Vsetín a.s. Magnetická rezonance
Objekt:	04	Architektonicko stavební řešení
Rozpočet:	01_1	Změnový list č. 5 - Doplnění zdiva tl. 300 mm -Více práce.

Objednatel:	Zlínský kraj třída Tomáše Bati 21 761 90 Zlín	IČO: 708 91 320 DIČ: CZ70891320
-------------	---	------------------------------------

Zhotovitel:	BLOCK CRS a.s. U Kasáren 727 757 01 Valašské Meziříčí	IČO: 073 33 366 DIČ: CZ07333366
-------------	---	------------------------------------

Vypracoval:	BLOCK a.s.
-------------	------------

Rozpis ceny	Celkem
HSV	129 333,55
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	129 333,55

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	129 333,55 CZK
----------------------------	-----------------------

v _____	dne	_____
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	D.1.01_1_1_1_1_ Nemocnice Vsetín a.s. Magnetická rezonance
O:	04 Změnový list č. 5 - Doplnění zdiva tl .300 mm - Více práce.
R:	01_1 Doplnění zdiva Porotherm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				127 603,18
1	311238144R00	Zdivo POROTHERM 30 Profi P10, tl. 300 mm	m2	54,41500	2 430,00	127 603,18
		m.č. B1.1.17, B1.1.18, B1.1.05 : 3,5*3,6 : 12,6		12,60000		
		m.č. B1.1.07 - 1.10, B1.1.12 : (6,55+7,55)*3,6 : 50,76		50,76000		
		- otvory : -(1*2,05*3+1,3*2,15) : -8,945		-8,94500		
Díl: 99		Ostatní přesuny				1 730,37
4	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	14,46677	119,61	1 730,37

"Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou zcihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m"

14,46677

14,46677

ID	Ref./Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdce
1	Vetšinská nemocnice a.s. - Magnetická rezonance	360 dny	03.10.22	15.09.23	
2	Předání a převzetí stavení	0 dny	03.10.22	03.10.22	
3	Papoultace stávajícího stavu	2 dny	03.10.22	04.10.22	2
4	Příprava území a zařízení staveniště	3 dny	05.10.22	07.10.22	3
5	Dokončení 1. Etapy	45 dny	03.10.22	15.11.22	2
6	Dokončení 2. Etapy	280 dny	03.10.22	30.06.23	2
7	Dokončení 3. Etapy	280 dny	03.10.22	30.06.23	2
8	Dokončení 4. Etapy	330 dny	03.10.22	17.08.23	2
9	SO 01 Přístavba pracoviště MR	312 dny	03.10.22	31.07.23	
10	D.1.01.1 Architektonicko-stavební řešení, přístavba	311,5 dny	03.10.22	30.07.23	
11	Sejmání ověrnice, odstranění dílčích, odstranění živek	5 dny	05.10.22	09.10.22	3
12	Provedení pilotové stěny	21 dny	16.10.22	05.11.22	12855+7 dn
13	Houbení jámy vč. zařízení studny + torquetový plát	38 dny	05.11.22	12.12.22	12
14	Běžné, odbědné, armování, beton, izolace - 1.PP	42 dny	03.01.23	12.02.23	15
15	Převodní příčky ve vodorovném směrovém potrubí	12 dny	13.12.22	03.01.23	13
16	Dokončení základů, včetně stří a 2B desky	14 dny	12.02.23	26.02.23	14
17	Základové pásy	26 dny	05.11.22	30.11.22	1355
18	Izolace proti zemní vlhkosti	5 dny	26.02.23	03.03.23	16
19	Obvodové nosné zděivo	21 dny	03.03.23	23.03.23	18
20	Žb strop nad 1.NP	21 dny	23.03.23	12.04.23	19
21	Vypíné otvorů ve fasádě	5 dny	12.04.23	17.04.23	20
22	Sřídění konstrukce	30 dny	12.04.23	11.05.23	20
23	D.1.01.1.9 Architektonicko-stavební řešení - babybox	45 dny	03.10.22	15.11.22	2
24	Montáž fasádního systému	60 dny	11.05.23	08.07.23	22
25	Svláče a vodorovné konstrukce, úpravy povrchů	113 dny	12.04.23	30.07.23	
26	Dispozice příček	10 dny	12.04.23	22.04.23	20
27	Vnitřní omítky	10 dny	22.04.23	01.05.23	26
28	Příprava podlah + betanáž cementových potěrů + technol. Pěstávka	11 dny	02.05.23	12.05.23	27
29	Vymaiba stropních konstrukcí pro montáž inž. Sítí	3 dny	12.05.23	15.05.23	28
30	Finální úprava povrchu 1.NP.	18 dny	22.05.23	08.06.23	105,96
31	Montáž stropních konstrukcí	14 dny	08.06.23	22.06.23	30
32	Montáž nášlapné vrstvy podlah	22 dny	22.06.23	13.07.23	31
33	Malby + epoxidový nášlér podlahy 1.PP - nástup profesionálních tesařů	6 dny	12.04.23	18.04.23	20
34	Dokončovací práce + vjímalby.	18 dny	13.07.23	30.07.23	32
35	Stavební úpravy v stavající provozu	129,25 dny	26.02.23	30.06.23	
36	1. etapa 2,3 Etapy dle DPS (Pokoj radiolog, Laborantů + popelovna + čekárna + WC a umývárna zaměstnanců - částečné chodby)	129,25 dny	26.02.23	30.06.23	
37	Montáž protiprášné příčky + příprava	3 dny	26.02.23	28.02.23	
38	Demontážní práce	20 dny	09.03.23	28.03.23	
39	Stavební příprava rozvodny NN	10 dny	11.03.23	20.03.23	
40	Hrubé stavební úpravy (nová dispozice příček, Úprava otvorů v obvodovém zděivu, přípojky letané kanalizace, vodorovná)	21 dny	28.03.23	17.04.23	
41	Montáž nových rozvodů médií.	20 dny	15.04.23	04.05.23	
42	Komplektační stavební práce.	40 dny	15.05.23	22.06.23	
43	Přepojení stavajícího zařízení CT a RTG vyřetřoven na novou rozvodnu	1 den	23.03.23	23.03.23	
44	Dokončovací práce (montáž zařízení ZTI, montáž recepční	22,06,23 dny	22.06.23	30.06.23	
45	2. Etapa - 3.1 a 4. etapa dle DPS (1. etapa + chodby)	32 dny	31.05.23	30.06.23	
46	Úprava dispozice protiprášné příčky.	2 dny	31.05.23	01.06.23	
47	Dokončení inženýrských sítí.	6 dny	04.06.23	09.06.23	
48	Úprava povrchu stěn	5 dny	09.06.23	13.06.23	
49	Úprava nášlapné vrstvy podlahy	7 dny	14.06.23	20.06.23	
50	Montáž stropních konstrukcí	6 dny	20.06.23	25.06.23	
51	Dokončovací práce (montáž akrovyň) + vjímalba.	7 dny	24.06.23	01.07.23	
52	Zádvěří chodby CT vyřetřovny	16,63 dny	03.06.23	18.06.23	
53	V termínu 3.-4.6.2023	2,13 dny	03.06.23	04.06.23	
54	Montáž kanalizace a vodorovná	1 den	03.06.23	03.06.23	
55	Výměna Al. sestavy včetně jednických úprav	1 den	03.06.23	03.06.23	
56	Betonáž prstů podlahou	1 den	04.06.23	04.06.23	
57	Demontáž podhledu	1 den	04.06.23	04.06.23	
58	V termínu 10.-11.6.2023	2,13 dny	10.06.23	11.06.23	
59	Úprava povrchu stěn	1 den	10.06.23	10.06.23	
60	Přepojení vyřetřovny CT na nové vedení elektroenerie	1 den	10.06.23	10.06.23	
61	Montáž vedení elektro,slaboproudů, EPS.	1 den	10.06.23	10.06.23	
62	Demontáž nášlapné vrstvy, vyřtí samonivelizační směsí	1 den	11.06.23	11.06.23	
63	V termínu 17.-18.6.2023	2,13 dny	17.06.23	18.06.23	
64	Vymaiba stěn.	1 den	17.06.23	17.06.23	
65	Montáž PVC podlah	1 den	17.06.23	17.06.23	
66	Montáž ochranných prvků Acrozyn	1 den	18.06.23	18.06.23	
67	Montáž stropních konstrukcí	1 den	18.06.23	18.06.23	
68	D.1.01.3 Požární bezpečnostní řešení	46 dny	02.06.23	16.07.23	
69	Montáž protiprášných ucpávek	7 dny	02.06.23	08.06.23	315F
70	Montáž značení unikových cest	3 dny	13.07.23	16.07.23	3455
71	Montáž PIV	3 dny	13.07.23	16.07.23	3455
72	D.1.01.4a Zdravotně technická instalace	198 dny	13.01.23	23.07.23	
73	Montáž letané kanalizace 1.NP	4 dny	09.02.23	12.02.23	165F
74	Montáž letané kanalizace 1.PP	2 dny	13.01.23	14.01.23	1455+10 dn
75	Montáž vodorovná a kanalizace - dispozice dle PD	9 dny	15.05.23	24.05.23	29
76	Komplektaace ZTI	10 dny	13.07.23	23.07.23	32
77	D.1.01.4b Vytápění	51 dny	26.04.23	14.06.23	
78	Montáž trubního vedení v podlaže.	6 dny	26.04.23	02.05.23	285F
79	Montáž zdroje tepla pro MR	3 dny	02.05.23	04.05.23	104
80	Montáž regulačních útlů VZT	10 dny	05.05.23	14.05.23	79
81	Montáž otopných těles	6 dny	08.06.23	14.06.23	30
82	Tlaková zkouška + napaštění systému	3 dny	14.05.23	17.05.23	80
83	Izolace potrubí	6 dny	17.05.23	23.05.23	82
84	Topná zkouška	12 dny	23.05.23	03.06.23	83
85	D.1.01.4c Silnoproudá elektroinstalace	239,5 dny	01.12.22	20.07.23	
86	Montáž hlavních tras elektrického vedení	12 dny	15.05.23	27.05.23	29
87	Montáž rozváděčů 1.NP	2 dny	21.03.23	22.03.23	39
88	Montáž rozváděčů 1.PP	2 dny	18.04.23	20.04.23	33
89	Montáž svítidel	6 dny	03.06.23	08.06.23	315F
90	Dopojení technolog. Zařízení	2 dny	14.05.23	16.05.23	103,80
91	Montáž Centrální stop. Totální stop	2 dny	02.06.23	03.06.23	46
92	Montáž koncových prvků	7 dny	13.07.23	20.07.23	3455
93	Uzemnění	7 dny	01.12.22	07.12.22	17
94	Hromosvod	8 dny	08.07.23	16.07.23	22,24
95	D.1.01.4d Silnoproudá elektroinstalace	32 dny	15.05.23	15.06.23	
96	Montáž hlavních tras rozvodů	7 dny	15.05.23	22.05.23	29
97	Montáž koncových prvků	7 dny	08.06.23	15.06.23	30
98	D.1.01.4e Rozvody mělicálních plynů	30 dny	15.05.23	13.06.23	
99	Hlavní trasy potrubí.	6 dny	15.05.23	21.05.23	29
100	Montáž odvěrných míst	4 dny	08.06.23	12.06.23	30
101	Přepojení na stavající potrubí	1 den?	12.06.23	13.06.23	100
102	D.1.01.4f Vozduchotechnika	67 dny	18.04.23	22.06.23	
103	Montáž jednotky VZT	4 dny	18.04.23	22.04.23	33
104	Montáž potrubí VZT 1.PP	10 dny	22.04.23	01.05.23	103
105	Montáž potrubí VZT 1.NP	6 dny	15.05.23	21.05.23	29
106	Montáž koncových prvků VZT	4 dny	18.06.23	22.06.23	31FF
107	Izolace VZT štrůpovna	8 dny	14.05.23	22.05.23	80
108	D.1.01.4g Měření a regulace	124,5 dny	23.03.23	21.07.23	
109	Montáž hlavních tras kabeláže	10 dny	15.05.23	25.05.23	29
110	Montáž rozváděče	2 dny	23.03.23	24.03.23	87
111	Dopojení technolog. Zařízení	2 dny	14.05.23	16.05.23	103,80
112	Montáž koncových prvků	8 dny	13.07.23	21.07.23	3455
113	D.1.01.4h EPS a ERO	32 dny	15.05.23	15.06.23	
114	Montáž hlavních tras rozvodů	7 dny	15.05.23	22.05.23	29
115	Montáž koncových prvků podhledu	7 dny	08.06.23	15.06.23	3155
116	Montáž rozváděčů ovladačů zařízení	2 dny	25.05.23	26.05.23	4255+10 dn
117	Montáž MR	30 dny	30.06.23	28.07.23	3455-14 dn
118	D.1.01.5 Zdravotnická technologie	14 dny	17.07.23	30.07.23	34FF
119	Montáž kuchyňských linek a umývárén	14 dny	17.07.23	30.07.23	
120	IO 01 Přípojka vody a kanalizace	71,5 dny	12.12.22	19.02.23	
121	Přeložka dětské kanalizace	3 dny	12.12.22	15.12.22	13
122	Přípojka dřevěná a spálková kanalizace	21 dny	12.12.22	01.01.23	13
123	Vodovodní přípojka	7 dny	12.02.23	19.02.23	14
124	IO 02 Arealová přípojka tepla	61,5 dny	19.02.23	19.04.23	
125	Montáž potrubí + izolace	5 dny	19.02.23	24.02.23	123
126	Přípojka na hlavní trasu	3 dny	17.04.23	19.04.23	
127	IO 03 Arealové přípojky a přeložky NN	45 dny	03.10.22	15.11.22	
128	Přeložka NN, VO	14 dny	09.10.22	23.10.22	11
129	Dopojení NN	45 dny	03.10.22	15.11.22	255
130	IO 03 Arealové komunikace a zpevněné plochy	60 dny	08.07.23	04.09.23	24,120,124
131	Osazení čístení	58 dny	21.07.23	15.09.23	
132	Zprovoznění	11 dny	21.07.23	31.07.23	77,85,102,
133	Finální úklid, včetně vyklizení ZS	5 dny	31.07.23	05.08.23	132
134	Zaregulování	2 dny	31.07.23	02.08.23	132
135	Individuální a kompletní zkoušky	5 dny	02.08.23	07.08.23	134
136	Zkušební provoz MR	32 dny	01.08.23	01.09.23	135F5-6 dn
137	Zkušební provoz	16 dny	29.08.23	14.09.23	136F5-3 dn
138	Měření ve zkušebním provozu	3 dny	29.08.23	01.09.23	137F5
139	Předání díla	0 dny	15.09.23	15.09.23	137F5+1 dn

