

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 07.09.2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivnosti a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „**Výstavba PZS km 28,870 (P1361) trati Březnice - Strakonice**“ ve znění jejího dodatku č. 1, s účinností Smlouvy ke dni 09.09.2020 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 11, odst. 11.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“), jehož předmětem je:

Úprava lhůt k provedení Díla, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že dílčí etapa prací č. 3b se posouvá **na 07.10.2022**, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny. Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění je prodloužení Drážního úřadu s vydáním pravomocného společného rozhodnutí. Zhotovitel podal žádost o vydání společného rozhodnutí dne 30.08.2021, přičemž až dne 16.02.2022 vydal Drážní úřad usnesení o přerušení řízení a vyzval Zhotovitele k doplnění žádosti, přičemž požadavky byly nad rámec běžně požadované v obdobných případech, Drážní úřad oznámil zahájení řízení po doplnění žádosti dne 08.08.2022, přičemž společné povolení bylo vydáno až dne 7.9.2022, nabylo právní moci a bylo předáno Objednateli dne 7.10.2022.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůt k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodloužení či úroků z prodloužení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodloužení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4.2.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- Ruší se stávající znění článku 4, odst. 4.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 4 – Lhůtv k provedení díla

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Etapa	Termín plnění <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 8 měsíců od nabytí účinnosti SOD	DUSP, vč. EH a SR, v podrobnostech PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. dílčí etapa	do 11 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, čistopis DUSP v podrobnostech PDPS vč. EH a SR, s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
3a. dílčí etapa	do 15 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Kompletní majetkové vypořádání;	Předání kompletního majetkového vypořádání a společného povolení, vč. nabytí právní moci

3b. dílčí etapa	do 07.10.2022	Společné povolení v právní moci	Předání kompletního majetkového vypořádání a společného povolení, vč. nabytí právní moci
4. dílčí etapa – ukončení díla	7 měsíců (předpoklad 04/2023 – 10/2023)	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 7 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

V Praze



04.04.2023 12:45

Podepsáno elektronicky

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze



Digitálně podepsal



Datum: 2023.03.31 07:42:31
+02'00'

.....
Ing. Jiří Čurda
generální ředitel a jednatel
SAGASTA s.r.o.