

## .11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

<b>Navrhovatel změny</b> IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS:  D1_01_1-D12	Registrační číslo Změnového listu (KZ):  KZ Č.026
<b>Indexy:</b> O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný	Změna má vliv do následujících profesí:	D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04		
	Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)	Nemá vliv		
<b>Název změny:</b> Změna ochranných prvků O01, O02, O03, O04				
<b>Položka, popis:</b> Tento změnový list obsahuje změnu ochranných PVC prvků O01, O02, O03 a O04 dle aktualizovaného projektu interiéru.				
<b>Důvod změny:</b> Dle požadavku investora na základě klientské změny KZ04				
<b>Přílohy:</b> položkový rozpočet				
<b>Vliv na cenu:</b> odhadnuté náklady: <b>287 648,- Kč bez DPH</b> konečná cena: <b>287 648,- Kč bez DPH</b>		<b>Vliv na cenu stavební dodávky (dle příloženého rozpočtu):</b> zvýšení ceny o: <b>287 648,- Kč bez DPH</b> snížení ceny o:		Vyplní GD (nehodící se škrtněte)
<b>Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:</b>			ANO / NE	Vyplní GP / PM
<b>Dopady do HMG GD:</b> 0 dní		<b>celkový počet dnů:</b> 0 dní		NE Vyplní [redacted] změnu
<b>Vyjádření zástupce GD</b>	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 30. 03. 2023		
<b>Vyjádření zástupce Správce stavby</b>	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 30. 03. 2023		
<b>Vyjádření zástupce Objednatele - PM</b>	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 03. 04. 2023		
<b>Vyjádření zástupce Objednatele</b>	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: [redacted] 03. 04. 2023		
<b>Důvod zamítnutí (vyplní O):</b>				
<b>Rozdělovník:</b>		1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD		



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: A-05-17-P\_Rev  
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

KSO:  
Místo: Praha

CC-CZ:  
Datum: 27.03.2023

Zadavatel:  
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257  
DIČ: CZ25322257

Projektant:  
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
[redacted] doplnění IMOS Brno, a.s. [redacted]

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Součástí přípočtů nejsou vestavby a obklady kovovými stěnovými panely - položky nutno doplnit - zajišťuje investor

<b>Cena bez DPH</b>				<b>287 648,27</b>
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		0,00
snížená	15,00%	0,00		0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>348 054,41</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A-05-17-P\_Rev

**Stavba:** IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Místo: Praha

Datum: 27.03.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,  
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: [redacted] doplnění IMOS  
Brno, a.s., [redacted]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>287 648,27</b>	<b>348 054,41</b>
D1_01	Budova G1 a G2	287 648,27	348 054,41
D1_01_1- KZ04a	Stavební - Klientská změna KZ04 - ODPOČTY	-1 985 704,84	-2 402 702,86
D1_01_1- KZ04b	Stavební - Klientská změna KZ04 - PŘÍPOČTY	2 273 353,11	2 750 757,26

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - KZ Č.026 - ZMĚNA OCHRANNÝCH PRVKŮ 001, 002, 003, 004

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1\_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

**D1\_01\_1-KZ04a - Stavební - Klientská změna KZ04 - ODPOČTY**

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 27.03.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ

Zpracovatel:

██████████ doplnění IMOS Brno, a.s., ██████████

IČ:

DIČ

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-1 985 704,84**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-2 402 702,86**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_

Razítko \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_

Razítko \_\_\_\_\_

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_

Razítko \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_

Razítko \_\_\_\_\_

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - KZ Č.026 - ZMĚNA OCHRANNÝCH PRVKŮ O01, O02, O03, O04

Stavba

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1\_01 - Budova G1 a G2

Soupis

**D1\_01\_1-KZ04a - Stavební - Klientská změna KZ04 - ODPOČTY**

Místo: Praha

Datum: 27.03.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,  
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-1 985 704,84**

PSV - Práce a dodávky PSV

**-1 985 704,84**

767 - Konstrukce zámečnické

-1 985 704,84

767.e - ostatní

-1 956 359,45

## SOUPIS PRACÍ - KZ Č.026 - ZMĚNA OCHRANNÝCH PRVKŮ O01, O02, O03, O04

Stavba

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1\_01 - Budova G1 a G2

Soupis

**D1\_01\_1-KZ04a - Stavební - Klientská změna KZ04 - ODPOČTY**

Praha

Datum: 27.03.2023

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,  
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-1 985 704,84</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				<b>-1 985 704,84</b>	
D	767		Konstrukce zámečnické				-1 985 704,84	
780	K	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	-19 563,595	1,50	-29 345,39	CS ÚRS 2018 01
D	767.e		ostatní				-1 956 359,45	
1006	K	76711-R01	Ozn.O01 - Ochrana rohů speciálními kryty rohů 90°, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 2 PP, 1 PP, 1 NP, 2 NP, 3 NP, 4 NP, 5 NP, 6 NP a Tech.zpr. šířka 50x50 mm výška 1000 mm	m	-349,000	371,20	-129 548,80	vlastní
1007	K	76711-R02	Ozn.O02 - Ochrana rohů speciálními kryty rohů rozevřený, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 2 PP, 1 PP, 1 NP, 2 NP, 3 NP, 4 NP, 5 NP, 6 NP a Tech.zpr. 50x50 mm 1000 mm	m	-2,000	437,30	-874,60	vlastní
					-2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
001	01	001	001	001	001	001	001	001
002	01	002	002	002	002	002	002	002
003	01	003	003	003	003	003	003	003
004	01	004	004	004	004	004	004	004
005	01	005	005	005	005	005	005	005
006	01	006	006	006	006	006	006	006
007	01	007	007	007	007	007	007	007
008	01	008	008	008	008	008	008	008
009	01	009	009	009	009	009	009	009
010	01	010	010	010	010	010	010	010

011 011 011 011 011 011 011 011 011





# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - KZ Č.026 - ZMĚNA OCHRANNÝCH PRVKŮ 001, 002, 003, 004

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1\_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

**D1\_01\_1-KZ04b - Stavební - Klientská změna KZ04 - PŘÍPOČTY**

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 27.03.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████ doplnění IMOS Brno, a.s. ██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Součástí přípočtů nejsou vestavby a obklady kovovými stěnovými panely - položky nutno doplnit - zajišťuje investor

**Cena bez DPH**

**2 273 353,11**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

v

**CZK**

**2 750 757,26**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - KZ Č.026 - ZMĚNA OCHRANNÝCH PRVKŮ 001, 002, 003, 004

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1\_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

**D1\_01\_1-KZ04b - Stavební - Klientská změna KZ04 - PŘÍPOČTY**

Místo: Praha

Datum: 27.03.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,  
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: [redacted] doplnění  
IMOS Brno, a.s., [redacted]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**2 273 353,11**

PSV - Práce a dodávky PSV

2 273 353,11

767 - Konstrukce zámečnické

2 273 353,11

767.e - ostatní

2 239 756,76

## SOUPIS PRACÍ - KZ Č.026 - ZMĚNA OCHRANNÝCH PRVKŮ 001, 002, 003, 004

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1\_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

**D1\_01\_1-KZ04b - Stavební - Klientská změna KZ04 - PŘÍPOČTY**

Místo: Praha

Datum: 27.03.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,  
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: [redacted] doplnění  
IMOS Brno, a.s., [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem - PŘÍPOČTY</b>							<b>2 273 353,11</b>	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 273 353,11	
	D	767	Konstrukce zámečnické				2 273 353,11	
780	K	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	22 397,568	1,50	33 596,35	CS ÚRS 2018 01
	D	767.e	ostatní				2 239 756,76	
1006	K	76711-R01	Ozn.001 - Ochrana rohů speciálními kryty rohů 90°, D	m	460,680	482,38	222 224,66	vlastní
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 2 PP, 1 PP, 1 NP, 2 NP, 3 NP, 4 NP, 5 NP, 6 NP a Tech.zpr					
	VV		šířka 50x50 mm					
	VV		výška 1200 mm					
	VV		1,2x3-49*1,1		460,680			
			[redacted]					
			[redacted]					
			[redacted]					
			[redacted]					
1007	K	76711-R02	Ozn.002 - Ochrana rohů speciálními kryty rohů rozevřený, D	m	2,640	482,38	1 273,49	vlastní
	VV		Viz FD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 2 PP, 1 PP, 1 NP, 2 NP, 3 NP, 4 NP, 5 NP, 6 NP a Tech.zpr					
	VV							



