

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo na zhotovení

Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru (v režimu BIM)

Název zakázky:

„Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Miroslavem Bocákem**, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ, na základě Řádu SŽDC č. 3 Podpisový řád státní organizace Správa železnic

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-795/2020

číslo ERMS: 2970/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 3273214901/5723520025

a

„Společnosti pro žst. Bystřice pod Hostýnem“

Na základě společenské smlouvy k zajištění obchodního případu na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru (v režimu BIM) stavby s názvem: „Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem“ jsou účastníky společnosti firmy:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

IČO: 64610357 , DIČ: CZ64610357

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě ,

spisová značka B1217

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva (vedoucí člen společnosti)

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 452 71 895 , DIČ: CZ452 71 895
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B1418
zastoupena: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva

Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

Ing. Vladimírem Michaličkou, členem představenstva

(člen společnosti)

Korespondenční adresa:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **20-001-235-US**

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 3. 2020, zveřejněné v registru smluv dne 19. 3. 2020 na zhotovení stavby s názvem „**Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem**“

(dále jen „Dodatek“)

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Na základě žádosti Zhotovitele ze dne 8. 3. 2023, č. j. 242-235-2023 a požadavku Objednatel se smluvní strany dohodly na úpravě předmětu plnění Díla, jenž spočívá v doplnění dílčího plnění a změny Ceny Díla.

Důvodem uzavření tohoto Dodatku je požadavek na zpracování statického posouzení stávající opěrné zdi v ŽST Bystřice pod Hostýnem, za účelem vyhodnocení potřebnosti zdi z pohledu provozu drážní dopravy a potvrzení, zda je zeď potřebná z pohledu zajištění drážní dopravy. Posouzení bude podkladem pro další postup ve věci majetkoprávního vypořádání s majiteli opěrné zdi. Posouzení bude provedeno na upravené kolejové řešení sledované v rámci DUSP Rekonstrukce ŽST Bystřice pod Hostýnem. Zpracování statického posouzení reaguje na odvolání proti povolení stavby (DUCR-68753/21/S), které učinili stávající vlastníci zdi a na rozhodnutí Ministerstva dopravy (jako nadřízeného správního orgánu k odvolání), které pro další postup stanovilo pro stavebníka podmínku doložení statického posouzení zdi ve vztahu k realizaci výše uvedené stavby.

Zahrnutí shora uvedených požadavků do projektové dokumentace má za následek navýšení projektových nákladů – víceprací. Tyto vícepráce představují pracnost ve výši 618 000,- Kč bez DPH.

1.2. Změna předmětu plnění si vyžádá doplnění 8. dílčí etapy, která bude plněna do 3,5 měsíce od uzavření tohoto Dodatku.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

2.1. Na základě shora uvedeného smluvní strany dohodly v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Více práce	618 000,- Kč
Méně práce	- 0,- Kč
Původní Cena díla ve znění dodatků	24 141 000,- Kč

Změna Ceny Díla dle dodatku č. 2..... + 618 000,- Kč
Nová Cena Díla bez DPH 24 759 000,- Kč

2.2. Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY bod. 3.3 takto:

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: **24 759 000,- Kč**

slovy: *dvacetčtyřimilionůsedmsetpadesátdevět tisíc korun českých*

2.3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 1 Specifikace Díla, Přílohy č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.2. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

3.3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

3.4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.

3.5. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

3.6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla - změna dle Dodatku č. 2
- Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla – změna dle Dodatku č. 2
- Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění – změna dle Dodatku č. 2

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne 3.4.2023

V Olomouci dne 24.3.2023

.....
Ing. Miroslav Bocák
Ředitel stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Václav Kratochvíl
předseda představenstva
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
vedoucí účastník společnosti
pověřen k jednání za zhotovitele
„Společnost pro žst. Bystřici pod Hostýnem“

PŘÍLOHA Č. 1

Specifikace Díla

Předmětem zadání je vypracování Dokumentace pro vydání společného povolení („DUSP“), včetně zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) na stavbu „Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem“ (dále jen „Stavba“) v souladu se zadávací dokumentací a návrhem technického řešení, které zajistí níže uvedené cíle, včetně podání žádosti o vydání společného povolení příslušným stavebním úřadům. Předmětem díla je také vytvoření Informačního modelu BIM v rozsahu stanovených BIM cílů uvedených v Příloze č.11 – BIM Protokol

Rozsah Díla:

- Zhotovení **Dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy** a to včetně zpracování **Projektové dokumentace pro provádění stavby**, která bude současně podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, dále zajištění výkonu autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi.
- Zpracování žádosti **dle §94 I Společné územní a stavební řízení zákona č.183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu** (stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů pro vydání společného povolení (správní poplatek za společné řízení uhradí Objednatel)
- Rozsah a členění projektové dokumentace DUSP a PDPS bude zpracován následovně:
 - a. ve stupni dokumentace DUSP v členění a rozsahu přílohy č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Obsah dokumentace je definován přílohou č.1 a 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“).
 - b. a ve stupni dokumentace PDPS, která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“). Obsah dokumentace je definován přílohou č. 2 Směrnice GŘ č.11/2006. Tato dokumentace se zpracovává jako rozšířená dokumentace DUSP a odevzdává se jako kompletní dokumentace, která je podkladem pro výběr zhotovitele stavby.
 - c. Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. budou doložené části s označením Doklady objednatel dle ZTP.
 - d. Dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- Součástí dokumentace je také stanovení nákladů stavby dle platné Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace SŽDC. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na webových stránkách SŽDC:
<https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb-szdc?inheritRedirect=true>
- Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových podkladů, podrobného geotechnického průzkumu, korozního průzkumu a dalších průzkumů nezbytných k návrhu technického řešení.
- **Součástí Díla je rovněž:**
 - zpracování vyplněných žádostí o společné povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh,
 - zpracování žádosti o podporu z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Doprava (2014-2020);

- zpracování podkladů a dokumentace pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění);
- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými směrnici Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému.
- zajištění posouzení vlivu záměru na životní prostředí ve smyslu zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
- vyhodnocení požadavků a podkladů pro vypracování Informačního modelu celé stavby, dle požadavku BIM Protokolu včetně jeho příloh.

Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických podmínkách a Zvláštních technických podmínkách, které jsou doložené v Příloze č. 3 a BIM protokolu včetně jeho přílohy, jako součást Přílohy č. 11.

Změny předmětu plnění dle dodatku č. 1 :

Dodatečné práce:

1. Doplnění přejezdníků – vyplývající z nových požadavků z připomínkového řízení Správy železnic.
2. Zpracování požadavků na elektromobilitu – kola a automobily – vyplývající z nových požadavků z pokynů k přípravě stavby a z připomínkového řízení.
3. Úpravy řešení kabelizace – úprava koncepce TOK, posouzení kabelizace TK – vyplývající z nových požadavků z připomínkového řízení Správy železnic.
4. Požadavek na posouzení zajištění ochranných opatření objektů – Technologický objekt a objekt výpravní budovy – dle nových požadavků směrnic odboru krizového řízení O30 – vyplývající z nových požadavků z připomínkového řízení Správy železnic.
5. Doplnění veřejných parkovacích míst pro potřeby dojíždějících vlakem. Veřejné parkoviště k předání na město Bystřice pod Hostýnem – vyplývající z nových požadavků z pokynů k přípravě stavby a z projednání dokumentace s dotčenými subjekty.
6. Koordinace požadavků na přednádraží – s městem Bystřice pod Hostýnem – vyplývající z projednání dokumentace s dotčenými subjekty.
7. Vyhodnocení metodik BIM – vyplývající z procesu vyhodnocení neschválených/pracovních metodických dokumentů BIM pro Správu železnic/SFDI.
8. Ostatní požadavky nad rámec smluvního vztahu. Doplnění přeložek sítí, které nebyly předmětem původní PD (optické trasy v oblasti VB, včetně anténních stožárů, prodloužení chodníku u přejezdu s ohledem na výhledovou investici a projekt města, demolici jímky a úpravy dotčené točny a chodníků před VB).
9. Vypracování záborového elaborátu ve VFZE.
10. Znalecké odhady opěrné zdi.

Změny předmětu plnění dle dodatku č. 2:

Dodatečné práce:

statického posouzení stávající opěrné zdi v ŽST Bystřice pod Hostýnem pro vyhodnocení potřebnosti zdi z pohledu provozu drážní dopravy a potvrzení, jestli je zeď potřebná z pohledu zajištění drážní dopravy po rekonstrukci stanice.

PŘÍLOHA Č. 4

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování DUSP dle vyhlášky č.146 /2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP				3 885 000
2	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č.2 Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP				9 675 000
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)-příloha dokumentace část G				240 000
4	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H				270 000
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GŘ SŽDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti				1 125 000
6	Definitivní odevzdání DUSP, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)				70 000
7	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)				320 000
8	Definitivní odevzdání DUSP, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)				12 000
8	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)				12 000
9	Informační modelu BIM (dle bodu BIM protokolu včetně jeho příloh vyjma bodů 9 až 11 tohoto Rozpisu ceny Díla).				2 700 000
10	Společného datového prostředí (CDE) (zřízení a provozování CDE v rozsahu stanoveném BIM protokolem včetně jeho příloh včetně Licence pro Projektový tým)				150 000
11	Licence k CDE pro účely Objednatele				0
12	Vyhodnocení využití Metodik				1 200 000
Celkem za základní služby:					19 659 000

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
8	Aktualizace záměru projektu dle požadavku VTP a ZTP				135 000
9	Zajištění mapových podkladů				400 000
10	Geodetické práce				200 000
11	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek				360 000
12	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb				187 500
13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě				225 000
14	Koordinátor BOZP v přípravě				90 000
15	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP				30 000
16	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP				30 000
17	Zpracování posouzení vlivu záměru na životní prostředí ve smyslu zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.				450 000
18	Znalecké odhady opěrné zdi -vícepráce dle Dodatku č.1				131 250
19	Přejezdníky – vícepráce dle Dodatku č.1				99 000
20	Elektromobilita – vícepráce dle Dodatku č.1				110 250
21	TOK a TK – vícepráce dle Dodatku č.1				247 500
22	Zajištění hrozeb PO – úprava a doplnění PD – vícepráce dle Dodatku č.1				210 000
23	Veřejná parkoviště dle PO-11/2020-GŘ – vícepráce dle Dodatku č.1				78 000
24	Koordinace požadavků s městem Bystřice p.H. – vícepráce dle Dodatku č.1				48 000
25	Závěrečné vyhodnocení metodik BIM – vícepráce dle Dodatku č.1				210 000
26	Ostatní vícepráce dle Dodatku č.1				85 500
27	Vypracování záborového elaborátu ve VFZE – vícepráce dle Dodatku č.1				165 000
28	Vícepráce dle Dodatku č.2				618 000
Celkem za doplňkové služby:					4 110 000

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
18	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek				990 000

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 12 měsíců). Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
24 759 000 Kč	5 199 390 Kč	29 958 390 Kč

z toho:

Cena za zpracování DUSP a PDPS (v režimu BIM):

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
23 769 000 Kč	4 991 490 Kč	28 760 490 Kč

Cena za výkon autorského dozoru:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
990 000 Kč	207 900 Kč	1 197 900 Kč

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	8 706 600 Kč	10 534 986 Kč
2. Dílčí etapa	0 Kč (bez fakturace)	0 Kč (bez fakturace)
3. Dílčí etapa	4 353 300 Kč	5 267 493 Kč
4. Dílčí etapa	6 529 950 Kč	7 901 240 Kč
5. Dílčí etapa	3 396 150 Kč	4 109 341 Kč
6. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru	990 000 Kč	1 197 900 Kč
7. Dílčí etapa	165 000 Kč	199 650 Kč
8. Dílčí etapa	618 000 Kč	747 780 Kč
Celkem:	24 759 000 Kč	29 958 390 Kč

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 2 měsíců od podpisu Smlouvy Fakturace 40-ti % původní ceny díla bez AD	Návrh technického řešení Projektu, výběr konečné varianty, výběr a odsouhlasení technické specifikace DUSP a PDPS	Předávací protokol (pro část díla)
2. Dílčí etapa	15. 9. 2020	Vyhodnocení využití Metodik pro Informační modelu dle příloh BIM protokolu	Předávací protokol (pro část díla) Hodnocení metodik v předepsaném formátu
3. Dílčí etapa	do 8 měsíců od podpisu Smlouvy Fakturace 20-ti % původní ceny díla bez AD	Návrh řešení DUSP a PDPS k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro část díla)
4. Dílčí etapa	do 12 měsíců od podpisu Smlouvy Fakturace 30-ti % původní ceny díla bez AD	Předání kompletního dokumentace ve stupni DSP se zpracovanými připomínkami; Přípravení žádosti o stavební povolení k podání	Předávací protokol (pro část díla) Podání žádosti o vydání společného povolení dle § 94l zákona č.183/2006 Sb.
5. Dílčí etapa	do 2.6.2021 Fakturace ve výši 3 396 150 Kč bez DPH.	Předání dokumentace ve stupni PDPS se zpracovanými připomínkami včetně předání všech dokladů a podkladů pro účel zahájení zadávacího řízení na zhotovení stavby. Předání kompletního Informačního modelu Dodatečné práce dle Dodatku č.1 – položky 18. – 26. Rozpisu ceny díla.	Předávací protokol (pro část díla)
6. Dílčí etapa	12 měsíců (předpoklad 06/ 2021 – 05/ 2022 /včetně/) Fakturace ceny díla za AD s čtvrtletním plněním dle harmonogramu provádění stavby.	Autorský dozor bude prováděn kontinuálně souběžně s realizací stavby. Předpokládají se porady s projektantem 1x týdně po dobu realizace stavby. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 12-ti měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
7. Dílčí etapa	do 29.10.2021 Fakturace ve výši 165 000 Kč bez DPH.	Předání dodatečných prací dle Dodatku č.1 – položka 27. Rozpisu ceny díla	Protokol o provedení díla
8. Dílčí etapa	Do 3,5 měsíce od uzavření Dodatku č.2 Fakturace ve výši 618 000 Kč bez DPH.	Předání dodatečných prací dle Dodatku č.2 – položka 28. Rozpisu ceny díla	Protokol o provedení díla
Termín dokončení Díla	<u>předpoklad do 31. 05. 2022</u> (v závislosti na zahájení 4. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3540135

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: aea9a251-bdd3-4fad-9c35-cade3183e59e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.04.2023 07:47:01



1982588d-c7ed-44ff-be62-826d5544a77f