

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2022-1128/OMH
ze dne 31.10.2022

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Oprava oplocení ZŠ Máchovo nám., Raisova 688/11 Děčín IV“

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“
a

Zhotovitel:	REN – LOK s.r.o.
Sídlo:	
Statutární zástupce:	
IČO:	
DIČ:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen
„smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SoD č. objednatele 2022-1128/OMH ze dne 31.10.2022 čl. III, odst. 1 byla doba provedení díla 60 dnů. Na základě odsouhlasených dodatečných stavebních prací je lhůta pro dokončení prodloužena o 8 dnů.
2. Dle SoD č. objednatele 2022-1128/OMH ze dne 31.10.2022 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla **629 711,03 Kč** bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SoD další dodatečné práce zjištěné v průběhu realizace stavby. Vícepráce se týkají změny PD vypracované projektantem Vladimírem Vidaiem – změna osazení sloupků u opěrné zdi v úseku 2-3 a 3-4 a změny hlavy na opěrné zdi. Dále pak odstranění stromu horolezeckou technikou, který bránil ve výstavbě základu pro oplocení.

V důsledku změny PD nebudou prováděny některé stavební práce - jádrové vrty a v dodatku jsou uvedeny jako méněpráce.

Veškeré vícepráce a méněpráce byly odsouhlaseny technickým dozorem stavby a jsou blíže specifikované v příloženém rozpočtu: Cenová nabídka vícepráce-méněpráce.


Cena za dílo dle SoD č. 2022-1128/OMH bez DPH: 629 711,03 Kč

Cena víceprací a méněprací – dodatek č. 1 53 385,00 Kč



Celková cena díla bez DPH 683 096,03 Kč

3. Ostatní články SoD se nemění.

V Děčíně dne: 4.3.2023



za objednatele
Ing. Jiří Anděl, CSc.
primátor města



RE
.....
za
REN
stav

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba:

Oprava oplocení areálu ZŠ Máchovo nám., Raisova 688/11, Děčín

Číslo smlouvy objednatele:

2022-1128/OMH

Pořadové číslo změnového listu:

1

Datum vyhotovení změnového listu:

3.2.2023

Číslo (pod)objektu:		Název objektu:	Oprava oplocení ZŠ Máchovo nám., Raisova 688/11, Děčín IV
------------------------	--	----------------	--

Změny v provedení viz. Tabulka příloha :
nabídka vícepráce - méněpráce

Cenová

CELKEM KE ZMĚNĚ:

Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací a technický popis změny:

Vícepráce vyčíslené v příloze č.1 rozpočtu práce na základě požadavku objednatele a změny PD vypracované projektantem Ing. Vidaiem. Týká se změny osazení sloupků u opěrné zdi v úseku 2-3 a 3-4 a změny hlavy na opěrné zdi viz rozpočet a PD.
nabídka vícepráce-méněpráce.

Příloha: Cenová

Dopady změny: do časového plánu:

ANO - počet dnů: 8

do ceny:

ANO

změna celkem bez DPH dle přílohy č.1 pro ZL 001

683.096,03 Kč

DPH 21%

143.450,16 Kč

změna celkem vč. DPH

826.546,19 Kč

Vyjádření zhotovitele:

Datum:

#####

Razítko a
podpis:

Objednatel - schválení změny:

Datum:

6.2.2023

Podpis TDS:

Cenová nabídka vícepráce - méněpráce Děčín oprava oplocení areálu

Práce									
PČ		Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	Rozpočet		
1		vícepráce							
2		131212532 hloubení jamek ručně	m3	4,48	800	3 548 Kč			
3		162211311 vodorovné přemístění výkopku	m3	4,48	100	448 Kč			
4		58932909 beton 20/25 pro sloupky	m3	3,48	3360	13 440 Kč			
5		317351105 zřízení bednění říms žlabových	m2	5,6	1060	5 936 Kč			
6	R	odstranění stromu, postupné řezání, frézování pařezu, uklid a odvoz dře.	ks	1	14750	14 750 Kč			
7	R	upevnění třmenu, šrouby nerez.se závitem, matice	ks	29	315	9 135 Kč			
8	R	vrtní děr pro kotevní trn	ks	11,00	80	4 480 Kč			
9		153271112 kotevčky pro výztuž	ks	56	65	3 640 Kč			
10	R	třímen z pásoviny D+M	ks	29	948	27 492 Kč			
						82 869 Kč			

Vysvětlení

- 6

odstrnění stromu horolezeckou technikou postupné odřezání a spouštění, frézování pařezu, likvidace dřevní hmoty
- 8

vrtní děr do opěrné zdi pro kotevní trny viz PD(otvor pro trn)
- 10

třímen z pásoviny viz PD cena dodavatele za výrobu (svažování, ohyb) vč.materiálu + cena za nátěr

		Popis					
		méněpráce					
1		977151122 jádrové vrty	m	15,6	1890	29 484 Kč	
						29 484 Kč	

Vícepráce

82.869 Kč

Méněpráce

29.484 Kč

Celkem bez DPH

53.385 Kč

DPH 21%

11.210,85 Kč

Celkem vč.DPH

64.595,85 Kč

