

ZMĚNOVÝ LIST č. 0046

Smlouva o dílo č. OR/21/71720. Dohoda o postoupení smlouvy č. OR/21/71734

Název projektu: NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů
Číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393
Kód akce: P17_32
Zhotovitel: Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"
Objednatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Finanční kompenzace (úprava v důsledku změn nákladů) za změnu ceny materiálových vstupů za období 10/2022-12/2022

Požaduje:	objednatel	zhotovitel	AD
-----------	------------	------------	----

Oddíl PD:	VŠECHNY REALIZOVANÉ ČÁSTI
-----------	----------------------------------

Odůvodnění změny , vazba na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem je navýšení cen materiálů v důsledku nepředvídatelné okolnosti pandemie COVID-19 a válečného konfliktu na Ukrajině, které mají přímý dopad na nepředvídatelný vývoj cen stavebních materiálů.	odstavec 4, § 222	X
	odstavec 5, § 222	
	odstavec 6, § 222	
	odstavec 7, § 222	

Z důvodu mimořádné a nepředvídatelné situace zvýšení nákladů na materiál potřebný pro realizaci stavby v souvislosti s pandemií COVID-19 a v souvislosti s válečným konfliktem na území Evropy byl předložen znalecký posudek, který problematiku vysvětluje, odůvodňuje oprávněnost a vyčísluje nároky zhotovitele na finanční kompenzaci za příslušné období.
 Tento změnový list je vypracován v souladu s Dodatkem č.5, který finanční kompenzaci principiálně řeší a je souhrnným vyčíslením kompenzací, které vyplývají ze znaleckého posudku č.332-22 a jeho Doplňku č.2.

Č. deníku:	Č. listu:	Datum:	05.04.2023
------------	-----------	--------	------------

Zadávací list změny:	Číslo:	046
----------------------	--------	-----

Profese: VŠECHNY REALIZOVANÉ ČÁSTI	Č. výkresů:	Místnost č.:
------------------------------------	-------------	--------------

Rekapitulace vyčíslení změny:

č. položky	popis	+/-	poznámka	Cena celkem Kč (bez DPH)
046	VŠECHNY REALIZOVANÉ ČÁSTI	PŘÍPOČTY		39 560 645,21
		ODPOČTY		
CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST				39 560 645,21

 Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění: **BEZ DOPADU DO TERMÍNU**

Schválil: dne: Za objednatele: Představenstvo společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s.	dne: Za zhotovitele: XXX XXX
---	---