



Příloha č. 5 - Harmonogram plnění

Část díla	Doba plnění / Fakturace	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí části díla
Zahájení prací	Ihned po podpisu SOD	-	-
1. dílčí plnění	Do 3 měsíců po podpisu SOD  Fakturace 10 %	<ul style="list-style-type: none"><li>- Koncept s návrhem technického řešení Projektu (km 1,805 – 10,230)</li><li>- Dopracování DÚR pro mimoúrovňové křížení ve Velké Chuchli ve variantě „nadjezd“</li><li>- Zajištění podrobného geotechnického průzkumu pro lokalitu mimoúrovňového křížení ve Velké Chuchli ve variantě „podjezd“</li></ul>	Protokol o předání konceptu P Protokol o předání geotechnického průzkumu pro variantu „podjezd“
2. dílčí plnění	Do 9 měsíců po podpisu SOD  Fakturace 10 %	<ul style="list-style-type: none"><li>- Zpracování Projektu (km 1,805–10,230) k připomínkám</li><li>- Zpracování DUR pro část 9,964-10,230 včetně jejího projednání s odbornými složkami SŽDC a ČD a dotčenými osobami a orgány, zajištění žádosti o zahájení ÚR</li><li>- Vyhodnocení podrobného geotechnického průzkumu pro lokalitu mimoúrovňového křížení ve Velké Chuchli ve variantě „podjezd“ včetně dopracování DÚR</li><li>- Veřejnoprávní projednání DÚR pro mimoúrovňové křížení ve Velké Chuchli ve variantě „nadjezd“</li></ul>	Protokol o předání P k připomínkám Podání žádosti o ÚR pro část 9,964-10,230
3. dílčí plnění	Do 15 měsíců od podpisu SOD  Fakturace 20 %	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Dokončení Projektu 1. etapy včetně zpracovaných připomínek a stanoviska projektanta o jejich vypořádání, a to včetně protipovodňových opatření (PPO) a prodloužení 1. etapy</b></li><li>- Zpracování a zajištění veřejnoprávní projednání DÚR pro mimoúrovňové křížení ve Velké Chuchli ve variantě „podjezd“</li><li>- Vyčlenění příslušné části projektu 1. etapy v rozsahu PD pro účel přeschválení včetně aktualizace záměru projektu</li></ul>	Protokol o předání kompletního (P) včetně podkladů pro přeschválení původní PD
4. dílčí plnění	Do 18 měsíců od podpisu SOD  Fakturace 10 %	<ul style="list-style-type: none"><li>- Podání žádosti o zahájení ÚR pro objednatel vybranou variantu resp. projednatelnou variantu mimoúrovňového křížení ve Velké Chuchli (2.etapa)</li><li>- aktualizace záměru projektu</li></ul>	Podání žádosti o zahájení UR na vybranou variantu mimoúrovňového křížení ve Velké Chuchli



5. dílčí plnění	Do 21 měsíců po podpisu SOD  Fakturace 20 %	<ul style="list-style-type: none"><li>- Majetkoprávní projednání stavby v rozsahu 1. etapy (km 1,805–10,561) včetně protipovodňových opatření,</li><li>- Realizační dokumentace přeložek sítí VN a NN správce a vlastníka - PREdistribuce, a.s.</li><li>- Zpracování zadávací dokumentace pro tendr na realizaci stavby dle Vyhl. 230 pro 1.etapu</li><li>- Žádost o stavební povolení v rozsahu 1 .etapy</li><li>- notifikace</li><li>- dokumentace BOZP</li></ul>	Předávací protokol o předání majetkoprávní části <b>Předávací protokol o předání realizační dokumentace VN, NN</b> Vydané ÚR na vybranou variantu mimoúrovňového křížení ve Velké Chuchli Žádost o stavební povolení pro 1. etapu
6. dílčí plnění	Do 2 měsíců od nabytí právní moci UR pro vybranou variantu mimoúrovňového křížení (2. etapa)  Fakturace 10 %	<ul style="list-style-type: none"><li>- projekt 2. etapy k připomínkám</li></ul>	předávací protokol k projektu 2. etapy
7. dílčí plnění	Do 6 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí pro vybranou variantu mimoúrovňového křížení (2. etapa)  Fakturace 20 %	<ul style="list-style-type: none"><li>- projekt 2. etapy se zpracovanými připomínkami</li><li>- zadávací dokumentace 2. etapy</li><li>- majetkoprávní projednání v rozsahu 2. etapy</li><li>- žádost o stavební povolení v rozsahu 2. etapy</li></ul>	předávací protokol k projektu 2. etapy Žádost o stavební povolení pro 2. etapu
8. dílčí termín	31 měsíců (předpoklad 04/2018 – 11/2020)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 31 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení</u> <u>Díla</u>	předpoklad do 30.11.2020 (v závislosti na zahájení 8. dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)