

DODATEK č. 2

ke Smlouvě č.obj.: S - 0730/2013/ŠI; č.zhot.: 1305 0092

uzavřené dne 17.07.2013 mezi

Objednatelem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy, na základě „Pověření“ č. 1616 ze dne 12. 07. 2013

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotoviteli:

Metrostav a.s.

se sídlem Praha 8, Koželužská 2450/4, Libeň, PSČ 180 00

IČ: 00014915 DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

zastoupená **Jiřím Bělohlavem**, předsedou představenstva

Ing. Františkem Kočím, členem představenstva

a

Subterra a.s.

se sídlem Praha 8, Koželužská 2246/5, Libeň, PSČ 180 00

IČ: 45309612 DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383

zastoupená **Ing. Ondřejem Fuchsem**, místopředsedou představenstva

Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

účastníci sdružení „**Sdružení MTS + SBT - MTÚ Rokycany - Plzeň**“ (dále jen „Sdružení“)

založeného dne 06.06.2012 smlouvou o sdružení podle ustanovení § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, se sídlem Metrostav a.s., Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00, zastoupeni **Vedoucím účastníkem Sdružení**, společností **Metrostav a.s.**, se sídlem Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00, IČ: 00014915, který je zmocněn za účastníky Sdružení na základě citované smlouvy o sdružení přijímat závazky a pokyny pro a za každého a všechny účastníky Sdružení a za celé Sdružení a přijímat platby od objednatele. Smlouvu na realizaci zakázky podepisují všichni účastníci Sdružení. Originál smlouvy o sdružení ze dne 06.06.2012, kde je uveden rozsah zastupování je součástí předložené nabídky.

(dále též společně uváděni jako „zhotovitel“)

na realizaci stavby:

„Modernizace trati Rokycany - Plzeň“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je:

1. Změna sídla zhotovitelů. Objednatel bere na vědomí, že v době od uzavření Dodatku č. 1 došlo ke změně sídla na straně zhotovitelů a to jak vedoucího účastníka sdružení společnosti Metrostav a.s. (k datu 16.12.2013), tak i u člena sdružení, společnosti S u b t e r r a a.s. (k datu 06.03.2014). Nové sídlo společnosti Metrostav a.s. se nachází na adrese: Koželužská 2450/4, Libeň, PSČ 180 00, Praha 8. která se též stává i adresou Sdružení. Nové sídlo společnosti S u b t e r r a a.s. se nachází na adrese Koželužská 2246/5, Libeň, PSČ 180 00 Praha 8. V souvislosti s tím se upravuje článek 1, odst. 1.2. Smlouvy.
2. Upřesnění ceny díla podle Smlouvy č.obj.: S - 0730/2013/ŠI; č.zhot.: 1305 0092 uzavřené dne 17.07.2013 v souladu se schválenými Změnovými listy stavby (dále též „ZL“) č. 1, 2, 3, 4 a 6. Změnové listy stavby řeší zejména nepředvídatelné práce nad rámec projektu stavby související s prováděním záchranného archeologického výzkumu (ZAV) na stavbě a dále s úpravou technologie výstavby u SO 30-38-08 a SO 31-38-06). Upřesnění ceny díla (nákladů) je stanoveno ke dni podpisu dodatku č. 2. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 5, odst. 5.1. Smlouvy.
3. Změna přílohy č. 9 Smlouvy – Seznam SO a PS. Jedná se o tabulku, v níž je uvedeno rozdělení stavebních souborů a provozních objektů podle jejich budoucích vlastníků a také zahrnuje aktuální cenu díla (nákladů) k datu podpisu dodatku č. 2, v členění po jednotlivých SO a PS. Tabulka v plném rozsahu nahrazuje přílohu č. 9 Smlouvy.
4. Úprava a nové rozdělení celkové ceny díla uvedené ve Smlouvě č.obj.: S - 0730/2013/ŠI; č.zhot.: 1305 0092 uzavřené dne 17.07.2013 v souladu s upravenou Přílohou č. 9 Smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 a zahrnuje shora uvedené změny nákladů Zhotovitele, které budou čerpány ze schválené rezervní položky stavby. V souladu s touto skutečností se upravuje článek 5, odst. 5.2. Smlouvy.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 8 odst. 8.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č.obj.: S - 0730/2013/ŠI; č.zhot.: 1305 0092 ve znění dodatku č. 1 takto:

1) ČI. 1. SMLUVNÍ STRANY

- zrušuje se stávající text v odst. 1.2 Zhotovitelé a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

1.2. Zhotovitelé

Metrostav a.s.

se sídlem Praha 8, Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00

IČ: 00014915 DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

zastoupená: **Jiřím Bělohavem**, předsedou představenstva
Ing. Františkem Kočím, členem představenstva

S u b t e r r a a.s.

se sídlem Praha 8, Libeň, Koželužská 2246/5, PSČ 180 00

IČ: 45309612 DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383

zastoupená **Ing. Ondřejem Fuchsem**, místopředsedou představenstva
Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

účastníci sdružení „**Sdružení MTS + SBT - MTÚ Rokycany - Plzeň**“ (dále jen „Sdružení“)

založeného dne 06.06.2012 smlouvou o sdružení podle ustanovení § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, se sídlem Metrostav a.s., Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00, zastoupení **Vedoucím účastníkem Sdružení, společností Metrostav a.s.**, se sídlem Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00, IČ: 00014915, který je zmocněn za účastníky Sdružení na základě citované smlouvy o sdružení přijímat závazky a pokyny pro a za každého a všechny účastníky Sdružení a za celé Sdružení a přijímat platby od objednatele. Smlouvu na realizaci zakázky podepisují všichni účastníci Sdružení. Originál smlouvy o sdružení ze dne 06.06.2012, kde je uveden rozsah zastupování je součástí předložené nabídky.

Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních (*mimo podpisu smlouvy a jejích dodatků*):
 - **Ing. Jan Zemánek**, obchodní náměstek divize 5, Metrostav a.s.
- b) ve věcech technických:
 - **Ing. Přemysl Krejsa**, tel:
- c) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr:
 - **Ing. Robert Stolba**, tel.:
- d) ředitel výstavby (stavbyvedoucí):
 - **Ing. Přemysl Krejsa**, tel
- e) odpadový hospodář:
 - **Ing. Milan Mesiarkin**, tel.:
- f) zaměstnanec odpovědný za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:
 - **Ing. Josef Porazil**,

Kontaktní adresa a adresa pro doručování písemností:

Metrostav a.s., Divize 5, Palmovka Park II, Koželužská 2450/4, 180 00, Praha 8

(dále též společně uváděni jako „zhotovitel“)

2) Čl. 3 LISTINY TVOŘÍCÍ SOUČÁST OBSAHU SMLOUVY O DÍLO
 - do odst. 3.2 (Smlouvy) se doplňuje nové písmeno i) v tomto znění:

- i) Zápis z jednání v rámci jednacího řízení bez uveřejnění k ZL č. 1 ze dne 24.04.2014 a s tím související soupis stavebních prací. Zápis z jednání v rámci jednacího řízení bez uveřejnění k ZL č. 2 ze dne 24.04.2014 a s tím související soupis stavebních prací. Zápis z jednání v rámci jednacího řízení bez uveřejnění k ZL č. 3 ze dne 24.04.2014 a s tím související soupis stavebních prací. Zápis z jednání v rámci jednacího řízení bez uveřejnění k ZL č. 4 ze dne 24.04.2014 a s tím související soupis stavebních prací. Zápis z jednání v rámci jednacího řízení bez uveřejnění k ZL č. 6 ze dne 24.04.2014 a s tím související soupis stavebních prací.

3) Smluvní strany se na základě Smlouvy a v souladu s ní schválenými ZL č. 1, 2, 3, 4 a 6, dohodly na níže uvedené úpravě nákladů zhotovitele k datu podpisu tohoto dodatku č. 2:

Navýšení nákladů dle ZL č. 1, 2, 3, 4 a 6	64 142 584,- Kč
Snížení nákladů dle ZL č. 1, 2, 3, 4 a 6	- 13 214 507,- Kč
<hr/>	
Celková změna nákladů zhotovitele	50 928 077,- Kč

Úprava nákladů zhotovitele nemá vliv na celkovou cenu za dílo sjednanou ve Smlouvě v celkové výši 4 370 218 492,- Kč (včetně rezervní položky).

4) Čl. 5. CENA DÍLA
 - zrušuje se stávající text v odst. 5.1. a odst. 5.2. (Smlouvy) a nahrazují se novými texty v tomto znění:

5.1. V souladu s upřesněním ceny díla uvedeným v bodě 2) tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly na úpravě celkové smluvní ceny díla k datu podpisu dodatku č. 2 takto:

a) Cena dle Smlouvy bez DPH	3 972 925 902,- Kč
b) <u>Změna ceny dle ZL č. 1, 2, 3, 4 a 6</u>	+ 50 928 077,- Kč
c) Cena dle Smlouvy ve znění dodatku č. 2 bez DPH (a+b)	4 023 853 979,- Kč
d) Rezervní položka dle Smlouvy	397 292 590,- Kč
e) <u>Změna rezervní pol. dle dodatku č.2</u>	- 50 928 077,- Kč
f) Rezervní položka ve znění Dodatku č. 2 (d+e)	346 364 513,- Kč
g) Celková smluvní cena bez DPH ve znění dodatku č. 2	4 370 218 492,- Kč

Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu díla, týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zaříděných dle produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle 92a zákona o dani z přidané hodnoty, osobou povinnou k dani dle § 5, odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty dle §92a odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty.

5.2. Dílo bude z části ve vlastnictví České republiky s právem objednatele – státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) s ním hospodařit a z části ve vlastnictví třetích osob. Část díla, která bude ve vlastnictví České republiky, bude spolufinancována z prostředků Evropské unie – Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava.

V souladu s úpravou ceny díla uvedenou v čl. 5.1. Smlouvy ve znění tohoto dodatku a jejím zahrnutím do tabulky, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku (současně příloha č. 9 Smlouvy – nové znění platné k podpisu dodatku č. 2), se smluvní strany dohodly upravit poměr složek celkové ceny díla k datu podpisu dodatku č. 2 následovně:

Část díla z celkové ceny za stavební soubory a provozní objekty, které budou ve vlastnictví České republiky s právem objednatele – státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) s ním hospodařit (tato část bude spolufinancována z prostředků Evropské unie – Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava), činí:

a) Cena dle Smlouvy bez DPH	3 920 023 930,- Kč
b) <u>Změna ceny dle ZL č. 1, 2, 3, 4 a 6 pro SŽDC.....</u>	+ 50 928 077,- Kč
c) Cena dle Smlouvy ve znění dodatku č. 2 bez DPH pro SŽDC (a+b)	3 970 952 007,- Kč
d) Rezervní položka dle Smlouvy pro SŽDC	392 002 393,- Kč
e) <u>Změna rezervní pol. dle dodatku č.2</u>	- 50 928 077,- Kč
f) Rezervní položka ve znění Dodatku č. 2 (d-e)	341 074 316,- Kč
g) Celková smluvní cena bez DPH ve znění dodatku č. 2	4 312 026 323,- Kč

Část díla z celkové ceny za stavební soubory a provozní objekty, jejichž realizace bude vyvolána provedením předmětných stavebních prací a které budou ve vlastnictví třetích osob (TO), činí:

a) Cena dle Smlouvy pro TO bez DPH	52 901 972,- Kč
b) <u>Změna ceny dle ZL č. 1, 2, 3, 4 a 6 pro TO.....</u>	0,- Kč
c) Cena dle Smlouvy ve znění dodatku č. 2 bez DPH pro TO (a+b)	52 901 972,- Kč
d) Rezervní položka dle Smlouvy	5 290 197,- Kč
e) <u>Změna rezervní pol. dle dodatku č.2</u>	0,- Kč
f) Rezervní položka ve znění Dodatku č. 2 (d-e)	5 290 197,- Kč
g) Celková smluvní cena bez DPH ve znění dodatku č. 2	58 192 169,- Kč

- 5) Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 9 Smlouvy – „Seznam SO a PS“, která je současně přílohou č. 1 tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí. Jedná se o tabulku, která zahrnuje rozdělení stavebních objektů a provozních souborů podle jejich budoucích vlastníků a dále zahrnuje aktuální cenu díla k datu podpisu dodatku č. 2 v členění po jednotlivých SO a PS. Tabulka zohledňuje vypořádání nepředvídatelných prací nad rámec projektu stavby. Tabulka nahrazuje v plném rozsahu původní přílohu č. 9 Smlouvy.

6) ČI. 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text v odst. 8.6 (ve znění dodatku č. 1 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

8.6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto její přílohy:

- příloha č. 1:** Dopis nabídky, Příloha k nabídce a Seznam materiálu a zařízení
příloha č. 2: Dopis o přijetí nabídky
příloha č. 3: Zápis z předkontrakčního jednání
příloha č. 4: Obchodní podmínky - Všeobecné podmínky
příloha č. 5: Obchodní podmínky - Zvláštní podmínky
příloha č. 6: Zvláštní technické podmínky
příloha č. 7: Harmonogram prací - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č.1*
příloha č. 8: Harmonogram plateb - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č.1*
příloha č. 9: Seznam SO a PS - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č.2*
příloha č.10 Pověření č. 1616 ze dne 12.07.2013 p. Ing. Nejezchleb – kopie

II.

- Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: S - 0730/2013/ŠI; č.zhot.: 1305 0092 nedotčená dodatkem č. 2 se nemění.
- Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v osmi (8) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po čtyřech (4) vyhotoveních dodatku č. 2.
- Přílohou dodatku č. 2 je jako příloha a nedílná součást Smlouvy:
 příloha č. 1 (příloha č. 9 Smlouvy): Seznam SO a PS - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č.2*

V Praze dne 30-04-2014

Objednatel:

V Praze dne 28.04.2014

Zhotovitel:

za Metrosta a.s.

.....
.....
.....

.....
.....
.....

za Subterra a.s.:

.....
.....
.....

.....

Seznam SO a PS - rozdělení majetku

Dělení stavby		Údaje za stavbu jako CELEK			DĚLENÍ SO po DOČÁSNĚ		
Číslo PS/SO	Název PS, SO	veřejná stavba	Nabídková cena v Kč bez DPH	02	Smluvní cena dle po DS.2 (ZL 1,2,3,4 a 6)	SŽDC	TŘETÍ OSOBY (TO)
D.1.1 ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ			202 009 241		202 009 241	202 009 241	0
PS 30-21-01	ZST Rokycany, zavazání TZZ do SZZ	sždc					
PS 30-21-02	Rokycany - Elpovice, TZZ	sždc					
PS 30-21-02.1	Rokycany - Elpovice, TZZ, IH Želice	sždc					
PS 30-21-02.2	Rokycany - Elpovice, TZZ, IH Pízeň od Českých Budějovic	sždc					
PS 30-21-02.3	Rokycany - Elpovice, TZZ, IH Pízeň od Klatov	sždc					
PS 30-21-02.4	Rokycany - Elpovice, TZZ, IH Pízeň od Domažlic	sždc					
PS 30-21-02.5	Rokycany - Elpovice, TZZ, IH Pízeň od Chebu	sždc					
PS 31-21-01	ZST Elpovice, BZZ	sždc					
PS 31-21-03	ZST Chrást u Pízně, BZZ	sždc					
PS 31-21-04	Rokycany - Pízeň, úseková ověření	sždc					
PS 32-21-01	Elpovice - Pízeň n.n., TZZ	sždc					
PS 33-21-01	ZST Pízeň n.n., zavazání TZZ do BZZ	sždc					
D.1.2 ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ							
PS 30-22-01	Rokycany - Pízeň, DOK a TK	sždc					
PS 30-22-02	Rokycany - Pízeň, přenosový systém	sždc					
PS 30-22-03	Rokycany - Elpovice, úpravy stávajících DK a TK Chrást u Pízně - Beroun	sždc					
PS 30-22-04	Rokycany - Pízeň, DOK ČDT	OSTATNÍ					
PS 30-22-05	Rokycany - Pízeň, příprava pro GSM-R	sždc					
PS 30-22-06	Rokycany - Pízeň, TRS	sždc					
PS 30-22-21	Zaškrabka Klabava, rozlišovací zařízení	sždc					
PS 30-22-30	ZST Rokycany, DRT	sždc					
PS 31-22-01	ZST Elpovice, místní kabelizace	sždc					
PS 31-22-02	ZST Elpovice, telefonní zapojování	sždc					
PS 31-22-04	ZST Elpovice, ASHS	sždc					
PS 31-22-05	ZST Elpovice, EZS	sždc					
PS 31-22-06	ZST Elpovice, sdělovací zařízení	sždc					
PS 31-22-07	Elpovice - Chrást u Pízně, POK a TK	sždc					
PS 31-22-08	ZST Chrást u Pízně, telefonní zapojování	sždc					
PS 31-22-10	Elpovice - Chrást u Pízně, úpravy stávajících DK, DSK a TK ČD	sždc					
PS 31-22-11	Chrást u Pízně - Pízeň Doubravka, úpravy stávajících DK a OK ČD	sždc					
PS 31-22-13	ZST Chrást u Pízně, rozlišovací zařízení	sždc					
PS 31-22-14	ZST Chrást u Pízně, úprava místní kabelizace	sždc					
PS 31-22-15	ZST Elpovice, kameryový systém	sždc					
PS 31-22-21	ZST Elpovice, rozlišovací zařízení	sždc					
PS 31-22-22	ZST Elpovice, informační zařízení	sždc					
PS 31-22-30	ZST Elpovice, DRT	sždc					
PS 31-22-32	ZST Chrást u Pízně, demontáž DRT	sždc					
PS 32-22-07	Tunely, místní kabelizace	sždc					
PS 32-22-08	Tunely, ASHS a EPS	sždc					
PS 32-22-09	Tunely, kameryový systém	sždc					
PS 32-22-11	Tunely, přenosový systém	sždc					
PS 32-22-12	Tunely, energetcentrum, ASHS	sždc					
PS 32-22-13	Tunely, energetcentrum, EZS	sždc					
PS 32-22-18	Tunely, IP telefonie	sždc					
PS 32-22-30	Tunely, energetcentrum a TS6KV, DRT	sždc					
PS 32-22-31	Tunely, energetcentrum a provozní technologie tunelů, DRT	sždc					
PS 33-22-06	SpS Doubravka, EZS	sždc					
PS 33-22-07	Pízeň n.n. - Pízeň Píseň, DOK	sždc					
PS 33-22-08	Pízeň n.n. - Pízeň Píseň, ZOK	sždc					
PS 33-22-11	Pízeň Doubravka - Pízeň n.n., úpravy stávajících DK a OK ČD	sždc					
PS 33-22-21	Zaškrabka Pízeň Doubravka, rozlišovací zařízení	sždc					
PS 33-22-30	SpS Pízeň-Doubravka, DRT	sždc					
PS 33-22-40	ED ČD Pízeň - Sušická, doplnění DRT	sždc					0
D.2.1 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNĚ DRT							
PS 30-23-01	ZST Rokycany, provozní měničová stanice 6 kV, 75 Hz	sždc					
PS 31-23-01	Tunely, energetcentrum, technologie	sždc					
PS 31-23-05	Tunely, energetcentrum, měřicí zdroj, technologie	sždc					
PS 31-23-06	Tunely, TS 80,4 kV, technologie	sždc					
PS 31-23-07	Tunely TS 80,4 kV, vnější uzemnění	sždc					
PS 31-23-08	ZST Chrást, rozpisovací stanice 6 kV, 75 Hz, demontáž technologie	sždc					
PS 33-23-01	SpS 25 kV, 50 Hz Pízeň - Doubravka, rozvodna 25 kV	sždc					
PS 33-23-02	SpS 25 kV, 50 Hz Pízeň - Doubravka, vlastní spotřeba	sždc					
PS 33-23-03	SpS 25 kV, 50 Hz Pízeň - Doubravka, vnější uzemnění	sždc					
PS 33-23-04	SpS 25 kV, 50 Hz Pízeň - Doubravka, demontáž stávající technologie	sždc					
PS 33-23-05	Měničová stanice 6 kV, 75 Hz Pízeň - Doubravka, demontáž technologie	sždc					
D.3 OSTATNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ							
PS 32-24-01	Osobní výtahy v ZST Elpovice	sždc					0
E.1.1 ŽELEZNIČNÍ SPODEK A SVRŠEK							
SO 30-33-11	Železniční spodek, traťový úsek Rokycany - Elpovice	sždc					0
SO 30-33-12	Železniční svršek, traťový úsek Rokycany - Elpovice	sždc					
SO 31-33-11	Železniční spodek, ZST Elpovice	sždc					
SO 31-33-12	Železniční svršek, ZST Elpovice	sždc					
SO 31-33-13	Kabelovody, ZST Elpovice	sždc					
SO 32-33-11	Železniční spodek, traťový úsek Elpovice - Doubravka	sždc					
SO 32-33-12	Železniční svršek, traťový úsek Elpovice - Doubravka	sždc					
SO 32-33-13	Demontáž železnišou Elpovice - Doubravka a koleje, úpravy v ZST Chrást u Pízně	sždc					
SO 32-33-14	Kabelovody, traťový úsek Elpovice - Doubravka	sždc					
SO 33-33-11	Železniční spodek, traťový úsek Doubravka - Pízeň	sždc					
SO 33-33-12	Železniční svršek, traťový úsek Doubravka - Pízeň	sždc					
E.1.2 NÁSTUPIŠTĚ							
SO 30-33-31	Nástupiště a přístupové rampy v zast. Klabava	sždc					0
SO 31-33-31	Nástupiště v ZST Elpovice	sždc					
SO 33-33-31	Nástupiště v zast. Pízeň-Doubravka	sždc					
E.1.3 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY							
SO 32-33-41	Panelová plocha v kolejišti u výjezdového portálu tunelu Homolka	sždc					
SO 32-33-44	Panelová plocha v kolejišti u výjezdového portálu tunelu Člám	sždc					
E.1.4 MOSTY, PROPUSTKY A ZDI							
SO 30-33-51	Propustek eviř km 88,278	sždc					
SO 30-33-52	Propustek eviř km 88,813	sždc					
SO 30-33-53	Propustek eviř km 88,878	sždc					
SO 30-33-54	Propustek eviř km 89,025	sždc					
SO 30-33-55	Propustek eviř km 89,546	sždc					
SO 30-33-56	Propustek eviř km 89,882	sždc					
SO 30-33-57	Propustek eviř km 90,787	sždc					
SO 30-33-58	Propustek eviř km 91,934	sždc					
SO 30-33-59	Propustek eviř km 92,252	sždc					
SO 30-33-60	Propustek eviř km 92,657	sždc					
SO 30-33-61	Nový propustek km 89,782	sždc					
SO 30-38-01	Ochrana mostního přejezdu v km 89,820-89,828 vlevo	sždc					
SO 30-38-02	Železniční most v ev km 90,920	sždc					
SO 30-38-03	Záruční zed v km 90,865-90,872 vlevo	sždc					
SO 30-38-04	Demontáž lávky pro pěší v ev km P1,274	sždc					
SO 30-38-05	Železniční most v ev km 91,522	sždc					
SO 30-38-06	Opěrná zed v km 92,770-92,848 vlevo	sždc					
SO 30-38-07	Železniční most v ev km 92,857	sždc					
SO 30-38-08	Železniční most (podchod) v km 91,184	sždc					
SO 30-38-31	Ochrana proti dotyku - sáňiční nadjezd ev km 89,915	sždc					
SO 30-38-32	Ochrana proti dotyku - sáňiční nadjezd ev km 89,880	sždc					
SO 30-38-33	Ochrana proti dotyku - sáňiční nadjezd ev km 91,084	sždc					
SO 31-33-51	Propustek eviř km 93,497	sždc					
SO 31-33-52	Propustek eviř km 93,696	sždc					
SO 31-38-01	Opěrná zed v km 92,899-93,040 vlevo	sždc					
SO 31-38-02	Železniční most v ev km 93,075	sždc					
SO 31-38-03	Opěrná zed v km 92,896-93,045 vpravo	sždc					
SO 31-38-04	Záruční zed v km 93,104-93,143 vlevo	sždc					
SO 31-38-06	Železniční most (podchod) v km 93,191	sždc					
SO 31-38-07	Opěrná zed v km 93,540-93,660 vpravo	sždc					
SO 31-38-08	Železniční most v ev km 93,948	sždc					
SO 31-38-09	Záruční zed v km 93,915-94,030 vlevo	sždc					

Seznam SO a PS - rozdělení majetku

Dělení stavby		Údaje za stavbu jako C E L E K				DĚLENÍ SOd po DODATKU č.2	
Číslo PS/SO	Název PS,SO	Vlastní práce	Nabídková cena v Kč bez DPH	oz	Smluvní cena dle po DĚ.2 (ZL 1,2,3,4 a 6)	sždc	TŘETÍ OSOBY (TO)
SO 31-38-10	Návěstní tyčka v km 93,768	sždc					
SO 32-33-61	Nový propustek km 95,049	sždc					
SO 32-34-01	Železniční most v ev.km 84,289	sždc					
SO 31-38-03	Základní zeď v km 84,245-84,305 vpravo	sždc					
SO 32-34-03	Železniční most v km 84,376	sždc					
SO 32-34-04	Sádkový most v km 84,920	OSTATNÍ					
SO 32-34-06	Železniční most v km 100,182	sždc					
SO 32-34-07	Základní zeď v km 100,270-100,395 vlevo	sždc					
SO 32-34-08	Železniční most v ev.km 103,592	sždc					
SO 33-33-61	Propustek ev.km 107,528	sždc					
SO 33-38-02	Železniční most (podchod) v km ev.108,888	sždc					
SO 33-38-03	Železniční most v km ev.107,224	sždc					
SO 33-38-04	Železniční most (podchod) v km 101,436-nesoucí zeď (SO 33-38-04)	sždc					
SO 33-38-05	Železniční most v ev.km 108,120	sždc					
E.1.6 ŽELEZNIČNÍ TUNELY							
SO 32-38-21	Tunel Homolka - Houbená část, vjezdový portál	sždc					
SO 32-38-22	Tunel Homolka - ražaná část, severní tunel	sždc					
SO 32-38-23	Tunel Homolka - ražaná část, jižní tunel	sždc					
SO 32-38-24	Tunel Homolka - tunelové propojky	sždc					
SO 32-38-25	Houbená tunel, střední část	sždc					
SO 32-38-26	Tunel Chlum - ražaná část, severní tunel	sždc					
SO 32-38-27	Tunel Chlum - ražaná část, jižní tunel	sždc					
SO 32-38-28	Tunel Chlum - Houbená část, vjezdový portál	sždc					
SO 32-38-29	Tunel Chlum - tunelové propojky	sždc					
E.1.6 PROTIHLUKOVÉ OBJEKTY A INDIVIDUÁLNÍ PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ							
SO 30-34-31	Protihluková stěna v km 87,898 - 88,085 vpravo	sždc					
SO 30-34-32	Protihluková stěna v km 88,011 - 88,443 vlevo	sždc					
SO 30-34-33	Protihluková stěna v km 90,750 - 91,000 vpravo	sždc					
SO 30-34-34	Protihluková stěna v km 91,250 - 91,750 vpravo	sždc					
SO 30-34-41	IPO - trať úsek Rokycany - Ejovice	OSTATNÍ					
SO 31-34-31	Protihluková stěna v km 92,900 - 93,550 vpravo	sždc					
SO 31-34-32	Protihluková stěna v km 92,450 - 93,450 vlevo	sždc					
SO 31-34-41	IPO - trať úsek Ejovice	OSTATNÍ					
SO 32-34-31	Protihluková stěna v km 84,670 - 85,320 vlevo	sždc					
SO 33-34-31	Protihluková stěna v km 100,345 - 101,045 vpravo	sždc					
SO 33-34-32	Protihluková stěna v km 100,345 - 101,395 vlevo	sždc					
SO 33-34-33	Protihluková stěna v km 101,042 - 102,145 vpravo	sždc					
SO 33-34-34	Protihluková stěna v km 101,795 - 102,145 vlevo	sždc					
SO 33-34-41	IPO - trať úsek Pízeň - Doubavka	OSTATNÍ					
E.1.7 ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPIŠTÍ							
SO 30-34-18	zast. Klabava, zastřešení výhledů z podchodu	sždc					
SO 31-34-18	zast. Pízeň, zastřešení výhledů z podchodu	sždc					
SO 33-34-18	zast. Pízeň - Doubavka, zastřešení výhledů z podchodu	sždc					
E.2.1 TRAKČNÍ VEDENÍ							
SO 30-35-01	Rokycany - Ejovice, TV	sždc					
SO 31-35-01	ZST Ejovice, TV	sždc					
SO 31-35-03	ZST Ejovice, připojení transformátorů na TV	sždc					
SO 31-35-11	Demontáž stávajícího TV	sždc					
SO 32-35-01	Ejovice - Pízeň - Doubavka, TV	sždc					
SO 33-35-01	Pízeň - Doubavka - Pízeň, TV	sždc					
SO 33-35-03	SpS Pízeň - Doubavka, připojení spínací stanice na TV	sždc					
E.2.2 ELEKTRICKÝ OHŘEV VÝMĚN							
SO 31-36-03	ZST Ejovice, EO	sždc					
SO 31-36-13	ZST Chrást u Pízně, úprava EO	sždc					
E.2.4 VENKOVNÍ ROZVODY nn, vn, VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ODPOJOVAČŮ							
SO 30-36-01	Zast. Klabava, úprava rozvodu nn a osvětlení	sždc					
SO 30-36-02	Rokycany - Ejovice, provozní úprava a demontáž rozvodu 6kV 75Hz	sždc					
SO 30-36-07	Železniční most (podchod) v km 81,184, osvětlení	sždc					
SO 31-36-01	ZST Ejovice, rozvod nn a osvětlení	sždc					
SO 31-36-04	ZST Ejovice, NOLIO	sždc					
SO 31-36-04	Železniční most (podchod) v km 93,191, osvětlení	sždc					
SO 31-36-07	Ejovice - Pízeň - Doubavka, provozní úprava a demontáž rozvodu 6kV 75Hz	sždc					
SO 31-36-09	Zast. Dvůrka, úprava rozvodu nn a osvětlení	sždc					
SO 32-36-01	Tunel, rozvod nn a osvětlení	sždc					
SO 32-36-02	Tunel, rozvod 6kV	sždc					
SO 33-36-01	Zast. Pízeň - Doubavka, úprava rozvodu nn a osvětlení	sždc					
SO 33-36-03	SpS Pízeň - Doubavka, úprava DCVO	sždc					
SO 33-36-04	SpS Pízeň - Doubavka, úprava přípojky nn	sždc					
SO 33-36-05	Pízeň - Doubavka - km 108,000, provozní úprava a demontáž rozvodu 6kV 75Hz	sždc					
SO 33-36-06	ZST Pízeň HL, přípojka nn pro objekt zab.zav.	sždc					
E.2.5 UKOLEJNĚNÍ VODIVÝCH KONSTRUKCÍ							
SO 30-35-02	Rokycany - Ejovice, ukolejnění vodivých konstrukcí	sždc					
SO 31-35-02	ZST Ejovice, ukolejnění vodivých konstrukcí	sždc					
SO 32-35-02	Ejovice - Pízeň, ukolejnění vodivých konstrukcí	sždc					
E.2.6 VNĚJŠÍ ÚZEMNĚNÍ							
SO 32-36-04	Tunel, TS 220,4 kV, vnější uzemnění	sždc					
E.3.1 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY							
SO 31-32-01	Zpevněná plocha u SO 31-34-11	sždc					
SO 32-32-01	Přeložka místní komunikace v km 84,430 - 84,700	sždc					
SO 32-32-02	Úprava silnice R/100	sždc					
SO 32-32-03	Přeložková komunikace a zpevněná plocha u východního portálu tunelu Homolka	sždc					
SO 32-32-06	Poklní cesta v km 100,237	sždc					
SO 32-32-10	Poklní cesta od ZKO k zahradkám	sždc					
SO 32-32-11	Úprava poklní cesty v km 100,143 - 100,237	sždc					
SO 32-32-12	Přeložková komunikace a zpevněná plocha u západního portálu tunelu Chlum	sždc					
SO 32-32-14	Úprava poklní cesty od Újezdu k zahradkám	sždc					
SO 32-32-15	Poklní cesta k pozemkům u k.ú. Vyšče	sždc					
SO 32-32-22	Zpevněná plocha u technologického objektu pro tunel	sždc					
SO 33-32-01	Úprava Nohyňské těče pro rekonstrukci přeměstiště	sždc					
SO 33-32-02	Přijezd ke spínací stanici Pízeň - Doubavka	sždc					
E.3.2 POZEMNÍ STAVBY VČETNĚ DEMOLIC							
SO 30-34-15	zast. Klabava, příslušky	sždc					
SO 31-34-11	ZST Ejovice, provozní budova	sždc					
SO 31-34-12	ZST Ejovice, vodovodní přípojka	sždc					
SO 31-34-13	ZST Ejovice, kanalizační přípojka	sždc					
SO 31-34-15	ZST Ejovice, příslušky	sždc					
SO 31-34-16	zast. Dvůrka, příslušky	sždc					
SO 32-34-12	Technologický objekt - enesoceritum	sždc					
SO 32-34-18	ZST Chrást - demokce provozní budovy	sždc					
SO 32-34-17	ZST Chrást - stavební úpravy ve sčíslovací místnosti	sždc					
SO 33-34-01	zast. Pízeň - Doubavka, demokce	sždc					
SO 33-34-13	Spínací stanice Pízeň - Doubavka	sždc					
SO 33-34-15	zast. Pízeň - Doubavka, příslušky	sždc					
E.3.3 TRUBNÍ SÍTĚ							
SO 30-37-01	Úpravy měřičů v km 80,100 - 80,800	sždc					
SO 31-37-01	Sádková kanalizace v km 93,187	sždc					
SO 31-37-21	Přeložka plynovodu STL DN 110 pro výstavbu SO 31-38-02	OSTATNÍ					
SO 32-37-01	Úpravy měřičů u portálu tunelu Homolka	sždc					
SO 32-37-02	Požární vodovod pro tunel (venkovní část)	sždc					
SO 32-37-05	Úpravy měřičů v km 84,300 - 84,600	sždc					
SO 32-37-08	Úprava výletku odpadní vody v km 95,185	OSTATNÍ					
SO 32-37-07	Úprava vodovodu v km 95,005	sždc					
SO 32-37-21	Osazení chráničky na VTL plynovodu DN300	OSTATNÍ					

Seznam SO a PS - rozdělení majetku

Dělení stavby			Údaje za stavbu jako CELEK				DĚLENÍ SO dle DODATKU E.2	
Číslo PS/SO	Název PS/SO	Věcné určení	Nákladová cena v Kč bez DPH	oz	Smluvní cena díla po DĚ.2 (ZL 1,2,3,4 a 6)	SŽDC	TŘETÍ OSOBY (TO)	
SO 32-37-22	Přeložka VTL plynovodu DN60	OSTATNÍ	5					
SO 32-37-23	Přeložka stanice katodové ochrany	OSTATNÍ						
SO 32-37-41	Přeložka produkčtovodu ČEPRO	OSTATNÍ						
SO 33-37-01	Přeložka kanalizace DN 1200/800 v km 101,133	SŽDC	2					
SO 33-37-21	Přeložka plynovodu STL DN250 v km 101,148	OSTATNÍ						
SO 33-37-22	Přeložka plynovodu STL DN150 v km 102,066	OSTATNÍ						
	Přeložka plynovodu STL DN 250 pro výstavbu SO 33-38-04 - nesoutěží se! (SO 33-37-23)							
SO 33-37-41	Přeložka parovodu Pízeřská teplovodní	OSTATNÍ	2					
	E.3.4 SDELOVACÍ NEDRAŽNÍ VEDENÍ		7					
SO 30-35-03	Rokycany - Pízeň, provozní přívěšení ZOK	SŽDC		77				
SO 30-39-01	Rokycany - Epovka, úpravy a ochrana metalických rozvodů MK a DK Č.Telecom a.s.	OSTATNÍ						
SO 31-39-01	ZST Epovka, úpravy a ochrana metalických rozvodů MK Č.Telecom a.s.	OSTATNÍ						
SO 31-39-02	Epovka - Chrast u Pízně, ochrana DOK, DK a MK Č.Telecom a.s.	OSTATNÍ						
SO 31-39-03	Chrast u Pízně - Pízeň Doubravka, ochrana DOK, DK a MK Č.Telecom a.s.	OSTATNÍ						
SO 32-39-01	Epovka - Tunel "Horníka", úpravy a ochrana metalických rozvodů MK Č.Telecom a.s.	OSTATNÍ	4					
SO 32-39-02	Epovka - Tunel "Horníka", úpravy a ochrana opt.rozvodů DOK Č.Telecom a.s.	OSTATNÍ						
SO 32-39-03	česť Újezd, úpravy a ochrana metal. rozvodů MK a DK Č.Telecom a.s.	OSTATNÍ						
SO 32-39-05	Tunel "Chlum" - Pízeň Doubravka, úpravy a ochrana metal.rozvodů MK a DK Č.Telecom	OSTATNÍ	1					
SO 32-39-06	Tunel "Chlum" - Pízeň Doubravka, úpravy a ochrana DOK Č.Telecom a.s.	OSTATNÍ						
SO 33-39-01	Pízeň Doubravka - Pízeň, úpravy a ochrana metalických rozvodů MK Č.Telecom a.s.	OSTATNÍ	1					
SO 33-39-02	Pízeň Doubravka - Pízeň, úpravy a ochrana sdělovacích kabelů ZČE	OSTATNÍ						
SO 33-39-03	Pízeň Doubravka - Pízeň, úpravy a ochrana sdělovacích kabelů ostatních správců	OSTATNÍ						
	E.3.5 SILNOPROUDÉ NEDRAŽNÍ VEDENÍ		26					
SO 31-36-12	Epovka, úprava veřejného osvětlení	OSTATNÍ						
SO 33-36-02	Pízeň Doubravka, železniční most (podchod) v ev. km 106,888, úprava přípojek m a osv.	SŽDC						
SO 33-36-10	Pízeň - Mohylová ulice, úprava veřejného osvětlení v ev. km 107,234	OSTATNÍ						
	Pízeň - Moravská ul., železniční most (podchod) v km 101,436, osvětlení - nesoutěží se! (SO 33-36-17)							
	E.3.6 OSTATNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY		1					
SO 30-31-01	Část Rokycany - Pízeň, dopravní opatření	SŽDC						
SO 30-31-02	Část Rokycany - Pízeň, zabezpečení veřejných zájmů	SŽDC						
SO 30-31-11	Rehabilitace stáv.trati v úseku "Klabovská přeložka"	SŽDC						
SO 32-31-11	Rehabilitace stáv.trati v úseku Bukovec - Pízeň Doubravka	SŽDC	1					
SO 32-31-12	Rehabilitace opouštěcí stopy 19180 u Kyšle	SŽDC	4					
SO 32-31-13	Rehabilitace dopravního ekonomického zboru	SŽDC	3					
	SO 32-38-30 nesoutěží se							
SO 32-38-31	Sanace škod způsobených výstavbou tunelů	SŽDC						
SO 32-38-32	Hřoubené tunely, střední část - stavební jáma	SŽDC						
SO 32-38-62	Demolice mostu v ev. km 106,337	SŽDC						
	VŠEOBECNÝ OBJEKT							
SO 06-06-00	Všebecný objekt	SŽDC						
	CELKEM		3 972 925 902	SO 026 077	4 023 853 979	3 970 952 007	52 901 972	

