

DODATEK č. 8

ke Smlouvě č.obj.: S - 0730/2013/ŠI; č.zhot.: 1305 0092

uzavřené dne 17.07.2013 mezi

Objednatelem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážďená 1003/7,
110 00 Praha 1, Nové Město, IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci
dráhy, na základě „Pověření“ č. 1616 ze dne 12. 07. 2013

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotoviteli:

Metrostav a.s.

se sídlem Praha 8, Koželužská 2450/4, Libeň, PSČ 180 00
IČ: 00014915 DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758
zastoupená **Jiřím Bělohlavem**, předsedou představenstva
Ing. Jánem Dudášem, členem představenstva

a

Subterra a.s.

se sídlem Praha 8, Koželužská 2246/5, Libeň, PSČ 180 00
IČ: 45309612 DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383
zastoupená **Ing. Ondřejem Fuchsem**, místopředsedou představenstva
Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

účastníci sdružení „**Sdružení MTS + SBT - MTÚ Rokycany - Plzeň**“ (dále jen „Sdružení“)

založeného dne 06.06.2012 smlouvou o sdružení podle ustanovení § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, se sídlem Metrostav a.s., Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00, zastoupení **Vedoucím účastníkem Sdružení**, společností **Metrostav a.s.**, se sídlem Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00, IČ: 00014915, který je zmocněn za účastníky Sdružení na základě citované smlouvy o sdružení přijímat závazky a pokyny pro a za každého a všechny účastníky Sdružení a za celé Sdružení a přijímat platby od objednatele. Smlouvu na realizaci zakázky podepisují všichni účastníci Sdružení.

(dále též společně uváděni jako „zhotovitel“)

na realizaci stavby dráhy o názvu:

„Modernizace tratí Rokycany - Plzeň“

(dále též „Smlouva“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je:

1. Doplnění Smlouvy o číslo účtu zhotovitele. Číslo účtu zhotovitele, který zřídila společnost Metrostav a.s., jako vedoucí účastník sdružení „Sdružení MTS + SBT – MTÚ Rokycany - Plzeň“ pro tuto stavbu, je 5060013893/5500. Účet je vedený u Raiffeisenbank a.s. V souvislosti s touto skutečností se doplňuje článek 1, odst. 1.2 Smlouvy.
2. Upřesnění ceny díla podle Smlouvy č.obj.: S - 0730/2013/ŠI; č.zhot.: 1305 0092 uzavřené dne 17.07.2013 v souladu se schválenými Změnovými listy stavby (dále též „ZL“) č. 13, 15, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 32 a 36. Změnové listy stavby řeší zejména nepředvídatelné práce nad rámec projektu stavby. Upřesnění ceny díla (nákladů) je stanoveno ke dni podpisu dodatku č. 8. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 5, odst. 5.1. Smlouvy, ve znění dodatku č. 7.
3. Změna přílohy č. 9 Smlouvy – Seznam SO a PS. Jedná se o tabulku, v níž je uvedeno rozdělení stavebních souborů a provozních objektů podle jejich budoucích vlastníků a dále zahrnuje aktuální cenu díla (nákladů) k datu podpisu dodatku č. 8, v členění po jednotlivých SO a PS. Tabulka v plném rozsahu nahrazuje přílohu č. 9 Smlouvy, ve znění dodatku č. 7.

Tabulka také zahrnuje opravu rozdílu ve vyčíslení víceprací z dodatku č. 7, ve výši 48 375,- Kč (bez DPH), evidovanou odlišně v podkladech zhotovitele a kontrolním systému objednatele. Korekce hodnoty víceprací byla provedena po vložení dodatku č. 7 do rozpočtového systému ASPE a je zohledněna v článku 5 Smlouvy, ve znění dodatku č. 8.
4. Úprava a nové rozdělení celkové ceny díla uvedené ve Smlouvě č.obj.: S - 0730/2013/ŠI; č.zhot.: 1305 0092 uzavřené dne 17.07.2013 v souladu s upravenou Přílohou č. 9 Smlouvy, která je přílohou č. 2 tohoto dodatku a zahrnuje shora uvedené změny nákladů zhotovitele, které budou čerpány ze schválené rezervní položky stavby. V souladu s touto skutečností se upravuje článek 5, odst. 5.2. Smlouvy, ve znění dodatku č. 7.
5. Změna části (B) přílohy č. 1 Smlouvy - Seznam materiálu a zařízení (dále též „Seznam“). V souladu s Přílohou č. 4 Smlouvy „Obchodní podmínky – Všeobecné podmínky“, konkretizované Přílohou č. 5 Smlouvy „Obchodní podmínky - Zvláštní podmínky“, článkem 14, bodem 14.5, posledním odstavcem, smluvní strany souhlasí s upřesněním a doplněním Seznamu s ohledem na postup realizace stavby o položku č. 26 s názvem „Segmentové ostění z prefabrikovaných dílců“. Na základě této skutečnosti se upravuje Příloha č. 1 Smlouvy v části (B) nazvané „Seznam materiálu a zařízení“, jehož nové znění je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 8 Smlouvy.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 8 odst. 8.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č.obj.: S - 0730/2013/ŠI; č.zhot.: 1305 0092 ve znění dodatků č. 1 až 7 takto:

1) ČI. 1 SMLUVNÍ STRANY

- odst.1.2. (Smlouvy) se doplňuje o nový text v tomto znění:

Bankovní spojení zhotovitele: Raiffeisenbank a.s.; č. účtu: 5060013893/5500

2) ČI. 3 LISTINY TVOŘÍCÍ SOUČÁST OBSAHU SMLOUVY O DÍLO

- do odst. 3.2 (Smlouvy) se doplňuje nové písmeno l) v tomto znění:

- l) Zápis z jednání v rámci jednacního řízení bez uveřejnění k ZL č. 13, 15, 21 a 23 ze dne 30.11.2015 a s tím související soupis stavebních prací. Oznámení zadavatele o přijetí dodatečných stavebních prací (ZL č. 13,15,21 a 23) zn.: 21 975/2015/SŽDC-SSZ-ÚE-Šle. ze dne 30.12.2015. Zápis z jednání v rámci jednacního řízení bez uveřejnění k ZL č. 22, 25, 28 a 30 ze dne 30.11.2015 a s tím související soupis stavebních prací. Oznámení zadavatele o přijetí dodatečných stavebních prací (ZL č. 22, 25, 28 a 30) zn.: 21 952/2015/SŽDC-SSZ-ÚE-Šle. ze dne 29.12.2015. Zápis z jednání v rámci jednacního řízení bez uveřejnění k ZL č. 26, 29, 32 a 36 ze dne 27.11.2015 a s tím související soupis stavebních prací. Oznámení zadavatele o přijetí dodatečných stavebních prací (ZL č. 26,29,32 a 36) zn.: 21 957/2015/SŽDC-SSZ-ÚE-Šle. ze dne 29.12.2015.
- 3) Smluvní strany se na základě Smlouvy a v souladu se schválenými ZL č. 13, 15, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 32 a 36 dohodly na níže uvedeném ocenění změn a úprav díla provedených zhotovitelem:

Navýšení nákladů dle ZL č. 13, 15, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 32 a 36	104 707 585,- Kč
Snížení nákladů dle ZL č. 13, 15, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 32 a 36	- 37 741 444,- Kč
<hr/>	
Celková změna nákladů zhotovitele čerpaná z rezervní položky	66 966 141,- Kč

Ocenění změn a úprav díla provedených zhotovitelem dle tohoto dodatku č. 8 Smlouvy nemá vliv na Přijatou cenu díla bez DPH ve výši 4 370 218 475,- Kč (včetně rezervní položky).

4) Čl. 5. CENA DÍLA

- a) *zrušuje se stávající text v odst. 5.1 (ve znění dodatku č. 7 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

- 5.1. V souladu s upřesněním ceny díla uvedeným v bodě 3) tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly na úpravě celkové smluvní ceny díla k datu podpisu dodatku č. 8 takto:

a) Smluvní cena ve znění dod. č. 7 bez DPH	4 112 023 093,- Kč
b) Oprava ve vazbě na dodatek č. 7 odst. 2 Preambule	48 375,- Kč
c) <u>Změna smluvní ceny dle dodatku č. 8 bez DPH</u>	<u>66 966 141,- Kč</u>
d) Smluvní cena ve znění dodatku č. 8 bez DPH	4 179 037 609,- Kč
e) Rezervní položka ve znění dod. č. 7	258 195 382,- Kč
f) <u>Změna rezervní pol. dle dodatku č.8</u>	<u>- 67 014 516,- Kč</u>
g) Rezervní položka ve znění dodatku č. 8	191 180 866,- Kč
h) Celková smluvní cena bez DPH ve znění dodatku č. 8	4 370 218 475,- Kč

Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu díla, týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle §92a zákona o dani z přidané hodnoty, osobou povinnou k dani dle § 5, odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty dle §92a odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty.

- b) *zrušuje se stávající text v odst. 5.2 (ve znění dodatku č. 7 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

- 5.2. Dílo bude z části ve vlastnictví České republiky s právem objednatele - státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) s ním hospodařit a z části ve vlastnictví třetích osob (TO).

V souladu s oceněním změn a úprav díla uvedenými v odst. 5.1. Smlouvy ve znění dodatku č. 8 a jejím zahrnutím do tabulky, která je přílohou č. 2 dodatku č. 8 (současně příloha č. 9 Smlouvy – nové znění platné k podpisu dodatku č. 8), se smluvní strany dohodly upravit poměr složek celkové ceny díla k datu podpisu dodatku č. 8 následovně:

Část z celkové ceny za stavební objekty a provozní soubory, které budou ve vlastnictví České republiky s právem objednatele - státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) s ním hospodařit činí:

a) Smluvní cena pro SŽDC ve znění dod. č. 7 bez DPH	3 995 731 403,- Kč
b) Oprava ve vazbě na dodatek č. 7 odst. 2 Preambule	48 375,- Kč
c) <u>Změna smluvní ceny pro SŽDC dle dod. č. 8 bez DPH</u>	<u>66 192 692,- Kč</u>
d) Smluvní cena pro SŽDC ve znění dodatku č. 8 bez DPH	4 061 972 470,- Kč

Část z celkové ceny za stavební objekty a provozní soubory, jejichž realizace bude vyvolána provedením předmětných stavebních prací a které budou ve vlastnictví třetích osob (TO) činí:

a) Smluvní cena pro TO ve znění dod. č. 7 bez DPH	116 291 690,- Kč
b) <u>Změna smluvní ceny pro TO dle dod. č. 8 bez DPH</u>	<u>773 449,- Kč</u>
c) Smluvní cena pro TO ve znění dodatku č. 8 bez DPH	117 065 139,- Kč

- 5) Smluvní strany se dohodly na změně části (B) přílohy č. 1 Smlouvy – „Seznam materiálu a zařízení“, která je současně přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 8 a jeho nedílnou součástí. Smluvní strany souhlasí s upřesněním a doplněním Seznamu materiálu a zařízení s ohledem na postup realizace stavby o položku č. 26 s názvem „Segmentové ostění z prefabrikovaných dílců“.
- 6) Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 9 Smlouvy – „Seznam SO a PS“, která je současně přílohou č. 2 tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí. Jedná se o tabulku, která zahrnuje rozdělení stavebních objektů a provozních souborů podle jejich budoucích vlastníků, dále zahrnuje aktuální cenu díla (nákladů) k datu podpisu dodatku č. 8 v členění po jednotlivých SO a PS, a dále je doplněna a rozšířena o údaje, týkající se způsobu financování TO, tj. způsobilosti těchto výdajů. Tabulka nahrazuje v plném rozsahu přílohu č. 9 Smlouvy ve znění dodatku č. 7.

7) ČI. 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text v odst. 8.6 (ve znění dodatku č. 7 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 8.6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto její přílohy:

příloha č. 1: (A) Dopis nabídky, Příloha k nabídce

(B) Seznam materiálu a zařízení – nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 8

příloha č. 2: Dopis o přijetí nabídky

příloha č. 3: Zápis z předkontraktačního jednání

příloha č. 4: Obchodní podmínky - Všeobecné podmínky

příloha č. 5: Obchodní podmínky - Zvláštní podmínky

příloha č. 6: Zvláštní technické podmínky

příloha č. 7: Harmonogram prací - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4

příloha č. 8: Harmonogram plateb - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4

příloha č. 9: Seznam SO a PS - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 8

- příloha č. 10:** Pověření č. 1616 ze dne 12.07.2013 p. Ing. Nejezchleb - kopie
příloha č. 11: Plná moc ze dne 24.06.2015 pro p. Ing. Ivana Hrdinu – kopie
příloha č. 12: Vzor Žádosti o vinkulaci
příloha č. 13: Vzor Souhlasu s uvolněním / zrušením vinkulace účtu / blokace účtu

II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: S - 0730/2013/ŠI; č.zhot.: 1305 0092 ve znění dodatků č. 1 až 7, nedotčená dodatkem č. 8 se nemění.
2. Tento dodatek č. 8 je vyhotoven v osmi (8) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po čtyřech (4) vyhotoveních dodatku č. 8.
3. Přílohou dodatku č. 8 jsou jako přílohy a nedílné součásti Smlouvy:
příloha č. 1 (část (B) přílohy č. 1 Smlouvy) - Seznam materiálu a zařízení - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 8*
příloha č. 2 (příloha č. 9 Smlouvy) - Seznam SO a PS - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 8*

V Praze dne 19-01-2016**Objednatel:**

.....

/ Praze dne 1. 01. 2016**Objednatel:**za elprost a.s.

.....

.....

za Subterra a.s.


.....

.....

**PŘÍLOHA č. 1 Dodatku č. 8
(změna části B Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo
č.obj.: S - 0730/2013/ŠI; č.zhot.: 1305 0092)**

**na realizaci stavby
„Modernizace trati Rokycany – Plzeň“**

„Seznam materiálu a zařízení - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 8; doplnění o položku č. 26 s názvem „Segmentové ostění z prefabrikovaných dílců“



Příloha č. 1 Dodatku č. 8 SoD (část (B) Přílohy č.1 Smlouvy)

Modernizace trati Rokycany- Plzeň

Seznam materiálu a zařízení

Poř.č.	Název položky	Měrná jednotka	Jednotková cena
	Železniční svršek:		
1	Kolejnice UIC60	m	
2	Kolejové pole UIC60 / B91S/1 - upevnění pružné	m	
3	Pražce B91S/1	ks	
4	Pražce žlabové	ks	
	Výhybky:		
5	VÝHYBKA J 60 - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, TV. 1:11 - 300	ks	
6	VÝHYBKA J 60 - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, TV. 1:14 - 760	ks	
7	VÝHYBKA J S49 (DRUHÁ GENERACE) - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, - TV. 1: 9 - 300	ks	4
8	VÝHYBKA J S49 (DRUHÁ GENERACE) - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, - TV. 1: 14 - 760	ks	2 800 000
9	Železniční spodek		
10	BETONOVÉ TVÁRNICE ŠÍŘKY 900 MM	ks	
	BETONOVÉ TVÁRNICE ŠÍŘKY 1200 MM	ks	
	Mosty ocelové		
11	zábradlí z kovových dílců žárově zink. ponorem s nátěrem	kg	
12	zábradlí nerezové (podchod)	kg	
13	mostní nosné konstrukce z kovu	t	
14	mostní ložiska z oceli (ocelolitiny)	ks	
15	mostní ložiska ostatní (kalotová)	ks	
	Trakční vedení:		
16	stožár trubkový svorníkový	ks	
17	stožár příhradový svorníkový	ks	
18	konzola TV	ks	1 300 000
	Tunely:		
19	vyztužené ocelové příhradové ramenáty	t	900 000
20	ocelová svařovaná výztužná síť 150x150x6	t	
21	hydraulicky upínané svorníky dl. 3,0 m	ks	
22	hydraulicky upínané svorníky dl. 4,0 m	ks	
23	hydraulicky upínané svorníky dl. 5,0 m	ks	
24	jehly - ocelové tyče dl. 4,0 m, profil 20 mm, ocel 10 505	ks	
25	výztuž definitivního ostění tunelu z bet. ocelí 10505	t	
26	segmentové ostění z prefabrikovaných dílců	m	

**PŘÍLOHA č. 2 Dodatku č. 8
(změna Přílohy č. 9 Smlouvy o dílo č.obj.: S -
0730/2013/ŠI; č.zhot.: 1305 0092)**

**na realizaci stavby
„Modernizace trati Rokycany – Plzeň“**

„Seznam SO a PS - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 8“

