

## DODATEK č. 9

ke Smlouvě č.obj.: S - 0730/2013/ŠI; č.zhot.: 1305 0092

uzavřené dne 17.07.2013 mezi

### Objednatel:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234  
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384  
zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy, na základě „Pověření“ č. 1616 ze dne 12. 07. 2013

(dále jen „objednatel“)

a

### Zhotoviteli:

#### **Metrostav a.s.**

se sídlem Praha 8, Koželužská 2450/4, Libeň, PSČ 180 00  
IČ: 00014915 DIČ: CZ00014915  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758  
zastoupená **Ing. Františkem Kočím**, členem představenstva  
**Ing. Jánem Dudášem**, členem představenstva

a

#### **S u b t e r r a a.s.**

se sídlem Praha 8, Koželužská 2246/5, Libeň, PSČ 180 00  
IČ: 45309612 DIČ: CZ45309612  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383  
zastoupená **Ing. Ondřejem Fuchsem**, místopředsedou představenstva  
**Ing. Jiřím Tesařem**, členem představenstva

účastníci sdružení „**Sdružení MTS + SBT - MTÚ Rokycany - Plzeň**“ (dále jen „Sdružení“)

založeného dne 06.06.2012 smlouvou o sdružení podle ustanovení § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, se sídlem Metrostav a.s., Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00, zastoupení **Vedoucím účastníkem Sdružení**, společností **Metrostav a.s.**, se sídlem Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00, IČ: 00014915, který je zmocněn za účastníky Sdružení na základě citované smlouvy o sdružení přijímat závazky a pokyny pro a za každého a všechny účastníky Sdružení a za celé Sdružení a přijímat platby od objednatel. Smlouvu na realizaci zakázky podepisují všichni účastníci Sdružení.

(dále též společně uváděni jako „zhotovitel“)

na realizaci stavby dráhy o názvu:

## „Modernizace trati Rokycany - Plzeň“

(dále též „Smlouva“)

### PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je:

1. Upřesnění rozsahu předpokládaného předmětu díla a ceny díla podle Smlouvy č.obj.: S - 0730/2013/ŠI; č.zhot.: 1305 0092 uzavřené dne 17.07.2013. Úprava ceny díla a popis upřesnění rozsahu předpokládaného předmětu díla jsou stanoveny v souladu se schválenými Změnovými listy stavby (dále též „ZL“) č. 20 A, 20 B, 27, 31, 35, 38, 39, 40, 42, 44, 47, 48, 50, 55, 56, 61 a 69. Změnové listy stavby řeší zejména přizpůsobení výstavby reálně zastiženým podmínkám a potřebám výstavbového projektu. Variace předpokládaného předmětu díla popsané v ZL byly realizovány z důvodů, které nemohly smluvní strany před zahájením prací předvídat ani při vynaložení odborné péče a které mohly být zjištěny a zastiženy až v době realizace. Provedení variací předpokládaného předmětu díla popsané v ZL bylo nezbytné pro úspěšné dokončení stavebních prací a nemůže být technicky ani ekonomicky odděleno od původního předmětu díla předpokládaného zadávací dokumentací zakázky. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 5, odst. 5.1. Smlouvy, ve znění dodatku č. 8.
2. Prodloužení doby pro dokončení zhotovovacích prací (stavby). Důvodem prodloužení doby pro dokončení jsou jednak podmínky zastižené při ražbě Jižní tunelové trouby (dále též „JTT“) a jednat změny v pořadí a časovém rozvržení provádění díla vyvolané upřesněním rozsahu předpokládaného předmětu díla obsažené v schválených ZL č. 20 A, 20 B, 27, 31, 35, 38, 39, 40, 42, 44, 47, 48, 50, 55, 56, 61 a 69. Lhůta pro dokončení stavebních prací se prodlužuje o 17 měsíců. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 4 odst. 4.1 a 4.2 Smlouvy ve znění dodatku č. 4.
3. Změna přílohy č. 7 Smlouvy „Harmonogram prací“, v souvislosti s úpravou a aktualizací dílčích termínů plnění zakázky, včetně konečného termínu. Tento upravený a aktualizovaný harmonogram prací nahrazuje v plném rozsahu přílohu č. 7 Smlouvy, ve znění dodatku č. 4.
4. Změna přílohy č. 8 Smlouvy „Harmonogram plateb“, v souvislosti s úpravou a aktualizací dílčích termínů plnění zakázky, včetně konečného termínu. Dochází ke specifikaci finančních objemů stavebních a montážních prací v jednotlivých měsících realizace stavby v závislosti na aktualizovaném harmonogramu prací. Tento upravený a aktualizovaný harmonogram plateb nahrazuje v plném rozsahu přílohu č. 8 Smlouvy, ve znění dodatku č. 4.
5. Změna přílohy č. 9 Smlouvy – Seznam SO a PS. Jedná se o tabulku, v níž je uvedeno rozdělení stavebních objektů a provozních souborů podle jejich budoucích vlastníků a také zahrnuje aktuální cenu díla (nákladů) k datu podpisu dodatku č. 9, v členění po jednotlivých SO a PS. Tabulka v plném rozsahu nahrazuje přílohu č. 9 Smlouvy, ve znění dodatku č. 8.
6. Úprava a nové rozdělení ceny díla uvedené ve Smlouvě č.obj.: S - 0730/2013/ŠI; č.zhot.: 1305 0092 uzavřené dne 17.07.2013 v souladu s upravenou Přílohou č. 9 Smlouvy, která je přílohou č. 3 tohoto dodatku a zahrnuje shora uvedené změny nákladů Zhotovitele, které budou čerpány ze schválené rezervní položky stavby. V souladu s touto skutečností se upravuje článek 5, odst. 5.2. Smlouvy, ve znění dodatku č. 8.

## I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 8 odst. 8.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č.obj.: S - 0730/2013/ŠI; č.zhot.: 1305 0092 ve znění dodatků č. 1 až 8 takto:

### 1) ČI. 3 LISTINY TVOŘÍCÍ SOUČÁST OBSAHU SMLOUVY O DÍLO

- do odst. 3.2 (Smlouvy) se doplňuje nové písmeno m) v tomto znění:

- m) Změnové listy stavby č. 20 A, 20 B, 27, 31, 35, 38, 39, 40, 42, 44, 47, 48, 50, 55, 56, 61 a 69. Oceněný soupis stavebních prací a zápis z jednacího řízení bez uveřejnění ze dne 23.05.2016 (pro ZL č.27, 31, 38 a 55). Oznámení zadavatele o přijetí dodatečných stavebních prací ze dne 24.05.2016. Oceněný soupis stavebních prací a zápis z jednacího řízení bez uveřejnění ze dne 30.09.2016 (pro ZL č. 20 A, 20 B, 35, 39, 40, 42, 44, 47, 48, 50, 56, 61 a 69.5 a 6). Oznámení zadavatele o přijetí dodatečných stavebních prací ze dne 30.09.2016.

**2) Čl. 4. DOBA PLNĚNÍ**

a) *zrušuje se stávající text v odst. 4.1 (ve znění dodatku č. 4 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

**4.1.** Zhotovitel se zavazuje:

- a) dokončit provádění stavebních prací **do 65 měsíců** od nabytí účinnosti této Smlouvy
- b) předat objednateli souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby do 1 měsíce ode dne, kdy byl vydán Protokol o převzetí prací pro celé dílo, tj. **do 66 měsíců** od nabytí účinnosti této Smlouvy.
- c) předat objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby v trvalém provedení (černotisk) a v digitální podobě do 2 měsíců ode dne, kdy byl vydán Protokol o převzetí prací pro celé dílo, tj. **do 67 měsíců** od nabytí účinnosti této Smlouvy (tento termín je zároveň termínem pro ukončení díla – předpoklad 02/2019).

**3)** Smluvní strany se na základě Smlouvy a v souladu se schválenými ZL č. 20 A, 20 B, 27, 31, 35, 38, 39, 40, 42, 44, 47, 48, 50, 55, 56, 61 a 69 dohodly na níže uvedeném ocenění změn a úprav díla provedených zhotovitelem:

Navýšení nákladů:

dle ZL č. 20 A, 27, 31, 35, 38, 39, 40, 42, 44, 47, 48, 50, 55, 56, 61 a 69

226 147 459,42 Kč

Snížení nákladů

dle ZL č. 20 A, 20 B, 27, 31, 35, 38, 39, 40, 42, 44, 47, 48, 50, 55, 56, 61 a 69

- 43 885 894,88 Kč

-----  
 Celková změna nákladů zhotovitele čerpaná z rezervní položky

182 261 564,54 Kč

Ocenění změn a úprav díla provedených zhotovitelem dle tohoto dodatku č. 9 Smlouvy nemá vliv na Přijatou cenu díla bez DPH ve výši 4 370 218 475,- Kč (včetně rezervní položky).

**4) Čl. 5. CENA DÍLA**

a) *zrušuje se stávající text v odst. 5.1 (ve znění dodatku č. 8 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

**5.1.** V souladu s upřesněním ceny díla uvedeným v bodě 3) tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly na úpravě celkové smluvní ceny díla k datu podpisu dodatku č. 9 takto:

|   |                           |
|---|---------------------------|
| a) Smluvní cena ve znění dod. č. 8 bez DPH            | 4 179 037 609,- Kč        |
| b) <u>Změna smluvní ceny dle dodatku č. 9 bez DPH</u> | <u>182 261 564,- Kč</u>   |
| c) <b>Smluvní cena ve znění dodatku č. 9 bez DPH</b>  | <b>4 361 299 173,- Kč</b> |
| d) Rezervní položka ve znění dod. č. 8                | 191 180 866,- Kč          |
| e) <u>Změna rezervní pol. dle dodatku č.9</u>         | <u>- 182 261 564,- Kč</u> |
| f) Rezervní položka ve znění dodatku č. 9             | 8 919 302,- Kč            |

Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu díla, týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zaříděných dle produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle 92a zákona o dani z přidané hodnoty, osobou povinnou k dani dle § 5, odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty dle §92a odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty.

b) *zrušuje se stávající text v odst. 5.2 (ve znění dodatku č. 8 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

- 5.2.** Dílo bude z části ve vlastnictví České republiky s právem objednatele - státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) s ním hospodařit a z části ve vlastnictví třetích osob (TO).

V souladu s oceněním změn a úprav díla uvedenými v odst. 5.1. Smlouvy ve znění dodatku č. 9 a jejím zahrnutím do tabulky, která je přílohou č. 3 dodatku č. 9 (současně příloha č. 9 Smlouvy – nové znění platné k podpisu dodatku č. 9), se smluvní strany dohodly upravit poměr složek celkové ceny díla k datu podpisu dodatku č. 9 následovně:

Část z celkové ceny za stavební objekty a provozní soubory, které budou ve vlastnictví České republiky s právem objednatele - státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) s ním hospodařit činí:

|   |                           |
|---|---------------------------|
| a) Smluvní cena pro SŽDC ve znění dod. č. 8 bez DPH           | 4 061 972 470,- Kč        |
| b) <u>Změna smluvní ceny pro SŽDC dle dod. č. 9 bez DPH</u>   | <u>176 723 204,- Kč</u>   |
| c) <b>Smluvní cena pro SŽDC ve znění dodatku č. 9 bez DPH</b> | <b>4 238 695 674,- Kč</b> |

Část z celkové ceny za stavební objekty a provozní soubory, jejichž realizace bude vyvolána provedením předmětných stavebních prací a které budou ve vlastnictví třetích osob (TO) činí:

|   |                         |
|---|-------------------------|
| a) Smluvní cena pro TO ve znění dod. č. 8 bez DPH           | 117 065 139,- Kč        |
| b) <u>Změna smluvní ceny pro TO dle dod. č. 9 bez DPH</u>   | <u>5 538 360,- Kč</u>   |
| c) <b>Smluvní cena pro TO ve znění dodatku č. 9 bez DPH</b> | <b>122 603 499,- Kč</b> |

- 5)** Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 7 Smlouvy – „Harmonogram prací“, která je současně přílohou č. 1 tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí. V upraveném a aktualizovaném harmonogramu prací jsou uvedeny termíny rozhodujících činností v členění po jednotlivých SO a PS. Harmonogram prací nahrazuje v plném rozsahu přílohu č. 7 Smlouvy, ve znění dodatku č. 4.
- 6)** Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 8 Smlouvy – „Harmonogram plateb“, která je současně přílohou č. 2 tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí. V souvislosti s úpravou a aktualizací harmonogramu prací, dochází k celkovému upřesnění finančního objemu stavebních a montážních prací v jednotlivých měsících realizace stavby. Harmonogram plateb nahrazuje v plném rozsahu přílohu č. 8 Smlouvy, ve znění dodatku č. 4.
- 7)** Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 9 Smlouvy – „Seznam SO a PS“, která je současně přílohou č. 3 tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí. Jedná se o tabulku, která zahrnuje rozdělení stavebních objektů a provozních souborů podle jejich budoucích vlastníků a dále zahrnuje aktuální cenu díla k datu podpisu dodatku č. 9 v členění po jednotlivých SO a PS. Tabulka zohledňuje vypořádání nepředvídatelných prací nad rámec projektu stavby. Tabulka nahrazuje v plném rozsahu přílohu č. 9 ve znění dodatku č. 8 Smlouvy. V této příloze č. 3 byly oproti Dodatku č. 8 SoD zpřesněny hodnoty způsobilých výdajů na SO 30-33-11 a 31-33-11 podle schváleného ZL č. 28.

## **8) ČI. 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

*- zrušuje se stávající text v odst. 8.6 (ve znění dodatku č. 8 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

**8.6.** Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto její přílohy:

**příloha č. 1:** (A) Dopis nabídky, Příloha k nabídce

(B) Seznam materiálu a zařízení – nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 8

**příloha č. 2:** Dopis o přijetí nabídky

**příloha č. 3:** Zápis z předkontraktačního jednání

- příloha č. 4:** Obchodní podmínky - Všeobecné podmínky  
**příloha č. 5:** Obchodní podmínky - Zvláštní podmínky  
**příloha č. 6:** Zvláštní technické podmínky  
**příloha č. 7:** Harmonogram prací - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 9*  
**příloha č. 8:** Harmonogram plateb - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 9*  
**příloha č. 9:** Seznam SO a PS - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 9*  
**příloha č. 10:** Pověření č. 1616 ze dne 12.07.2013 p. Ing. Nejezchleb - kopie  
**příloha č. 11:** Plná moc ze dne 24.06.2015 pro p. Ing. Ivana Hrdinu – kopie  
**příloha č. 12:** Vzor Žádosti o vinkulaci  
**příloha č. 13:** Vzor Souhlasu s uvolněním / zrušením vinkulace účtu / blokace účtu

## II.

- Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: S - 0730/2013/ŠI; č.zhot.: 1305 0092 ve znění dodatků č. 1 až 8, nedotčená dodatkem č. 9 se nemění.
- Tento dodatek č. 9 je vyhotoven v osmi (8) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po čtyřech (4) vyhotoveních dodatku č. 9.
- Přílohou dodatku č. 9 jsou jako přílohy a nedílné součásti Smlouvy:
  - příloha č. 1 (příloha č. 7 Smlouvy) - Harmonogram prací - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č.9*
  - příloha č 2 (příloha č. 8 Smlouvy) - Harmonogram plateb - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č.9*
  - příloha č. 3 (příloha č. 9 Smlouvy) - Seznam SO a PS - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č.9*

V Praze dne 10.11.2016

**Objednatel:**

.....  


V Praze dne 03. 11. 2016

**Zhotovitel:**

za Metrostav a.s.:

.....  


za Subterra a.s.:

.....  
