



**Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
„III/1292 Obrataň, ul. Nádražní, PD“**

číslo smlouvy objednatele: 150597, uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána
zástupce pro věci technické: Tomáš Pípal, Ing. Stanislav Juránek
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 123-6403810267/0100
(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
adresa: Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
zástupce pro věci smluvní: Ing. Miloš Burianec, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: Ing. Miloš Burianec, jednatel společnosti
bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové
Číslo účtu: 194021669/0300
IČO: 27466868
DIČ: CZ27466868
Zápis v obchodním rejstříku: C20666 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Z důvodu nutného projednání stavby s vlastníky pozemků a zajištění majetkoprávní přípravy resp. zajištění souhlasů vlastníků pozemků dotčených stavbou ze strany objednatele se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o provedení veřejné zakázky, č. smlouvy objednatele: 150597 uzavřené dne 11. 2. 2022, ve znění dodatku č. 1, ID dodatku: 155527 uzavřeného dne 30. 8. 2022 (dále jen „Smlouva“).

1) Bod 3.1 Článku 3 – Termín plnění ve znění

„3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Vypracování DUSP dle odst. 2.2. písm. a)	do 31. 10. 2022
Zajištění pravomocného společného územního a stavebního povolení dle odst. 2.2. písm. b)	do 15. 4. 2023
Vypracování PDPS vč. soupisu prací a položkového rozpočtu dle odst. 2.2. písm. c)	do 31. 5. 2023
Vypracování diagnostického průzkumu dle odst. 2.2. písm. e)	do 30. 9. 2022

Předpoklad zahájení výkonu AD dle odst. 2.2. písm. d) do 60 měsíců od vydání pravomocného společného územního a stavebního povolení

se ruší a nahrazuje novým v tomto znění:

„3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Vypracování DUSP dle odst. 2.2. písm. a) do 31. 10. 2022

Zajištění pravomocného společného územního a stavebního povolení dle odst. 2.2. písm. b) do 31. 8. 2023

Vypracování PDPS vč. soupisu prací a položkového rozpočtu dle odst. 2.2. písm. c) do 30. 9. 2023

Předpoklad zahájení výkonu AD dle odst. 2.2. písm. d) do 60 měsíců od vydání pravomocného společného územního a stavebního povolení

Vypracování diagnostického průzkumu dle odst. 2.2. písm. e) do 30. 9. 2022

III. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčené, zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v digitální podobě s digitálním podpisem zástupců obou smluvních stran
4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných osob obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2, včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

V Jihlavě dne

V Hradci Králové

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav
Houška

Digitálně podepsal Ing. Miroslav
Houška
Datum: 2023.04.05 12:10:41 +02'00'

Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtmana

Ing.
Miloš
Burianec

Digitálně
podepsal Ing.
Miloš Burianec
Datum: 2023.04.04
15:03:45 +02'00'

Ing. Miloš Burianec
jednatel společnosti