



KUMSP00RJHVZ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DOHODA O NAROVNÁNÍ

ke smlouvě o dílo č. 03128/2021/IM
uzavřená podle ustanovení § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „dohoda“)

I. Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejmanem kraje

IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 170181-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



Zástupci pro administraci projektu, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:



Pověření k zastupování ve věcech zajištění investorsko-inženýrské činnosti při realizaci a po dokončení stavby: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČO: 00095711.

(dále jen „objednatel“)


2. SILNICE MORAVA s.r.o.

se sídlem: Čsl. armády 1112/27a, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov
zastoupena: Ing. Robertem Suchánkem, jednatelem
Lukášem Trávníčkem, prokuristou a obchodním ředitelem

IČO: 25357352
DIČ: CZ25357352
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 166058472/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7634

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo č. 03128/2021/IM, ve znění dodatku č. 1 pod č. 03128/2021/IM/1 (dále jen „smlouva“) na provedení stavby „Rekonstrukce silnice II/462 Jelenice – Lesní Albrechtice“ (dále jen „dílo“).
2. Dílo bylo zhotovitelem dokončeno v souladu se smlouvou a dodatkem č. 1 dne 13. 12. 2022 a objednatelem převzato bez výhrad dne 13. 12. 2021, přičemž ke dni 13. 12. 2022 některé práce a dodávky provedeny nebyly.

III. Narovnání

1. Smluvní strany shodně konstatují, že v rámci předmětného díla nebyly dle schválené projektové dokumentace provedeny práce a dodávky, které nebyly pro realizaci díla nutné, resp. tyto práce a dodávky byly provedeny v nižším rozsahu. Neprovedení těchto prací a dodávek je dále uvedeno jen jako „méněpráce“. Podrobný rozsah méněprací je specifikován v příloze č. 2 této dohody.
2. Cena méněprací činí 3.372.696,69 Kč bez DPH.
3. Smluvní strany shodně konstatují, že v rámci fakturace za předmětné dílo došlo u třinácti položek k haléřovému zaokrouhlení, a to u jedenácti položek nebylo dofakturováno u každé položky 0,01 Kč a u dvou položek bylo přefakturováno u každé položky 0,01 Kč. Zaokrouhlení je dále uvedeno jen jako „haléřové vyrovnání“. Podrobný rozsah položek týkajících se haléřového vyrovnání je specifikován v příloze č. 3 této dohody.
4. Cena haléřového vyrovnání tak činí 0,09 Kč bez DPH.
5. Cena méněprací včetně haléřového vyrovnání činí celkem

cena bez DPH	3.372.696,78 Kč
DPH 21 %	708.266,35 Kč
cena celkem vč. DPH	4.080.963,13 Kč

(slovy: čtyřmilióny osmdesát tisíc devět set šedesát tři korun českých třináct haléřů).
6. Vzhledem k výše uvedeným méněpracím a haléřovému vyrovnání se cena za dílo snižuje a celková cena se mění takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:	
cena bez DPH	59.353.285,30 Kč
DPH 15 %	0,00 Kč
DPH 21 %	12.464.189,89 Kč
cena celkem vč. DPH	71.817.475,19 Kč



(slovy: sedmdesátjednamiliónu osm set sedmnáct tisíc čtyř set sedmdesát pět korun českých a devatenáct haléřů)
Rekapitulace nákladů stavby je přílohou č. 1 této dohody.“.
7. Smluvní strany shodně konstatují, že zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo ve sjednaném rozsahu, bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla nebyly realizovány méněpráce uvedené v odst. 1 tohoto článku dohody.
8. Příloha č. 1 smlouvy - Rekapitulace nákladů stavby se ruší a nahrazuje novou přílohou č. 1 dohody - Rekapitulace nákladů stavby, která je přílohou č. 1 této dohody.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravené zůstávají nadále v platnosti beze změny.
2. Strany dohody berou na sebe práva a povinnosti z této dohody pro ně vyplývající, a pokud by mezi nimi vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou dohodou obou stran.
3. Případné změny a doplňky této dohody budou strany řešit písemnými vzestupně číslovanými dodatky, které budou výslovně za dodatky této dohody označeny.
4. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dohody v registru smluv provede objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v této dohodě a smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
8. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 64/4768 ze dne 20. 3. 2023.
9. Nedílnou součástí této dohody je:
 - příloha č. 1: Rekapitulace nákladů stavby,
 - příloha č. 2: Položkový soupis méněprací.
 - příloha č. 3: Položkový soupis haléřového vyrovnání.

V Krnově dne 24.03.2023

V Ostravě dne 06.04.2023



Handwritten initials and a signature.

Příloha č. 1 Rekapitulace nákladů stavby

NÁZEV ČÁSTI (SOUČÁSTI) DÍLA		Celkem SOD + Dodatek č.1		
		Kč bez DPH	Kč bez DPH	Kč bez DPH
SO 000	Všeobecné a předběžné položky	2 761 723,08	2 761 723,08	3 34
SO 001	Příprava území	16 085 378,63	16 085 378,63	19 46
SO 111	Silnice II/462	26 615 683,45	26 615 683,45	28 57
SO 111.1	Silnice II/462 - sjezdy	802 300,31	802 300,31	97
SO 112	Úprava silnice I/57	231 893,53	231 893,53	28
SO 113	Dopravní značení	496 790,28	496 790,28	60
SO 114	Dopravní opatření	2 625 544,80	2 625 544,80	3 17
SO 121	Místní komunikace Lesní Albrechtice	2 426 449,44	2 426 449,44	2 93
SO 121.1	Místní komunikace Lesní Albrechtice - sjezdy z MK	133 703,62	133 703,62	16
SO 122.1	Pěší komunikace - obec	775 500,07	775 500,07	93
SO 122.2	Pěší komunikace - SSMSK	64 514,88	64 514,88	7
SO 123	Úprava MK v km 1,348	536 655,17	536 655,17	64
SO 301	Silniční kanalizace silnice II/462	5 818 770,73	5 818 770,73	4 18
SO 302	Silniční kanalizace II/462 v Lesních Albrechticích	1 134 659,81	1 134 659,81	1 37
SO 303	Silniční kanalizace I/57	85 024,34	85 024,34	10
SO 371	Úprava melioračního zařízení	413 917,44	413 917,44	50
SO 451	VO - zastávky	428 404,91	428 404,91	51
SO 801	Rekultivace staré silnice	300 646,73	300 646,73	36
SO 802	Vegetační úpravy po dobu stavby	988 420,86	988 420,86	1 19
Celkem stavba		62 725 982,08	62 725 982,08	62 725

D. K. d.

DPH	Dohoda o narovnání		Celkem SOD + Dodatek č.1 + Dohoda o narovnání		
	haléřové vyrovnání	MNP	Kč bez DPH	DPH v Kč	Kč vč DPH
684,93	0,00	40 709,52	2 721 013,56	571 412,85	3 292 426,41
308,14	0,02	0,08	16 085 378,53	3 377 929,49	19 463 308,02
779,27	0,03	195 348,63	26 420 334,79	5 548 270,30	31 968 605,09
783,38	0,00	4 783,79	797 516,52	167 478,47	964 994,99
591,17	0,00	0,00	231 893,53	48 697,64	280 591,17
116,24	0,00	101 102,04	395 688,24	83 094,53	478 782,77
909,21	0,00	2 555 852,40	69 692,40	14 635,40	84 327,80
003,82	0,00	15 827,40	2 410 622,04	506 230,62	2 916 852,66
781,38	0,00	0,00	133 703,62	28 077,76	161 781,38
355,08	0,00	68 878,34	706 621,73	148 390,56	855 012,29
063,00	0,00	0,00	64 514,88	13 548,12	78 063,00
352,76	0,02	410,40	536 244,75	112 611,40	648 856,15
282,29	-0,01	2 116,80	5 816 653,94	1 221 497,33	7 038 151,27
938,37	0,03	0,00	1 134 659,78	238 278,55	1 372 938,33
879,45	0,00	0,00	85 024,34	17 855,11	102 879,45
840,10	0,00	206 847,21	207 070,23	43 484,75	250 554,98
369,94	0,00	7 538,40	420 866,51	88 381,97	509 248,48
782,54	0,00	0,00	300 646,73	63 135,81	363 782,54
989,24	0,00	173 281,68	815 139,18	171 179,23	986 318,41
982,08	0,09	3 372 696,69	59 353 285,30	12 464 189,89	71 817 475,19

Příloha č. 2 **Položkový soupis méněpráci**

SO 000 Všeobecné a předběžné položky									
Poř. číslo	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		MÉNĚPRÁCE			
				Jednotková	Celkem	množství	cena		
1	4	5	6	9	10				
Všeobecné konstrukce a práce				2 761 723,08					
8	ZKOUSENÍ KONSTRUKCI A PRACI ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KČ	13,000	1 246,32	16 202,16	11,000	13 709,52		
17	OSTATNÍ POŽADAVKY - MĚŘENÍ HLUKU PŘED STAVBOU I PO STAVBĚ	KPL	1,000	27 000,00	27 000,00	1,000	27 000,00		
				40 709,52					

SO 001 Příprava území									
Poř. číslo	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		MÉNĚPRÁCE			
				Jednotková	Celkem	množství	cena		
1	4	5	6	9	10				
2	POPLATKY ZA SKLADKU	T	3 054,960	86,40	263 948,54	0,001	0,08		
				0,08					

SO 111 Silnice II/462									
Poř. číslo	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		MÉNĚPRÁCE			
				Jednotková	Celkem	množství	cena		
1	4	5	6	9	10				
23	OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	90,364	398,52	36 011,860	0,001	0,39		
51	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	1 613,500	48,60	78 416,100	909,000	44 177,40		
53	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	926,000	496,80	460 036,800	76,000	37 756,80		
57	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	88,000	426,60	37 540,800	53,000	22 609,80		
59	MEZNIKY KAMENNÉ	KUS	90,000	205,20	18 468,000	90,000	18 468,00		
60	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150 MM	M	1 154,000	295,92	341 491,680	27,000	7 989,84		
64	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	1 347,000	64,80	87 285,600	993,000	64 346,40		
				195 348,63					

SO 111.1 Silnice II/462 - sjezdy

Poř. číslo	Název položky	MJ	Množství		Jednotková cena		MÉNĚPRÁCE		
			5	6	9	10	množství	cena	
1	4								
Všeobecné konstrukce a práce								32 572,11	
13	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	74,000		77,76		8,000	622,08	
18	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	59,000		415,80		6,000	2 494,80	
19	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	32,000		277,56		6,000	1 665,36	
20	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	56,100		1 553,04		0,001	1,55	
								4 783,79	

SO 113 Dopravní značení

Poř. číslo	Název položky	MJ	Množství		Jednotková cena		MÉNĚPRÁCE		
			5	6	9	10	množství	cena	
1	4								
Doplnující konstrukce a práce								496 790,28	
2	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	46,000		2 393,28		10,000	23 932,80	
3	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	5,000		6 460,56		4,000	25 842,24	
4	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TR 2 - DOD A MONT	M2	6,000		3 510,00		6,000	21 060,00	
6	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	895,000		75,60		95,000	7 182,00	
7	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	895,000		243,00		95,000	23 085,00	
								101 102,04	

SO 114 Dopravní opatření

Poř. číslo	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		MÉNĚPRÁCE	
				Jednotková	Celkem	množství	cena
1	4	5	6	9	10	715,000	83 397,60
		T	715,000	116,64	83 397,60	325,000	170 586,00
2	1 POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	325,000	524,88	170 586,00	13 000,000	119 340,00
3	2 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M2	13 000,000	9,18	119 340,00	6 500,000	723 060,00
4	3 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 500,000	111,24	723 060,00	6 500,000	968 760,00
5	4 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	6 500,000	149,04	968 760,00	120,000	465 004,80
6	5 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M3	120,000	3 875,04	465 004,80	1 200,000	11 664,00
7	6 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - UZAVŘENÉ OBALOVANÉ KAMENIVO	M2	1 200,000	9,72	11 664,00	6 500,000	14 040,00
8	7 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘÍK DO 0,5KG/M2	M2	6 500,000	2,16	14 040,00		2 555 852,40
	8 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM						

SO 121 Místní komunikace Lesní Albrechtice

Poř. číslo	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		MÉNĚPRÁCE	
				Jednotková	Celkem	množství	cena
1	4	5	6	9	10	26,000	12 916,80
		M	36,000	496,80	17 884,80	7,000	2 910,60
33	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	KUS	28,000	415,80	11 642,40		15 827,40
34	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU						

SO 122.1 Pěší komunikace - obec

Poř. číslo	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		MÉNĚPRÁCE
				Jednotková	Celkem	
1	4	5	6	9	10	množství cena
1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	130,632	86,40	11 286,60	109,320 9 445,24
7	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	M3	5,200	330,48	1 718,50	5,200 1 718,50
8	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM	M3	20,400	184,68	3 767,47	20,400 3 767,47
9	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	M3	40,350	330,48	13 334,87	40,350 13 334,87
12	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	74,830	15,12	1 131,43	65,950 997,16
14	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	20,400	217,08	4 428,43	20,400 4 428,43
16	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	29,750	271,08	8 064,63	29,750 8 064,63
27	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	223,000	415,80	92 723,40	1,000 415,80
30	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	10,000	193,32	1 933,20	10,000 1 933,20
31	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	31,000	207,36	6 428,16	31,000 6 428,16
32	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	1,000	4 752,00	4 752,00	1,000 4 752,00
33	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	M	10,000	21,60	216,00	10,000 216,00
34	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	31,000	21,60	669,60	31,000 669,60
35	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	61,000	496,80	30 304,80	8,500 4 222,80
40	NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ	M	32,000	2 121,12	67 875,84	4,000 8 484,48
						68 878,34

SO 123 Úprava MK v km 1,348

Poř. číslo	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		MÉNĚPRÁCE
				Jednotková	Celkem	
1	4	5	6	9	10	množství cena
25	VÝPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	40,000	48,60	1 944,00	4,000 194,40
29	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	40,000	54,00	2 160,00	4,000 216,00
						410,40

SO 301 Silniční kanalizace silnice II/462

Poř. číslo	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		MÉNĚPRÁCE	
				Jednotkov	Celkem	množství	cena
1	4	5	6	9	10		
13	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	2,400	5 292,00	12 700,80	0,400	2 116,80
							2 116,80

SO 371 Úprava melioračního zařízení

Poř. číslo	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		MÉNĚPRÁCE	
				Jednotková	Celkem	množství	cena
1	4	5	6	9	10		
1	1 POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	244,104	86,40	21 090,59	116,366	10 054,03
5	HLoubENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	33,790	194,40	6 568,78	8,880	1 726,28
6	HLoubENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 16KM	M3	101,710	427,68	43 499,33	48,486	20 736,49
7	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	33,790	97,20	3 284,39	6,183	600,99
8	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	53,568	333,72	17 876,71	20,293	6 772,18
9	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	116,194	271,08	31 497,87	54,634	14 810,19
10	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM	M	90,560	1 198,80	108 563,33	42,560	51 020,93
11	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	6,000	17 107,20	102 643,20	4,000	68 428,80
12	ZKOUŠKA VODOTĚSNOTI POTRUBÍ DN DO 400MM	M	90,590	48,60	4 402,67	42,590	2 069,87
13	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	90,590	27,00	2 445,93	42,590	1 149,93
14	VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHT KOMPLETELNÍCH	KUS	4,000	2 945,16	11 780,64	2,000	5 890,32
15	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ	M	100,000	453,60	45 360,00	52,000	23 587,20
							206 847,21

SO 451 VO - zastávky

Poř. číslo	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		MÉNĚPRÁCE	
				Jednotková	Celkem	množství	cena
1	4	5	6	9	10		
25	DEMONTÁŽ BETONOVÉHO SLOUPU /STOŽÁRU VO VČETNĚ VEŠKERÉ VÝSTROJE	KUS	2,000	3 769,20	7 538,40	2,000	7 538,40
							7 538,40

SO 802 Vegetační úpravy po dobu stavby

Poř. číslo	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		MÉNĚPRÁCE	
				Jednotková	Celkem	množství	cena
1	4	5	6	9	10		
2	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	39 140,000	4,32	169 084,80	39 140,000	169 084,80
10	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	40,200	156,60	6 295,32	26,800	4 196,88
							173 281,68

Příloha č. 3 Položkový soupis haléřového vyrovnání

SO 001 Příprava území

Poř. číslo	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		HALÉŘOVÉ VYROVNÁNÍ	
				Jednotková	Celkem	množství	cena
1	4	5	6	9	10		
6	NESTMELENÉHO	M3	2 810,290	289,44	813 410,34	0,000	0,01
17	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	6 564,800	15,12	99 259,78	0,000	0,01
							0,02

SO 111 Silnice II/462

Poř. číslo	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		HALÉŘOVÉ VYROVNÁNÍ	
				Jednotková	Celkem	množství	cena
1	4	5	6	9	10		
6	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 16KM	M3	4 236,550	276,48	1 171 321,34	0,000	0,01
13	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 16KM	M3	757,680	330,48	250 398,090	0,000	0,01
42	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	28 115,530	78,84	2 216 628,390	0,000	0,01
							0,03

SO 123 Úprava MK v km 1,348

Poř. číslo	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		HALÉŘOVÉ VYROVNÁNÍ	
				Jednotková	Celkem	množství	cena
1	4	5	6	9	10		
1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	309,012	86,40	26 698,64	0,000	0,01
8	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	128,755	15,12	1 946,78	0,000	0,01
							0,02

SO 301 Silniční kanalizace silnice II/462

Poř. číslo	Název položky	MJ	Množství		Jednotková cena		HALÉROVÉ VYROVNÁNÍ	
			6	9	Celkem	10	množství	cena
1	4	5	6	9	10			
6	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽI NEPAŽ TR. I	M3	710,692	194,40	138 158,53	0,000	0,01	
9	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	2 593,861	97,20	252 123,29	0,000	-0,01	
10	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	67,786	333,72	22 621,54	0,000	-0,01	
								-0,01

SO 302 Silniční kanalizace II/462 v Lesních Albrechticích

Poř. číslo	Název položky	MJ	Množství		Jednotková cena		HALÉROVÉ VYROVNÁNÍ	
			5	6	9	10	množství	cena
1	4	5	6	9	10			
	Všeobecné konstrukce a práce				113 639,93			
11	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	512,355	15,12	7 746,81	0,000	0,01	
12	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	423,040	97,20	41 119,49	0,000	0,01	
14	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	357,675	271,08	96 958,54	0,000	0,01	
								0,03