

Číslo smlouvy Objednatele: 0595/2021/3

Číslo smlouvy Zhotovitele: IMOS Brno, a.s. 20271 – 492

Metrostav DIZ s.r.o. DZ 21015006/Mi

DODATEK č. 3

ke smlouvě o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí

kteřou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Město Znojmo

Zastoupené: Ing. Ivanou Solařovou, starostkou

Se sídlem: Obroková 1/12, Znojmo 669 02

IČO: 00293881

DIČ: CZ00293881

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 19-5054880237/0100

K uzavření smlouvy oprávněn: Ing. Ivana Solařová, starostka

Kontaktní osoby:

Osoba ve věcech technických: Karel Bartušek, vedoucí odboru investic a technických služeb, Martin Moltaš, referent odboru investic a technických služeb

Telefon: 515 216 387, 515 216 266

E-mail: karel.bartusek@muznojmoc, martin.moltas@muznojmoc

(dále jen „**Objednatel**“)

Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

a

Společníci společnosti označované názvem „**Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo**“ založené společenskou smlouvou dne 11.01.2021 uzavřenou dle smyslu ustanovení § 2716 a násl. občanského zákoníku

Vedoucí společník a správce společnosti: **IMOS Brno, a.s.**

Zastoupený: ██████████ předsedou představenstva

Se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČO: 253 22 257

DIČ: CZ25322257

Právník osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. B 2211

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 123-3084360217/0100

a

společník: **Metrostav DIZ s.r.o.**

Zastoupený: ■■■ ■■■■ ■■■■ předsedou sboru jednatelů

■■■ ■■■■ ■■■■ jednatelem

Se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 250 21 915

DIČ: CZ25021915

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C 93177

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

I.

1. Smluvní strany spolu dne 23.06.2021 uzavřely smlouvu o dílo s č. objednatele 0595/2021 a č. zhotovitele: IMOS Brno, a.s. 20271 – 492, Metrostav DIZ s.r.o. DZ 21015006/Mi, ve znění dodatku č. 1 ze dne 02.03.2022, dodatku č. 2 ze dne 10.02.2023 (dále jen „**smlouva**“). Na základě této smlouvy zajišťuje zhotovitel pro objednatele realizaci stavby „Krytý bazén Znojmo – Louka“.
2. Předmětem Dodatku č. 3 ke smlouvě je změna předmětu plnění blíže vymezená ve změnových listech č. 38-90 (vyjma změnových listů č. 49, 53, 56, 60, 66, 75, 84 a 89) (dále jen „**Změnové listy**“), navýšení ceny díla o částku 3 063 691,14 Kč bez DPH s ohledem na nutné vícepráce a méněpráce a změna finální lhůty ukončení stavebních prací a předání celého díla objednateli. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je vyčíslení víceprací a méněprací dle Změnových listů.
3. Změny dle Změnových listů byly podřazeny následujícím způsobem:
 - a) změny dle změnových listů č. 39, 55 a 90 byly podřazeny pod ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „**zákon**“). Podrobné odůvodnění těchto provedených změn je uvedeno v příslušných změnových listech.

Hodnota víceprací:	144 737,93
Hodnota méněprací:	-60 831,53
Absolutní hodnota změny:	205 569,46
 - b) změny dle změnových listů č. 38, 40-48, 50-52, 54, 57-59, 61-65, 67-74, 76-83, 85-88 byly podřazeny pod ustanovení § 222 odst. 6 zákona. Podrobné odůvodnění těchto provedených změn je uvedeno v příslušných změnových listech.

Hodnota víceprací:	6 591 777,34
Hodnota méněprací:	-3 611 992,60
Absolutní hodnota:	10 203 769,94

V souvislosti se změnou dle změnového listu č. 42, 50 a 80 dochází v souladu s § 222 odst. 6 zákona též k prodloužení termínu plnění o 83 kalendářních dnů.

II.

1. Z výše uvedeného důvodu zní článek III., odst. d) smlouvy takto:

Lhůta pro Předání I podle odst. X.1 písm. a) se sjednává do 732 kalendářních dnů od předání Staveniště Zhotoviteli (dále také jen „Finální lhůta“).

článek III., odst. e) smlouvy takto:

Lhůta k zajištění pravomocného povolení zkušebního provozu Stavby a jeho předání Objednateli se sjednává do 732 kalendářních dnů od předání Staveniště Zhotoviteli.

a článek V., odst. V.1. smlouvy takto:

Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková sjednaná cena“) se sjednává takto:

cena celkem 291 773 797,22 Kč (slovy: DvěStěDevaDesátJednaMiliónůSedmSetSedmDesátTřiTisícSedmSetDevaDesátSedmkorunDvacetDvahaléřů českých) bez DPH.

III.

1. Tento Dodatek č. 3 řeší jen a pouze vliv Změnových listů. Jiné vzájemné vztahy a nároky stran, jakož i veškerá zbývající ustanovení uzavřené smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Smluvní strany deklarují, že úprava ceny díla dle tohoto dodatku nemá vliv na výši pojištění dle článku XII., které tak bude ponecháno min. ve výši celkové ceny plnění bez DPH dle sjednané smlouvy v době jejího uzavření.
3. Tento Dodatek č. 3 nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
4. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 10: Změnové listy č. 38-90 (vyjma změnových listů č. 49, 53, 56, 60, 66, 75, 84 a 89)

DOLOŽKA

Tento Dodatek č. 3 byl schválen Radou města Znojma usnesením č. 19/2023, bod č. 616, ze dne 20.03.2023.

Ve Znojmě dne	V Brně dne
<p>.....</p> <p>Ing. Ivana Solařová, starostka</p>	<p>.....</p> <p>Za IMOS Brno, a.s. ■■■■■■■■■■ předseda představenstva</p> <p>.....</p> <p>Za Metrostav DIZ s.r.o. ■■■■■■■■■■ předseda sboru jednatelů</p> <p>.....</p> <p>Za Metrostav DIZ s.r.o. ■■■■■■■■■■ jednatel</p>