



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Číslo Projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016367

DODATEK č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

Smluvní strany

- 1. Kupující:** **Fakultní Thomayerova nemocnice**
Sídlo: Vídeňská 800, 140 59 Praha 4
Jednající: doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., ředitel
DIČ: CZ00064190
IČ: 00064190
Číslo účtu: XXX
Banka: XXX
Zapsán v OR: Státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr,
vl. 1043
Vyřizuje: [OU OU] oddělení zdravotnické techniky
Telefon:
Fax:
E-mail:

(dále jen kupující)

a

2. Prodávající: Z TECHNIK s.r.o.

- Sídlo: Lochotínská 275, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10
Zastoupen: Ing. Miroslav Šoulák, jednatel
DIČ: CZ04115490
IČ: 04115490
Číslo účtu: XXX
Registrovaný a zveřejněný / nezveřejněný dle § 96 odst. 1 zákona o
DPH
Banka: XXX
Zapsán v OR: vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C242801
Vyřizuje: [OU OU]
Telefon:
E-mail:

(dále jen prodávající)



I.

Úvodní ustanovení

Kupující a prodávající uzavřeli dne 14.11.2022 kupní smlouvu, jejíž předmětem je dodávka *1 ks myčky nástrojů - oční, Miele PG8592*, (dále jen „Smlouva“).

Podle Smlouvy měl být předmět plnění dodán nejpozději do 20 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy. Místem dodání je Pavilón B1, 2. patro.

Na straně kupujícího vznikla překážka, kdy na pavilónu B1 nyní probíhají dříve nepředpokládané rekonstrukční stavební práce (související se střešním pláštěm budovy), které zasáhly i do prostor pro umístění předmětu plnění podle Smlouvy.

Smluvní strany se proto dohodly, že prodlouží termín pro dodání předmětu plnění Smlouvy. Stavební práce, které způsobily překážku pro dodání předmětu plnění v termínu podle Smlouvy nebyly předvídatelné (jde o vyšší moc), a proto nemohla být v době uzavření Smlouvy sjednaná výhrada změny původního závazku podle § 100 ZZVZ.

II.

Předmět dodatku

1. Bod 4.1. (Doba plnění) Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým bodem takto:

„Předmět smlouvy bude dodán, nainstalován a uveden do provozu nejpozději do konce měsíce července 2023. Kupující odešle Prodávajícím písemnou výzvu k dodání plnění, a to min. 10 dnů před dnem určeným k dodání zboží. S tímto Prodávající souhlasí.“

2. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
2. Dodatek, stejně jako smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Dodatek se uzavírá elektronicky.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi
udaných nepravdivých údajů.

[OU OU] = osobní údaj

V Praze dne 3.4.2023

za prodávajícího:

.....
Ing. Miroslav Šoulák
jednatel

V Praze dne 11.4.2023

za kupujícího:

.....
doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.,
ředitel FTN