

Dodatek č. 15

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

Karlovarský kraj

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168, DIČ: CZ70891168

zastoupený Ing. Petrem Kulhánkem, hejtmanem

(dále jen „**Objednatel**“)

a

„Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP - Metrostav“

Vedoucí společník GEOSAN GROUP a.s.: se sídlem: Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ 280 02

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459, zastoupená Ludkem Kostkou, předsedou představenstva a Ivanem Havlem, členem představenstva, k elektronickému podpisu tohoto dodatku je pověřena

a

Společník Metrostav a.s.: se sídlem: Praha 8, Koželužská 2450/4, Libeň, PSČ 180 00

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, zastoupená Ing. Martinem Sirotkem, ředitelem divize 9, na základě plné moci

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- Smluvní strany uzavřely dne 12. 12. 2019 smlouvu o dílo spočívající v provedení stavby „Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary“, číslo smlouvy Objednatele KK03702/2019 (dále jen „Smlouva“).
- Smluvní strany vedeny snahou pokračovat ve zhotovení sjednaného díla se dohodly, že v návaznosti na změnu uvedenou ve změnových listech dojde ke změně předmětu a ceny díla,

a proto se smluvní strany v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. 24 odst. 24.4 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto

DODATKU č. 15

Dodatek č. 15 je uzavírán na základě dohody smluvních stran o změně závazku smlouvy dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Změny ve změnových listech zařazené do odst. 4 § 222 nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepřesahují 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Změny ve změnových listech zařazené do odst. 6 § 222 ZZVZ vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitostí péči nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Hodnota dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek a ani hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Celkový kumulovaný cenový nárůst změn dle odstavců 5 a 6 v souladu s odstavcem 9 § 222 ZZVZ, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce ve specifikaci níže uvedených změnových listů (příloha č. 2 - 24).

Smlouva se mění a upravuje takto:

A) Změna předmětu díla

Smluvní strany se dohodly, že od okamžiku účinnosti tohoto dodatku dochází ke změně části předmětu díla, a to v částech objektu SO.101, SO 102.1 dle těchto níže uvedených změnových listů:

ZL 121T – 1.NP pokladny A71 a A72

Změnový list řeší obnovu prvků pozic A71 a A72. Zhotovitel v průběhu prací upozornil na skutečnost, že v rámci pasportizace prvků objevil v krovu uložené původní železné mříže. Tyto mříže byly původně nainstalované na portálových dveřích ve foyer, kde se nacházela pokladna.

ZL 133T – Vstupní hala portál A63

Změnový list řeší repasi prosklených boků zádveří včetně prosklených dveří. Zhotovitel v průběhu prací zjistil na základě provedené pasportizace jednotlivých prvků a na základě repase dřevěných výplní, že v projektové dokumentaci ani ve smluvním rozpočtu není uvedena repase prosklených bočních stěn ani vstupních dveří ve foyer objektu Císařských lázní.

ZL 137T – 1.NP demontáž a zpětná montáž portálů ve vestibulu

Změnový list řeší demontáž a zpětnou montáž dveřních portálů ve foyer. V průběhu stavebních prací byly v rámci díla řešeny kabeláže pro zabezpečovací zařízení ve dveřních portálech ve foyer. Památkáři vznesli požadavek, že nesmí být poškozeny dřevěné portály ani štukové prvky, které se nachází v blízkosti portálů. Z tohoto důvodu musely být vnitřní portálové dveře demontovány a následně po osazení kabeláže, instalace zabezpečovacích prvků a obnově štuků vráceny zpět.

ZL 198T – 3.NP změna oken N605

Změnový list řeší změnu provedení oken N605. Zhotovitel v průběhu stavebních prací upozornil na skutečnost, že navržené řešení obnovy prvků oken N605 nelze provést z toho důvodu, že generální projektant opomněl v projektové dokumentaci navrhnout izolaci kolem oken, která je však nutná.

ZL 200R – SO 101 doplnění malby špalet oken a dveří

Změnový list řeší malby špalet prvků L v ochozech. Zhotovitel upozornil na skutečnost, že v projektové dokumentaci i smluvním rozpočtu chybí malby špalet L prvků v ochozech. Na základě požadavku památkářů má být dále prováděno vnitřní ostění navazující na štukové prvky restaurátorským způsobem.

ZL 203R – SO 101 část A a B, krycí plechy pod malby

Změnový list řeší restaurování původních krycích plechů v objektu SO 101 části A a B pod malby. Zhotovitel v průběhu stavebních prací upozornil, že byly objeveny pod novodobými malbami a iluzivními tapetami původní historické stoupačky. Tyto stoupačky byly zakryty krycími plechy. Na základě jednání byly se zhotovitelem a památkáři určeny místa, kde budou krycí plechy zrestaurovány.

ZL 232 – SO 101, 102.1 VZT požární ucpávky

Změnový list dopočítává požární ucpávky pro VZT v objektu SO 101 a SO 102.1 dle skutečnosti. Zhotovitel v průběhu stavebních prací upozornil na skutečnost, že řešení VZT a následných prací na požárních ucpávkách jednotlivých konstrukcí je nedostatečné.

ZL 244 – SO 101 sanace trhlin podlah

Změnový list řeší doplnění sanace trhlin podlah. V průběhu stavebních prací zhotovitel při sejmutí původní krytiny v šatnách koupelen zjistil trhliny v podlahách, se kterými nebylo ve zpracované projektové dokumentaci počítáno. Aby praskliny dále nevznikaly a nedocházelo k jejich prokreslování do epoxidových stěrek, musí se na porušených podlahách provést sanace trhlin.

ZL 264 – SO 101 CCTV změna PD

Změnový list řeší doplnění počtu kamer CCTV a posunutí kamer na fasádě.

ZL 272 – SO 101 VTZ dopojení zvlhčovačů

Změnový list řeší dopojení zvlhčovačů ke vzduchotechnickým jednotkám umístěných v půdním prostoru objektu Císařských lázní. Z důvodu změny pozic vzduchotechnických rozvodů (řešeno samostatným změnovým listem) bylo nutné provést také změnu pozic zvlhčovačů.

ZL 273R – Nově nalezené historicky cenné prvky z pasportizace – 3. část – Schodiště

Změnový list řeší realizaci obnovy nově nalezených cenných prvků nad rámec projektové dokumentace a rozpočtu. Zhotovitel v rámci pasportizace prvků objevil prvky, které nebyly uvedeny v projektové dokumentaci a smluvním rozpočtu. Jedná se o držáky tyčí koberců, koncovky držáků na koberce a tyče.

ZL 274 – SO 101 chodby 1.PP až 2.NP zainjektování prostupů pro rozvody ÚT

Změnový list řeší injektáž prostupů pro rozvody ÚT na chodbách v 1.PP až 2.NP. Injektáž prostupů byla nařízena statikem. Ve změnovém listu č. 057 byla řešena změna pozice potrubí ÚT. Na základě změny řešení vedení potrubí ÚT byl nově vznesen požadavek statikem, aby prostupy byly ošetřeny zainjektováním.

ZL 275 – SO 101 3.NP úpravy oken do atria

Změnový list řeší zednické začištění oken (parapet, ostění a klenbové nadpraží) ve 3.NP směrem do atria. Uvedené stavební práce nebyly uvedeny ve smluvním rozpočtu.

ZL 279 – Trafostanice úpravy

Změnový list řeší úpravy v trafostanici dle požadavku ČEZ vyvolaných legislativní změnou. Jedná se o změnu kabeláže, dodávku a montáží elektroměrné skříně a demontáží stávajících rozvaděčů. Tento změnový list navazuje na změnové listy č. 236 a 247. S odkazem na důvody uvedené v popisu zařídění změn v rámci změnového listu č. 236.

ZL 286 – 1. NP doplnění klávesnice a magnetu do prosklených stěn S201, 202

Změnový list řeší připojení doplnění klávesnice a magnetů do prosklených stěn S201, S202 z důvodu vyššího standardu zabezpečení infocentra, kavárny a přilehlých prostor. Změnový list navazuje na změnový list č. 261, který řešil vybudování dveří do prosklených stěn.

ZL 287R – SO 101 Repliky linkového orámování stěn na schodištích a podestách 5.502 a 5.503

Změnový list řeší provedení replik linkového orámování stěn na schodištích a podestách v místnostech č. 5.502 a 5.503. Jedná se o nový nález, který objevil zhotovitel na základě provedených průzkumů v průběhu realizace stavby. Na základě požadavku orgánů památkové péče je nutné provést obnovu linkového orámování stěn na schodištích a podestách místností č. 5.502 a 5.503 formou repliky.

ZL 288 – ESL atrium zakončení kabelů pro AV techniku

Změnový list řeší provedení zakončení kabelů pro AV techniku v atrium. Zhotovitel v průběhu stavebních prací upozornil na skutečnost, že v projektové dokumentaci a smluvním rozpočtu chybí koncové prvky pro AV techniku. V projektové dokumentaci a smluvním rozpočtu je pouze uvedena kabeláž bez koncových prvků.

ZL 293 – SO 101 chlazení doplnění split jednotek

Změnový list řeší umístění chladících jednotek v rozvodnách (z dispozičních důvodů) včetně doplnění čerpadel kondenzátu a záchytných van. Vnitřní chladící jednotky v prostorách SLP rozveden nelze osadit dle projektové dokumentace a musí být přesunuty. Z tohoto důvodu musí být doplněny čerpadly kondenzátu a záchytnými vaničkami.

ZL 296 – Elektro – požární ucpávky

Změnový list dopočítává požární ucpávky pro elektro rozvody v objektu SO 101 a SO 102.1 dle skutečnosti. Zhotovitel v průběhu stavebních prací upozornil na skutečnost, že řešení elektro rozvodů a následných prací na požárních ucpávkách jednotlivých konstrukcí je nedostatečné. Zhotovitel v rámci řešení instalace elektro rozvodů musel řešit skutečný stav objektu oproti projektové dokumentaci.

ZL 297 – 1.PP propojení KNX-DMX

Změnový list řeší propojení KNX-DMX s bránou a kabely z m. č. -1.137 do řídicí místnosti KNX. V rámci jednotného ovládání světel, vzduchotechniky, vytápění, MaR objektu Císařských lázní, muzejní expozice a vestavby sálu je nutné provést propojení jednotlivých ovládacích prvků (tzv. moduly KNX-DMX). Dále je nutné propojit ovládací rozvaděče mezi sebou. Jedná se o dodatečný požadavek objednatele nad rámec projektové dokumentace.

ZL 298 – ESI 2.NP rozvody ve štukových stropech L108

Změnový list řeší provedení elektrorozvodů ve štukových stropech L108 ve 2.NP.

ZL 304R – SO 101 pískovcové podstavce nájezdových ramp

Změnový list řeší dodávku a montáž pískovcových podstavců u nájezdových ramp pro sloupy osvětlení. Zhotovitel v průběhu prací zjistil, že skutečný technický stav pískovcových podstavců je horší, než bylo uvedeno v projektové dokumentaci. Stávající pískovcové podstavce staticky nevyhovují a nelze je tak osadit sloupy osvětlení.

ZL 305 – příprava pro venkovní osvětlení na stožárech

Změnový list řeší přípravu elektroinstalace pro venkovní osvětlení. V rámci řešení slavnostního osvětlení požaduje objednatel dodatečné provedení přípravy, která spočívá v instalaci chrániček do venkovních prostor, kde má objednatel v úmyslu do budoucna instalovat sloupy venkovního osvětlení. Tuto přípravu je nutné realizovat ještě před finálními povrchovými úpravami prostor, tj. sadovými úpravami a pracemi na zpevněných plochách.

Nově sjednané řešení je blíže specifikováno ve změnových listech č. 121T, 133T, 137T, 198T, 200R, 203R, 232, 244, 264, 272, 273R, 274, 275, 279, 286, 287R, 288, 293, 296, 297, 298, 304R, 305, které jsou součástí tohoto Dodatku č. 15.

B) Změna ceny díla

Smluvní strany se dohodly, že od okamžiku účinnosti tohoto dodatku se zvyšuje cena díla o 4.338.519,20 Kč bez DPH (slovy: čtyři miliony tři sta třicet osm tisíc pět set devatenáct korun českých a dvacet haléřů), tj. 5.249.608,23 Kč s DPH (slovy: pět milionů dvě stě čtyřicet devět tisíc šest set osm korun českých a dvacet tři haléřů). Ve změně ceny díla je obsažena hodnota veškerých prací nutných pro provedení změny předmětu díla sjednané v tomto dodatku v jednotlivých Změnových listech č. 121T, 133T, 137T, 198T, 200R, 203R, 232, 244, 264, 272, 273R, 274, 275, 279, 286, 287R, 288, 293, 296, 297, 298, 304R, 305.

Z původních 837.746.084,90 Kč bez DPH (osm set třicet sedm milionů sedm set čtyřicet šest tisíc osmdesát čtyři korun českých a devadesát haléřů), tj. 1.013.672.762,73 Kč s DPH (slovy: jedna miliarda třináct milionů šest set sedmdesát dva tisíc sedm set šedesát dva korun českých a sedmdesát tři haléřů) je tak navýšena cena díla na **842.084.604,10 Kč bez DPH (slovy: osm set čtyřicet dva milionů osmdesát čtyři tisíc šest set čtyři korun českých a deset haléřů), tj. 1.018.922.370,96 Kč s DPH (slovy: jedna miliarda osmnáct milionů devět set dvacet dva tisíc tři sta sedmdesát korun českých a devadesát šest haléřů).**

Podrobná specifikace změny ceny díla je uvedena ve Změnových listech č. 121T, 133T, 137T, 198T, 200R, 203R, 232, 244, 264, 272, 273R, 274, 275, 279, 286, 287R, 288, 293, 296, 297, 298, 304R, 305, které jsou přílohou č. 2 až 24 tohoto Dodatku č. 15.

C) Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 15 je vyhotoven v elektronické formě.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 15 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Přehled změn a dodatků

Příloha č. 2 - Změnový list č. 121T

Příloha č. 3 - Změnový list č. 133T

Příloha č. 4 - Změnový list č. 137T

Příloha č. 5 - Změnový list č. 198T

Příloha č. 6 - Změnový list č. 200R

Příloha č. 7 - Změnový list č. 203R

Příloha č. 8 - Změnový list č. 232

Příloha č. 9 - Změnový list č. 244

Příloha č. 10 - Změnový list č. 264

Příloha č. 11 - Změnový list č. 272

Příloha č. 12 – Změnový list č. 273R

Příloha č. 13 - Změnový list č. 274

Příloha č. 14 - Změnový list č. 275

Příloha č. 15 - Změnový list č. 279

Příloha č. 16 - Změnový list č. 286

Příloha č. 17 - Změnový list č. 287R

Příloha č. 18 - Změnový list č. 288

Příloha č. 19 - Změnový list č. 293

Příloha č. 20 - Změnový list č. 296

Příloha č. 21 - Změnový list č. 297

Příloha č. 22 - Změnový list č. 289

Příloha č. 23 - Změnový list č. 304R

Příloha č. 24 – Změnový list č. 305

Příloha č. 25 - Pověření zhotovitele č. 23/GG/009 k podepisování dokumentů elektronickým podpisem

3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 15 v Registru smluv provede Objednatel, přičemž je povinen Zhotoviteli písemně oznámit uveřejnění tohoto dodatku č. 15 v Registru smluv do dvou pracovních dnů ode dne jeho uveřejnění. Kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka (i7vcy29). Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednavatele. Neprovede-li objednavatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv Dodatek č. 15 v jím požadovaném rozsahu.
5. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 15 a prohlašují, že si dodatek č. 15 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 15 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 376/03/23 ze dne 23.03.2023.

Objednatel

Zhotovitel

.....
Karlovarský kraj
Ing. Petr Kulhánek
hejtman

**„Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP -
Metrostav“**

Přehled změn a dodatků

Název akce:	0	Identifikační č. akce EDS/SMVS:	134D221000001
Název veřejné zakázky:	Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary	Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Původní hodnota závazku (cena sjednaná ve smlouvě bez DPH):	684 971 087,52 Kč		

Změna č.	Popis změn	Dodatek č.	Celková hodnota změn	Hodnota změny (ZVZ) -	Hodnota změny (ZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ) +
1	Změna stavbyvedoucího, změna oprávněné osoby za zhotovitele	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Změnový list č. 001 - Alternativní řešení zajištění stavební jámy	2	-102 557,88	0,00	0,00	10 424 406,72	10 484 918,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 697 268,69	4 534 199,48
3	Změnový list č. 002 - SO 101 1.PP Bourání příček a parapetů, realizace nových příček zděných a SDK	3	94 373,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 258,42	109 632,14	0,00	0,00
4	Změnový list č. 003 - SO 102.1 Demontáž stropů světlíků, odvoz skleněných dlaždic	3	31 939,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 133,82	43 072,88	0,00	0,00
5	Změnový list č. 004 - SO 102.1 Vykližení 1. PP	3	59 663,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 663,11	0,00	0,00
6	Změnový list č. 005 - SO 102.1 Demontáž horkovodní přípojky	3	48 524,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 524,24	0,00	0,00
7	Změnový list č. 006 - SO 101, 102.1 Demontáž a odvoz litinových sloupů	3	52 701,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 701,72	0,00	0,00
8	Změnový list č. 007 - SO 101 Zemní práce pro vnitřní ležatou kanalizaci	3	641 642,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 642,54	0,00	0,00
9	Změnový list č. 008 - SO 101 Zemní práce pro anglické dvorky	3	1 359 754,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 368,01	2 727 122,35	0,00	0,00
10	Změnový list č. 010 - SO 101 3. NP Vybourání ocelových profilů ve dveřních otvorech	3	15 951,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539,84	18 491,65	0,00	0,00
11	Změnový list č. 011 - SO 101 2. NP Zrušení podchytávek, doplnění profilů jackel 180/80/3 pod stávající okna	3	-150 098,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 016,47	29 918,29	0,00	0,00
12	Změnový list č. 012 - SO 101 Atrium - bourání základů v kanálu	3	43 586,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 586,28	0,00	0,00
13	Změnový list č. 021 - SO 101 Provedení adhezního můstku na obvodovém zdívu v anglických dvorcích	3	-2 806,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 632,11	84 826,03	0,00	0,00
14	Změnový list č. 022 - SO 101 1. PP Poklop do revizní šachty kanalizace X 21	3	8 475,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 475,91	0,00	0,00
15	Změnový list č. 023 - IO 105 Venkovní kanalizace, D.1.4.1 - ZTI - přípoika kanalizace P1	3	1 327 898,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 898,59	0,00	0,00
16	Změnový list č. 030R SO 101 Nově nalezené historicky cenné prvky z pasportizace 1. část	3	3 094 672,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 672,47	0,00	0,00
17	Změnový list č. 013 SO 101 - Zemní práce uvnitř objektu	4	1 416 202,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 202,19	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Změnový list č. 015 SO 101 - 1.PP Bourání příček, podchycení osazením L profilů, nové příčky dle změny PD č. 008	4	192 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,65	194 989,41	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Změnový list č. 016 SO 101 - Část A krov statické zajištění	4	61 760,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 760,96	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Změnový list č. 018 SO 101 - Sanace obvodového zdíva pilířů u vstupních schodišť	4	238 868,57	0,00	0,00	0,00	0,00	18 073,44	256 942,01	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Změnový list č. 024 SO 101 - 3.NP stažení stropu	4	276 905,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 905,55	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Změnový list č. 025 SO 101 - Konstrukce vstupních schodišť	4	773 587,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 587,28	0,00	0,00
23	Změnový list č. 027 SO 101 - Demontáž karuselu	4	-13 039,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13 039,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Změnový list č. 028 SO 101 - Sřecha - skladby SV78, 79	4	-373 682,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 125,88	1 113 443,63	0,00	0,00
25	Změnový list č. 029 SO 101 - Sanace otvorů v podlahách po vybourání van	4	813 184,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 033,70	853 217,78	0,00	0,00
26	Změnový list č. 031 SO 101 - Fasádní lešení kolem objektu	4	-1 533 129,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 180 594,06	5 647 464,51

Změna č.	Popis změn	Dodatek č.	Celková hodnota změn	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)
				-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
27	Změnový list č. 033 SO 101 - 1. PP - 3. NP SDK příčky	4	1 422 297,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 297,96	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Změnový list č. 036 SO 101 - 3. NP sanace ŽB stropu	4	657 791,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 791,41	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Změnový list č. 037 SO 101 - 1.PP - dozdivky parapetů	4	67 924,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 924,09	0,00	0,00
30	Změnový list č. 049 SO 101 - 1. PP atrium skladba SE 1	4	66 814,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 814,38	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Změnový list č. 050 SO 101 - Krov - skladby podlah SV53, 54	4	189 812,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 177,71	1 067 989,77	0,00	0,00
32	Změnový list č. 051 SO 101 - 1. PP - 3. NP ocelové prvky	4	158 437,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13 141,18	171 578,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Změnový list č. 052 SO 101 - 3. NP spoje sekundárních stropnic	4	261 775,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 775,98	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Změnový list č. 060 SO 101 - 2. PP, 1. PP - podchycení chodbové stěny u výtahu V5	4	27 075,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,82	28 120,14	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Změnový list č. 062 SO 101 - 2. PP atrium - otlučení omítky v kanále	4	33 679,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 679,61	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Změnový list č. 067 SO 101 - 2. NP m.č. 3.004 - demontáž keramického obkladu	4	14 989,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 989,99	0,00	0,00
37	Změnový list č. 070 SO 101 - 2. PP atrium - sanační špric v kanále	4	33 241,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 241,33	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Změnový list č. 058R SO 101 - Zanderův sál - nové nálezy restaurátorských prvků - 19.století	5	5 628 520,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 628 520,75	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Změnový list č. 059R - SO 101 - Ostatní nové nálezy restaurátorských prvků - 19.století	5	2 310 353,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 353,94	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Změnový list č. 014 SO 101 - Anglické dvorky – monolity	6	325 318,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 318,59	0,00	0,00
41	Změnový list č. 039 SO 101 1.PP – Podchycení podesty hlavního schodiště	6	1 999 444,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 444,65	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Změnový list č. 048 SO 102.1 - Odečet povrchových úprav	6	-489 215,40	0,00	0,00	494 523,82	5 308,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Změnový list č. 054 SO 101 - Krov - skladby podlah SV 51, 52	6	87 130,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 130,52	0,00	0,00
44	Změnový list č. 056 SO 101 – Sřecha břidlice – skladba SV 77	6	754 979,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 979,73	0,00	0,00
45	Změnový list č. 063 SO 101 – Krov – požární ochrana ocelové kce pro VZT	6	205 809,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 809,46	0,00	0,00
46	Změnový list č. 064 SO 101 – Výztuž do monolitů	6	253 074,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 601,26	409 676,05	0,00	0,00
47	Změnový list č. 065 SO 101 – Sřecha část B – nátěr okrasné masky	6	118 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 294,12	0,00	0,00
48	Změnový list č. 068 SO 101 - Mansardová sřecha – klempířské a tesařské kce	6	-184 702,23	0,00	0,00	0,00	0,00	840 242,73	655 540,50	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Změnový list č. 073 SO 101 – Odečet Z24 mosazná lišta	6	-211 179,14	0,00	0,00	211 179,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Změnový list č. 075 SO 102.1 – Zazdivky otvorů stěn po izolaci	6	29 063,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 063,67	0,00	0,00
51	Změnový list č. 076 IO 105 - Přípojka kanalizace – výkopy	6	54 959,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 075,40	227 034,86	0,00	0,00
52	Změnový list č. 077 SO 101 - 1.NP m.č. 1.007 požární roleta, SDK předstěna	6	11 250,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250,63	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Změnový list č. 079 SO 101 - Krov skladby podlah SV53,54 navýšení výměr	6	179 997,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 997,64	0,00	0,00
54	Změnový list č. 080 SO 101 - Vnější fasáda - skladby SS26, SS28 a SS55	6	-8 943 540,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 641,80	130 729,04	32 870,22	22 845 025,15	13 328 702,09
55	Změnový list č. 081 SO 101 - 3.NP sešití trhlín vrchního límce kleneb	6	223 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Změna č.	Popis změn	Dodatek č.	Celková hodnota změn	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)
				-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
56	Změnový list č. 083 SO 101 - Krov část A – zabetonování stávajících komínů	6	22 225,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 225,52	0,00	0,00
57	Změnový list č. 085 SO 101 - 1.PP zaplentování ocelových nosníků	6	173 079,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 079,52	0,00	0,00
58	Změnový list č. 087 SO 102.1 - Provizorní podepření stěny Rašelinového pavilonu	6	18 184,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 184,40	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Změnový list č. 088 SO 101 - Poklapy X013 do mezipater	6	53 854,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 854,64	0,00	0,00
60	Změnový list č. 089 SO 101 - 1.PP separační vrstva stěn kanálů	6	263 830,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 667,08	378 497,92	0,00	0,00
61	Změnový list č. 091 SO 102.1 - Výkop pro V7 Rozpojení balvanu cevamiřem	6	11 692,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 692,88	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Změnový list č. 092R SO 101 - Krov 2 ks prvku F91	6	18 516,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 516,50	0,00	0,00
63	Změnový list č. 094 SO 101 - Zanderův sál - odstranění lepidla na bázi asfaltu	6	84 698,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 698,07	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Změnový list č. 096R SO 101 - Výměna kamenných desek soklu exteriéru a balustrád	6	1 531 245,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 105,00	1 771 350,46	0,00	0,00
65	Změnový list č. 102 SO 101 - 1.PP změna podchycení podesty hlavního schodiště	6	169 760,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 760,75	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Změnový list č. 104 SO 101 - 2.PP atrium stěny kanálů	6	80 006,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 006,81	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Změnový list č. 108 SO 101 - 1.PP falešné klenby	6	40 968,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 968,34	0,00	0,00
68	Změnový list č. 117 SO 101 - Atrium - základy vestavby	6	3 110 875,08	0,00	0,00	0,00	3 110 875,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Změnový list č. 041T SO 101 - Dveře nově zadané repliky	7	308 126,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 017,82	3 121 144,05	0,00	0,00
70	Změnový list č. 042T SO 101 - Okna nové repliky	7	-314 150,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 547,38	971 397,28	0,00	0,00
71	Změnový list č. 061 SO 102.1 - Monolity - výztuž, bednění	7	-340 328,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 918,83	553 589,90	0,00	0,00
72	Změnový list č. 111R SO 101 - Nově nalezené historicky cenné prvky z pasportizace - 2. část	7	1 589 463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	265 481,60	1 854 944,80	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Změnový list č. 115 SO 102.1.2 - Kanalizační přípojka	7	599 871,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 871,29	0,00	0,00
74	Změnový list č. 120 SO 101 - Vnější fasáda - patinace	7	4 199 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199 552,50	0,00	0,00
75	Změnový list č. 122T SO 101 - Okna demontáž rámu	7	249 319,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 319,16	0,00	0,00
76	Změnový list č. 123T SO 101 - Kotvení oken N 609 v 5.NP	7	364 281,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 281,48	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Změnový list č. 124T SO 101 - Folie zadívaných oken u výtahových šachet	7	9 205,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 205,36	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Změnový list č. 125T SO 101 - Instalace NO na portály dveří	7	11 833,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 833,20	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Změnový list 126T SO 101 - Okna instalace magnetů	7	79 768,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 768,35	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Změnový list 128T SO 101 - Dveře individuální opravy	7	2 777 706,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 706,92	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Změnový list 129T SO 101 - Okna individuální opravy	7	6 008 835,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 008 835,78	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Změnový list 146R SO 101 - Císařská koupelna průzkum obkladu a klenby	7	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Změnový list 170 - Změna Z3 - úpravy pro vestavbu sálu do atria	8	70 145 705,43	0,00	0,00	10 230 354,46	62 156 522,08	0,00	0,00	13 330 102,15	31 549 639,96	1 221 449,34	1 221 449,34
84	Změnový list 020 - SO 101 1. PP jádrové vrty	9	989 998,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 998,81	0,00	0,00
85	Změnový list 057 - SO 101 ÚT revize R01 rozvody v chodbách a R02 záměna OT	9	-125 262,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 750,90	1 375 488,12	0,00	0,00
86	Změnový list 084 - SO 101 krov ocel.kce pro VZT	9	1 552 970,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 278,22	2 779 248,23	0,00	0,00
87	Změnový list 095 - VZT zařízení č. 8	9	770 297,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 994,69	798 292,17	0,00	0,00
88	Změnový list 097 - VZT zařízení č. 6.01 a 6.02	9	16 433,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 433,55	0,00	0,00
89	Změnový list 105 - SO 101 fasáda atria - skladba SV37	9	7 546 668,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 546 668,06	0,00	0,00
90	Změnový list 107 - SO 101 3.NP m.č. 5.005 skladba podlahy SV37	9	28 728,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 728,15	0,00	0,00

Změna č.	Popis změn	Dodatek č.	Celková hodnota změn	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZVZ)
				-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
91	Změnový list 109 - část B, stavební úpravy pro kabelové vedení	9	157 281,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 281,07	0,00	0,00
92	Změnový list 112 - SO 101 část A 1.PP omítky rovných stropů	9	80 884,44	0,00	0,00	0,00	0,00	54 432,92	135 317,36	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Změnový list 113 - SO 101 část A, 1. PP tepelně izolační omítka SV40	9	131 229,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 036,52	159 266,26	0,00	0,00
94	Změnový list 114 - SO 101 část A střecha oprava stávajícího žlabu	9	100 042,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 042,67	0,00	0,00
95	Změnový list 118 - VZT zařízení č. 12.04a 13.01-04	9	-578 154,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 539,78	55 384,86	0,00	0,00
96	Změnový list 119 - SO 101 Sanace - VZT zařízení č. 21.06	9	25 603,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 603,56	0,00	0,00
97	Změnový list 141 - SO 102.1 hydroizolace SV911 - asfaltový pás	9	15 392,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 392,31	0,00	0,00
98	Změnový list 144 - SO 102.1 zámečnický prvek Z985	9	68 061,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 061,87	0,00	0,00
99	Změnový list 148 - SO 101 střecha - opravy okrasné masky	9	57 145,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 145,98	0,00	0,00
100	Změnový list 159 - SO 101 3.NP sanace plísní mansardových oken	9	36 528,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 528,93	0,00	0,00
101	Změnový list 161 - SO 101 krov nosná kce žlabů pro MaR, ESI, ESL	9	455 507,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 141,45	534 649,24	0,00	0,00
102	Změnový list 162 - SO 101 atrium kamenné obruby E16	9	83 188,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 437,11	101 625,54	0,00	0,00
103	Změnový list 164 - SO 101 1.PP tech. Místnosti - SV23, SV25 změna nášlapné vrstvy podlah	9	14 275,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 989,89	45 265,03	0,00	0,00
104	Změnový list 165 - SO 101 ESI změna svítidel M1, M2	9	3 408 125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 874,30	4 725 000,00	0,00	0,00
105	Změnový list 173 - SO 101 3. NP m.č. 5.001, 5.016 osazení I profilů	9	17 034,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 034,78	0,00	0,00
106	Změnový list 174 - SO 101 skladby SS30, 34 sádrová stěrka na stěny	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 397,69	1 102 397,69
107	Změnový list 175 - SO 101 šablonová nástěnná výmalba iluzivních tapet a fládrování	9	7 300 000,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,38	0,00	0,00
108	Změnový list 181 - SO 101 VZT přesun komínů z č. 8 do č. 13 a č. 7 do č. 10	9	-210 050,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 850,86	86 800,65	0,00	0,00
109	Změnový list 182 - SO 101 VZT přesun komínů č. 60 do č. 66	9	-118 501,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 568,00	30 066,61	0,00	0,00
110	Změnový list 183 - SO 101 VZT zařízení č. 2.02 a č. 5	9	201 376,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 196,77	424 572,93	0,00	0,00
111	Změnový list č. 069 - SO 101 bourání, zazdívký pro instalace	10	2 489 219,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 219,70	0,00	0,00
112	Změnový list č. 143 - SO 101 VZT Zanderův sál zařízení č. 3.01 a 4	10	220 268,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 931,05	437 199,83	0,00	0,00
113	Změnový list č. 145 - SO 101 střecha - oprava hranatého římsového žlabu	10	806 054,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 054,05	0,00	0,00
114	Změnový list č. 147R - SO 101 část A krycí plechy pod iluzivní tapety	10	208 042,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 042,18	0,00	0,00
115	Změnový list č. 151 - SO 101 ÚT revize R05 změna dimenze potrubí a stoupačky 16.1	10	96 169,03	0,00	0,00	0,00	0,00	57 145,82	153 314,85	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Změnový list č. 156R - SO 101 zámečnické prvky Z.071 a Z.085	10	18 900,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Změnový list č. 157 - SO 101 hromosvod	10	341 763,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 763,46	0,00	0,00
118	Změnový list č. 163 - SO 101 3.NP stavební úpravy oken N409	10	36 260,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 260,54	0,00	0,00
119	Změnový list č. 166R - SO 101 Zanderův sál demontáž a zpětná montáž dřevěného obložení - restaurátorské práce	10	135 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 054,00	0,00	0,00
120	Změnový list č. 167 - SO 101 požární zakrytí stávajících sopouchů	10	216 917,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 917,34	0,00	0,00

Změna č.	Popis změn	Dodatek č.	Celková hodnota změn	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)
				-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
121	Změnový list č. 168R – SO 101 Demontáž a zpětná montáž H prvků	10	152 785,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 785,97	0,00	0,00
122	Změnový list č. 172 – SO 101 výsly – doplnění bordur a výměr do m. č. 1.007 a 1.014	10	204 539,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 222,26	410 761,40	0,00	0,00
123	Změnový list č. 178 – SO 101 1.PP změny m.č. -1.016	10	63 845,62	0,00	0,00	55 593,61	119 439,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Změnový list č. 180 – SO 101 ESI – revize světel mimo dobových	10	552 811,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 041,28	1 387 852,99	0,00	0,00
125	Změnový list č. 186 – SO 101 2.PP profikarbonatační nátěr	10	203 405,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 405,42	0,00	0,00
126	Změnový list č. 187R – Císařská koupelna	10	1 097 536,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 357,67	2 051 894,37	0,00	0,00
127	Změnový list č. 188 – SO 101 změna nášlapné vrstvy SV41	10	-180 619,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 477,37	159 857,84	0,00	0,00
128	Změnový list č. 191 – SO 101 1.PP koupelny změna PD č.057	10	873 123,01	0,00	0,00	21 858,20	894 981,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Změnový list č. 192 – SO 101 samonivelační potěr pod podlahové stěrky	10	605 217,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 217,58	0,00	0,00
130	Změnový list č. 194 – Fungicidní úprava omítek – plísňe prvků dle Y	10	363 698,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 698,99	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Změnový list č. 199 – SO 101 odečet mikropiloty M1083	10	-83 233,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 233,02	0,00	0,00	0,00
132	Změnový list č. 201 – SO 101 přesřikání koncových prvků elektro	10	155 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 060,00	0,00	0,00
133	Změnový list č. 204R– část A střecha – oprava akroterie	10	15 848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 848,70	0,00	0,00
134	Změnový list č. 208 – SO 101 část A střecha – oprava původní břidlice	10	54 635,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 635,87	0,00	0,00
	Změnový list č. 055 - krov SDK	11	2 493 134,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 362,48	3 370 497,29	0,00	0,00
	Změnový list č. 132T - SO 101 repase zazděných oken N 602	11	10 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 960,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 135T - 3.NP replika a repase zazděných oken N609	11	63 698,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 698,37	0,00	0,00
	Změnový list č. 155R - SO 101 chodby 1.NP iluzivní malby kleneb	11	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 185 - SO 101 1.NP kamenný parapet m.č. 1.007	11	17 900,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900,46	0,00	0,00
	Změnový list č. 195 - SO 101 adhezni můstek pro odstranění latexových nátěrů	11	183 185,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 185,05	0,00	0,00
	Změnový list č. 206 - SO 101 rámečky podlahových krabic do výsů	11	324 944,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 970,70	353 915,40	0,00	0,00
	Změnový list č. 207 - SO 101 VZT změna izolací zařízení 3.01 a 4.01	11	-206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 956,65	1 252 750,65	0,00	0,00
	Změnový list č. 209 - SO 101 protipožární nátěr ocelových dřevěných kcí	11	726 663,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 663,03	0,00	0,00
	Změnový list č. 211R - SO 101 nápis na západní a jižní fasádě	11	236 764,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 764,16	0,00	0,00
	Změnový list č. 213R - SO 101 Zachování fragmentů původních maleb, m.č. 5.502	11	48 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 240,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 220 - SO 101 záfuky optiky CETIN	11	32 479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 479,20	0,00	0,00
	Změnový list č. 227 - SO 101 ESL kamera na čelní fasádu nad hlavním vstupem	11	42 522,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 522,54	0,00	0,00
	Změnový list č. 026 - část B 2.NP sanace kleneb	12	397 190,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 190,34	0,00	0,00
	Změnový list č. 040 - 3.NP SDK požární úprava dveří	12	58 731,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 731,19	0,00	0,00
	Změnový list č. 071 - SO 101 MaR přesun rozvaděčů	12	286 836,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 836,90	0,00	0,00
	Změnový list č. 072 - SO 101 základy venkovních ramp	12	618 055,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 055,90	0,00	0,00
	Změnový list č. 074 - SO 101 bourání a TI - skladby střechy SV55, 56	12	1 059 227,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 816,13	1 239 043,51	0,00	0,00

Změna č.	Popis změn	Dodatek č.	Celková hodnota změn	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)
				-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
	Změnový list č. 078 - SO 101 změna sřešní krytiny - skladby SV55, SV56	12	27 369,44	0,00	0,00	0,00	0,00	359 524,04	386 893,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 086 - vnější fasáda - ZMĚNA	12	-2 500 588,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 629 708,04	10 129 119,76	0,00	0,00
	Změnový list č. 101 - přidružené m.č. 1.005 a 1.012 malby	12	24 043,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 043,36	0,00	0,00
	Změnový list č. 136T - m. č. 3.007, 3.015 doplnění dřevěného obložení	12	95 962,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 962,15	0,00	0,00
	Změnový list č. 142 - SO 101 VZT úpravy pro požární klapky	12	27 799,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 799,69	0,00	0,00
	Změnový list č. 176R - Nově nalezené historicky cenné prvky z pasportizace - Lustry	12	925 980,25	0,00	0,00	0,00	199 665,00	0,00	0,00	364 133,00	1 090 448,25	0,00	0,00
	Změnový list č. 189R - SO 101 Konzervace a fixace iluzivních vzorů v koupelnách	12	9 894,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 894,76	0,00	0,00
	Změnový list č. 193 - SO 101 vnitřní omítky	12	-5 601 000,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 581 734,68	3 980 734,01	0,00	0,00
	Změnový list č. 197 - SO 101 VZT krov - přesun potrubí	12	155 116,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 116,45	0,00	0,00
	Změnový list č. 212R - změna výmalby stropu v m. č. 3.004 a 3.017	12	-713 788,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 522,94	757 734,22	0,00	0,00
	Změnový list č. 217 - SO 101 zámečnické prvky	12	22 836,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 950,27	284 786,73	0,00	0,00
	Změnový list č. 218 - SO 101 stěrky, obklady koupelen	12	710 934,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 934,40	0,00	0,00
	Změnový list č. 219 - SO 101 ESI doplnění napájení ESL	12	209 282,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 282,31	0,00	0,00
	Změnový list č. 221R - Oprava a obnovení sádrových soklů	12	808 778,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 778,80	0,00	0,00
	Změnový list č. 224R - SO 101 Omítka chodby 3.010	12	206 253,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 253,29	0,00	0,00
	Změnový list č. 225 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	12	1 700 967,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 003,89	0,00	1 129 963,67	0,00	0,00
	Změnový list č. 226 - SO 101 atrium - odečet prvku X18 a stavební úpravy otvorů	12	109 212,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 807,28	177 019,33	0,00	0,00
	Změnový list č. 228 - SO 101 m. č. 1.012, 1.013 bourání rabicové příčky a nová vyzdívka	12	22 219,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 219,31	0,00	0,00
	Změnový list č. 230 - SO 101 ZTI požární vodovod	12	23 549,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 549,84	0,00	0,00
	Změnový list č. 231 - SO 101 ZTI změna materiálu vodovodního potrubí	12	37 096,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 377,20	88 474,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 235 - SO 101 atrium VZT záměna TI za nátěry	12	-359 075,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 754,95	320 679,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 236 - PD elektro dle požadavků ČEZ	12	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 240R - SO 101 replika mřížek dle Z75	12	87 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 676,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 242R - SO 101 Štukové stropy L108	12	97 870,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 870,36	0,00	0,00
	Změnový list č. 247 - SO 102 Trafostanice rozvaděč VN	12	267 064,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 064,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 082 - SO 101 krov - servisní přístupy	13	359 856,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 856,06	0,00	0,00
	Změnový list č. 103R - Hprvky H16, H20, H22, H32, H39, H46, H106 a H121 dle skutečností	13	427 884,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 178,60	798 062,93	0,00	0,00
	Změnový list č. 106 - 1. NP změna prvku X29 - plošina pro invalidy	13	-816 827,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 989,43	161 162,07	0,00	0,00
	Změnový list č. 210 - Skladba balkonů	13	147 797,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 505,64	175 302,79	0,00	0,00
	Změnový list č. 215 - Zákryt anglických dvorků	13	1 021 588,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 588,96	0,00	0,00
	Změnový list č. 216R - SO 101 úpravy štuků protipožárních stěn	13	311 086,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 086,28	0,00	0,00
	Změnový list č. 223 - SO 102.1 Dieselagregát - odkouření	13	135 321,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 160,74	168 482,12	0,00	0,00
	Změnový list č. 229R - 1. PP doplnění šambrán oken a dveří	13	68 700,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 700,03	0,00	0,00
	Změnový list č. 238 - SO 101 1. PP parapety	13	203 105,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 105,97	0,00	0,00
	Změnový list č. 241 - SO 101 atrium ZTI dešťové svody	13	1 673 553,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 632,70	1 807 186,43	0,00	0,00

Změna č.	Popis změn	Dodatek č.	Celková hodnota změn	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)
				-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-
	Změnový list č. 243R - Štukové prvky - výměry dle skutečností	13	6 988 395,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 988 395,76	0,00	0,00
	Změnový list č. 248R - SO 101 dekor. Sklo G30 - doplnění bezpečnostní folie	13	59 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 949,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 249R - SO 101 H prvky H21, H45, H71, H72, H72a, H74, H80, H81, H82 dle skutečností	13	364 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 928,35	656 415,35	0,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 255 - SO 101 BUS moduly nouzové osvětlení	13	659 257,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 257,16	0,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 256 - SO 101 SW prodeje vstupenek	13	-249 387,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 387,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 257 - SO 101 Zanderův sál - mosazné rámečky poklopů	13	49 393,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 393,23	0,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 258 - 2. PP SV07 bourání potěrů	13	93 430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 430,50	0,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 261 - SO 101 úpravy prosklených stěn S201, S202	13	508 793,61	0,00	0,00	0,00	508 793,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 262 - SO 101 ÚT - změny OT	13	211 619,32	0,00	0,00	0,00	21 211,30	0,00	0,00	41 455,01	231 863,03	0,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 265 - SO 101 krycí dvířka ÚT v chodbách	13	50 325,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 325,08	0,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 269 - SO 101 EPS - držáky lineárů	13	21 543,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 543,49	0,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 271 - SO 101 VZT odečet digestoře	13	-27 457,25	0,00	0,00	27 457,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 260 - Sadové úpravy	14	-117 207,97	0,00	0,00	0,00	0,00	722 535,53	605 327,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 281 - So 101 MaR pro požární klapky	14	259 473,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 473,06	0,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 282 - Dopravní řešení 1. etapa	14	1 176 095,12	0,00	0,00	0,00	0,00	60 517,80	1 236 612,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 121T - 1.NP pokladny A71 a A72	15	200 466,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 466,84	0,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 133T - Vstupní portál A63	15	431 927,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 927,07	0,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 137T - 1.NP demontáž a zpětná montáž portálů ve vestibulu	15	162 149,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 149,09	0,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 198 - 3. NP změna oken N605	15	99 864,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 540,36	144 404,92	0,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 200R - SO 101 doplnění malby špalet oken a dveří	15	79 215,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 215,98	0,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 203R - SO 101 část A a B, krycí plechy pod malby	15	249 063,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 063,80	0,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 232 - SO 101, 102.1 VZT požární ucpávky	15	432 754,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 754,40	0,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 244 - SO 101 sanace trhlín podlah	15	135 508,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 508,97	0,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 264 - SO 101 CCTV změna PD	15	456 058,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 058,29	0,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 272 - SO 101 VZT dopojení zvlhčovačů	15	134 763,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 763,75	0,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 273R - Nově nalezené historicky cenné prvky z pasportizace - 3. částí - schodiště	15	258 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 796,00	0,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 274 - SO 101 chodby 1.PP až 2.NP zainjektování postupů pro rozvody ÚT	15	219 782,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 782,83	0,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 275 - SO 101 3.NP úpravy oken do atria	15	104 642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 642,24	0,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 279 Trafostanice úpravy	15	134 028,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 028,28	0,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 286 - 1.NP doplnění klávesnice a magnetu do prosklených stěn S201, 202	15	79 155,61	0,00	0,00	0,00	79 155,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 287R - SO 101 Repliky linkového orámování stěn na schodištích a podestách 5.502 a 5.503	15	48 987,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 987,62	0,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 288 - ESL atrium zakončení kabelů pro AV techniku	15	66 594,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 594,60	0,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 293 - SO 101 chlazení doplnění split jednotek	15	41 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 076,00	0,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 296 - Elektro - požární ucpávky	15	630 868,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 529,08	47 660,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 297 - 1.PP propojení KNX-DMX	15	78 634,00	0,00	0,00	0,00	78 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Změna č.	Popis změn	Dodatek č.	Celková hodnota změn	Hodnota změny (ZVZ) -	Hodnota změny (ZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ) +
	Změnový list č. 298 - ESI 2.NP rozvody ve štukových stropích L108	15	74 217,87	0,00	0,00	0,00	74 217,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 304R - SO 101 pískovcové podstavce nájezdových ramp	15	66 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 740,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 305 - Příprava pro venkovní osvětlení na stožárech	15	153 223,03	0,00	0,00	0,00	153 223,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00										
	CELKEM		157 113 516,58	0,00	0,00	21 465 373,20	77 905 844,49	2 407 640,39	31 997 860,43	61 037 504,23	143 332 851,30	37 046 734,93	25 834 213,11
	CELKEM (v %)		22,94%	*Kliknutím na toto pole dojde k přidání nového řádku za poslední výskyt doplněného (neprázdného) pole ve výše uvedené tabulce,									

Souhrnný přehled celkové ceny včetně změn

Popis	Cena
Původní smlouva	684 971 087,52
Dodatek č. 1	0,00
Dodatek č. 2	-102 557,88
Dodatek č. 3	6 626 279,53
Dodatek č. 4	4 787 024,98
Dodatek č. 5	7 938 874,69
Dodatek č. 6	-6 982,78
Dodatek č. 7	15 558 484,44
Dodatek č. 8	70 145 705,43
Dodatek č. 9	22 024 805,71
Dodatek č. 10	8 647 305,24
Dodatek č. 11	4 700 286,32
Dodatek č. 12	-1 125 004,63
Dodatek č. 13	12 262 416,12
Dodatek č. 14	1 318 360,21
Dodatek č. 15	4 338 519,20
Realizační cena CELKEM vč. změn	842 084 604,10

Hodnota změny ve vztahu k § 222 odst. 4 ZZVZ	Hodnota změny ve vztahu k §222 odst. 5 ZZVZ	Hodnota změny ve vztahu k §222 odst. 6 ZZVZ	Cenový nárůst související se změnou podle §222 odst. 5 a 6 ZZVZ (ve smyslu ust. § 222odst. 9)
14,51%	5,02%	29,84%	18,24%

Verze dokumentu: 1.01

Změnový list č. 121T

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 24. 2. 2023

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

1.NP pokladny A71 a A72

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

200 466,84 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL řeší změnu obnovy prvků pozic A71 a A72 oproti původnímu zadání, kdy část je nutné provést odlišně, rozdíly plynou z příložené dokumentace.

Změnový list č. 121T

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- rozpočet
- výkresová dokumentace starý/nový stav

ZL121T 1.NP pokladny A71 a A72Stavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekty: **SO 101 - Historická budova císařské lázně**Úroveň 3: **D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení**

datum: 24. 02. 2023

Celková cena ZL**200 466,84****Náklady soupisu celkem**

rozsah dle SoD

10 415,70

rozsah ZL

200 466,84**0,00****210 882,54**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
ZRN														
766 Konstrukce truhlářské														
N1		RES00100.R1	Příplatek za změnu provedení prvku A71	kpl										
			přepočet ceny dle j.c. za kpl											
N2		RES00100.R2	Příplatek za změnu provedení prvku A72	m2										
			přepočet ceny dle j.c. za kpl											
5	K	998404000R	Přesun hmot pro restaurátorské práce	%	5,00									
	PP		Přesun hmot pro restaurátorské práce											
	VV		"přesun hmot ze ZL"		4,58									
VRN														
<i>ocenění VRN není předmětem tohoto ZL</i>														

Změnový list č. 133T

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 14. 2. 2023

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

Vstupní portál A63

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

431 927,07 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá doplnění položky pro repase boků zádveří vč. kyvných prosklených dveří, která nebyla v DVZ.

Změnový list č. 133T

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- rozpočet

ZL133T SO 101 vstupní portál A63Stavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekty: **SO 101 - Historická budova Císařské lázně**Úroveň 3: **Y - Restaurátoři**

datum: 14. 2. 2023

431 927,07

Náklady soupisu celkem										rozsah dle SoD		rozsah ZL					
										10 415,70		431 927,07		0,00		442 342,77	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL			
	D	A	Dveře														
N1	K	RES0056R.1	A63 Repase boků zádveří vč.kyvných prosklených dveří	kus													
	PP		A63 Repase boků zádveří vč.kyvných prosklených dveří														
	VV		1 kus														
					1,00												
5	K	998404000R	Přesun hmot pro restaurátorské práce	%	5,00												
	PP		Přesun hmot pro restaurátorské práce														
	VV		přesun hmot ze ZL														
					9,87												

Změnový list č. 137T

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 24. 2. 2023

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

**1.NP demontáž a zpětná montáž portálů
ve vestibulu**

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

162 149,09 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá demontáž a zpětnou montáž portálů ve vestibulu. Tyto práce byly nutné z důvodu minimalizace poškození omítek a štukových prvků ve vestibulu při realizaci kabeláže zabezpečovacího zařízení.

Změnový list č. 137T

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:


Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:


Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- rozpočet

ZL137T SO 101 1.NP demontáž a zpětná montáž portálů ve vestibuluStavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekty: **SO 101 - Historická budova Císařské lázně**Úroveň 3: **Y - Restaurátoři**

datum: 24. 2. 2023

162 149,09

Náklady soupisu celkem						rozsah dle SoD			rozsah ZL					
						944 962,58			162 149,09		0,00		1 107 111,67	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
D		766	Konstrukce truhlářské											
420	K	766691917R	Demontáž pro repasi a opětovnou montáž portálu	m2	319,24									
	PP		Demontáž pro repasi a opětovnou montáž portálu											
	VV		"portály A65, A66, A67, A68, A69, A70" 2,48x4,114x6		61,22									
418	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl přes 2 m2	kus	119,00									
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních,											
	VV		6 x 2		12,00									
N1	K	766691917R.1	Montáž truhlářských stěn dřevěných zasklených,památkově chráněných	m2										
	PP		Montáž truhlářských stěn dřevěných zasklených,památkově chráněných											
	VV		portály A65, A66, A67, A68, A69, A70: 2,48x4,114x6		61,22									
427	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,10									
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do											
	VV		přesun hmot ze ZL		0,00									

Změnový list č. 198T

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 23. 2. 2023

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

3.NP změna oken N605

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

99 864,56 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá změnu provedení oken N605. Okna N605 jsou v jiných rozměrech, než předpokládá VV, navíc je doplněno izolační dvojsklo.

Změnový list č. 198T

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):


nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- rozpočet

ZL198T SO 101 3.NP změna oken N605Stavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekty: **SO 101 - Historická budova Císařské lázně**Úroveň 3: **Y - Restaurátoři**

datum: 23. 2. 2023

99 864,56

							rozsah dle SoD		rozsah ZL					
Náklady soupisu celkem							20 146 221,31		144 404,92		-44 540,36		20 246 085,85	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
78	K	RES0438R	F89 D+M Zdvojené okno, bližší a přesná specifikace viz F_okna_soupis	kus	29,00									
	PP		F89 D+M Zdvojené okno, bližší a přesná specifikace viz F_okna_soupis											
	VV		odečet z SoD											-2,00
78a	K	RES0438R.1	Příplatek k prvku F89 D+M replika okna N605 za izolační dvojsklo a provedení bicolor	kus										
	PP		F89 D+M replika okna N605 s izolačním dvojsklem v provedení bicolor											
	VV		27 kusů		27,00									
5	K	998404000R	Přesun hmot pro restaurátorské práce	%	5,00									
	PP		Přesun hmot pro restaurátorské práce											
	VV		přesun hmot ze ZL		1,84									
50	K	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	22,77									
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm											
	VV		dobourání otvoru u výtahu V4 1000x850 mm		0,85									
52	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	9,98									
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm											
	VV		dobourání otvoru u výtahu V3 1000x850x450 mm		0,38									
8	K	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	26,50									
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou											
	VV		"zadívka otvoru ve výtahových šachtách 1,7 m2 x 0,15		0,26									
	VV		"dozdívka parapetů" 200x1000x150*27		0,81									
	VV		celkem		1,07									
9	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1 224,47									
	PP		Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm svislých konstrukcí stěn											
	VV		"dozdívka parapetů" 150x1000*27*2		8,10									
17	K	629995110R	Nátěr fasád dle průzkumu	m2	5 350,96									
	PP		Nátěr fasád dle průzkumu											
	VV		"dozdívka parapetů" 150x1000*27		4,05									

D		997	Přesun sutě		
1	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	5 009,45
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m		
	VV		sut' ze ZL		0,92
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5 009,45
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km		
	VV		sut' ze ZL		0,92
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	90 170,10
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km		
	VV		0,92*18 'Přepočtené koeficientem množství		16,56
11	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	628,49
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904		
	VV		sut' ze ZL		0,92
D		998	Přesun hmot		
1	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	4 426,75
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m		
	VV		přesun hmot ze ZL		3,48

Změnový list č. 200R

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 24. 2. 2023

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.,**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.,**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

**SO 101 - Historická budova císařské lázně
Y – Restaurátoři**

Název změny:

SO 101 doplnění malby špalet oken a dveří

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

79 215,98 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL dopočítává malbu špalet prvků L v ochozech. Tyto práce nebyly zahrnuty ve smluvním rozpočtu.

Na základě požadavku památkářů bude prováděno vnitřní ostění navazující na štukové prvky restaurátorským způsobem.

Změnový list č. 200R

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka:


souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL200R SO 101 doplnění malby špalet oken a dveří

Stavba: Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní

Objekty: SO 101 - Historická budova císařské lázně

Y - Restaurátoři

datum: 21. 2. 2023

Celková cena ZL

79 215,98

		rozsah dle SoD		rozsah ZL			
Náklady soupisu celkem		10 415,70		79 215,98	0,00	89 631,68	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
D	LM		Štuky, malby, fládry, oprava											
N1	K	RES0727R.1	Dvojnásobný nátěr vnitřních špalet všech dveří a oken ochozů u prvků L	m2										
	PP		Dvojnásobný nátěr vnitřních špalet všech dveří a oken ochozů u prvků L											
	VV	1.PP	"L.22 - 2ks" 2*6,7*0,15		2,01									
			"L.23 - 7ks" 7*5,9*0,13		5,37									
			"L.24 - 32ks" 32*6,7*0,13		27,87									
			"výklenek - 2strany" 2*0,64*0,43		0,55									
			"L.25 - 27ks" 27*2,4*0,13		8,42									
			"L.27 - 4ks" 4*1,9*0,13		0,99									
			"L.29 - 27ks" 27*5,3*0,16		22,90									
			"L.31 - 2ks" 2*2,4*0,13		0,62									
			"L.32 - 2ks" 2*4,6*0,17		1,56									
		1.NP	"L.56 - 3ks" 3*7,4*0,14		3,11									
			"L.57 - 31ks" 31*5,75*0,14		24,96									
			"L.58 - 31ks" 31*2,4*0,13		9,67									
			"L.59 - 6ks" 6*5,9*0,13		4,60									
			"L.60 - 30ks" 30*7,8*0,33		77,22									
			"výklenek - 2strany" 2*0,21*0,7		0,29									
			"L.63 - 2ks" 2*6,8*0,37		5,03									
			"výklenek - 2strany" 2*0,16*0,8		0,26									
		3.NP	"L.100 - 2ks" 2*7,1*0,14		1,99									
			"L.101 - 31ks" 31*5,56*0,16		27,58									
			"L.102 - 29ks" 29*2,4*0,13		9,05									
			"L.103 - 4ks" 4*5,9*0,13		3,07									
			"L.104 - 26ks" 26*8*0,04		8,32									
			"výklenek - 2strany" 2*0,17*0,7		0,24									
			"L.105 - 2ks" 2*8,8*0,34		5,98									
			"L.107 - 2ks" 2*2,4*0,13		0,62									
		5.NP	"L.114 - 2ks" 2*6,6*0,2		2,64									
			"L.115 - 28 ks" 28*4,9*0,17		23,32									
			"L.116 - 2ks" 2*5,9*0,17		2,01									
			"L.117 - 2ks" 2*4,6*0,17		1,56									
			Celkem		281,82									

Rozpočet ZL200R

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
N2	K	784171003	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m										
	PP		Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m											
	VV		"1.PP" 2*6,7+7*5,9+32*6,7+27*2,4+4*1,9+27*5,3+2*2,4+2*4,6		498,60									
			"výklenek" 0,43*2		0,86									
			"1.NP" 3*7,4+31*5,75+31*2,4+6*5,9+30*7,8+2*6,8		557,85									
			"výklenek" 0,7*2+0,8*2		3,00									
			"3.NP" 2*7,1+31*5,56+29*2,4+4*5,9+26*8+2*8,8+2*2,4		510,16									
			"výklenek" 0,7*2		1,40									
			"5.NP" 2*6,6+28*4,9+2*5,9+2*4,6		171,40									
			Celkem		1743,27									
5	K	998404000R	Přesun hmot pro restaurátorské práce	%	5,00									
	PP		Přesun hmot pro restaurátorské práce											
			"přesun hmot ze ZL"		1,81									

Změnový list č. 203R

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 2. 2. 2023

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

**SO 101 - Historická budova císařské lázně
Y – Restaurátoři**

Název změny:

SO 101 část A a B, krycí plechy pod malby

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

249 063,80 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá restaurování původních krycích plechů v objektu SO 101 části A a B pod malby.

Změnový list č. 203R

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):


nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL203R SO 101 část A,B krycí plechy pod malby

Stavba: Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní

Objekty: SO 101 - Historická budova císařské lázně

Y - Restaurátoři

datum: 2. 2. 2023

Celková cena ZL**249 063,80**

		rozsah dle SoD		rozsah ZL	
Náklady soupisu celkem		0,00		249 063,80	
				0,00	
				249 063,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
Y - Restaurátoři														
D	PSV		Práce a dodávky PSV											
D	J		Výústky, mřížky											
N1	K	RES0545R1.1	Repase krycích plechů pod malby	m2	0,00									
	PP		Repase krycích plechů											
	VV		1.PP dle přiloženého VV		2,10									
			1.NP dle přiloženého VV		3,82									
			2.NP dle přiloženého VV		2,47									
			3.NP dle přiloženého VV		7,09									
			Celkem		15,48									
N2	K	RES0545R2.1	Repase rámu pro krycí plechy	m										
	PP		Repase rámu pro krycí plechy											
			1.PP dle přiloženého VV		9,57									
			1.NP dle přiloženého VV		50,38									
			2.NP dle přiloženého VV		33,10									
			3.NP dle přiloženého VV		82,60									
			Celkem		175,65									

Změnový list č. 232

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 2. 2. 2023

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

**SO 101 Historická budova Císařských lázní, SO
102.1 Servisní trakt**

Název změny:

SO 101, 102.1 VTZ požární ucpávky

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

432 754,40 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL dopočítává požární ucpávky pro VZT v objektu SO 101 a SO 102.1 dle skutečnosti.

Změnový list č. 232

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL232 SO 101, 102 VZT požární ucpávky

Stavba: Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní

Objekty: SO 101 - Historická budova Císařské lázně, SO 102.1 Servisní trakt

Úroveň 3: D.1.4.2 Vzduchotechnika

datum: 2. 2. 2023

Celková cena ZL**432 754,40**

		rozsah dle SoD		rozsah ZL	
Náklady soupisu celkem		1 073 762,02		432 754,40	
				0,00	
				1 506 516,42	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
SO 101 - Historická budova Císařské lázně														
D	D2		Zařízení 03.01 - Větrání Zanderova sálu											
9	M	Pol45	Požární ucpávka do obvodu 2 m	kus	2,00									
	PP		Požární ucpávka do obvodu 2 m											
10	M	Pol46	Požární ucpávka nad obvod 2 m	kus	4,00									
	PP		Požární ucpávka nad obvod 2 m											
D	D3		Zařízení 04.01 - Větrání knihovny a malého sálu											
13	M	Pol46	Požární ucpávka nad obvod 2 m	kus	4,00									
	PP		Požární ucpávka nad obvod 2 m											
D	D7		Zařízení 07.01 - Větrání šatny a foyer											
11	M	Pol45	Požární ucpávka do obvodu 2 m	kus	4,00									
	PP		Požární ucpávka do obvodu 2 m											
12	M	Pol46	Požární ucpávka nad obvod 2 m	kus	1,00									
	PP		Požární ucpávka nad obvod 2 m											
D	D8		Zařízení 08.01 - Větrání bufetu											
27	M	Pol46	Požární ucpávka nad obvod 2 m	kus	4,00									
	PP		Požární ucpávka nad obvod 2 m											
D	D12		Zařízení 10.01 - Větrání kancelář v 1.PP											
14	M	Pol170	Požární ucpávka do obvodu 1 m	kus	1,00									
	PP		Požární ucpávka do obvodu 1 m											
15	M	Pol45	Požární ucpávka do obvodu 2 m	kus	4,00									
	PP		Požární ucpávka do obvodu 2 m											
Doplněné ucpávky dle skutečnosti														
14	M	Pol170	Požární ucpávka do obvodu 1 m	kus										
	PP		Požární ucpávka do obvodu 1 m											
	VV		v SoD		1,00									
	VV		dle skutečnosti		206,00									
			dopočet do skutečnosti		205,00									
9	M	Pol45	Požární ucpávka do obvodu 2 m	kus										
	PP		Požární ucpávka do obvodu 2 m											
	VV		v SoD		10,00									
	VV		dle skutečnosti		17,00									
			dopočet do skutečnosti		7,00									
27	M	Pol46	Požární ucpávka nad obvod 2 m	kus										
	PP		Požární ucpávka nad obvod 2 m											
	VV		v SoD		13,00									
	VV		dle skutečnosti		40,00									
			dopočet do skutečnosti		27,00									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
D	D8		Ostatní											
4	K	Pol280	Montáž celkem (15% z celkové dodávky)	soubor	1,00									
	PP		Montáž celkem (15% z celkové dodávky)											
	VV		15% z ceny ucpávek		0,08									
5	K	Pol281	Kompletace (4% z celkové dodávky)	soubor	1,00									
	PP		Kompletace (4% z celkové dodávky)											
	VV		kompletace z ceny ZL		0,17395									
6	K	Pol282	Doprava (2% z celkové dodávky)	soubor	1,00									
	PP		Doprava (2% z celkové dodávky)											
	VV		doprava z ceny ZL		0,1812									
SO 102.1 Servisní trakt														
D	D1		Zařízení 21.01 - Větrání výměňkové stanice											
19	M	Pol170	Požární ucpávka do obvodu 1 m	kus	2,00									
	PP		Požární ucpávka do obvodu 1 m											
20	M	Pol45	Požární ucpávka do obvodu 2 m	kus	3,00									
	PP		Požární ucpávka do obvodu 2 m											
D	D2		Zařízení 21.02 - Větrání rozvodny NN											
9	M	Pol170	Požární ucpávka do obvodu 1 m	kus	1,00									
	PP		Požární ucpávka do obvodu 1 m											
10	M	Pol45	Požární ucpávka do obvodu 2 m	kus	1,00									
	PP		Požární ucpávka do obvodu 2 m											
D	D3		Zařízení 21.03 - Větrání trafokomory											
10	M	Pol314	Požární ucpávka do obvodu 2 m	kus	1,00									
	PP		Požární ucpávka do obvodu 2 m											
11	M	Pol315	Požární ucpávka nad obvod 2 m	kus	1,00									
	PP		Požární ucpávka nad obvod 2 m											
D	D4		Zařízení 21.04 - Větrání skladu odpadu											
10	M	Pol170	Požární ucpávka do obvodu 1 m	kus	1,00									
	PP		Požární ucpávka do obvodu 1 m											
Doplněné ucpávky dle skutečnosti														
19	M	Pol170	Požární ucpávka do obvodu 1 m	kus										
	PP		Požární ucpávka do obvodu 1 m											
	VV		v SoD		4,00									
	VV		dle skutečnosti		5,00									
			dopočet do skutečnosti		1,00									
20	M	Pol45	Požární ucpávka do obvodu 2 m	kus										
	PP		Požární ucpávka do obvodu 2 m											
	VV		v SoD		5,00									
	VV		dle skutečnosti		6,00									
			dopočet do skutečnosti		1,00									
D	D8		Ostatní											
3	K	Pol356	Montáž celkem (15% z celkové dodávky)	soubor	1,00									
	PP		Montáž celkem (15% z celkové dodávky)											
	VV		15% z ceny ucpávek		0,00									
4	K	Pol357	Kompletace (6% z celkové dodávky)	soubor	1,00									
	PP		Kompletace (6% z celkové dodávky)											
	VV		kompletace z ceny ZL		0,00958									
5	K	Pol358	Doprava (4% z celkové dodávky)	soubor	1,00									
	PP		Doprava (4% z celkové dodávky)											
	VV		doprava z ceny ZL		0,0399									

Změnový list č. 244

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 6. 1. 2023

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

SO 101 sanace trhlin podlah

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

135 508,97 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá provedení sanace stávajících trhlin podlah dle požadavku bodu 107.3 z KD, které byly identifikovány po odkrytí původních nášlapných vrstev.

Změnový list č. 244

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL244 SO 101 sanace trhlin podlahStavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekty: **SO 101 - Historická budova Císařské lázně**Úroveň 3: **D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení,**

datum: 6. 1. 2023

Celková cena ZL**135 508,97**

										rozsah dle SoD		rozsah ZL					
Náklady soupisu celkem										22 533,84		135 508,97		0,00		158 042,81	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL			
D		777	Podlahy lité														
N1	K	777511901R	Oprava trhlin podlah epoxidovou pryskyřicí a syntetickou bandáží	m													
	PP		Oprava trhlin podlah epoxidovou pryskyřicí a syntetickou bandáží														
	VV		1. NP			85,80											
			2. NP			73,30											
			Celkem			159,10											
N2	K	77751193R	Celoplošná oprava podlahy epoxidovou stěrkou a vyztuženou tkaninou	m2													
	PP		Celoplošná oprava podlahy epoxidovou stěrkou a vyztuženou tkaninou														
	VV		2 (m.č. 1.113) 2,9*2,75			7,98											
			8 (m.č. 1.124) 4,7 m2			4,70											
			17 (m.č. 1.147) 2,9*2,75			7,98											
			18 (m.č. 1.147) 2,9*2,75			7,98											
			Celkem			28,63											
7	K	998777203	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 24 m	%										0,84			
	PP		Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m														
	VV		"přesun hmot ze ZL"			0,04											

Změnový list č. 264

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 6. 1. 2023

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

SO 101 CCTV změna PD

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

456 058,29 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá doplnění počtu kamer CCTV dle změny PD 042 a posunutí kamer na fasádě.

Změnový list č. 264

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL264 SO 101 CCTV změna PDStavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekty: **SO 101 - Historická budova císařské lázně - novostavba a vestavba**Úroveň 3: **D.1.4.8 Slaboproudá zařízení**

06.01.2023

Celková cena ZL**456 058,29**

							rozsah dle SoD		rozsah ZL					
Náklady soupisu celkem							16 325 527,11		456 058,29		0,00		16 781 585,39	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
D D2			Kabelové trasy, instalační materiál											
2	K	Pol2	D+M Trubka 1436, 320N, pod omítku, vč. zasekání	m	4 000,00									
	PP		D+M Trubka 1436, 320N, pod omítku, vč. zasekání											
	VV		"změna PD revize R01" 424 bm + "posunutí kamer na římskách" 400 bm		824,00									
D D3			Kabely											
1	K	Pol116	D+M Kabel UTP 4páry kat. 6, 250MHz, LSZH	m	60 000,00									
	PP		D+M Kabel UTP 4páry kat. 6, 250MHz, LSZH											
	VV		"změna PD revize R01" 783 bm + "posunutí kamer na římskách" 850 bm		1 633,00									
4	K	Pol119	D+M Kabel propojovací UTP kat.6, RJ45/RJ45 3m	kus	250,00									
	PP		D+M Kabel propojovací UTP kat.6, RJ45/RJ45 3m											
	VV		11 kusů		11,00									
D D17			IP kamery a příslušenství											
1	K	Pol231	D+M 4.0 Megapixelová, R6, IP Easy Lite venkovní antivandal Dome kamera s motorzoom objektivem, IR a WDR120dB, 1/3" progressive scan CMOS, komprese H.264+/H.264, rozlišení: 20fps @(2688 × 1520), 20fps @(2304 × 1296), 25fps @(1920 × 1080, 1280 × 720), objek	kus	60,00									
	PP		D+M 4.0 Megapixelová, R6, IP Easy Lite venkovní antivandal Dome kamera s motorzoom objektivem, IR a WDR120dB, 1/3" progressive scan CMOS, komprese H.264+/H.264, rozlišení: 20fps @(2688 × 1520), 20fps @(2304 × 1296), 25fps @(1920 × 1080, 1280 × 720), objek											
	VV		8 kusů		8,00									
2	K	Pol232	D+M 4.0 Megapixelová, R6, IP Easy Lite venkovní válečková kamera s motorzoom objektivem, IR a WDR120dB, 1/3" progressive scan CMOS, komprese H.264+/H.264, rozlišení: 20fps @(2688 × 1520), 20fps @(2304 × 1296), 25fps @(1920 × 1080, 1280 × 720), objektiv:	kus	12,00									
	PP		D+M 4.0 Megapixelová, R6, IP Easy Lite venkovní válečková kamera s motorzoom objektivem, IR a WDR120dB, 1/3" progressive scan CMOS, komprese H.264+/H.264, rozlišení: 20fps @(2688 × 1520), 20fps @(2304 × 1296), 25fps @(1920 × 1080, 1280 × 720), objektiv:											
	VV		3 kusy		3,00									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
4	K	Pol234	D+M PoE plus Kombinovaná přepětová ochrana ,konektor RJ45, instalace na rovný podklad nebo DIN35	kus	12,00									
	PP		D+M PoE plus Kombinovaná přepětová ochrana ,konektor RJ45, instalace na rovný podklad nebo DIN35											
	VV		3 kusy		3,00									
	D	D18	Koncové prvky, ovládací komponenty CCTV											
4	K	Pol241	D+M 18-portový switch pro 16 IP kamer, 16 portů 10/100 Mb/s (16xPoE + 2xUPLINK/1000M), Dosah až 250m na každý port (Extend mode ON, 10Mbps, CAT 5e), PoE: 16 portů IEEE 802.3af, IEEE802.3at, 48VDC / 30W/port, PoE Power: max. 230W, Napájení: 230VAC/250W.	kus	8,00									
	PP		D+M 18-portový switch pro 16 IP kamer, 16 portů 10/100 Mb/s (16xPoE + 2xUPLINK/1000M), Dosah až 250m na každý port (Extend mode ON, 10Mbps, CAT 5e), PoE: 16 portů IEEE 802.3af, IEEE802.3at, 48VDC / 30W/port, PoE Power: max. 230W, Napájení: 230VAC/250W.											
	VV		1 kus		1,00									
	D	D14	SW vybavení											
1	K	Pol252	D+M Profesionální software pro monitorování, nahrávání a ovládání megapixelových kamer a web serverů, podpora dalších značek, licence pro 74 kamer / web serverů, klientský software , neomezený počet klientů připojených v jeden čas, možnost nahrávat kamery	kus	1,00									
	PP		D+M Profesionální software pro monitorování, nahrávání a ovládání megapixelových kamer a web serverů, podpora dalších značek, licence pro 74 kamer / web serverů, klientský software , neomezený počet klientů připojených v jeden čas, možnost nahrávat kamery											
	VV		Lience pro dalších 11 kamer + 1 kamera nad vstupem, 417 959 Kč/74ks = 5 648 Kč/kus * 12 ks = 67.776 Kč		0,16									
	D	D7	Ostatní											
1	K	Pol64.2	Zednické přípomoce a pomocné montážní práce	hod	100,00									
	PP		Zednické přípomoce a pomocné montážní práce - přesečení, šikmé průvrty římsami, vyměřování											
	VV		80 hodin		80,00									
2	K	Pol186	Koordinace s ostatními profesemi	hod	50,00									
	PP		Koordinace s ostatními profesemi											
	VV		42 hodin		42,00									
4	K	Pol253	Oživení a naprogramování systému, zaškolení obsluhy	hod	50,00									
	PP		Oživení a naprogramování systému, zaškolení obsluhy											
	VV		15 hodin		15,00									
5	K	Pol104	Výchozí revize, provedení funkční zkoušky systému, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy	hod	50,00									
	PP		Výchozí revize, provedení funkční zkoušky systému, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy											
	VV		15 hodin		15,00									
6	K	Pol254	Ztížené podmínky pro montáže (% z dodávky)	%	3,00									
	PP		Ztížené podmínky pro montáže (% z dodávky)											
	VV		3% z dodávky		3 376,97									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
7	K	Pol255	Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovoznění dle popsaných funkcí v projektu (% z dodávky)	%	3,00									
	PP		Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovoznění dle popsaných funkcí v projektu (% z dodávky)											
	VV		3% z dodávky				3 376,97							
8	K	Pol256	Doprava materiálu, zařízení staveniště (% z dodávky)	%	1,50									
	PP		Doprava materiálu, zařízení staveniště (% z dodávky)											
	VV		1,5% z dodávky				3 376,97							
	D	997	Přesun sutě											
1	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	5 009,45									
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m											
	VV		"suť ze ZL"				3,30							
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5 009,45									
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km											
	VV		"suť ze ZL"				3,30							
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	90 170,10									
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km											
	VV		"suť ze ZL" x 18				59,40							
11	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	628,49									
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904											
	VV		"suť ze ZL"				3,30							

Změnový list č. 272

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 6. 1. 2023

Zhotovitel: Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a. s. , U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522 Společník: Metrostav a.s. , Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915	Objednatel: Karlovarský kraj Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary IČO: 708 91 168 DIČ: CZ70891168
---	--

Projektant: INTAR a. s. Bezručova 1/17a 602 00 Brno IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443	Technický dozor investora: INVESTON s.r.o. Koptova 1230/7 360 01 Karlovy Vary IČO: 182 26 680	Cenový dozor: [REDAKCE]
--	--	----------------------------

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

SO 101 VTZ dopojení zvlhčovačů

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

134 763,75 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá dopojení zvlhčovačů ke vzduchotechnickým jednotkám. Po montáži VZT jednotek a potrubí bylo zjištěno, že zvlhčovače není možné osadit v původně plánovaných pozicích, protože by nebyly přístupné pro obsluhu a servis. Za účasti GP byly nalezeny nové pozice pro umístění zvlhčovačů k uvedeným jednotkám. V důsledku těchto změn bylo též nutné přeřezat potrubí mezi zvlhčovači a VZT jednotkami. Původní projekt předpokládal napojení cca 1,5 m dlouhými hadicemi, které jsou dodávány společně s jednotkou. Z nových pozic jsou však vzdálenosti značně delší a hadice dodávané s jednotkou není možné použít.

Změnový list č. 272

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL272 SO 101 VTZ dopojení zvlhčovačůStavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekty: **SO 101 - Historická budova císařské lázně - novostavba a vestavba**Úroveň 3: **D.1.4.2 - Vzduchotechnika**

06.01.2023

Celková cena ZL**134 763,75**

										rozsah dle SoD		rozsah ZL					
Náklady soupisu celkem										101 710,90		134 763,75		0,00		236 474,65	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL			
N1	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m													
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm														
	VV		AHU 2 - 6 m				6,00										
			AHU 3 - 21,5 m				21,50										
			AHU 4 - 13 m				13,00										
			AHU 10 - 4 m				4,00										
			Celkem				44,50										
N2	M	R001	Izolace kaučuková Armaflex HT tl. 42x19mm	m													
	PP		Izolace kaučuková Armaflex HT tl. 42x19mm														
	VV		AHU 2 - 6 m				6,00										
			AHU 3 - 21,5 m				21,50										
			AHU 4 - 13 m				13,00										
			AHU 10 - 4 m				4,00										
			Celkem				44,50										
N3	K	733223207	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 42x1,5	m													
	PP		Izolace kaučuková Armaflex HT tl. 42x19mm														
	VV		AHU 2 - 6 m				6,00										
			AHU 3 - 21,5 m				21,50										
			AHU 4 - 13 m				13,00										
			AHU 10 - 4 m				4,00										
			Celkem				44,50										
N4	K	733224207	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 42x1,5	m													
	PP		Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 42x1,5														
	VV		AHU 3				21,50										
N5	K	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2	m													
	PP		Izolace kaučuková Armaflex HT tl. 42x19mm														
	VV		AHU 2 - 6 m				6,00										
			AHU 3 - 21,5 m				21,50										
			AHU 4 - 13 m				13,00										
			AHU 10 - 4 m				4,00										
			Celkem				44,50										

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
D	D39		Společně pro všechny zařízení											
9	K	Pol276	Přesun hmot vertikální i horizontální (jeřábem, mechanicky)	soubor	1,00									
	PP		Přesun hmot vertikální i horizontální (jeřábem, mechanicky)											
	VV		0,4 % z ceny ZL		0,00									
D	D40		Ostatní											
N6	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg										
	PP		Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg											
			AHU 2			12,50								
			AHU 3			12,50								
			AHU 4			12,50								
			AHU 10			12,50								
	VV		Celkem			50,00								
N7	K	R004	Nosník MUPRO MPC 40/60 č.v.: 129965 délka 4m	ks										
	PP		Nosník MUPRO MPC 40/60 č.v.: 129965 délka 4m											
	VV		AHU 3			1,00								
N8	K	R005	Nosník MUPRO MPC 40/60 č.v.: 130020 délka 6m	kus										
	PP		Nosník MUPRO MPC 40/60 č.v.: 130020 délka 6m											
	VV		AHU 2 - 1 ks											
			AHU 3 - 1 ks											
			AHU 4 - 1 ks											
			AHU 10 - 1 ks											
	VV		Celkem			4,00								
N9	K	R006	Rychloupínací čep s vnitřním závitem pro M-10 č.v.: 120826	kus										
	PP		Rychloupínací čep s vnitřním závitem pro M-10 č.v.: 120826											
	VV		AHU 2 - 3 ks											
			AHU 3 - 5 ks											
			AHU 4 - 3 ks											
			AHU 10 - 2 ks											
	VV		Celkem			13,00								
N10	K	R007	Nastavovací spojka MPC pro 40/40 č.v.: 120076	kus										
	PP		Nastavovací spojka MPC pro 40/40 č.v.: 120076											
	VV		AHU 3 - 1 ks			1,00								
N11	K	R008	Závitová tyč M10-2m č.v.: 113486	kus										
	PP		Závitová tyč M10-2m č.v.: 113486											
	VV		AHU 2 - 3 ks											
			AHU 3 - 5 ks											
			AHU 4 - 3 ks											
			AHU 10 - 2 ks											
	VV		Celkem			13,00								
N12	K	R009	Vrut do dřeva	soub										
	PP		Vrut do dřeva											
	VV		4 soubory			4,00								
6	K	Pol282	Doprava (2% z celkové dodávky)	soubor	1,00									
	PP		Doprava (2% z celkové dodávky)											
	VV		2% z dodávky			0,02								

Změnový list č. 273R

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 2.2.2023

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

**Nově nalezené historicky cenné prvky
z pasportizace – 3.část - Schodiště**

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

258 796,00 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

Na základě pasportizace prvků k restaurování provedené v období leden - duben 2020 v rámci realizace projektu byly objeveny prvky nad rámec PD a rozpočtu, tzn. prvků, které nejsou součástí díla (jinými slovy byly nalezeny rozdíly oproti pasportu prvků předanému v rámci předání staveniště).

Předkládaný změnový list uvádí seznam těchto prvků a nacenění.

Změnový list č. 273R

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet
- Soupis historicky cenných prvků

ZL 273R SO 101 nově nalezené historicky cenné prvky z pasportizace - 3. část - Schodiště

Stavba: Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní

Objekty: Y - Restaurátoři

02.02.2023

Celková cena ZL **258 796,00**

Náklady soupisu celkem	rozsah dle SoD	0,00	rozsah ZL	258 796,00	0,00	258 796,00
-------------------------------	----------------	------	-----------	------------	------	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
	D	Z	Zámečnické výrobky											
N1	K	Z.09.01	Repliky koncovek držáku na koberce - levé a pravé rameno	ks	0,00									
	PP		"nově nalezené prvky"											
	PP		výroba nové repliky vč.povrchových úprav a patinace a příp.demontáže a zpětné montáže											
	PP		zámečnick 2,0 Nh / 740,-Kč			1 480,00								
	PP		pomocné práce 1,5Nh / 280,-Kč			420,00								
	PP		materiál -											
	PP		mosaz, bronzový povrch			445,00								
	PP		leštící ubrusky a tyčinky na kov, bavlna (Rothco apod.)			45,00								
	PP		leštící pasta na kov (Metal Polish apod.)			15,00								
	PP		konzervační vosk (Motip apod.)			10,00								
	VV												14,00	
N2	K	Z.09.02	Repliky tyčí vč. koncovek držáku na koberce - levé a pravé rameno	ks	0,00									
	PP		"nově nalezené prvky"											
	PP		výroba nové repliky vč.povrchových úprav a patinace a příp.demontáže a zpětné montáže											
	PP		zámečnick 7,5Nh / 740,-Kč			5 550,00								
	PP		pomocné práce 4,0Nh / 280,-Kč			1 120,00								
	PP		materiál -											
	PP		mosaz, bronzový povrch			645,00								
	PP		leštící ubrusky a tyčinky na kov, bavlna (Rothco apod.)			60,00								
	PP		leštící pasta na kov (Metal Polish apod.)			51,00								
	PP		konzervační vosk (Motip apod.)			45,00								
	VV												2,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
N3	K	Z.09.03	Repliky držáků tyčí na koberce - levé a pravé rameno	ks	0,00									
	PP		"nově nalezené prvky"											
	PP		výroba nové repliky vč.povrchových úprav a patinace a příp.demontáže a zpětné montáže											
	PP		zámečnick 5,5Nh / 740,-Kč			4 070,00								
	PP		pomocné práce 3,5Nh / 280,-Kč			980,00								
	PP		materiál -											
	PP		mosaz, bronzový povrch			523,00								
	PP		leštící ubrousky a tyčinky na kov, bavlna (Rothco apod.)			60,00								
	PP		leštící pasta na kov (Metal Polish apod.)			53,00								
	PP		konzervační vosk (Motip apod.)			45,00								
	VV				2,00									
N4	K	Z.10.01	Repliky tyčí vč.koncovek držáku na koberce - nástupní rameno	ks	0,00									
	PP		"nově nalezené prvky"											
	PP		výroba nové repliky vč.povrchových úprav a patinace a příp.demontáže a zpětné montáže											
	PP		zámečnick 8,5Nh / 740,-Kč			6 290,00								
	PP		pomocné práce 5,5Nh / 280,-Kč			1 540,00								
	PP		materiál -											
	PP		mosaz, bronzový povrch			630,00								
	PP		leštící ubrousky a tyčinky na kov, bavlna (Rothco apod.)			55,00								
	PP		leštící pasta na kov (Metal Polish apod.)			50,00								
	PP		konzervační vosk (Motip apod.)			45,00								
	VV				10,00									
N5	K	Z.10.02	Repliky koncovek držáku na koberce - nástupní rameno	ks	0,00									
	PP		"nově nalezené prvky"											
	PP		výroba nové repliky vč.povrchových úprav a patinace a příp.demontáže a zpětné montáže											
	PP		zámečnick 2,0 Nh / 740,-Kč			1 480,00								
	PP		pomocné práce 1,5Nh / 280,-Kč			420,00								
	PP		materiál -											
	PP		mosaz, bronzový povrch			438,00								
	PP		leštící ubrousky a tyčinky na kov, bavlna (Rothco apod.)			45,00								
	PP		leštící pasta na kov (Metal Polish apod.)			15,00								
	PP		konzervační vosk (Motip apod.)			17,00								
	VV				4,00									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
N6	K	Z.10.03	Repliky držáků tyčí na koberce - nástupní rameno	ks	0,00									
	PP		"nově nalezené prvky"											
	PP		výroba nové repliky vč.povrchových úprav a patinace a příp.demontáže a zpětné montáže											
	PP		zámečnick 5,5Nh / 740,-Kč			4 070,00								
	PP		pomocné práce 3,5Nh / 280,-Kč			980,00								
	PP		materiál -											
	PP		mosaz, bronzový povrch			523,00								
	PP		leštící ubrousky a tyčinky na kov, bavlna (Rothco apod.)			60,00								
	PP		leštící pasta na kov (Metal Polish apod.)			53,00								
	PP		konzervační vosk (Motip apod.)			45,00								
	VV				1,00									
N7	K	Z.15.01	Repliky koncovek držáku na koberce - střední stupně	ks	0,00									
	PP		"nově nalezené prvky"											
	PP		výroba nové repliky vč.povrchových úprav a patinace a příp.demontáže a zpětné montáže											
	PP		zámečnick 2,0 Nh / 740,-Kč			1 480,00								
	PP		pomocné práce 1,5Nh / 280,-Kč			420,00								
	PP		materiál -											
	PP		mosaz, bronzový povrch			438,00								
	PP		leštící ubrousky a tyčinky na kov, bavlna (Rothco apod.)			45,00								
	PP		leštící pasta na kov (Metal Polish apod.)			15,00								
	PP		konzervační vosk (Motip apod.)			17,00								
	VV				4,00									
N8	K	Z.15.02	Repliky držáků tyčí na koberce - střední stupně	ks	0,00									
	PP		"nově nalezené prvky"											
	PP		výroba nové repliky vč.povrchových úprav a patinace a příp.demontáže a zpětné montáže											
	PP		zámečnick 5,5Nh / 740,-Kč			4 070,00								
	PP		pomocné práce 3,5Nh / 280,-Kč			980,00								
	PP		materiál -											
	PP		mosaz, bronzový povrch			523,00								
	PP		leštící ubrousky a tyčinky na kov, bavlna (Rothco apod.)			60,00								
	PP		leštící pasta na kov (Metal Polish apod.)			53,00								
	PP		konzervační vosk (Motip apod.)			45,00								
	VV				2,00									
N9	K	Z.16	Replika tyčí vč.koncovek držáku na koberce - boční stupně	ks	0,00									
	PP		"nově nalezené prvky"											
	PP		výroba nové repliky vč.povrchových úprav a patinace a příp.demontáže a zpětné montáže											
	PP		zámečnick 5,5Nh / 740,-Kč			4 070,00								
	PP		pomocné práce 4,0Nh / 280,-Kč			1 120,00								
	PP		materiál -											
	PP		mosaz, bronzový povrch			562,00								
	PP		leštící ubrousky a tyčinky na kov, bavlna (Rothco apod.)			60,00								
	PP		leštící pasta na kov (Metal Polish apod.)			53,00								
	PP		konzervační vosk (Motip apod.)			46,00								
	VV				6,00									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
N10	K	Z.62.1	Repliky držáků tyčí na koberce -	ks	0,00									
	PP		"nově nalezené prvky"											
	PP		výroba nové repliky vč.povrchových úprav a patinace a příp.demontáže a zpětné montáže											
	PP		zámečnick 5,5Nh / 740,-Kč			4 070,00								
	PP		pomocné práce 3,5Nh / 280,-Kč			980,00								
	PP		materiál -											
	PP		mosaz, bronzový povrch			523,00								
	PP		leštící ubrousky a tyčinky na kov, bavlna (Rothco apod.)			60,00								
	PP		leštící pasta na kov (Metal Polish apod.)			53,00								
	PP		konzervační vosk (Motip apod.)			45,00								
	VV												3,00	
N11	K	Z.62.2	Repliky koncovek držáku na koberce -	ks	0,00									
	PP		"nově nalezené prvky"											
	PP		výroba nové repliky vč.povrchových úprav a patinace a příp.demontáže a zpětné montáže											
	PP		zámečnick 2,4 Nh / 740,-Kč			1 776,00								
	PP		pomocné práce 0,5Nh / 280,-Kč			140,00								
	PP		materiál -											
	PP		mosaz, bronzový povrch			355,00								
	PP		leštící ubrousky a tyčinky na kov, bavlna (Rothco apod.)			35,00								
	PP		leštící pasta na kov (Metal Polish apod.)			15,00								
	PP		konzervační vosk (Motip apod.)			10,00								
	VV												5,00	
N12	K	Z.63	Replika koncovek držáku na koberce -	ks	0,00									
	PP		"nově nalezené prvky"											
	PP		výroba nové repliky vč.povrchových úprav a patinace a příp.demontáže a zpětné montáže											
	PP		zámečnick 2,4 Nh / 740,-Kč			1 776,00								
	PP		pomocné práce 0,5Nh / 280,-Kč			140,00								
	PP		materiál -											
	PP		mosaz, bronzový povrch			355,00								
	PP		leštící ubrousky a tyčinky na kov, bavlna (Rothco apod.)			35,00								
	PP		leštící pasta na kov (Metal Polish apod.)			15,00								
	PP		konzervační vosk (Motip apod.)			10,00								
	VV												5,00	

Změnový list č. 274

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 6. 1. 2023

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

**SO 101 chodby 1.PP až 2.NP zainjektování
prostupů pro rozvody ÚT**

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

219 782,83 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá provedení injektáže prostupů pro ÚT ve zděných pilířích dle požadavku statika.

Změnový list č. 274

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL 274 SO 101 chodby 1.PP až 2.NP zainjektování prostupů pro rozvody ÚTStavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekty: **SO 101 - Historická budova císařské lázně**Úroveň 3: **D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení**

datum: 6. 1. 2023

Celková cena ZL**219 782,83**

										rozsah dle SoD		rozsah ZL					
Náklady soupisu celkem										3 241 045,01		219 782,83		0,00		3 460 827,84	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL			
D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení																	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce														
N1	K		Injektáž zděných pilířů po prostupech ÚT včetně šalování a začištění přelítků	m													
PP			Injektáž zděných pilířů po prostupech ÚT včetně šalování a začištění přelítků														
VV			82,6 jádrových vrtů pro potrubí ÚT + 6,7 vrtů v druhé řadě		89,30												
D	998		Přesun hmot														
1	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	4 426,75												
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m														
VV			"přesun hmot ze ZL"		1,68												

Změnový list č. 275

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 3. 1. 2023

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 - Historická budova císařské lázně

Název změny:

SO 101 3.NP úpravy oken do atria

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

104 642,24 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá zednické úpravy (parapet, ostění a klenbové nadpraží) oken ve 3. NP do atria z důvodu zjištění přílišného odskoku mezi vnitřní a vnější stranou stěny.

Změnový list č. 275

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL275 SO 101 3.NP úpravy oken do atriaStavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekty: **SO 101 - Historická budova císařské lázně - novostavba a vestavba**Úroveň 3: **D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení**

03.01.2023

Celková cena ZL**104 642,24**

										rozsah dle SoD		rozsah ZL					
Náklady soupisu celkem										3 922 385,01		104 642,24		0,00		4 027 027,25	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce														
N1	K	346244811R	Přizdívka ostění tl 65 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 10 až P 20 na MC 10	m2													
	PP		Přizdívka ostění tl 65 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 10 až P 20 na MC 10														
	VV		celková délka přizdivek ostění: 9 oken x 2 x v. 1,05 m x hl. 0,35 m		6,62												
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní														
N2	K	273351121R	Zřízení bednění parapetů a klenbového nadpraží	m2													
	PP		Zřízení bednění parapetů výšky do 100 mm														
	VV		celková délka parapetů v m x v. 0,075 m		1,21												
			celková délka kleneb v m x v. 0,1 m		1,84												
			Celkem		3,05												
N3	K	273351122R	Odstranění bednění parapetů a klenbového nadpraží	m2													
	PP		Odstranění bednění parapetů a klenbového nadpraží														
	VV		celková délka parapetů a kleneb		3,05												
N4	K	63131112R	Betonový parapet tl. 0,05 m , délka do 1,2 m	kus													
	PP		Betonový parapet tl. 0,05 m , délka 1 m														
	VV		"3a na výkrese" 8 kusů		8,00												
N5	K	63131112R1	Betonový parapet tl. 0,1 m , délka do 1,2 m	kus													
	PP		Betonový parapet tl. 0,1 m , délka 1 m														
	VV		"3b na výkrese" 6 kusů		6,00												
N6	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2													
	PP		Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu														
	VV		celková plocha parapetů		6,01												
N7	K	611335221R	Vytvoření klenbového nadpraží z cementové malty včetně navrtání 4 ks výztuže R10 do ostění	kus													
	PP		Vytvoření klenbového nadpraží z cementové malty včetně navrtání 4 ks výztuže R10 do ostění														
	VV		"celkový počet klenbových nadpraží" 16 ks		16,00												
N8	K	612335301	Cementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2													
	PP		Cementová hladká omítka ostění nebo nadpraží														
	VV		celková plocha ostění a nadpraží		20,06												

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
15	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	5 500,00									
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou											
	VV		"počet oken" 25 x 1 m2		25,00									
	D	998	Přesun hmot											
1	K	998011003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	4 426,75									
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m											
	VV		"přesun hmot ze ZL"		4,34									

Změnový list č. 279

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 13. 1. 2023

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 - Historická budova Císařské lázně

Název změny:

Trafostanice úpravy

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

134 028,28 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá úpravy v trafostanici dle požadavků ČEZu, vyvolaných legislativní změnou: změnu kabeláže, dodávku a montáž elektroměrné skříně a demontáž stávajících rozvaděčů.

ZL neobsahuje:

- Úpravu původní rozvodné skříně na fasádě objektu včetně demontáže rušených kabelů
- Osazení a dodávku přístupového trezoru
- Úpravu přístupového systému do objektu SO 102.1 – přístupová trasa k trafu
- Úpravu rozdělovacího plotu po osazení K pole
- Dodávka a osazení přetlakové mřížky

Změnový list č. 279

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

souhlasím

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL279 Trafostanice úpravy																								
Stavba: Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní																								
Objekty: D.2 - technologická zařízení																								
Úroveň 3: D.2.4.6 Elektroinstalace silnoproudá																								
														datum: 13. 1. 2023										
Celková cena ZL														134 028,28										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">rozsah dle SoD</td> <td colspan="3" style="width: 20%; text-align: center;">rozsah ZL</td> </tr> <tr> <td>Náklady soupisu celkem</td> <td style="text-align: right;">1 667 095,10</td> <td style="text-align: right;">134 028,28</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1 762 981,78</td> </tr> </table>																rozsah dle SoD	rozsah ZL			Náklady soupisu celkem	1 667 095,10	134 028,28	0,00	1 762 981,78
	rozsah dle SoD	rozsah ZL																						
Náklady soupisu celkem	1 667 095,10	134 028,28	0,00	1 762 981,78																				
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL										
D D1 Trafostanice																								
N1	M		<i>Kabel CYKY O 4x2,5</i>	m																				
	PP		Kabel CYKY O 4x2,5		40																			
	VV		40 bm																					
N2	M		<i>Kabel CYKY O 4x4</i>	m																				
	PP		Kabel CYKY O 4x4		80																			
	VV		80 bm																					
3	M	Pol43	<i>D CYKY-J 3x2,5</i>	m	450,00																			
	PP		D CYKY-J 3x2,5		40																			
	VV		40 bm																					
N3	M		<i>Skříň USM E1/22, ČEZ vnější provedení</i>	kus																				
	PP		Skříň USM E1/22, ČEZ vnější provedení		1																			
	VV		1 kus																					
44	K	Pol. 43	Montážní práce	hod	2 000,000																			
	PP		Montážní práce		75																			
	VV		Montáž kabelů , demontáž stávající skříně USM , montáž nové skříně USM																					
D D2 Ostatní																								
1	K	Pol24	Dokončovací práce v rozvodně VN a trafokomorách	hod	40,00																			
	PP		Dokončovací práce v rozvodně VN a trafokomorách		10																			
	VV		10 hodin																					
3	K	Pol26	Koordinace s ČEZ	hod	24,00																			
	PP		Koordinace s ČEZ		10																			
	VV		10 hodin																					
7	K	Pol30	Revize	hod	24,00																			
	PP		Revize		14																			
	VV		14 hodin																					
D D24 Demontáže																								
1	K	Pol31	Demontáž stávajících rozvaděčů	hod	10,00																			
	PP		Demontáž stávajících rozvaděčů		8																			
	VV		8 hodin																					
6	K	Pol36	Ekologická likvidace elektroodpadu	t	0,30																			
	PP		Ekologická likvidace elektroodpadu		0,15																			
	VV		150 kg																					
7	K	Pol37	Odvoz elektroodpadu do vzdálenosti 20km	t	0,30																			
	PP		Odvoz elektroodpadu do vzdálenosti 20km		0,15																			
	VV		150 kg																					
11	K	998741000R	Přesun hmot pro elektroinstalace silnoproudé	%	1,50																			
	PP		Přesun hmot pro elektroinstalace silnoproudé		0,0303																			
	VV		"přesun hmot ze ZL"																					

Změnový list č. 286

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 26. 1. 2023

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 - Historická budova císařské lázně

Název změny:

**1.NP doplnění klávesnice a magnetu do
prosklených stěn S201,202**

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

79 155,61 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá připojení magnetů prosklených stěn S201 a 202 v 1.NP, doplnění klávesnice z důvodu vyššího standardu zabezpečení místností.

Změnový list č. 286

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL286 SO 101 1.NP doplnění klávesnice a magnetu do prosklených stěn S201,202Stavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekty: **SO 101 - Historická budova Císařské lázně**Úroveň 3: **D.1.4.6 Elektroinstalace silnoproudá, hromosvod, D.1.4.8 Slaboproudá zařízení**

26.01.2023

Celková cena ZL**79 155,61**

										rozsah dle SoD		rozsah ZL					
Náklady soupisu celkem										3 587 492,42		79 155,61		0,00		3 666 648,02	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL			
D.1.4.8 Slaboproudá zařízení																	
	D	D3	Kabely														
1	K	Pol161	D+M Kabel sběrnice FTP, drát 4pár, Cat 5e	m	2 000,00												
	PP		D+M Kabel sběrnice FTP, drát 4pár, Cat 5e														
	VV		35 bm		35,00												
3	K	Pol163	D+M Kabel pro napojení koncových prvků, stíněný 3x2x0,5	m	30 000,00												
	PP		D+M Kabel pro napojení koncových prvků, stíněný 3x2x0,5														
	VV		45 bm		45,00												
1	K	Pol2	D+M Trubka 1436, 320N, pod omítku, vč. zasekání	m	500,00												
	PP		D+M Trubka 1436, 320N, pod omítku, vč. zasekání														
	VV		45 bm		45,00												
N1	K	Pol114.1	D Plastová nízká propojovací krabice pro zápusťnou montáž, šroubovací svorky, počet svorek 24 + 1, ochranný kontakt NC, barva bílá, rozměry 116 x 116 x 32 mm.	kus													
	PP		D Plastová nízká propojovací krabice pro zápusťnou montáž, šroubovací svorky, počet svorek 24 + 1, ochranný kontakt NC, barva bílá, rozměry 116 x 116 x 32 mm.														
	VV		2 kusy		2,00												
	D	D9	Ustředna EZS, detektory a příslušenství														
6	K	Pol169	D+M Ovládací a programovací LCD klávesnice, vestavěná čtečka HID karet, česká verze.	kus	9,00												
	PP		D+M Ovládací a programovací LCD klávesnice, vestavěná čtečka HID karet, česká verze.														
	VV		1 kus		1,00												
15	K	Pol178	D+M MG kontakt vnitřní, 4 drát. polarizovaný, přívodní kabel	kus	350,00												
	PP		D+M MG kontakt vnitřní, 4 drát. polarizovaný, přívodní kabel														
	VV		2 kusy		2,00												
20	K	Pol182	D+M Drobný montážní materiál (% z dodávky)	%	5,00												
	PP		D+M Drobný montážní materiál (% z dodávky)														
	VV		5% z dodávky		0,08												
44	K	Pol. 43	Montážní práce	hod	2 000,00												
	PP		Montážní práce														
	VV		montáže		25,00												

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
D		D7	Ostatní											
1	K	Pol185	Stavební přípomocce	hod	500,00									
	PP		Stavební přípomocce											
	VV		zednické začištění prostupů, malba 35 hodin		35,00									
2	K	Pol151	Měření metalické kabeláže, vyhotovení měřicího protokolu	kus	500,00									
	PP		Měření metalické kabeláže, vyhotovení měřicího protokolu											
	VV		2 kusy		2,00									
6	K	Pol70	Integrace do SW nadstavby	hod	100,00									
	PP		Integrace do SW nadstavby											
	VV		programování 12 hod		12,00									
10	K	Pol193	Doprava materiálu, zařízení staveniště (% z dodávky)	%	1,50									
	PP		Doprava materiálu, zařízení staveniště (% z dodávky)											
	VV		1,5 z dodávky		0,02									

Změnový list č. 287R

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 13.01.2023

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

**SO 101 - Historická budova císařské lázně
Y – Restaurátoři**

Název změny:

**SO 101 Repliky linkového orámování stěn na
schodištích a podestách 5.502 a 5.503**

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

48 987,62 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

Na základě nových nálezů z provedených průzkumů v rámci realizace projektu byly objeveny prvky nad rámec PD a rozpočtu, tzn. prvků, které nejsou součástí díla (jinými slovy byly nalezeny rozdíly oproti pasportu prvků předanému v rámci předání staveniště).

Změnový list uvádí seznam těchto prvků a nacenění.

ZL počítá provedení replik linkového orámování stěn na schodištích a podestách 5.502 a 5.503.

Změnový list č. 287R

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

souhlasím

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL287R SO 101 Repliky linkového orámování stěn na schodištích a podestách 5.502 a 5.503

Stavba: Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní

Objekty: Y - Restaurátoři

13.01.2023

Celková cena ZL**48 987,62**

										rozsah dle SoD		rozsah ZL					
Náklady soupisu celkem										0,00		48 987,62		0,00		48 987,62	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL			
	D	LM	Štuky, malby, fládry, oprava														
N1	K	R-1	Rozměření linkového orámování stěn schodišť a podest vč. oboustranného oblepení hran linek	Nh	0,00												
	PP		<i>Unika 2022-23 méně náročná práce 600,-Kč</i>														
	PP		<i>"2xmalíř á 4Nh = 8Nh</i>														
	VV		<i>8"Nh"</i>		8,000												
N2	K	58124000R	páska pro malířské potřeby maskovací krepová 3,8cmx50m	ks	0,00												
	PP		<i>"(73,8m+22m)*2*1,1 = 210,76m</i>														
	VV				5,000												
N3	K	58124850	malířská fólie s papírovou samolepicí páskou pro vnitřní ochranu ploch	ks	0,00												
	VV		<i>"6,5m x 4ks =" 26</i>		26,000												
	VV		<i>"3,5m x 2ks =" 7</i>		7,000												
	VV		<i>(26+7)*1,1=36,3m</i>		36,300												
N4	K	784111000R	Zhotovení replik původního orámování polí stěn schodišť a podesty	Nh	0,00												
	VV		<i>"linky š.120mm -" 73,8m</i>		73,800												
N5	K	784111001R	Zhotovení replik původního orámování polí stěn schodišť a podesty	Nh	0,00												
	VV		<i>"linky š.20mm -" 22m</i>		22,000												
N6	K	37186000R	barva Primalex Inspiro vč.namíchaných pigmentů	kg	0,00												
	VV				4,000												

Změnový list č. 288

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 26. 1. 2023

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 - Historická budova císařské lázně

Název změny:

ESL atrium zakončení kabelů pro AV techniku

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

66 594,60 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá provedení zakončení kabelů pro AV techniku v atriu, které chybělo ve smluvní dokumentaci a VV.

Změnový list č. 288

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka:
souhlasím

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL288 SO 101 ESL atrium zakončení kabelů pro AV technikuStavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekty: **SO 101 - Historická budova Císařské lázně**Úroveň 3: **D.1.4.6 Elektroinstalace silnoproudá, hromosvod, D.1.4.8 Slaboproudá zařízení**

26.01.2023

Celková cena ZL**66 594,60**

									rozsah dle SoD		rozsah ZL					
Náklady soupisu celkem									2 347 857,65		66 594,60		0,00		2 414 452,25	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL		
D D3			Instalační přístroje													
9	M	Pol. 118	D Zásuvka 230V/16A, IP 20	ks	384,00											
	PP		D Zásuvka 230V/16A, IP 20													
	VV		8 kusů		8,00											
D D4			Elektroinstalační materiál													
14	M	Pol. 148	D krabice KPR 68	ks	250,00											
	PP		D krabice KPR 68													
	VV		12 kusů		12,00											
N1	M		Zásuvka datová 2xRJ45 (Design zásuvek nutno sjednotit se zásuvkami 230V a požadavky interiéru))	ks												
	PP		Zásuvka datová 2xRJ45 (Design zásuvek nutno sjednotit se zásuvkami 230V a požadavky interiéru))													
	VV		4 kusy		4,00											
N2	M		Zásuvka vestavná MENNEKES CEPEX 32A/5P	ks												
	PP		Zásuvka vestavná MENNEKES CEPEX 32A/5P													
	VV		4 kusy		4,00											
20	K	Pol182	D+M Drobný montážní materiál (% z dodávky)	%	5,00											
	PP		D+M Drobný montážní materiál (% z dodávky)													
	VV		5% z dodávky		0,03											
44	K	Pol. 43	Montážní práce	hod	2 000,00											
	PP		Montážní práce													
	VV		montáže 2 lidí x 2 dny		32,00											
D D23			Ostatní													
8	K	Pol. 341	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00											
	PP		Dokumentace skutečného provedení													
	VV		zpracování do PD 6 h x 1356,15 Kč/hod		0,10											
9	K	Pol. 342	Revize	hod	200,00											
	PP		Revize													
	VV		doplnění revize 6 hodin		6,00											
D D7			Ostatní													
1	K	Pol185	Stavební přípomocce	hod	500,00											
	PP		Stavební přípomocce													
	VV		sekání a začistění 30 hodin		30,00											

Změnový list č. 293

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 6. 2. 2023

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.,**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.,**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

SO 101 chlazení doplnění split jednotek

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

41 076,00 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá s jiným umístěním chladících jednotek v rozvodnách z dispozičních důvodů včetně doplnění čerpadel kondenzátu a záchytných van dle bodu č. 132.6 z KD.

Změnový list č. 293

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL293 SO 101 chlazení doplnění split jednotek

Stavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**

Objekty: **SO 101 - Historická budova Císařské lázně**

Úroveň 3: **D.1.4.4 Chlazení**

datum: 6. 2. 2023

Celková cena ZL **41 076,00**

	rozsah dle SoD	284 656,80	rozsah ZL			
Náklady soupisu celkem			41 076,00	0,00	325 732,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
N1	M	Pol. 1	Vanička 1200x200x20, letované rohy											
	PP		Vanička 1200x200x20, letované rohy											
	VV		4 kusy				4,00							
N2	M	Pol. 2	Čerpadlo kondenzátu											
	PP		Čerpadlo kondenzátu											
	VV		4 kusy				2,00							
N3	M	Pol. 3	dopojovací hadice, včetně napojení do stávajícího rozvodu kondenzátu											
	PP		dopojovací hadice, včetně napojení do stávajícího rozvodu kondenzátu											
	VV		4 kusy				15,00							
	D	D10	Ostatní											
2	K	Pol8	Uložné, pomocné konstrukce pod zařízení topení											
	PP		Uložné, pomocné konstrukce pod zařízení topení											
	VV		Konzole na stěnu včetně spoj. materiálu (pár) 4 kusy x 1200 Kč				0,37							
13	K	Pol19	Montáž											
	PP		Montáž											
	VV		8 h x 650 Kč/hod				0,02							

Změnový list č. 296

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 9. 2. 2023

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

**SO 101 Historická budova Císařských lázní, SO
102.1 Servisní trakt**

Název změny:

Elektro – požární ucpávky

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

630 868,37 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá provedení požárních ucpávek pro elektrorozvody dle skutečnosti.

Změnový list č. 296

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL 296 SO 101, SO 102.1 Elektro - požární ucpávkyStavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekty: **SO 101 - Historická budova Císařské lázně, SO 102.1 Servisní trakt**Úroveň 3: **D.1.4.5 - Měření a regulace, D.1.4.6 Elektroinstalace silnoproudá, hromosvod, D.1.4.8 - Slaboproudá zařízení**

09.02.2023

Celková cena ZL**630 868,37**

									rozsah dle SoD		rozsah ZL					
Náklady soupisu celkem									177 694,21		678 529,08		-47 660,71		808 562,58	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL		
D.1.4.5 - Měření a regulace																
37	K	Pol65	D+M Požární ucpávka pro svazek kabelů do průměru 50 mm, odolnost dle PBŘ	kus	24,00											
	PP		D+M Požární ucpávka pro svazek kabelů do průměru 50 mm, odolnost dle PBŘ													
	VV		počet dle skutečnosti		155,00											
			navýšení oproti SoD		131,00											
38	K	Pol66	D+M Požární ucpávka pro žlab 100x100 mm, odolnost dle PBŘ	kus	17,00											
	PP		D+M Požární ucpávka pro žlab 100x100 mm, odolnost dle PBŘ													
	VV		počet dle skutečnosti		6,00											
			odečet z SoD		-11,00											
39	K	Pol67	D+M Požární ucpávka 200x200 mm, odolnost dle PBŘ	kus	5,00											
	PP		D+M Požární ucpávka 200x200 mm, odolnost dle PBŘ													
	VV		počet dle skutečnosti		41,00											
			navýšení oproti SoD		36,00											
D.1.4.6 - Elektroinstalace silnoproudá, hromosvod																
	D	D4	Elektroinstalační materiál													
34	M	Pol. 168	D Protipožární utěsnění do 0,2m2	ks	22,00											
	PP		D Protipožární utěsnění do 0,2m2													
	VV		počet dle skutečnosti		131,00											
			navýšení oproti SoD		109,00											
D.1.4.8 - Slaboproudá zařízení																
	D	D2	Kabelové trasy, instalační materiál													
9	K	Pol9	D+M Požární ucpávky materiál, včetně označení dle ČSN, prostup do 250/250	kus	10,00											
	PP		D+M Požární ucpávky materiál, včetně označení dle ČSN, prostup do 250/250													
	VV		počet dle skutečnosti		151,00											
			navýšení oproti SoD		141,00											

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
D.1.4.5 - Měření a regulace														
D		D16	Montážní materiál											
26	K	Pol66	D+M Požární ucpávka pro žlab 100x100 mm, odolnost dle PBR	kus	3,00									
	PP		D+M Požární ucpávka pro žlab 100x100 mm, odolnost dle PBR											
	VV		počet dle skutečnosti											
			navýšení oproti SoD											
					12,00									
					9,00									
D.1.4.6 - Elektroinstalace silnoproudá, hromosvod														
D		D4	Elektroinstalační materiál											
25	M	Pol205	D Protipožární utěsnění do 0,2m2	kus	2,00									
	PP		D Protipožární utěsnění do 0,2m2											
	VV		počet dle skutečnosti											
			navýšení oproti SoD											
					15,00									
					13,00									
26	M	Pol206	D Protipožární utěsnění do 0,3m2	kus	1,00									
	PP		D Protipožární utěsnění do 0,3m2											
	VV		odečet z SoD											
					-1,00									
27	M	Pol207	D Protipožární utěsnění do 0,5m2	kus	1,00									
	PP		D Protipožární utěsnění do 0,5m2											
	VV		odečet z SoD											
					-1,00									
D.1.4.8 - Slaboproudá zařízení														
D		D2	Kabelové trasy, instalační materiál											
4	K	Pol347	D+M Požární ucpávky materiál, včetně označení dle ČSN, prostup do 250/250	kus	4,00									
	PP		D+M Požární ucpávky materiál, včetně označení dle ČSN, prostup do 250/250											
	VV		počet dle skutečnosti											
			navýšení oproti SoD											
					9,00									
					5,00									
4	K	Pol385	D+M Požární ucpávky materiál, včetně označení dle ČSN, prostup do 250/250	kus	4,00									
	PP		D+M Požární ucpávky materiál, včetně označení dle ČSN, prostup do 250/250											
	VV		odečet z SoD											
					-4,00									

Změnový list č. 297

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 10. 2. 2023

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

1.PP propojení KNX-DMX

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

78 634,00 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá propojení KMX-DMX s bránou a kabely z m. č. -1.137 do řídicí místnosti KNX

dle požadavku bodu č. 124.8 z KD.

Změnový list č. 297

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

souhlasím

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL 297 ESI propojení KNX-DMXStavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekty: **SO 101 - Historická budova Císařské lázně**Úroveň 3: **D.1.4.6 Elektroinstalace silnoproudá, hromosvod, D.1.4.8 - Slaboproudá zařízení**

10.02.2023

Celková cena ZL**78 634,00**

Náklady soupisu celkem	rozsah dle SoD				
	3 931 871,90	rozsah ZL	78 634,00	0,00	4 010 505,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
1	K	Pol116	D+M Kabel UTP 4páry kat. 6, 250MHz, LSZH	m	60 000,00									
	PP		D+M Kabel UTP 4páry kat. 6, 250MHz, LSZH											
	VV		105 bm		105,00									
N1	M	34571092	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m	m										
	PP		trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m											
	VV		30 bm		30,00									
N2	M	pol.1	D brána KNX-DMX	kus										
	PP		D brána KNX-DMX											
	VV		1 kus		1,00									
16	K	Pol326	D+M Drobný montážní a instalační materiál (% z dodávky)	%	5,00									
	PP		D+M Drobný montážní a instalační materiál (% z dodávky)											
	VV				0,11									
44	K	Pol. 43	Montážní práce	hod	2 000,00									
	PP		Montážní práce											
	VV		(montáže, práce technika včetně implementace hardwaru) 2 lidí x 16h + 4 hodiny práce technika		36,00									
5	K	Pol. 338	Průraz zdívem do 0,05	ks	550,00									
	PP		Průraz zdívem do 0,05											
	VV		4 kusů		8,00									
2	K	Pol. 335	Drážka ve zdivu 30x30	m	4 200,00									
	PP		Drážka ve zdivu 30x30											
	VV		48 bm		48,00									
1	K	Pol64	Zednické přípomoce a pomocné montážní práce	hod	500,00									
	PP		Zednické přípomoce a pomocné montážní práce											
	VV		2 lidí x 12 h (úklid, opřesun sutí apod.)		24,00									

Změnový list č. 298

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 10. 2. 2023

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

ESI 2.NP rozvody ve štukových stropech L108

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

74 217,87 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá provedení elektrorozvodů ve štukových stropech L108 ve 2.NP dle požadavku bodu č.125.5 z KD.

Změnový list č. 298

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL 298 ESI 2.NP rozvody ve štukových stropech L108Stavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekty: **SO 101 - Historická budova Císařské lázně**Úroveň 3: **D.1.4.6 Elektroinstalace silnoproudá, hromosvod**

10.02.2023

Celková cena ZL**74 217,87**

										rozsah dle SoD		rozsah ZL					
Náklady soupisu celkem										2 843 635,35		74 217,87		0,00		2 917 853,21	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL			
		D D1	Kabely														
10	M	Pol. 9	D CYKY-J 5x1,5	m	5 600,00												
	PP		D CYKY-J 5x1,5														
	VV		110 bm		110,00												
44	K	Pol. 43	Montážní práce	hod	2 000,00												
	PP		Montážní práce														
	VV		40 hodin		40,00												
		D D23	Ostatní														
2	K	Pol. 335	Drážka ve zdivu 30x30	m	4 200,00												
	PP		Drážka ve zdivu 30x30														
	VV		35 bm		35,00												
5	K	Pol. 338	Průraz zdivem do 0,05	ks	550,00												
	PP		Průraz zdivem do 0,05														
	VV		4 kusy		4,00												
8	K	Pol. 341	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00												
	PP		Dokumentace skutečného provedení														
	VV		zapracování do DSP 2h x 850 Kč/hod		0,02												
		D D24	Demontáže														
11	K	998741000R	Přesun hmot pro elektroinstalace silnoproudé	%	1,50												
	PP		Přesun hmot pro elektroinstalace silnoproudé														
	VV		1,5% z ceny ZL		0,02												
10	K	Pol. 352	Stavební přípomocce	kpl	1,00												
	PP		Stavební přípomocce														
	VV		úklid staveniště - přesun sutí 24 x 480 Kč/hod		0,02												

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání											
96N	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus										
	PP		Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 2,5 m											
	VV		2 kusy x 4 přestavby				8,00							
97N		946111212	Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus										
	PP		Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1112											
	VV		2 x 6 dní				12,00							
98N		946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus			0,00							
	PP		Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 2,5 m											
	VV		2 kusy x 4 přestavby				8,00							

Změnový list č. 304R

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 24. 2. 2023

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.,**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.,**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

**SO 101 - Historická budova císařské lázně
Y – Restaurátoři**

Název změny:

**SO 101 pískovcové podstavce nájezdových
ramp**

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

66 740,00 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

Dodávka a montáž pískovcových podstavců u nájezdových ramp pro sloupy osvětlení
dle požadavku bodu č. 132.2 z KD.

Změnový list č. 304R

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL304R SO 101 pískovcové podstavce nájezdových ramp

Stavba: Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní

Objekty: SO 101 - Historická budova císařské lázně

Úroveň 3: Y - Restaurátoři

datum: 24. 2. 2023

Celková cena ZL**66 740,00**

		rozsah dle SoD		rozsah ZL	
Náklady soupisu celkem		0,00		66 740,00	
				0,00	
				66 740,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
	D	E	Kamenné prvky											
N1	M	R001	Výroba a dodávka atypických kónických soklových prstenů venkovních lamp prům.cca 600mm, vysoustružených na kamenickém stroji, zabroušených s vyvrtaným otvorem prům.100mm pro vložení kabelové chráničky	kus										
	PP		Písmomalířské práce výšky číslic nebo písmen přes 100 do 250 mm v místnostech výšky do 3,80 m											
	VV		216 kusů		2,00									
N2	K	R002	Usazení prstenů na stávající základnu kandelábrů a montáž přilepením	hod										
	PP		"Unika 2022-23 náročná práce 740,-Kč"											
	VV		2 x 8 h		16,00									
N3	M	58582017	Flexibilní lepidlo Cemix FLEX EXTRA 045	kg										
	PP		Flexibilní lepidlo Cemix FLEX EXTRA 045											
	VV		pytel 25kg		25,00									
N4	M	14011054	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 82,5x3,6mm	m										
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 82,5x3,6mm											
	VV		1 bm		1,00									

Změnový list č. 305

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 9. 2. 2023

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

příprava pro venkovní osvětlení na stožárech

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

153 223,03 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá provedení zemní práce a přípravu elektroinstalace pro venkovní osvětlení na stožárech.

Změnový list č. 305

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL 305 příprava pro venkovní osvětlení na stožárechStavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekty: **SO 101 - Historická budova Císařské lázně**Úroveň 3: **D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení, D.1.4.6 Elektroinstalace silnoproudá, hromosvod**

09.02.2023

Celková cena ZL**153 223,03**

Náklady soupisu celkem	rozsah dle SoD	1 568 854,64				rozsah ZL					
		153 223,03	0,00	1 722 077,68							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení														
	D	1	Zemní práce											
1	K	Pol105	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3	m3	10,00									
	PP		Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3											
	VV		rýha š. 0,3 m x v. 0,5 m x délka 150 bm				22,50							
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	693,45									
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m											
	VV		rýha š. 0,3 m x v. 0,29 m x délka 150 bm				13,05							
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	6 241,05									
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m											
	VV		13,05*9 'Přepočtené koeficientem množství				117,45							
10	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	795,07									
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4											
	VV		"výměra z pol.8"				13,05							
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	693,45									
	PP		Uložení sypaniny na skládky											
	VV		"výměra z pol.8"				13,05							
12	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	1 248,21									
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504											
	VV		13,05*1,8 'Přepočtené koeficientem množství				23,49							
23	K	451573111.1R	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku frakce 0/16	m3	0,000									
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku frakce 0/16											
	VV		rýha š. 0,3 m x v. 0,29 m x délka 150 bm				13,05							
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	245,47									
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách											
	VV		rýha š. 0,3 m x v. (0,5-0,29) m x délka 150 bm				9,45							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
D.1.4.6 Elektroinstalace silnoproudá, hromosvod														
N1	M	pol.1	Ohebná trubka červená, dia 90	m										
	PP		Ohebná trubka červená, dia 90											
	VV		150 bm				150,00							
N2	M	35441073	drát D 10mm FeZn	m										
	PP		drát D 10mm FeZn											
	VV		150 bm				150,00							
N3	M	pol.2	Výstažná folie do výkopu	m										
	PP		drát D 10mm FeZn											
	VV		150 bm				150,00							
22	K	Pol. 333	Montážní práce	hod			200,00							
	PP		Montážní práce											
	VV		56 hodin (montáže, práce technika, koordinace)				56,00							
11	K	998741000R	Přesun hmot pro elektroinstalace silnoproudé	%			1,50							
	PP		Přesun hmot pro elektroinstalace silnoproudé											
	VV		1,5% ze ZL				0,01							

POVĚŘENÍ č. 23/GG/009

k podepisování dokumentů elektronickým podpisem

GEOSAN GROUP a. s.

se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459

zastoupená Luděkem Kostkou, předsedou představenstva a Ivanem Havlem, členem představenstva (dále jen „zaměstnavatel“)

tímto

p o v ě ř u j e

svou zaměstnankyni

[redacted] která je držitelkou kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis zaměstnavatele (dále jen „pověřený zaměstnanec“),

aby tímto elektronickým podpisem podepisoval veškeré elektronické dokumenty zaměstnavatele, jejichž podepsání forma úkonu vyžaduje, a to zejména, nikoliv však výlučně:

- žádosti o účast a nabídky v řízeních o veřejných zakázkách,
- žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace,
- objasnění či doplnění údajů, dokladů, vzorků či modelů,
- veškerou další komunikaci se zadavatelem včetně registrace společnosti na profilu zadavatele,
- námítky týkající se úkonů či opomenutí zadavatele,
- návrhy na zahájení řízení před správním či soudním orgánem,
- smlouvy, dohody, smíry či narovnání,
- odvolání, stanoviska, prohlášení, uplatnění nároků
- a další.

Pověřený zaměstnanec je rovněž oprávněn podepisovat při účasti zaměstnavatele v elektronické aukci.

Pověřený zaměstnanec je oprávněn výše popsáním způsobem činit veškeré hmotněprávní a procesněprávní úkony, k nimž by byl oprávněn za zaměstnavatele jeho statutární orgán.

Praha dne 11. 1. 2023

Luděk Kostka, předseda představenstva
GEOSAN GROUP a. s.

Ivan Havel, člen představenstva
GEOSAN GROUP a. s.

Přijímám pověření:

[redacted]