

Dodatek č. 3 VHZ-2021-904-15/3

ke smlouvě o dílo č. VHZ-2021-904-15

na stavbu „22.01. *Obnova příváděcích vodovodních řádů*

Kouty n. D. – Šumperk ETAPA I., SO 02 – Stavba“

(dále jen „**Dodatek č. 3**“)

Smluvní strany:

1. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

se sídlem: Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk

IČO: 47674954

DIČ: CZ47674954

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 714
zastoupena Ing. Romanem Mackem, předsedou představenstva

dále jen jako „**Objednatel**“

a

2. Společnost Šumperk 2021

se sídlem: U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc

vedoucí společník:

LB 2000, s.r.o.

se sídlem: Olomouc - Holice, U Hřiště 810/8, PSČ 77900

IČO: 64618081,

DIČ: CZ64618081

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 14167
zastoupena: Ing. Tomášem Svetkem, jednatelem

společník:

TechPipe CZ s.r.o.

se sídlem: Opletalova 608/2, Šumbark, 736 01 Havířov

IČO: 07458398

DIČ: CZ07458398

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 75865
zastoupena: jednatelem Karlem Břízou a Markem Piekarskim

společník

Tech-Pipe sp. z.o.o.

se sídlem: Okólna č. 57, Łódź, 94-526, Polsko

DIČ: 7252076963

Sp. zn. Krs: 0000517360,

REGON: 101796015

zástupce společnosti: Piotr Pawel Czerwoniuk, jednatel společnosti

dále jen jako „**Zhotovitel**“

dále společně Objednatel a Zhotovitel jen jako „**smluvní strany**“ nebo samostatně jako „**smluvní strana**“

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 04. 2021 smlouvu o dílo číslo: VHZ-2021-904-15, ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. února 2023 a dodatku č. 2 ze dne 8. března 2023, (dále jen „**Smlouva**“) jejímž předmětem je provedení stavby/díla pod souhrnným názvem „22.01. Obnova příváděcích vodovodních řádů Kouty n. D. – Šumperk ETAPA I., SO 02 – Stavba“, (dále jen „**Dílo**“ nebo „**Stavba**“). V rámci plnění předmětu Smlouvy se Zhotovitel v čl. 1.2. „Stavební řešení SO 02 Příváděcí vodovodní řád“ Smlouvy zavázal, že v úseku od zámku v Loučné nad Desnou po VDJ Velké Losiny provede obnovu stávajícího vodovodního přívaděče DN 400, a to bezvýkopovou technologií berstlining/sanace potrubí technologií cracking (dále jen „**bezvýkopová technologie**“), při které dochází k destrukci původního potrubí a mechanickému zatažení nového potrubí na místo původního potrubí.
2. Smluvní strany dále shodně konstatují, že při zhotovování části Díla bezvýkopovou technologií došlo v úsecích MJ4-MJ6 (jak jsou tyto vyznačeny v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 3) ke zjištění poškození nového potrubí, a to nejen na výstelce ale i na samotném litinovém materiálu potrubí (praskliny litiny), (dále jen „**Poškození potrubí**“). Mezi smluvními stranami následně došlo k písemné korespondenci ohledně vzniku Poškození potrubí, přičemž mezi smluvními stranami jsou důvody a příčiny Poškození potrubí sporné:
 - (i) podle Zhotovitele bylo Poškození potrubí způsobeno skrytými překážkami v některých místech provádění Díla, kde podle tvrzení Zhotovitele skutečný tvar stávajícího potrubí a jeho geologické okolí neumožňují provádění Díla dohodnutou bezvýkopovou technologií dle Smlouvy;
 - (ii) podle Objednatele se jedná o vadu Díla, která jde k tíži Zhotovitele, a kterou je Zhotovitel povinen opravit (odstranit) na svůj náklad a na své nebezpečí v rámci plnění Díla, (dále jen „**Sporné skutečnosti**“).
3. Smluvní strany se dohodly, že bez ohledu na skutečnost, že mezi smluvními stranami dosud nedošlo ke shodě ohledně důvodu a příčiny Poškození potrubí, a současně dosud nedošlo k narovnání Sporných skutečností, mají smluvní strany v zájmu pokračovat v plnění Smlouvy. Zhotovitel se proto zavazuje započat s opravou Poškozeného potrubí nejpozději do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů po nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 3 a dále pokračovat v řádném provádění Díla a plnění Smlouvy. Smluvní strany se současně dohodly, že v úsecích prováděných bezvýkopovou technologií, v nichž bylo zjištěno Poškození potrubí, bude Dílo ze strany Zhotovitele provedeno jiným vhodným způsobem určeným Zhotovitelem, tj. primárně výkopovou metodou a položením nového potrubí. Zhotovitel je povinen nahradit veškeré části nového potrubí, u kterých bylo nebo bude zjištěno Poškození potrubí nebo jiné poškození, novým potrubím bez vad, které bude splňovat požadavky stanovené Smlouvou a tímto Dodatkem č. 3. Návrh opravy Poškozeného potrubí tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 3 a přesné vymezení úseků, v nichž bude bezvýkopová technologie nahrazena jiným způsobem provedení Díla, je uvedeno v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 3. Zhotovitel se zavazuje provést opravu Poškozeného potrubí postupem uvedeným v příloze č. 3 tohoto Dodatku č. 3 a za podmínek stanovených ve vyjádření provozovatele vodohospodářské infrastruktury (společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., IČO: 47674911), které tvoří přílohu č. 4 tohoto Dodatku č. 3.
4. Ostatní části Smlouvy neupravené tímto Dodatkem č. 3 zůstávají nedotčeny.

II.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení tohoto Dodatku č. 3 zdánlivým, neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku č. 3 v případě, že

takové zdánlivé, neplatné či nevymahatelné ustanovení je oddělitelné od ostatních ustanovení tohoto Dodatku č. 3, aniž by tento Dodatek č. 3 nebo jeho ustanovení pozbyly smyslu vzhledem k účelu tohoto Dodatku č. 3 vyjádřeného v jeho textu, a bylo-li by možné předpokládat, že by k uzavření tohoto Dodatku č. 3 došlo i bez takového ustanovení, rozpoznala-li by smluvní strana tohoto Dodatku č. 3 včas zdánlivost, neplatnost nebo nevymahatelnost takového ustanovení. Smluvní strany se tímto zavazují neprodleně nahradit, a to formou změny tohoto Dodatku č. 3 provedené v písemné formě, zdánlivé, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat účelu tohoto Dodatku č. 3, jakož i úmyslu smluvních stran vyjádřeného v původním ustanovení a v tomto Dodatku č. 3 jako celku, avšak bude platné a vymahatelné.

3. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění. Uveřejnění Dodatku č. 3 v registru smluv je povinen zajistit Objednatel, a to bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto Dodatku č. 3.
4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 1 (slovy: jedno) vyhotovení a zbylé 3 (slovy: tři) vyhotovení obdrží Zhotovitel, 1 (slovy: jedno) vyhotovení pro každého společníka Společnosti Šumperk 2021.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 tvoří následující přílohy:

- *příloha č.1 – Návrh opravy poškozeného potrubí v úseku MJ4 – MJ6*
- *příloha č.2 – Situační výkres návrhu opravy*
- *příloha č.3 – Možný postup oprav v úseku MJ4.1 – MJ4 pomocí U 400 BLS*
- *příloha č.4 – Vyjádření provozovatele ŠPVŠ, a.s.*

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

V Olomouci dne 3. 4. 2023

V Šumperku dne 31. 3. 2023

Společnost Šumperk 2021

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Ing. Tomáš Svetko, jednatel společnosti LB 2000, s.r.o.
zmocněn jednat za Společnost Šumperk 2021

Ing. Roman Macek, předseda představenstva