

Dodatek č. 2 k SoD č. S919/2016/256

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Hradec Králové – Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice č. 19/2015 Podpisový řád: Ing. [REDACTED],

Ph.D., MBA, ředitelem Krajského ředitelství Choceň

ve věcech technických jedná: Ing. [REDACTED] č. telefonu: 7 [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

fakturační adresa: LS Choceň, Pernerova 75, 565 01 Choceň

(dále jen „objednatel“)

a

Jiří Matyáš,

IČO: 72878916,

místem podnikání: Křižíkova 788/2, 500 03 Hradec Králové

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Unicredit Bank, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Při provádění prací na akci: “PD – Návrh interiérů - Nová LS Choceň“, v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2016/256, uzavřené dne 6.10.2016, a dodatku č. 1 byla zjištěna potřeba prodloužení termínu pro řádné provedení části díla – odevzdání dokumentace návrhu mobiliáře. Prodloužení termínu je nutné z důvodu časové prodlevy v ověřování a aktualizaci cen v cenových nabídkách výrobců nábytku a mobiliáře a snahy o maximální přesnost výsledných rozpočtových cen.

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

III.

Smluvní strany se dohodly na změně termínu pro předání:

Ruší se původní text článku II. odstavce 1 smlouvy a nahrazuje takto:

Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací“): 21.9.2016

Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací“):

- projektová dokumentace - návrh interiérů: 31.10.2016
- projektová dokumentace - návrh mobiliáře: 19.5.2017

Ruší se původní text článku II. odstavce 4 smlouvy a nahrazuje takto:


Zhotovitel se zavazuje dílo – projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději do 19.5.2017; objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentaci převzít.

IV.


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2016/256, ve znění dodatku č. 1 a 2, zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.

V Hradci Králové, dne 31.1.2017

V Týništi nad Orlicí, dne 31-01-2017



.....



Lesy České republiky, s.p. [OS]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Hoví Táborac Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196453, DIČ: CZ42196453
Krajské ředitelství Choceň
Za Branou 101, 517 01 Týniště nad Orlicí