

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2020-110 ze dne 28. 1. 2022
 (SMVS: 107V082001917)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
 IČO: 601 62 694
 Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
 Číslo účtu: 404881/0710
 Zaměstnanec pověřený jednáním:

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb (OŘS)
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel OŘS AHNM

Tel:

E-mail:

Datová schránka:

- ve věcech technických:

hjaavk

Ing. Vladimír Horák (technický dozor objednatele)

Petr Písařík (technický dozor stavebníka dle § 152 stavebního zákona)

Roman Prášek (vedoucí oddělení investic Praha)

společně dále jen „**technický dozor objednatele**“ nebo „**TDO**“

- koordinátor BOZP:

Adresa pro doručování:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
 Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

Sdružení firem „Marhold + Trade FIDES, a.s. – Rakovník – rekonstrukce zbrojního skladu č. 8“

Účastníci sdružení:

1. **MARHOLD a.s. (vedoucí společník)**
 Motoristů 24, 530 06 Pardubice
2. **Trade FIDES, a.s. (společník)**
 Dornych 57, 617 00 Brno

Vedoucí společník: MARHOLD a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2583

Sídlo: Motoristů 24, 530 06 Pardubice

IČO: 150 50 050

DIČ: CZ 15050050

Zastoupená:

Ing. Lukášem Skokanem, předsedou představenstva, Vitem Hruškou, členem představenstva, Jakubem Kousalem DiS, členem představenstva

Bankovní spojení:

ČSOB a.s.

Číslo účtu:

209 619 322/0300

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních:

Ing. Lukáš Skokan, předseda představenstva,

- ve věcech technických:

Vít Hruška, člen představenstva,

- vedoucí realizačního týmu: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: sxee35j

Adresa pro doručování: Motoristů 24, 530 06 Pardubice

dále jen „zhotovitel“

společně dále jen „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 16. 9. čl. 16 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2020-110 ze dne 28. 1. 2022 na zhotovení díla – stavby „**Rakovník – rekonstrukce zbrojního skladu č. 8**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, vypuštění méněprací, které nebudou zhotovitelem provedeny, a související úprava ceny za dílo a termínu dokončení díla.

Článek 2 Předmět dodatku

2.1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy byla zjištěna potřeba provedení nezbytně nutných prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy (dále jen „PD“) a v příloze č. 2 smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“), které objednatel, projektant ani zhotovitel nemohl před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddelitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále jen „vícepráce“). Jedná se např. o změny zemních prací zakládání, dodatečné požadavky na vybavení, zateplení podhledu vstupu, bourání staticky nevyhovujících konstrukcí, přeložka areálového plynovodu, archeologický dohled, záměna materiálu UT, bourání střešní konstrukce, přeložka kabelu elektro, přeložka vody a zpevněné plochy, demontáž a zpětná montáž venkovních klimatizačních jednotek, dodatečné odvětrání kanalizace, zabetonování původních světlíků apod.).

2.2. Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém rozpočtu (dále jen „méněpráce“).

2.3. Předmět smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce, které jsou podrobně popsány ve Změnových listech č. 1, 3 až 15, včetně jejich finančního ocenění, které jsou jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle těchto příloh činí:

cena víceprací:

4 517 414,39 Kč vč. DPH (3 733 400,32 Kč bez DPH, 784 014,07 Kč 21% DPH)

cena méněprací:

1 535 875,03 Kč vč. DPH (1 269 318,21 Kč bez DPH, 266 556,82 Kč 21% DPH)

tj. navýšení o:

2 981 539,35 Kč vč. DPH (2 464 082,11 Kč bez DPH, 517 457,24 Kč 21% DPH).

2.4. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 3. 1. a 3. 2. čl. 3 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„3.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve výši:

72 139 369,58 Kč bez DPH

(slovy: sedmdesát dva miliony sto třicet devět tisíc tři sta šedesát devět korun českých a padesát osm haléřů bez DPH).

Takto smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku této smlouvy, nastanou-li okolnosti předpokládané v odst. 2.5. nebo 2.6. čl. 2 smlouvy.

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 15 149 267,61 Kč a

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 87 288 637,19 Kč

(slovy: osmdesát sedm milionů dvě stě osmdesát osm tisíc šest set třicet sedm korun českých a devatenáct haléřů včetně DPH).“

Celková cena je rozepsána v příloze „Rekapitulaci stavby“, která je jako příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.5. Dopisem čj. MO 136702/2023-6440 ze dne 28. 2. 2023 bylo v souvislosti s výše uvedenými změnami objednatelem dnem 4. 3. 2023 pozastaveno provádění díla, a to do doby zajištění změny řídicí dokumentace a uzavření tohoto dodatku a nabytí jeho účinnosti, kdy bude opětovně zahájeno provádění díla.

2.6. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.4. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.4. Termín dokončení díla: **nejpozději do 100 kalendářních dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1.** Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.“

Článek 3 Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je:

Příloha č. 1 – Změnový listy 1, 3-15 – počet stran: 121

Příloha č. 2 - Rekapitulace stavby – počet stran: 1.

3.2. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1.

3.4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

Za objednatele:

Mgr. Tomáš Urbánek
ředitel OŘS AHNM

podepsáno elektronicky

**Tomáš
Urbánek** Digitálně podepsal
Tomáš Urbánek
Datum: 2023.04.12
15:00:40 +02'00'

Za zhotovitele:

Ing. Lukáš Skokan
Sdružení firem“ MARHOLD+Trade FIDES a.s. -
Rakovník – rekonstrukce zbrojního skladu č. 8“

podepsáno elektronicky

 Digitálně
podepsal Skokan
Lukáš
Datum: 2023.03.29
19:37:58 +02'00'

Akce: „Rakovník – rekonstrukce zbrojního skladu č.8“

Smlouva o dílo: 6440-OŘS1-2020-110

ze dne: 1. 6. 2022

Změnový list (ZL)

Číslo ZL: 1A/1B

Zemní práce zakládání

Název ZL: Zemní práce zakládání

Odkazy na:	specifikace:	příloha č. 1 ZL
	výkresy:	Jako DSP
	rozpočet:	příloha č. 1 ZL
	Jiné:	Geologický posudek

Popis změny díla: (možno doplnit o přílohy ZL)

Změna byla vyvolána na základě předepsaných a provedených zkoušek únosnosti geologického podloží před započítáním stavebních prací a s tím souvisejících zjištěných nevyhovující únosnosti stávajícího souvrství i přes zamýšlenou vápennou stabilizaci dle PD.

Na základě těchto provedených zkoušek bylo nezbytné provést nahrazení stávající zeminy v zájmovém území, zeminou vyšší pevnosti.

Vícepráce (1.399.351,94 Kč bez DPH; 1.693.215,85 Kč vč. DPH)

Méněpráce (-291.440,10 Kč bez DPH; -352.642,52 Kč vč. DPH)

Navrhovaná změna ceny díla :

+ 1.107.911,84 Kč bez DPH

+ 1.340.573,33 Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:

8 týdnů

Počet připojených listů specifikací: -0-

Počet připojených výkresů: -0-

ZL za zhotovitele předal:

Jméno a funkce:
Technická příprava stavby

Datum a podpis
13.1.2023

ZL za objednatele převzal:

Ing. Vladimír Horák

Jméno a funkce:
Technický dozor
objednatel

Datum a podpis
13.1.2023

Tento Změnový list je podkladem pro následující smluvní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

Jméno a funkce:

Datum a podpis

13.01.2023

Stanovisko TDO /TDS k navrhované změně:			
SOUHLASÍM			
Jméno a funkce: Ing. Vladimír Horák, technický dozor objednatele		Datum a podpis 17.01.2023 Petr Pistařák	
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:			
Dohodnutá změna ceny díla :		Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:	
+ 1.107.911,84 Kč bez DPH		56 dní	
+ 1.340.573,33 Kč vč. DPH			
Cena díla dle SOD (69.675.287,47 Kč bez DPH; 84.307.097,84 Kč vč. DPH) Nová cena díla :		Nový termín dokončení díla:	
70.783.199,31 Kč bez DPH		28.4.2023	
85.647.671,17 Kč vč. DPH			
Počet připojených listů specifikací:	-0-	Počet připojených výkresů:	-0-
Za objednatele :		Za zhotovitele :	
Jméno a funkce: Ing. Horák Vladimír TDO	Datum a podpis 13.1.2023	Jméno a funkce: MARHOLD	Datum a podpis 13.1.2023
		MARHOLD a.s. Motoristu 24, Svitkov 530 06 Pardubice	(17) IČO: 15050250 DIČ: CZ15050060 Tel.: 466 099 911
Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.			

Akce: „Rakovník – rekonstrukce zbrojního skladu č.8“			
Smlouva o dílo: 6440-0ŘS1-2020-110		ze dne: 3. 5. 2022	
Změnový list (ZL)		Číslo ZL: 3	Dodatečné požadavky na vybavení objektu
Název ZL:	Dodatečné požadavky na vybavení. Zateplení podhledu vstupu		
Odkazy na:	specifikace:	příloha č. 1 ZL	
	výkresy:	Jako DSP	
	rozpočet:	příloha č. 1 ZL	
	Jiné:	neobsahuje	
Popis změny díla: (možno doplnit o přílohy ZL)			
<p>Na základě závazných obecných požadavků BOZP a hygienických předpisů je nutno upravit vybavení kuchyněk a sociálních zařízení (nebyly součástí PD) zásobník na ručníky, mýdelníky, odpadkové koše v nerezovém provedení, které musí být pevně spojeno s budovou a to:</p> <p>Kuchyně – zásobník na ručníky 200/250mm, zásobník na mýdlo 1l, koš na odpadky WC – zásobník toaletního papíru min rozměr 250 mm², WC štětka, háček na zavěšení oděvu, koš na hygienické potřeby (WC ženy), zásobník na mýdlo 1l, zásobník na ručníky 200/250, zrcadlo nad umyvadlem, odkládací polička, koš na použité ručníky Sprchy – držák na šampon s drátěného programu, háčky na ručníky, háčky na oděvy, posice na odkládání věcí. Doplnění informačního systému. Z důvodu zamezení výskytu hnízdění vlaštovek a tím zabránění následného znečištění budovy je nutno vyrovnat stávající podhled hlavního vstupu do budovy</p>			
<p>Vícepráce (178.185,52 Kč bez DPH; 215.604,48 Kč vč. DPH) Méněpráce (0 Kč bez DPH; 0 Kč vč. DPH)</p>			
Navrhovaná změna ceny díla :		Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:	
+ 178.185,52 Kč bez DPH		0 dní	
+ 215.604,48 Kč vč. DPH			
Počet připojených listů specifikací:	-0-	Počet připojených výkresů:	-0-
ZL za zhotovitele předal:		ZL za objednatele převzal:	
[redacted]		Ing. Vladimír Horák -TDO	
Jméno a funkce:	Datum a podpis	Jméno a funkce:	Datum a podpis

Technická příprava stavby	13.1.2023	Technický dozor objednatel	13.1.2023
Tento Změnový list je podkladem pro následující jednání smluvních stran.			
Stanovisko AD k navrhované změně:			
Jméno a funkce:		Datum a podpis	
[redacted]		13.01.2023 [redacted]	
Stanovisko TDO/TDS k navrhované změně:			
Jméno a funkce:		Datum a podpis	
Ing. Vladimír Horák, technický dozor objednatel		17.01.2023 [redacted]	
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:			
Dohodnutá změna ceny díla :		Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:	
+ 178.185,52 Kč bez DPH			
+ 215.604,48 Kč vč. DPH			
Cena díla dle SOD (69.675.287,47 Kč bez DPH; 84.307.097,84 Kč vč. DPH) Nová cena díla dle předchozích ZL:		Nový termín dokončení díla:	
70.961.384,83 Kč bez DPH			
85.863.275,64 Kč vč. DPH			
Počet připojených listů specifikací:	-0-	Počet připojených výkresů:	-0-

Akce: „Rakovník – rekonstrukce zbrojního skladu č.8“

Smlouva o dílo: 6440-OŘS1-2020-110

ze dne: 1.5. 2022

Změnový list (ZL)

Číslo ZL: 4

Bourání staticky
nevyhovujících
konstrukcí

Název ZL: Bourání staticky nevyhovujících konstrukcí

Odkazy na: specifikace: příloha č. 1 ZL

výkresy: Jako DSP

rozpočet: příloha č. 1 ZL

Jiné: neobsahuje

Popis změny díla: (možno doplnit o přílohy ZL)

V průběhu provádění bouracích prací bylo zjištěno, že některé stávající konstrukce vykazují statické poruchy, které by bránily bezpečnému užívání objektu.

Jednalo se zejména o nedostatečné přesahy v uložení otvorových překladů a staticky narušené, případně neukotvené příčkové zdivo.

Z tohoto důvodu bylo nutné provést statické úpravy.

Vícepráce (106.613,67 Kč bez DPH; 129.002,54 Kč vč. DPH)

Méněpráce (0 Kč bez DPH; 0 Kč vč. DPH)

Navrhovaná změna ceny díla :

+ 106.613,67 Kč bez DPH

+ 129.002,54 Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:

0

Počet připojených listů specifikací: -0-

Počet připojených výkresů: -0-

ZL za zhotovitele předal:

[redacted]

ZL za objednatele převzal:

Ing. Vladimír Horák

Jméno a funkce:

Technická příprava stavby

Datum a podpis

13.1.2023

Jméno a funkce:

Technický dozor
objednatele

Datum a podpis

13.1.2023

Tento Změnový list je podkladem pro následující jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

/

Jméno a funkce: [redacted]		Datum a podpis 13.01.2023 [redacted]	
Stanovisko TBO/TDS k navrhované změně: Souhlasím [redacted]			
Jméno a funkce: Ing. Vladimír Horák, technický dozor objednatele		Datum a podpis [redacted] 17-01-2023	
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:			
Dohodnutá změna ceny díla :		Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:	
+ 106.613,67 Kč bez DPH		0	
+ 129.002,54 Kč vč. DPH			
Cena díla dle SOD (69.675.287,47 Kč bez DPH; 84.307.097,84 Kč vč. DPH) Nová cena díla dle předchozích ZL :		Nový termín dokončení díla:	
71.067.998,50 Kč bez DPH			
85.992.278,19 Kč vč. DPH			
Počet připojených listů specifikací:	-0-	Počet připojených výkresů:	-0-
Za objednatele :		Za zhotovitele :	
Jméno a funkce: Ing. Horák Vladimír TBO	Datum a podpis 13.1.2023 [redacted]	Jméno a funkce: Vít Hruška, ředitel výroby [redacted] MARHOLD (17)	Datum a podpis 17.1.2023 [redacted]
		MARHOLD a.s. IČO: 15050050 Motoristu 24, Svitkov DIČ: CZ15050050 530 06 Pardubice Tel: 466 009 911	
Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné kvalitě materiálů, provedení apod.			

Akce: „Rakovník – rekonstrukce zbrojního skladu č.8“

Smlouva o dílo: 6440-OŘS1-2020-110

ze dne: 1. 5. 2022

Změnový list (ZL)

Číslo ZL: 5

Přeložka plynovodu
bye-pass

Název ZL: Přeložka plynovodu bye - pass

Odkazy na: specifikace: příloha č. 1 ZL

výkresy: Jako DSP

rozpočet: příloha č. 1 ZL

Jiné: neobsahuje

Popis změny díla: (možno doplnit o přílohy ZL)

Přeložka areálového plynovodu je nutnou podmínkou pro zahájení zemních prací a hlubinného založení objektu zbrojního skladu. Z tohoto důvodu musejí být práce na přeložce plynovodu provedeny přednostně. Bohužel však tyto práce zasahují do topné sezóny a požadavkem uživatele je trvalé zásobení objektů teplem, které je závislé na dodávce plynu.

Z tohoto důvodu musí být zrealizováno bez-odstávkové provedení plynovodní přeložky dle přiloženého ZL.

Vícepráce (80.000,00 Kč bez DPH; 96.800,00 Kč vč. DPH)

Méněpráce (0 Kč bez DPH; 0 Kč vč. DPH)

Navrhovaná změna ceny díla :

+ 80.000,00 Kč bez DPH

+ 96.800,00 Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:

0

Počet připojených listů specifikací: -0-

Počet připojených výkresů: -0-

ZL za zhotovitele předal:

██████████

ZL za objednatele převzal:

Ing. Vladimír Horák

Jméno a funkce:

Technická příprava stavby

Datum a pod

13. 1. 2023

Jméno a funkce:

Technický dozor
objednatele

Datum a pod

13. 1. 2023

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

✓

Jméno a funkce: [REDACTED]		Datum a podpis 13.01.2023 [REDACTED]	
Stanovisko TDO/TDS k navrhované změně: SOULASTI M [REDACTED] Petr Písařík 17-01-2023			
Jméno a funkce: Ing. Vladimír Horák, technický dozor objednatele		Datum a podpis	
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:			
Dohodnutá změna ceny díla :		Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:	
+ 80.000,00 Kč bez DPH		0	
+ 96.800,00 Kč vč. DPH			
Cena díla dle SOD (69.675.287,47 Kč bez DPH; 84.307.097,84 Kč vč. DPH) Nová cena díla dle předchozích ZL:		Nový termín dokončení díla:	
71.147.998,50 Kč bez DPH		0	
86.089.078,19 Kč vč. DPH			
Počet připojených listů specifikací:	-0-	Počet připojených výkresů:	-0-
Za objednatele :		Za zhotovitele :	
Jméno a funkce: Ing. Horák Vladimír TDO	Datum a podpis 13.1.2023 [REDACTED]	Jméno a funkce: Vít Hruška, ředitel výroby VZ: PÍLA JANUŘEK	Datum a podpis 15.1.2023 [REDACTED]
Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.			

Akce: „Rakovník – rekonstrukce zbrojního skladu č.8“

Smlouva o dílo: 6440-OŘS1-2020-110

ze dne: 1. 5. 2022

Změnový list (ZL)		Číslo ZL: 6	Archeologický dohled
Název ZL:	Archeologický dohled		
Odkazy na:	specifikace:	příloha č. 1 ZL	
	výkresy:	Jako DSP	
	rozpočet:	příloha č. 1 ZL	
	Jiné:	neobsahuje	

Popis změny díla: (možno doplnit o přílohy ZL)


Na základě zákona č 20/1987 O státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, bylo zařazeno území stavby do území s archeologickými nálezy kategorie III. Z toho na dotčeném území vyplývá nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu. Nutnost posouzení důvodnosti provedení archeologického výzkumu náleží pouze Archeologickému ústavu Akademie věd ČR. .
ZL řeší pouze náklady spojené s archeologickým výzkumem.

Vícepráce (5.500,00 Kč bez DPH; 6.655,00 Kč vč. DPH)

Méněpráce (0 Kč bez DPH; 0 Kč vč. DPH)

Navrhovaná změna ceny díla :	Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:
+ 5.500,00 Kč bez DPH	0
+ 6.655,00 Kč vč. DPH	

Počet připojených listů specifikací:	-0-	Počet připojených výkresů:	-0-
--------------------------------------	-----	----------------------------	-----

ZL za zhotovitele předal:	ZL za objednatele převzal:
	Ing. Vladimír Horák
Jméno a funkce: Technická příprava stavby	Jméno a funkce: Technický dozor objednatele
Datum a podpis: 13.1.2023	Datum a podpis: 13.1.2023

Tento Změnový list je podkladem pro následující jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

Jméno a funkce: [redacted]		Datum a podpis 13.01.2023 [redacted]	
Stanovisko TDO/TDS k navrhované změně: <p style="text-align: center;">SOUHLASA</p> <p style="text-align: right;">Petr Pišarík 17-01-2023</p>			
Jméno a funkce: Ing. Vladimír Horák, technický dozor objednatele		Datum a podpis	
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:			
Dohodnutá změna ceny díla :		Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:	
+ 5.500,00 Kč bez DPH		0	
+ 6.655,00 Kč vč. DPH			
Cena díla dle SOD (69.675.287,47 Kč bez DPH; 84.307.097,84 Kč vč. DPH)		Nový termín dokončení díla:	
Nová cena díla dle předchozích ZL :		0	
71.153.498, 50 Kč bez DPH			
86.095.733,19 Kč vč. DPH			
Počet připojených listů specifikací:	-0-	Počet připojených výkresů:	-0-
Za objednatele :		Za zhotovitele :	
Jméno a funkce:	Datum a podpis	Jméno a funkce:	Datum a podpis
Ing. Horák Vladimír TDO	13.1.2023 [redacted]	Vít Hruška, ředitel výroby VÍT MARHOLD (17)	13.1.2023 [redacted]
		MARHOLD a.s. IČO: 15050050 Motoristů 24, Svítkov DIČ: CZ15050050 530 06 Pardubice Tel: 466 009 911	

Akce: „Rakovník – rekonstrukce zbrojního skladu č.8“

Smlouva o dílo: 6440-OŘS1-2020-110

ze dne: 1. 6. 2022

Změnový list (ZL)

Číslo ZL: 7A/7B

Záměna materiálu UT

Název ZL: Záměna materiálu UT

Odkazy na:	specifikace:	příloha č. 1 ZL
	výkresy:	Jako DSP
	rozpočet:	příloha č. 1 ZL
	Jiné:	neobsahuje

Popis změny díla:

Záměna použitého materiálu pro topnou soustavu ve stávajícím objektu č.8.

Důvodem je změna původních měděných rozvodů za pevnější a trvanlivější bezešvé potrubí Alpex, uložené v podlahách, oproti projektem uvažované variantě měděných potrubí vedoucích po stěně. Tato varianta snižuje pravděpodobnost porušení.

Zároveň je v souvislosti s nepředpokladatelným vývojem mimořádné situace spojené s vojenským konfliktem na Ukrajině, je měděný montážní materiál dostupný s dlouhými dodacími lhůtami, které by negativně ovlivnily termín dokončení díla.

Vícepráce (332.270,40 Kč bez DPH; 402.047,18 Kč vč. DPH)

Méněpráce (-355.829,76 Kč bez DPH; -430.554,01 Kč vč. DPH)

Navrhovaná změna ceny díla :

- 23.559,36 Kč bez DPH

- 28.271,23 Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:

Počet připojených listů specifikací:

-0-

Počet připojených výkresů:

-0-

ZL za zhotovitele předal:

[redacted]

ZL za objednatele převzal:

Ing. Vladimír Horák

Jméno a funkce:

Technická příprava stavby

Datum a podpis

13. 1. 2022

Jméno a funkce:

Technický dozor
objednatele

Datum a podpis

13. 1. 2022

Tento Změnový list je podkladem pro následující jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:



Jméno a funkce: [redacted]		Datum a podpis 15.01.2023 [redacted]	
Stanovisko TDO/TDS k navrhované změně: SOUHLASÍM [redacted] petr [redacted] 17-01-2023			
Jméno a funkce: Ing. Vladimír Horák, technický dozor objednatele		Datum a podpis	
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:			
Dohodnutá změna ceny díla :		Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:	
- 23.559,36 Kč bez DPH			
- 28.271,23 Kč vč. DPH			
Cena díla dle SOD (69.675.287,47 Kč bez DPH; 84.307.097,84 Kč vč. DPH) Nová cena díla dle předchozích ZL :		Nový termín dokončení díla:	
71.129.939,14 Kč bez DPH			
86.067.226,36 Kč vč. DPH			
Počet připojených listů specifikací:	-0-	Počet připojených výkresů:	-0-
Za objednatele :		Za zhotovitele :	
Jméno a funkce:	Datum a podpis	Jméno a funkce:	Datum a podpis
Ing. Horák Vladimír TDO	15.1.2023 [redacted]	[redacted] MARHOLD (17) MARHOLD a.s. IČO: 15050050 Motoristu 24, Svítkov DIČ: CZ15050050 530 06 Pardubice Tel: 466 009 911	13.1.23 [redacted]
Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.			

Akce: „Rakovník – rekonstrukce zbrojního skladu č.8“

Smlouva o dílo: 6440-OŘS1-2020-110

ze dne: 1. 8. 2022

Změnový list (ZL)

Číslo ZL: 8

Bourání střechy

Název ZL: Bourání střešní konstrukce

Odkazy na: specifikace: příloha č. 1 ZL

výkresy: Jako DSP

rozpočet: příloha č. 1 ZL

Jiné: fotofokumentace

Popis změny díla: (možno doplnit o přílohy ZL)

V průběhu provádění bouracích prací střešního pláště je zjištěno, že stávající souvrství střešní konstrukce budovy č.8. neodpovídá předpokladům dle projektové dokumentace

Ve skladbě se nachází místně větší množství asfaltové hydroizolace, škvárového násypu a betonových vrstev střešního pláště, než bylo uvažováno.

Na základě projektové dokumentace je uvažováno s demolicí kompletního souvrství a tudíž je nutná jeho demontáž v celém rozsahu.

Vícepráce (1.006.265,35 Kč bez DPH; 1.217.581,07 Kč vč. DPH)

Méněpráce (0 Kč bez DPH; 0 Kč vč. DPH)

Navrhovaná změna ceny díla :

+ 1.006.265,35 Kč bez DPH

+ 1.217.581,07 Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:

3 týdny

Počet připojených listů specifikací: -0-

Počet připojených výkresů: -0-

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

Jméno a funkce:

Technická příprava stavby

Datum a podpis:

13. 9. 2022

Ing. Vladimír Horák

Jméno a funkce:

Technický dozor
objednatele

Datum a podpis

13. 9. 2022

Tento Změnový list je podkladem pro následná jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

Jméno a funkce: [redacted]		Datum a podpis 13.01.2023 [redacted]	
Stanovisko TDO/TDS k navrhované změně: SOUHLASÍM [redacted] 17-01-2023 [redacted] P/s a n z			
Jméno a funkce: Ing. Vladimír Horák, technický dozor objednatele		Datum a podpis	
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:			
Dohodnutá změna ceny díla :		Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:	
+ 1.006.265,35 Kč bez DPH		21 dní	
+ 1.217.581,07 Kč vč. DPH			
Cena díla dle SOD (69.675.287,47 Kč bez DPH; 84.307.097,84 Kč vč. DPH) Nová cena díla dle předchozích ZL:		Nový termín dokončení díla:	
72.136.204,49 Kč bez DPH		19.5.2023	
87.284.807,43 Kč vč. DPH			
Počet připojených listů specifikací:	-0-	Počet připojených výkresů:	-0-
Za objednatele :		Za zhotovitele :	
Jméno a funkce:	Datum a podpis	Jméno a funkce:	Datum a podpis
Ing. Horák Vladimír TDO	13.1.2023 [redacted]	[redacted] MARHOLD (17) MARHOLD a.s. IČO: 15050050 Motoristu 24, Svítkov DIČ: CZ15050050 530 06 Písnice Tel: 466 009 911	13.1.2023 [redacted]
Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.			

Akce: „Rakovník – rekonstrukce zbrojního skladu č.8“

Smlouva o dílo: 6440-OŘS1-2020-110

ze dne: 1. 8. 2022

Změnový list (ZL)

Číslo ZL: 9

Přeložka kabelu elektro

Název ZL: Přeložka kabelu elektro z důvodu křížení s šachtou Š5

Odkazy na:	specifikace:	<i>příloha č. 1 ZL</i>
	výkresy:	<i>Jako DSP</i>
	rozpočet:	<i>příloha č. 1 ZL</i>
	Jiné:	<i>neobsahuje</i>

Popis změny díla: (možno doplnit o přílohy ZL)

V průběhu provádění zemních prací pro přeložku areálové kanalizace bylo zjištěno, že stávající kabelové vedení energetické soustavy neodpovídá výkresové dokumentaci a jeho skutečná poloha se nachází v kolizi se zamýšlenou kanalizační šachtou a z důvodu zachování předepsaných odstupových pásem je nutné jeho přeložení v rozsahu přiloženého ZL.

Vícepráce (60.942,01 Kč bez DPH; 73.739,83 Kč vč. DPH)

Méněpráce (0 Kč bez DPH; 0 Kč vč. DPH)

Navrhovaná změna ceny díla :

+ 60.942,01 Kč bez DPH

+ 73.739,83 Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:

0

Počet připojených listů specifikací: -0-

Počet připojených výkresů: -0-

ZL za zhotovitele předal:

[Redacted]

ZL za objednatele převzal:

Ing. Vladimír Horák

Jméno a funkce:

Technická příprava stavby

Datum a podpis:

13.1.2023 [Redacted]

Jméno a funkce:

Technický dozor
objednatel

Datum a podpis:

13-01-20 [Redacted]

Tento Změnový list je podkladem pro následující jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

[Handwritten signature]

Akce: „Rakovník – rekonstrukce zbrojního skladu č.8“

Smlouva o dílo: 6440-OŘS1-2020-110

ze dne: 3.11. 2022

Změnový list (ZL)

Číslo ZL: 10

Přeložka vody a zpevněné plochy

Název ZL: Přeložka vody a zpevněné plochy

Odkazy na: specifikace: příloha č. 1 ZL

výkresy: Jako DSP

rozpočet: příloha č. 1 ZL

Jiné: neobsahuje

Popis změny díla: (možno doplnit o přílohy ZL)

Při provádění zemních prací pro příjezdovou komunikaci k nakládací rampě zbrojního skladu bylo zjištěno, že v prostoru se nachází nevyznačené stávající kabelové vedení energetické soustavy. Toto kabelové vedení je historicky uloženo v rozporu se současnými předpisy a požadavky na uložení zemního vedení pod pojízdnou komunikací. Provedenou sondou se potvrdilo, že stejné kabelové vedení pokračuje i v nedaleké příjezdové komunikaci k parkovací a shromažďovací ploše před budovou zbrojního skladu, jejíž úprava nebyla v realizační dokumentaci uvažována.

Z tohoto důvodu bylo na základě konzultace s GP stanoveno, že kabelové vedení musí být v prostoru pod příjezdovými komunikacemi uloženo do betonových ochranných žlabů.

V zájmovém území se rovněž nachází stávající vodovodní potrubí, které zásobuje budovu č. 8 pitnou vodou. Toto potrubí je provedeno z litinových tvarovek, které vykazují značnou míru poškození a je nutné ho vyměnit za nové a provést jeho přeložení.

Vícepráce (0 Kč bez DPH; 0 Kč vč. DPH)

Méněpráce (0 Kč bez DPH; 0 Kč vč. DPH)

Navrhovaná změna ceny díla :

+ 283.617,73 Kč bez DPH

+ 343.177,45 Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:

4 týdny

Počet připojených listů specifikací: -0-

Počet připojených výkresů: -0-

ZL za zhotovitele předal:

Jméno a funkce:

Technická příprava stavby

Datum a

13.1.2023

ZL za objednatele převzal:

Ing. Vladimír Horák

Jméno a funkce:

Technický dozor
objednatele

Datum a po

13-01-2

Tento Změnový list je podkladem pro další jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

Jméno a funkce: [REDACTED]		Datum a podpis 15.01.2023 [REDACTED]	
Stanovisko TDO/TDS k navrhované změně: SOUHLASÍM [REDACTED] ✓ Petr Pilsavík 17-01-2023			
Jméno a funkce: Ing. Vladimír Horák, technický dozor objenatele		Datum a podpis	
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:			
Dohodnutá změna ceny díla :		Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:	
+ 283.617,73 Kč bez DPH		28 dní	
+ 343.177,45 Kč vč. DPH			
Cena díla dle SOD (69.675.287,47 Kč bez DPH; 84.307.097,84 Kč vč. DPH) Nová cena díla dle předchozích ZL:		Nový termín dokončení díla:	
72.480.764,23 Kč bez DPH		16.6.2023	
87.701.724,72.Kč vč. DPH			
Počet připojených listů specifikací:	-0-	Počet připojených výkresů:	-0-
Za objednatele :		Za zhotovitele :	
Jméno a funkce:	Datum a podpis	Jméno a funkce:	Datum a podpis
Ing. Horák Vladimír TDO	17. 01. 2023 [REDACTED]	Vít Hruška, ředitel výroby MARHOLD (7) MARHOLD a.s. IČO: 15050050 Motoristu 24, Svitkov DIČ: CZ15050050 530 06 Prácheň Tel: 466 009 911 Vě: Filip Januřík	13.12.22 [REDACTED]
Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.			

Akce: „Rakovník – rekonstrukce zbrojního skladu č.8“

Smlouva o dílo: 6440-0ŘS1-2020-110

ze dne: 1. 9. 2022

Změnový list (ZL)

Číslo ZL: 11

Demontáž
klimatizačních jednotek

Název ZL: Demontáž a zpětná montáž venkovních klimatizačních jednotek

Odkazy na: specifikace: příloha č. 1 ZL

výkresy: Jako DSP

rozpočet: příloha č. 1 ZL

Jiné: neobsahuje

Popis změny díla:

Před zahájením stavebních prací na objektu zbrojního skladu č.8 i probíhala v objektu stavební akce Rakovník – Dukelská kasárna 1 – strukturovaná kabeláž a fyzická bezpečnost – rekonstrukce, jejíž součástí bylo umístění 1 ks klimatizační jednotky na fasádě zbrojního skladu č.8.

Z důvodu zateplení objektu bylo nutno demontovat výše uvedenou klimatizační jednotku. Po dokončení prací proběhne zpětná montáž.

Vícepráce (11.445,71 Kč bez DPH; 13.849,31 Kč vč. DPH)

Méněpráce (0 Kč bez DPH; 0 Kč vč. DPH)

Navrhovaná změna ceny díla :

+ 11.445,71 Kč bez DPH

+ 13.849,31 Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:

Počet připojených listů specifikací: -0-

Počet připojených výkresů: -0-

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

Jméno a funkce:

Technická příprava stavby

Datum a podpis

13.1.2023

Jméno a funkce:

Technický dozor
objednatele

Datum

13-01

Tento Změnový list je podkladem pro následující smluvní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

Jméno a funkce: [redacted]		Datum a podpis 13.01.2023 [redacted]	
Stanovisko TDO/TDS k navrhované změně: SOUHLASÍM [redacted] Petr Alsovík 11.01.2023			
Jméno a funkce: Ing. Vladimír Horák, technický dozor objednatele		Datum a podpis	
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:			
Dohodnutá změna ceny díla :		Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:	
+ 11.445,71 Kč bez DPH			
+ 13.849,31 Kč vč. DPH			
Cena díla dle SOD (69.675.287,47 Kč bez DPH; 84.307.097,84 Kč vč. DPH) Nová cena díla :		Nový termín dokončení díla:	
72.492.209,94 Kč bez DPH			
87.715.574,03 Kč vč. DPH			
Počet připojených listů specifikací:	-0-	Počet připojených výkresů:	-0-
Za objednatele :		Za zhotovitele :	
Jméno a funkce: Ing. Horák Vladimír TDO	Datum a podpis 13.01.2023 [redacted]	Jméno a funkce: [redacted] MARHOLD (17) MARHOLD a.s. IČO: 15050050 Motoristu 24, Svítkov DIČ: CZ15050050 530 06 Pardubice Tel.: 466 009 911	Datum a podpis 13.1.2023 [redacted]
Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni jako množství materiálů, provedení apod.			

Akce: „Rakovník – rekonstrukce zbrojního skladu č.8“

Smlouva o dílo: 6440-0ŘS1-2020-110

ze dne: 3.11. 2022

Změnový list (ZL)

Číslo ZL: 12

Dodatečné odvětrání
kanalizace

Název ZL: Dodatečné odvětrání kanalizace při realizaci střešního pláště

Odkazy na: specifikace: příloha č. 1 ZL

výkresy: Jako DSP

rozpočet: příloha č. 1 ZL

Jiné: neobsahuje

Popis změny díla:

Vzhledem ke zjištění nedostatečného odvětrání stávající kanalizace zbrojního skladu bude v rámci zajištění zlepšených hygienických poměrů v budově navýšeno odvětrání kanalizace na místech 6 a 12 výkresu D1.4.a02 a jeho vyvedení nad úroveň střešního pláště.

Vícepráce (10.542,00 Kč bez DPH; 12.755,82 Kč vč. DPH)

Méněpráce (0 Kč bez DPH; 0 Kč vč. DPH)

Navrhovaná změna ceny díla :

+ 10.542,00 Kč bez DPH

+ 12.755,82 Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:

Počet připojených listů specifikací: -0-

Počet připojených výkresů: -0-

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

Jméno a funkce:
Technická příprava stavby

Datum a podpis
13.1.2023

Jméno a funkce:
Technický dozor
objednatele

Datum a podpis
13-01-2023

Tento Změnový list je podkladem pro následující jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

Jméno a funkce: [redacted]		Datum a podpis 13.01.2023 [redacted]	
Stanovisko TDO/TDS k navrhované změně: SOUHLASA [redacted] 17-01-2023 Petr Písař			
Jméno a funkce: Ing. Vladimír Horák, technický dozor objematele		Datum a podpis	
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:			
Dohodnutá změna ceny díla :		Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:	
+ 10.542,00 Kč bez DPH			
+ 12.755,82 Kč vč. DPH			
Cena díla dle SOD (69.675.287,47 Kč bez DPH; 84.307.097,84 Kč vč. DPH) Nová cena díla :		Nový termín dokončení díla:	
72.502.751,94 Kč bez DPH			
87.728.329,85 Kč vč. DPH			
Počet připojených listů specifikací:	-0-	Počet připojených výkresů:	-0-
Za objednatele :		Za zhotovitele :	
Jméno a funkce: Ing. Horák Vladimír TDO	Datum a podpis 13-01-2023 [redacted]	Jméno a funkce: [redacted] MARHOLD (17) MARHOLD a.s. IČO: 15050050 Motoristu 24, Svítkov DIČ: CZ15050050 530 06 Pardubice Tel: 466 009 911	Datum a podpis 13.1.2023 [redacted]

Akce: „Rakovník – rekonstrukce zbrojního skladu č.8“			
Smlouva o dílo: 6440-0ŘS1-2020-110		ze dne: 3. 11. 2022	
Změnový list (ZL)		Číslo ZL: 13	Měněpráce
Název ZL:	Měněpráce kapitol „odvod výfukových plynů“ „strukturovaná kabeláž“ a „rozvod stlačeného vzduchu“		
Odkazy na:	specifikace:	<i>příloha č. 1 ZL</i>	
	výkresy:	<i>Jako DSP</i>	
	rozpočet:	<i>příloha č. 1 ZL</i>	
	Jiné:	<i>neobsahuje</i>	
Popis změny díla: (možno doplnit o přílohy ZL)			
nerealizované dodávky v souladu s požadavky objednatele:			
<ul style="list-style-type: none"> - Strukturovaná kabeláž - Odvod výfukových plynů - Rozvod stlačeného vzduchu - Vedlejší rozpočtové náklady 			
Vícepráce (0 Kč bez DPH; 0 Kč vč. DPH)			
Měněpráce (-622.048,35 Kč bez DPH; -752.678,50 Kč vč. DPH)			
Navrhovaná změna ceny díla :		Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:	
- 622.048,35 Kč bez DPH			
- 752.678,50 Kč vč. DPH			
Počet připojených listů specifikací:	-0-	Počet připojených výkresů:	-0-
ZL za zhotovitele předal:		ZL za objednatele převzal:	
[redacted]		Ing. Vladimír Horák	
Jméno a funkce:	Datum a podpis:	Jméno a funkce:	Datum a podpis:
Technická příprava stavby	13.1.2023 [redacted]	Technický dozor objednatele	13-01-2022 [redacted]
Tento Změnový list je podkladem pro následující jednání smluvních stran.			
Stanovisko AD k navrhované změně:			

Jméno a funkce: [redacted]		Datum a podpis 15.01.2023 [redacted]	
Stanovisko TDO/TDS k navrhované změně: Souhlas [redacted] 17-01-2023			
Jméno a funkce: Ing. Vladimír Horák, technický dozor objenatele		Datum a podpis	
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:			
Dohodnutá změna ceny díla : - 622.048,35 Kč bez DPH - 752.678,50 Kč vč. DPH		Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:	
Cena díla dle SOD (69.675.287,47 Kč bez DPH; 84.307.097,84 Kč vč. DPH) Nová cena díla dle předchozích ZL : 71.880.703,59 Kč bez DPH 86.975.651,34 Kč vč. DPH		Nový termín dokončení díla:	
Počet připojených listů specifikací:	-0-	Počet připojených výkresů:	-0-
Za objednatele :		Za zhotovitele :	
Jméno a funkce: Ing. Horák Vladimír TDO	Datum a podpis 13-01-2023 [redacted]	Jméno a funkce: [redacted] MARHOLD MARHOLD a.s. Motoristů 26, Svítkov 530 06 Pardubice	Datum a podpis 15.1.2023 [redacted]
Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.			

Akce: „Rakovník – rekonstrukce zbrojního skladu č.8“

Smlouva o dílo: 6440-0ŘS1-2020-110

ze dne: 1. 8. 2022

Změnový list (ZL)

Číslo ZL: 14

světlíky

Název ZL: Zabetonování původních světlíků

Odkazy na: specifikace: příloha č. 1 ZL

výkresy: Jako DSP

rozpočet: příloha č. 1 ZL

Jiné: neobsahuje

Popis změny díla: (možno doplnit o přílohy ZL)

Při demolici střešního pláště bylo zjištěno, že se ve stávající kci nacházejí nezakreslené původní světlíky. Tyto světlíky byly zakryty jak z vnější, tak vnitřní strany střešního pláště. Na základě zhodnocení stávajícího stavu bylo statikem AD navrženo doplnění chybějící konstrukce o monolitickou ŽB stropní desku dle ZL.

Vícepráce (54.159,29 Kč bez DPH; 65.532,74 Kč vč. DPH)

Méněpráce (0 Kč bez DPH; 0 Kč vč. DPH)

Navrhovaná změna ceny díla :

54.159,29 Kč bez DPH

65.532,74 Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:

Počet připojených listů specifikací: -0-

Počet připojených výkresů: -0-

ZL za zhotovitele předal:

[redacted]

ZL za objednatele převzal:

Ing. Vladimír Horák

Jméno a funkce:

Technická příprava stavby

Datum a podpis

13. 9. 2023

Jméno a funkce:

Technický dozor
objednatele

Datum a podpis

2023

Tento Změnový list je podkladem pro následující jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:



Jméno a funkce: [REDACTED]		Datum a podpis 13.01.2023 [REDACTED]	
Stanovisko ISD/TDS k navrhované změně: SOUHLASÍM [REDACTED] Převzít 17-01-2023			
Jméno a funkce: Ing. Vladimír Horák, technický dozor objednatel		Datum a podpis	
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:			
Dohodnutá změna ceny díla :		Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:	
54.159,29 Kč bez DPH			
65.532,74 Kč vč. DPH			
Cena díla dle SOD (69.675.287,47 Kč bez DPH; 84.307.097,84 Kč vč. DPH) Nová cena díla dle předchozích ZL:		Nový termín dokončení díla:	
71.934.862,88 Kč bez DPH			
87.041.184,08 Kč vč. DPH			
Počet připojených listů specifikací:	-0-	Počet připojených výkresů:	-0-
Za objednatele :		Za zhotovitele :	
Jméno a funkce:	Datum a podpis	Jméno a funkce:	Datum a podpis
Ing. Horák Vladimír TDP	13-01-2023 [REDACTED]	[REDACTED] MARHOLD MARHOLD a.s. IČO: 15050050 Motoristu 24, Svitkov DIČ: CZ15050050 530 06 Pardubice Tel: 466 009 911	13.1.2023 [REDACTED]
Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni materiálů, provedení apod.			

Akce: „Rakovník – rekonstrukce zbrojního skladu č.8“

Smlouva o dílo: 6440-OŘS1-2020-110

ze dne: 1. 11. 2022

Změnový list (ZL)

Číslo ZL: 15

Náklady stavby

Název ZL: Náklady spojené s prodloužením termínu výstavby

Odkazy na: specifikace: příloha č. 1 ZL

výkresy: Jako DSP

rozpočet: příloha č. 1 ZL

Jiné: neobsahuje

Popis změny díla:

Zhotovitel předkládá režijní a provozní náklady spojené s prodloužením termínu výstavby. Náklady vycházejí ze smluvního rozpočtu.

Vícepráce (204.506,70 Kč bez DPH; 247.453,11 Kč vč. DPH)

Méněpráce (0 Kč bez DPH; 0 Kč vč. DPH)

Navrhovaná změna ceny díla :

204.506,70 Kč bez DPH

247.453,11 Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:

Počet připojených listů specifikací: -0-

Počet připojených výkresů: -0-

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

Jméno a funkce:

Technická příprava stavby

Datum a podpis

15.1.2023

Ing. Vladimír Horák

Jméno a funkce:

Technický dozor
objednatel

Datum a podpis

13

Tento Změnový list je podkladem pro následující jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

Jméno a funkce: [redacted]		Datum a podpis 13.01.2022 [redacted]	
Stanovisko TDO/TDS k navrhované změně: [redacted]			
Jméno a funkce: Ing. Vladimír Horák, technický dozor objenatele		Datum a podpis	
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla: SOUHLASA [redacted] 17-01-2022 Petr Hlaváč			
Dohodnutá změna ceny díla :		Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:	
204.506,70 Kč bez DPH			
247.453,11 Kč vč. DPH			
Cena díla dle SOD (69.675.287,47 Kč bez DPH; 84.307.097,84 Kč vč. DPH) Nová cena díla :		Nový termín dokončení díla:	
72.139.369,58 Kč bez DPH			
87.288.637,19 Kč vč. DPH			
Počet připojených listů specifikací:	-0-	Počet připojených výkresů:	-0-
Za objednatele :		Za zhotovitele :	
Jméno a funkce: Ing. Horák Vladimír TDO	Datum a podpis [redacted]	Jméno a funkce: [redacted] MARHOLD	Datum a podpis 13.1.2022 [redacted]
		MARHOLD a.s. IČO: 15050064 Motoristů 24, Svilkov DIČ: CZ15050064 530 06 Pardubice Tel: 466 009 911	
Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.			

Rekapitulace ceny

akce Rakovník – rekonstrukce zbrojního skladu č. 8
 SVFA 107V082001917
 smlouva č. 6440-OŘS1-2020-110
 ze dne 28.01.2022

ZL	Cena ZL bez DPH	Cena ZL vč. DPH	DPH	Cena SOD, ZL bez DPH	Cena SOD, ZL vč. DPH
		1,21		69 675 287,47	84 307 097,84
1A	1 399 351,94	1 693 215,85	293 863,91	71 074 639,41	86 000 313,69
1B	-291 440,10	-352 642,52	-61 202,42	70 783 199,31	85 647 671,17
3	178 185,52	215 604,48	37 418,96	70 961 384,83	85 863 275,64
4	106 613,67	129 002,54	22 388,87	71 067 998,50	85 992 278,19
5	80 000,00	96 800,00	16 800,00	71 147 998,50	86 089 078,19
6	5 500,00	6 655,00	1 155,00	71 153 498,50	86 095 733,19
7A	332 270,40	402 047,18	69 776,78	71 485 768,90	86 497 780,37
7B	-355 829,76	-430 554,01	-74 724,25	71 129 939,14	86 067 226,36
8	1 006 265,35	1 217 581,07	211 315,72	72 136 204,49	87 284 807,43
9	60 942,01	73 739,83	12 797,82	72 197 146,50	87 358 547,27
10	283 617,73	343 177,45	59 559,72	72 480 764,23	87 701 724,72
11	11 445,71	13 849,31	2 403,60	72 492 209,94	87 715 574,03
12	10 542,00	12 755,82	2 213,82	72 502 751,94	87 728 329,85
13	-622 048,35	-752 678,50	-130 630,15	71 880 703,59	86 975 651,34
14	54 159,29	65 532,74	11 373,45	71 934 862,88	87 041 184,08
15	204 506,70	247 453,11	42 946,41	72 139 369,58	87 288 637,19
				cekem bez DPH	celkem s DPH

méněpráce	-1 269 318,21	-1 535 875,03	-266 556,82
vícepráce	3 733 400,32	4 517 414,39	784 014,07
SUMA - navýšení	2 464 082,11	2 981 539,35	517 457,24