

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0540/22

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:

SILNICE II/432, II/438: HOLEŠOV – VŠETULY, OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA (část ŘSZK)

mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Adresa: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ: 70934860
Zastoupen: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxx
(dále jako „Objednatel“)

a

Ing. Rudolf Nečas

Sídlo: Fügnerovo nábřeží 5476, 769 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Živnostenský list vydaný Magistrátem města Zlína
Živnostenským úřadem ev. č. ZU-V/321/95-F ze dne 14.8.1995
IČO: 18172466
DIČ: CZ5712151016
Zastoupení: xxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen(a): xxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
(dále jako „Zhotovitel“)

**Článek I.
Účel dodatku**

Dodatek č. 2 smlouvy č. SML/0540/22 ze dne 22. 9. 2022 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínu splnění **Inženýrské činnosti** dle smlouvy o dílo.

Změna termínu splnění Inženýrské činnosti

Dne 30. 11. 2022 předal Zhotovitel zástupcům Města Holešov dokumentaci pro stavební povolení (dále je „DSP“) s podklady pro zajištění souhlasů se stavbou a smluvních vztahů s vlastníky pozemků dotčených stavbou. K dnešnímu dni se zástupcům Města Holešov nepodařilo zajistit souhlas ani smluvní vztah s firmou Miroslav Belli s. r. o. Z tohoto důvodu bylo MÚ Holešov, odb. investic přerušeno stavební řízení, které bylo zahájeno dne 27. 2. 2023 na základě žádosti o stavební povolení podané Zhotovitelem. Z výše popsaného důvodu není možné ze strany Zhotovitele splnit termín splnění Inženýrské činnosti dle smlouvy o dílo.

**Článek II.
Změny ve smlouvě**

1. Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.3 ve znění smlouvy

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději do:

31. 07. 2023

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
5. Ostatní ujednání smlouvy a dodatku č. 1 tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 3. 4. 2023

za objednatele

Ve Zlíně dne 12.04.2023

za zhotovitele

Ing. Bronislav Malý

ředitel

Ing. Rudolf Nečas