

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/302
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/790
Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2023/242

Číslo smlouvy zhotovitele: 22060

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ „III/0478 DRAŽOVICE – PRŮTAH“ DSP, PDPS, IČ, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL 1.

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena [REDACTED]

IČO 42767377
sp. zn. B 10727

Vedoucí společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne - RD SÚSJMK 2021“

a

ZHOTOVITEL 2.

Viadesigne s.r.o.

sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO 27696880
sp. zn. C 52797

[REDACTED] vedoucího společníka společnosti na základě zmocnění ve SMLOUVĚ O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu.

Společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne - RD SÚSJMK 2021“

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 19. 05. 2022 a ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 09. 2022 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 2.

Zhotovitel předal koncept DSP v souladu se smlouvou. Dotčený subjekt – obec Dražovice – nechala samostatně na své náklady zpracovat změnu technického řešení opěrné zdi z titulu jejího budoucího správce. Toto řešení bude zapracováno do díla, které je předmětem této smlouvy a vyžádá si nové předání konceptu a úpravu lhůt plnění.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

III/0478 DRAŽOVICE – PRŮTAH – DSP, PDPS, IČ, SP

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Průzkumy	do 8 měsíců od účinnosti této smlouvy
Koncept DSP	do 30. 04. 2023
Konečná DSP	do 10 dnů od odsouhlasení či doručení připomínek ke konceptu DSP od objednatele
IČ	do 30 kalendářních dnů po předání konceptu DSP
Koncept PDPS,SP	do 60 dnů od výzvy objednatele dle čl. III. odst. 1. této smlouvy
Konečná PDPS, SP	do 10 dnů od odsouhlasení či doručení připomínek ke konceptu PDPS objednatelem

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti


Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

V Ostravě, dne

V Brně, dne 14. 4. 2023



DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
oprávněn k jednání za společnost
právnických osob s názvem
„DPO – Viadesigne - RD SÚSJMK 2021“

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje