

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo číslo: 4/22/0140

Evidenční číslo dodatku: 4/23/0071

„Oprava opěrné zdi v ul. V Zahradách v areálu ZŠ, k. ú. Františkov - II“

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. 1 SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
PSC, sídlo: 460 59, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních: Mgr. Jiřím Šolcem, náměstkem primátora pro technickou správu
 města a informační technologie
- IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Telefon: 485 243 111
Fax: 485 243 113
bank. spojení: ██████████████████████████████████████

(dále jen „objednatel“)

- 1.2 Zhotovitel: **VIAMONT Servis a.s.**
PSC, sídlo: 400 01, Mařákova 3079/2, Ústí nad Labem
zastoupený: Ing. Antonín Vajcík, předseda představenstva
 Eva Vajcíková MSc., MBA, místopředseda představenstva
- IČO: 25021851
DIČ: CZ25021851
bank. spojení: ██████████████████████████████████████
- ve věcech obchodních oprávněn k jednání: Ing. Radek Kudrnáč, obchodní ředitel
ve věcech technických oprávněn k jednání: Jiří Mejta, vedoucí odd. rozpočtů a kalkulací
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem pod sp. zn. B1015

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

Čl. 2 Preambule

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 24. 8. 2022 Smlouvu o dílo č. 4/22/0140 (dále jen „Smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 10. 2022 (dále jen „Dodatek č. 1“). Předmětem plnění smlouvy je odstranění havarijního stavu opěrné zdi včetně opravy oplocení v areálu základní školy v ulici V Zahradách a provedení souvisejících stavebních prací, a to v rozsahu specifikovaném v článku 3 Smlouvy o dílo.

Čl. 3 Předmět dodatku č. 2

- 3.1** Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy.
- 3.2** Objednatel a Zhotovitel se dohodly na změně odst. 4.1 čl. 4 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 spočívající v prodloužení lhůty pro dokončení díla z důvodu dle odst. 4.7.3 čl. 4 Smlouvy, a to z důvodu okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto závažné okolnosti nezpůsobila ani jedna ze smluvních stran a ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit.
- 3.3** V rámci přípravy realizace stavby dalšího úseku opěrné zdi byla při vytyčení zjištěna kolizní vzdálenost kanalizačního řadu od opěrné zdi. Z tohoto důvodu bylo nezbytné, umožnit správci inženýrské sítě vymístění kanalizačního řadu mimo trasu opěrné zdi. Tyto práce způsobily, že nebylo možné ve stavebních pracích pokračovat dle znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/22/0140. Tyto okolnosti vedou k nutnosti prodloužení termínu pro dokončení díla dle přílohy č. 1 – aktualizovaný harmonogram prací. Aktualizovaný harmonogram prací je přílohou č. 1 tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí.
- 3.4** První věta odstavce 4.1 čl. 4 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se zcela nahrazuje větou následujícího znění:

*„Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo nejpozději do **31. 5. 2023** (dále jen „lhůta“) dle harmonogramu postupu prací, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.“*

Čl. 4 Doložky

- 4.1** Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.
- 4.2** Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.3** Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 4.4** Dodatek č. 2 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.5** Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto dodatku poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto dodatku, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Čl. 5 Závěrečná ustanovení

- 5.1** Ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
- 5.2** Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

- 5.3 Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 2 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.
- 5.4 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel.

Přílohy:


Příloha č. 1 – aktualizovaný harmonogram stavby

V Liberci dne 13.4.2023

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

V Ústí nad Labem dne

VIAMONT Servis, a.s.



Mgr. Jiří Šolc
náměstek primátora



Ing. Antonín Vajcík
předseda představenstva



Eva Vajčíková, MSc., MBA
místopředseda představenstva

viamont
VIAMONT Servis a.s. (26)
Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí n. L.
IČ: 25021851, DIČ: CZ25021851

