

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivity, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce opěrné zdi v ŽST. Roudnice n.L.“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED] ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-3032/2022

ISPROFOND: 5423510021

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

TOP CON SERVIS s.r.o.

se sídlem Varšavská 30, Praha 2, PSČ 120 00

IČO:452 749 83; DIČ:CZ452 749 83

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9396

zastoupená: Ing. Liborem Markem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Ke Stírce 1824/56, Praha 8, PSČ: 182 00 číslo smlouvy: **50-20**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 10.10.2022 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivity, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce opěrné zdi a prodloužení podchodu v ŽST. Roudnice n.L.“, s účinností Smlouvy ke dni 11.10.2022 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16, odst. 16.2. Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

- 1. Úprava rozsahu předmětu Díla.** Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je rozhodnutí zastupitelstva města Roudnice n.L. o odstoupení od dalšího jednání ve věci prodloužení podchodu v žst. Roudnice n.L. s ohledem na vyčíslení nákladů na realizaci prodloužení podchodu v žst. Roudnice n.L., jehož realizaci dle projektu, který měl být výsledkem Smlouvy mělo město Roudnice n.L. spolufinancovat. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že rozsah předmětu Díla bude zúžen, a to tak, že nebude realizována část projektu týkající se prodloužení podchodu v ŽST a jeho příprava tak bude zastavena.
- 2. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému snížení ceny Díla o **405.000,- Kč bez DPH**.
Kalkulace snížení ceny projektu odpovídá poměru investičních nákladů na zhotovení prodloužení podchodu (15 mil. Kč) a rekonstrukce opěrné zdi (30 mil. Kč). Projektové práce budou u položek č. 6, 7, 8 a 11 v článku 5, odst. 5.2 sníženy o 30% oproti původním položkám ve Smlouvě, přičemž ostatní položky zůstávají beze změny.
- 3. Úprava lhůt k provedení Díla,** přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že dílčí etapa prací č. 1 se posouvá o **3 měsíce**, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny. Posun termínu plnění je dán požadavkem na biologický průzkum, který může být proveden pouze v době hnízdění ptáků (květen - červen), kteří mají postavená hnízda pod konzolou revizního chodníku opěrné zdi, která má být rekonstruována. Vzhledem k tomu, že je potřeba definovat všechny hnízdící ptáky pro případnou výjimku pro tuto stavbu na odboru životního prostředí, je potřeba tento průzkum provádět v době hnízdění.
- 4. Změna názvu stavby.** V důsledku zúžení předmětu Díla se smluvní strany dohodly na změně názvu stavby.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

- a) potřeba změny závazku ze Smlouvy vznikla v důsledku změny původního požadavku města Roudnice n.L. na prodloužení podchodu v ŽST Roudnice nad Labem, a tedy i od dohody o tom, že se město bude podílet na financování této realizace, přičemž Objednatel přistoupil k přípravě projektu předmětné části stavby právě v důsledku dohody o financování realizace

prodloužení podchodu ze strany města; jde tedy o takové okolnosti, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat

- b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se práce i nadále týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem pro zhotovitele.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článků č. 3, 5 a 6 Smlouvy.

I. Předmět Dodatku

- a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

1. Zúžení předmětu Díla o vypracování projektové dokumentace v rozsahu prodloužení podchodu v ŽST. Roudnice n.L. V souladu s rozdělením dokumentací dle bodu 4.1.11 ZTP na dvě samostatné části bude zpracována pouze první část dokumentace, týkající se rekonstrukce opěrné zdi včetně pochozí římsy. Druhá část dokumentace týkající se prodloužení stávajícího podchodu včetně protipovodňových opatření nebude provedena.

2. Změna názvu stavby. Nový název stavby je „Rekonstrukce opěrné zdi v ŽST. Roudnice n.L.“.

- b) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

- 1. Ruší se stávající znění článku 4, odst. 4.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 4 - Lhůty k provedení díla

- 4.2.** Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

<i>Etap</i>	<i>Termín plnění</i> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	<i>Popis činností prováděných v dílčí etapě</i>	<i>Podmínky dokončení dílčí etapy</i>
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 8 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Stavebně technický, geotechnický průzkum, biologický průzkum DUSP + PDPS k připomínkám	Předávací Protokol (fakturace 40% z ceny díla bez AD)
2. dílčí etapa	do 3 měsíců od 1. dílčí etapy	DUSP + PDPS se zpracovanými připomínkami vč. dokladové části	Předávací Protokol (fakturace 30% z ceny díla bez AD)

		EH a SR k připomínkám Podání žádosti o společné povolení	
3. dílčí etapa	do 2 měsíců od 2. dílčí etapy	Čistopis DUSP + PDPS specifikace pro výběr zhotovitele stavby vč. oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací Protokol (fakturace 20% z ceny díla bez AD)
4. dílčí etapa	do 3 měsíců od 2. dílčí etapy	Nabytí právní moci společného povolení	Společné povolení vč. nabytí právní moci (fakturace 10% z ceny díla bez AD)
5. dílčí etapa - ukončení díla	10 měsíců (předpoklad 03/2024-12/2024)	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 10 měsíců.	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta)

c) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

- Dochází ke změně ceny Díla tak, že dojde ke snížení ceny díla o 405.000,- Kč**
- Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.1 a 5.2 a článku 6 odst. 6.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 5 - Cena za provedení díla

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

a) Celková cena díla bez DPH	1.577.000,-Kč
b) DPH (základní sazba)	331.170,- Kč
c) Celková cena díla včetně DPH	1.908.170,-Kč

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

Položka a	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)

1	Zajištění mapových podkladů	■	----	----	----
2	Geodetické práce	■	----	----	----
3	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	■	■	■	■
4	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	■	■	■	■
5	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	■	■	■	■
6	Zpracování DUSP, PDPS, vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP	■	■	■	■
7	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP)	■	■	■	■
8	Zpracování hodnocení ekonomické efektivity	■	■	■	■
9	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku ZTP)	■	■	■	■
10	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku ZTP)	■	■	■	■
11	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP	■	■	■	■
12	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků, včetně kompletního majetkového vypořádání	■	■	■	■
13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	■	■	■	■
14	Koordinátor BOZP v přípravě	■	■	■	■

15	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání společného povolení s nabytím právní moci	■	■	■	■
16	Správní poplatky		■	■	■
17	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace stavby dle zadávací dokumentace	■	■	■	■

Článek 6 – Platební podmínky

6.2 V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 3 odst. 3.2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění** - fakturace ■ z ceny díla bez AD, tj. částka ve výši ■ Kč (bez DPH)
- b) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění** - fakturace ■ z ceny díla bez AD tj. částka ve výši ■ Kč (bez DPH)
- c) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - **3. dílčí etapa plnění** - fakturace ■ ceny díla bez AD, tj. částka ve výši ■ Kč (bez DPH)
- d) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - **4. dílčí etapa plnění** - fakturace ■ z ceny díla bez AD, tj. částka ve výši ■ Kč (bez DPH)
- e) Plnění dle odst. 3. 2. smlouvy - **5. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 17 odst. 5.2. smlouvy, tj. částka ve výši ■ ■ Kč (bez DPH)

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

- Za objednatele:**

114

Podepsáno elektronicky

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

V Praze

Digitally signed by [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Document:
CS-attest
Date: 2022.04.11 08:54:09+02'00'
Evid PDF Reader Version: 12.1.1

Ing. Libor Marek
jednatel
TOP CON SERVIS s.r.o.