

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO
KNL č. S2021/00358/04

KNL – Výstavba objektu pro PET/CT

níže uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 4 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo S2021/00358/00 (dále jen „smlouva“) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

SMLUVNÍ STRANY

část I

Objednatel

Obchodní firma: **Krajská nemocnice Liberec, a.s.**
Sídlo: Liberec, Staré Město, Husova 357/10, 460 01 Liberec I
doručovací číslo 460 63

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B,
vločka 1651

Zastoupený: [redacted], předseda představenstva / [redacted]
[redacted] místopředseda představenstva

IČ: 27283933
DIČ: CZ27283933
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 36631461/0100

a

Zhotovitel

Obchodní firma/název: **CL-EVANS s.r.o.**
Sídlo: Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ústí nad Labem, oddíl C,
vločka 19685

Zastoupený: [redacted], jednatel
[redacted], jednatel

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 107-931980297/0100

Objednatel a zhotovitel uzavírají tento dodatek smlouvy na základě potvrzených Změnových listů 20-42.

Předmětem tohoto Dodatku č. 4 jsou změny výše uvedené smlouvy dohodnuté mezi smluvními stranami:

1. **Změny v ceně díla provedené v souladu s § 222 odst. 5** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů:

1.1	Změnový list č.20	vícepráce		+	254.161,27	Kč bez DPH
		méněpráce		-	11.503,40	Kč bez DPH
1.2	Změnový list č. 21	vícepráce		+	679.972,26	Kč bez DPH
		méněpráce		-	148.989,92	Kč bez DPH
1.3	Změnový list č. 22				0,00	Kč bez DPH
1.4	Změnový list č. 23	vícepráce		+	26.835,62	Kč bez DPH
1.5	Změnový list č. 26	vícepráce		+	99.713,75	Kč bez DPH
		méněpráce		-	55.723,20	Kč bez DPH
1.6	Změnový list č. 28	vícepráce		+	27.851,40	Kč bez DPH
		méněpráce		-	2.800,00	Kč bez DPH
1.7	Změnový list č. 30	vícepráce		+	17.750,00	Kč bez DPH
1.8	Změnový list č. 31	vícepráce		+	359.110,66	Kč bez DPH
		méněpráce		-	58.920,40	Kč bez DPH
1.9	Změnový list č. 35	vícepráce		+	204.253,79	Kč bez DPH
		méněpráce		-	9.495,41	Kč bez DPH
1.10	Změnový list č. 36	vícepráce		+	419.353,11	Kč bez DPH
		méněpráce		-	17.277,70	Kč bez DPH
1.11	Změnový list č. 38	vícepráce		+	61.866,88	Kč bez DPH
1.12	Změnový list č. 39	vícepráce		+	80.061,64	Kč bez DPH
1.13	Změnový list č. 40	vícepráce		+	85.117,50	Kč bez DPH
1.14	Změnový list č. 41	vícepráce		+	177.432,18	Kč bez DPH
		méněpráce		-	40.513,89	Kč bez DPH

2. **Změny v ceně díla provedené v souladu s § 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů:

2.1	Změnový list č. 24	vícepráce		+	176.906,00	Kč bez DPH
		méněpráce		-	244.179,50	Kč bez DPH
2.2	Změnový list č. 25	vícepráce		+	145.951,83	Kč bez DPH
2.3	Změnový list č. 27	vícepráce		+	20.267,02	Kč bez DPH
2.4	Změnový list č. 29	vícepráce		+	64.098,48	Kč bez DPH
2.5	Změnový list č. 32	vícepráce		+	11.100,00	Kč bez DPH

		méněpráce		-	8.730,00	Kč bez DPH
2.6	Změnový list č. 33	vícepráce		+	34.606,47	Kč bez DPH
		méněpráce		-	3.285,36	Kč bez DPH
2.7	Změnový list č. 34	vícepráce		+	27.030,58	Kč bez DPH
2.8	Změnový list č. 37	vícepráce		+	61.159,50	Kč bez DPH
2.9	Změnový list č. 42	vícepráce		+	8.324,04	Kč bez DPH

Ocenění veškerých shora uvedených změn v bodě 1. je doloženo v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. Prodloužení doby plnění

Předání a převzetí stavby proběhne dle schváleného harmonogramu dne 28. 4 2023.

S odvoláním na část IV – DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ, bod 5, odst. b) Smlouvy o dílo S2021/00358/00 nebudou v tomto termínu dokončeny prostory určené k instalaci přístrojů pro nuklidovou diagnostiku (PET/CT a SPECT/CT). Lhůta pro dokončení díla je stanovena na 30. 10. 2023.

V souvislosti se shora uvedeným se tímto Dodatkem č. 4 mění původní ujednání Smlouvy o dílo č. S2021/00358/00 ze dne 12. 7. 2021, Dodatku č. 1 ze dne 31. 1. 2022, Dodatku č. 2 ze dne 25. 4. 2022 a Dodatku č. 3 ze dne 25. 11. 2022 takto:

CENA DÍLA

část V

Znění článku SoD v Dodatku č. 2

1. Cena díla, kterou se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit za provedení celého díla, činí:

cena bez DPH **89.702.783,43**
(slovy: Osmdesátdevětmiliónůsedmsetdvatisícšedemsetosmdesáttri korun českých)
DPH 21 % **18.837.584,52**
(slovy: Osmnáctmiliónůosmsetřicetšedtisícšestsetosmdesátčtyři korun českých)
cena díla včetně DPH **108.540.367,95**
(slovy: Stoosmmiliónůpětsetčtyřicettisícšestšestšedesátšedm korun českých)

se mění takto:

Cena díla, kterou se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit za provedení celého díla, činí:

cena bez DPH **92.144.288,63**
(slovy: Devadesátdvamiliónůstočtyřicetčtyřitisícdvěstěosmdesátosm korun českých)
DPH 21 % **19.350.300,61**
(slovy: Devatenáctmiliónůtřistapadesátšesttisícšestšestšedesátšest korun českých)
cena díla včetně DPH **111.494.589,24**
(slovy: Stojedenáctmiliónůčtyřistadevadesátčtyřitisícšestsetosmdesátdevět korun českých)

Tento Dodatek je uzavírán elektronicky a je opatřen uznávanými elektronickými podpisy Smluvních stran.

Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ho podepíše jako druhá a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Přílohy: Změnové listy č. 20 - 42 včetně jejich rozpočtů.

V České Lípě dne viz el. podpis

V Liberci dne viz el. podpis

jednatel

za objednatele

jednatel