

DODATEK č. 6 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby

„Rekonstrukce mostní estakády v km 0,439 trati Ústí n.L. hl.n. - Ústí n.L. západ“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: ucchjm

číslo smlouvy: E618-S-2271/2021/JAN

ISPROFIN/ISPROFOND: 3273214901 / 5423520070

Č.j.: 6830/2023-ŠZ-SSZ-PRAV

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Společnost "Sdružení mostní estakáda Ústí nad Labem"

Zastoupená vedoucím účastníkem (Společníkem 1)

DIPONT s.r.o.

se sídlem Klášská 1432/18, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

IČ : 28693094 DIČ : CZ 28693094

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd.C., vl.27153

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená jednatelkou Ing. Martou Novákovou

další účastník (Společník 2)

SUDOP EU a.s.

se sídlem Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

IČ : 05165024 DIČ : CZ 05165024

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd.B vl.21645

zastoupená předsedou představenstva Ing. Miroslavem Váňou a místopředsedou představenstva Ing. Janem Berglerem

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem

číslo smlouvy: **D21009**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 31.5.2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „**Rekonstrukce mostní estakády v km 0,439 trati Ústí n.L. hl.n. – Ústí n.L. západ**“ ve znění jejích dodatků č. 1,2, 3, 4 a 5 s účinností Smlouvy ke dni 22.6.2021 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 6 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava lhůt k provedení Díla a úprava Přílohy č. 5 Smlouvy, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap díla tak, že odevzdání 3. dílčí etapy bude posunuto do 1 měsíce od obdržení poslední smlouvy s podpisy smluvních stran o majetkoprávním vypořádání nebo souhlasu se stavbou. Posouvá se také předpokládaný termín dokončení díla s ohledem na plánovanou realizaci stavby.

Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění je skutečnost, že i přes včasné řešení nájemních smluv, když k jejich řešení mohlo dojít až po odevzdání části DUSP a vyjasnění úpravy záborového elaborátu, nejsou k datu termínu dodatku č. 6 uzavřeny všechny potřebné smlouvy s účastníky stavebního řízení. Jednání jsou obtížné s ohledem na další neočekávané požadavky smluvních stran, kterými podmiňují vydání souhlasu se stavbou na dotčených pozemcích. K datu podpisu dodatku chybí smlouvy s těmito subjekty:

České dráhy a.s. (dohoda o realizaci stavby; nájemní smlouva; smlouva o smlouvě budoucí) souhlas se stavbou je podmíněný uzavřením alespoň jedné ze smluv

Povodí Ohře, s.p. (nájemní smlouva) souhlas se stavbou je podmíněný uzavřením smlouvy

Statutární město Ústí n. L. (nájemní smlouva) souhlas se stavbou je podmíněný uzavřením smlouvy

ČD Telematika, a.s. (souhlas s užitím pozemku)

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“).

Vzhledem k plánovanému termínu realizace mostního objektu nejdříve v roce 2027-2028 neovlivní posun termínu odevzdání dokumentace plánovaný termín realizace rekonstrukce mostní estakády. Začátek rekonstrukce mostní estakády v roce 2027 je navázán na rekonstrukci silničního mostu přes Labe financovanou Ústeckým krajem, která by měla dle posledních informací být zahájena v roce 2024 a dokončena cca v roce 2026.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 5.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- 1. Dochází k posunu termínu 3. dílčí etapy** a nastavení jejího nového termínu tak, že 3. dílčí etapa bude splněna do 1 měsíce od obdržení poslední smlouvy o majetkoprávním vypořádání nebo souhlasu se stavbou a posouvá se předpokládaný termín dokončení Díla na 8/2028.
- 2. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
- Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
- Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Přílohou tohoto Dodatku je:

Přílohy č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění

Za objednatele:

V Praze



14.04.2023 10:38
Podepsáno elektronicky

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Ústí nad Labem



Digitálně podepsala dne:
2023.03.29 08:07:29 +02'00'

Ing. Marta Nováková
jednatelka DIPONT s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění.

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 8 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení DUSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol (fakturace 25% z ceny díla bez AD)
2. Dílčí etapa	Do 13 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Dílčí předání DUSP se zapracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol (fakturace 15 % z ceny díla bez AD)
3. Dílčí etapa	Do 1 měsíce od obdržení poslední smlouvy o majetkoprávním vypořádání, nebo souhlasu se stavbou	Podání žádosti o společné povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu (bez fakturace)
4. Dílčí etapa	Do 1 měsíce od termínu 3. Dílčí etapy	Dílčí předání PDPS k připomínkovému řízení	Předávací protokol (fakturace 15 % z ceny díla bez AD)
5. Dílčí etapa	Do 3 měsíců od termínu 3. Dílčí etapy	Nabytí právní moci společné povolení	Předání společného povolení v právní moci (fakturace 10% z ceny díla bez AD)
6. Dílčí etapa	Do 4 měsíců od termínu 3. Dílčí etapy	Dílčí předání PDPS se zapracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol (fakturace 15 % z ceny díla bez AD)
7. Dílčí etapa	Do 6 měsíců od termínů 3. Dílčí etapy	Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Protokol o provedení Díla (fakturace 20% z ceny díla bez AD)
8. Dílčí etapa	předpoklad 18 měsíců	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 18 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	<u>předpoklad do 8/2027</u> (v závislosti na zahájení 8. Dílčí etapy)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)