

**Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. OZS/2022/21**

|                |   |
|----------------|---|
| Stavební akce: | „Bezbariérové úpravy interiéru objektu sady 5. května 42 (KCVJŠ Plzeň)“ |
|----------------|---|

|  |      |
|--|------|
| Změna stavby / projektové dokumentace č. | ZL 1 |
|--|------|

|                                   |                                     |      |            |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------|------------|
| Dotčená část stavby:              | prostor mezi mezipodestami schodišť |      |            |
| Název / označení změny:           | stropy prostory mezipodest          |      |            |
| Podklad pro změnu:                |                                     |      |            |
| Zápis ve stavebním deníku ze dne: |                                     |      |            |
| Návrh pro změnu podal:            | zhotovitel, objednatel              | Dne: | 01.03.2023 |

**Zdůvodnění a popis změny:**

a. Projektová dokumentace předpokládala výskyt stropní konstrukce betonové. Po odstranění konstrukce podlahy bylo zjištěno, že stropní konstrukce je provedena z dřevěných hraněných stropních trámů v tzv. polospalném konstrukčním provedení.

b. S ohledem na toto zjištění je nutné rozhodnout o konečném řešení této stropní konstrukce:

I. V prostoru podkroví byla identifikována dřevomorka

II. Není vyloučeno, že v místech instalace zařizovacích předmětů v prostoru budovy není v dřevěných konstrukcích

III. Výměna dřevěné konstrukce za ocelobetonovou by do budoucna, v této části budovy, vyloučila výskyt dřevomorky a její destruktivní vliv na stropní konstrukci




IV. Proto doporučuji provedení výměny této stropní konstrukce. V.

Má vliv na termín dokončení stavby

**Uvedené práce a dodávky nemění charakter veřejné zakázky. Vícepráce dle §222, odst. 4.**

|                                    |            |                   |              |
|------------------------------------|------------|-------------------|--------------|
| Vliv změny na termín dončení díla: | <b>ANO</b> |                   |              |
| Vliv změny na cenu díla:           | <b>ANO</b> |                   |              |
| Náklady na změnu celkem:           |            | <b>415 069,12</b> | ,- Kč bezDPH |
| přípočty celkem:                   |            | <b>415 069,12</b> | ,- Kč bezDPH |
| odpočty celkem:                    |            | <b>0,00</b>       | ,- Kč bezDPH |

**Přílohy: víceprací**  
 zápisy ve SD  
 zápisy z KD /z projednání, porady/  
 ostatní ( foto, výkresy)

| Za útvar / oddělení / firma      | Jméno          | Datum   | Podpis  |
|----------------------------------|----------------|---|---|
| zhotovitel - Silba Elstav s.r.o. | Ing. Jan Jirka |   |  |
|                                  | Michal Schmid  |   |  |
| projektant /AD/                  |                |   |   |
| objednatel:                      |                |  |   |

