

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. OZS/2022/21

Stavební akce:	„Bezbariérové úpravy interiéru objektu sady 5. května 42 (KCVJŠ Plzeň)“
----------------	---

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 2
--	------

Dotčená část stavby:	celý objekt
Název / označení změny:	náhrada repasovaných dveří
Podklad pro změnu:	
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel, objednatel
Dne:	01.03.2023

Zdůvodnění a popis změny:

a. Projektová dokumentace řeší ohledně stávajících dřevěných historických dveřních výplní:

I. Jejich repasování

II. Úpravu – zesílení pro zajištění požární odolnosti

b. Jejich stav odpovídá jejich stáří a užívání, jsou upravovány čalouněním koženkou atd., mají prošlapané prahy, části konstrukcí chybí apod.

c. Ve všech chodbách navazujících na tyto dveřní výplně měníme historickou dlažbu za novou replikovanou o nákladech v řádu 2,6 mil. Kč

d. S ohledem na výše uvedené by výměna dveřních výplní za nové, zachovávající historický ráz, profilace a konstrukční uspořádání, byla účelně vynaloženými prostředky

e. Na ZŠ Podmostní došlo k výměně obdobných historických dřevěných dveřních výplní za nové shodné a z hlediska užívání a také působení v interiéru historické budovy je s nimi z pohledu uživatele a majitele velká spokojenost.

Ve vazbě na bod e) je nutné konstatovat, že pan Beneda a ani zadavatel tuto informaci nemohou řešit ve zpracované PD, jelikož v době zpracování PD panem Benedou se teprve zcela nově v první škole kraje instalovaly tyto nové dveře a nebyla s nimi žádná zkušenost. V rámci ročního provozu školy na Podmostní bylo zjištěno, že tyto dveře zcela bez výhrady splňují bezbariérovou vyhlášku 398/2009Sb. a jejich funkčnost byla ze strany zřizovatele přijata jako funkční vzorek pro další obdobné školy. Z tohoto důvodu dochází ke změně projektu v této části. Tato varianta dveří skýtá škole větší efektivitu

vliv na termín dokončení stavby

f. Má

Uvedené práce a dodávky nemění charakter veřejné zakázky. Více a méně práce dle §222, odst.4

Vícepráce	2 595 590,21 Kč		
Méněpráce	1 001 943,00 Kč		
Součet více a méněprací	3 597 533,21 Kč		
Vliv změny na termín dončení díla:	ANO		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		1 593 647,21	,- Kč bezDPH
přípočty celkem:		2 595 590,21	,- Kč bezDPH
odpočty celkem:		-1 001 943,00	,- Kč bezDPH

Přílohy: víceprací

zápisy ve SD

zápisy z KD /z projednání, porady/

ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.	Ing.Jan Jirka		
	Michal Schmid		
projektant /AD/			
objednatel:			

