

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. OZS/2022/21

Stavební akce:	„Bezbariérové úpravy interiéru objektu sady 5. května 42 (KCVJŠ Pízeň)“
----------------	---

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 3
--	------

Dotčená část stavby:	soc.zařízení 1.np		
Název / označení změny:	zpevnění kleneb		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel, objednatel	Dne:	01.03.2023

Zdůvodnění a popis změny:

a. Po odkrytí vrchní plochy cihelných kleneb byl posouzen jejich stav a bylo generálním projektantem rozhodnuto o jejich zpevnění přebetonováním s vložením Kari sítí.

Výše uvedené

nebylo možné předpokládat, jelikož provoz školy neumožňoval realizaci sond při zpracování PD.

Uvedené práce a dodávky nemění charakter veřejné zakázky. Vícepráce dle § dle §222, odst.4

Vliv změny na termín dončení díla:	ANO		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		67 413,24	,- Kč bezDPH
přípočty celkem:		67 413,24	,- Kč bezDPH
odpočty celkem:		0,00	,- Kč bezDPH

Přílohy: víceprací

zápisy ve SD
zápisy z KD /z projednání, porady/
ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.	Ing.Jan Jirka		
	Michal Schmid		
projektant /AD/			
objednatel:			

