

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. OZS/2022/21

Stavební akce:	„Bezbariérové úpravy interiéru objektu sady 5. května 42 (KCVJŠ Pízeň)“
----------------	---

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 4
--	------

Dotčená část stavby:	celý objekt
Název / označení změny:	vyztužení táhly
Podklad pro změnu:	
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel, objednatel
Dne:	01.03.2023

Zdůvodnění a popis změny:

a. Při odstraňování vnitřních zděných stěn v prostoru chodeb uličního traktu budovy byly odhaleny součásti zedních kleští. Tyto výškově nekorespondovaly s výškou nově vkládaných ocelových překladů. Proto generální projektant v součinnosti se statikem zpracoval dodatek PD, který řeší zajištění stability a mechanické odolnosti této části budovy. Ocenění tohoto dodatku PD je součástí řešených víceprací.

nebylo možné předpokládat, jelikož provoz školy neumožňoval realizaci sond při zpracování PD.



Výše uvedené

Uvedené práce a dodávky nemění charakter veřejné zakázky. Vícepráce dle §222, odst. 4

Vliv změny na termín dončení díla:		NE
Vliv změny na cenu díla:	ANO	
Náklady na změnu celkem:		288 837,38 ,- Kč bezDPH
přípočty celkem:		288 837,38 ,- Kč bezDPH
odpočty celkem:		0,00 ,- Kč bezDPH

Přílohy: víceprací

zápisy ve SD
zápisy z KD /z projednání, porady/
ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.	Ing.Jan Jirka		
	Michal Schmid		
projektant /AD/			
objednatel:		