

Číslo dodatku objednatele: 2246/2021/2023/OI/2

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2246/2021/OI/VZ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

KR OSTRAVA a.s.

Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
zastoupena předsedou správní rady
Štefanem Polákem

IČ: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČ: 258 90 981
DIČ: CZ25890981 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.,
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 19-3238610267/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského
soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2527

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII. odst. 7 smlouvy o dílo dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2246/2021/OI/VZ ze dne 20.09.2021 (dále jen „smlouva o dílo“) na realizaci stavby „Kanalizace ul. Zvěřinská“ z důvodu vzniklých méněprací a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 7 smlouvy o dílo č. 2246/2021/OI/VZ, čímž se mění předmět smlouvy a cena díla (dále také jen „dodatek“). Jedná se o nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
2. Cena díla se navyšuje o cenu víceprací ve výši 3.506.857,41 Kč bez DPH, tj. 17,74 % původní ceny díla (dle § 222 odst. 4 ZZVZ se jedná o vícepráce ve výši 582.944,10 Kč bez DPH, tj. 2,95 % původní ceny díla; dle § 222 odst. 6 ZZVZ se jedná o vícepráce ve výši 2.923.913,31 Kč bez DPH, tj. 14,79 % původní ceny díla) a snižuje o cenu méněprací ve výši 3.008.815,46 Kč bez DPH, tj. 15,21 % původní ceny díla (dle § 222 odst. 6 ZZVZ se jedná o méněpráce ve výši 3.008.815,46 Kč bez DPH, tj. 15,21 % původní ceny díla).



Magistrát města Ostravy zavedl a používá
systém environmentálního managementu pro oblast
Činnost vykonávaná statutárním městem v rámci veřejné
správy za účelem všestranného poskytování služeb
dle požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2016.

OSTRAVA!!!

3. V článku II. Předmět smlouvy se v odst. 2. doplňuje písmeno pp), které zní:

„pp) Součástí díla bude provedení stavebních prací uvedených v evidenčním listě změny stavby č. 2-6 (Příloha č. 7 této smlouvy), v rozsahu rekapitulace objektů a soupisu prací (Příloha č. 8 této smlouvy).“

4. V článku IV. Cena díla smlouvy o dílo se mění odst. 1., který nově zní:

„I. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	21.260.363,81 Kč
DPH 21%	4.464.676,40 Kč
Cena celkem včetně DPH	25.725.040,21 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

5. Za přílohu č. 6 smlouvy o dílo se vkládá nová příloha č. 7 - evidenční listy změny stavby č. 2 - č. 6, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
6. Za přílohu č. 7 smlouvy o dílo se vkládá nová příloha č. 8 - rekapitulace objektů a soupisu prací, která tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

Čl. II.


1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 01133/RM2226/23 ze dne 04.04.2023.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2246/2021/OI/VZ ze dne 20.09.2021 ve znění dodatku č. 1 zůstávají nezměněna.
4. Tento Dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 2246/2021/OI/VZ ze dne 20.09.2021.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 2, což stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a že jej uzavírají po vzájemném projednání.
7. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen v elektronické podobě.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – evidenční list změny stavby č.2-6
Příloha č. 2 – rekapitulace objektů a soupisu prací

Za objednatele

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
na základě plné moci



Za zhotovitele



Štefan Polák
předseda správní rady



Evidenční list změny stavby č. 2					
Název a evidenční číslo stavby: Kanalizace ul. Zvěřinská Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 0001 - SO 01.1 Kanalizace - komunikace DPO 0002 - SO 01.2 Kanalizace - stoka A - DN 600 - Š10 - Š22 0002 - SO 01.2 Kanalizace - stoka A - DN 600_ Těšínská_Š10		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01.1 SO 01.2	Číslo změny stavby: 2		
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 21.9.2021, číslo smlouvy objednatele: 2246/2021/OI/VZ; Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 Zhotovitel: KR OSTRAVA a.s., se sídlem Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, IČO: 25890981					
Gen.projektant (autorský dohled): Ing. Josef Rečtík, Hornopolská 12, 702 00 Ostrava, IČO: 16648625 Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO:45193673					
Popis a zdůvodnění změn:		Celkové VCP:	Celkové MP:	Celková Bilance:	
1) SO 01.1, SO 01.2 - Navýšení ceny obnovy asfaltových povrchů Z důvodu nenadálého a neočekatelného zvýšení cen asfaltových směsí došlo k navýšení cen dle cenového rozdílu dodavatele asfaltových směsí.		582 944,10	0,00	582 944,10	
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV					
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP < 15% nebo 50%)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%
582 944,10	0,00	582 944,10	2,95	582 944,10	2,95
Přílohy: 1) rekapitulace nákladů 2) Změnový rozpočet SO 01.1 Kanalizace - komunikace DPO 3) Změnový rozpočet SO 01.2 Kanalizace - stoka A - DN 600 - S10 - Š22 4) Změnový rozpočet SO 01.2 Kanalizace - stoka A - DN 600_ Těšínská_Š10 5) Stanovisko TDS			Počet paré:	Příjemce :	
			1 x	Zhotovitel	
			1 x	Objednatel	
			1 x	TDS	
			1 x	Projektant (autorský dozor)	
Vyjádření - souhlas se změnami:					
Zhotovitel:	jméno Štefan Polák	datum 8.3.2023	podpis		
Projektant (autorský dohled):	jméno Ing. Josef Rečtík	datum 9.3.2023	podpis		
Projektant (autorský dohled):	jméno	datum 9.3.2023	podpis		
Provozovatel:	jméno	datum 11.3.2023	podpis		
TDS:	jméno	datum 13.3.2023	podpis		
Objednatel:	jméno	datum 15.3.2023	podpis		
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací".					
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:	



Evidenční list změny stavby č. 3					
Název a evidenční číslo stavby: Kanalizace ul. Zvěřinská Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01.2 - Kanalizace - stoka A - DN600 - záměna betonového lože za štěrkové SO 01.1 - Kanalizace - obnova komunikace ve správě DPO SO 01.2 - Kanalizace - stoka A - DN600 - Těšínská - Š10 SO 01.2 - Kanalizace - stoka A - DN600 - Š10 - Š22 SO 01.2 - Kanalizace - stoka A - nadspotřeba ACO11		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01.1 SO 01.2	Číslo změny stavby: 3		
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 21.9.2021, číslo smlouvy objednatele: 2246/2021/OI/VZ; Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 Zhotovitel: KR OSTRAVA a.s., se sídlem Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, IČO: 25890981					
Gen.projektant (autorský dohled): Ing. Josef Rechtík, Hornopolní 12, 702 00 Ostrava, IČO: 16648625 Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO:45193673					
Popis a zdůvodnění změn:		Celkově VCP:	Celkově MP:	Celková Balance:	
1) SO 01.2 Kanalizace - stoka A - DN600 - záměna betonového lože za štěrkové V úseku stavební uzavěry starého důlního díla Zwierzyna VII byla provedena záměna betonového lože pod potrubí za štěrkové lože fr. 8-16. Důvodem záměny je ten, aby kameninové kanalizační potrubí mohlo v případě poklesu dilatovat a nedošlo k jeho poškození		47 296,32	-54 453,00	-7 156,68	
2) SO 01.1 Kanalizace - komunikace DPO Na základě nových požadavků majitele příjezdové komunikace DPO bylo nutné provést obnovu příjezdové komunikace v celém rozsahu		212 327,34	-51 677,72	160 649,62	
3) SO 01.2 Kanalizace - stoka A - DN 600, Těšínská Š10 Na základě požadavku objednatele došlo k celoplošné obnově komunikace v úseku mezi ulicí Těšínskou a ulicí Habrovou		827 922,97	-557 500,44	270 422,53	
4) SO 01.2 Kanalizace - stoka A - DN 600, Š10, Š22 Na základě požadavku objednatele došlo k celoplošné obnově komunikace na ulici Zvěřinská od ulice Habrova po staré důlní dílo		1 217 636,11	-1 226 606,24	-8 970,13	
5) SO 01.2 Kanalizace - stoka A - nadspotřeba asfaltové směsi vzhledem ke skutečnosti, že stávající komunikace vykazovala značné nerovnosti, kdy byl pod komunikací zjištěn původní podklad z dlažebních kostek, došlo při celoplošné obnově k nadspotřebě asfaltové směsi ACO11+		177 504,49	0,00	177 504,49	
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV					
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP < 15% nebo 50%)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%
2 482 687,23	1 890 237,40	4 372 924,63	22,11	592 449,83	3,00
Přílohy: 1) Změnový rozpočet záměny lože 2) Změnový rozpočet prací na DPO 3) Změnový rozpočet prací na obnově asfaltů v úseku po Š10 4) Změnový rozpočet prací na obnově asfaltů v úseku Š10-Š22 5) Změnový rozpočet prací na nadspotřebě asfaltové směsi		Počet paré: Příjemce : 1 x Zhotovitel 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Projektant (autorský dozor)			
Vyjádření - souhlas se změnami:					
Zhotovitel:	jméno Štefan Polák	datum 8.3.2023	podpis		
Projektant (autorský dohled):	jméno Ing. Josef Rechtík	datum 9.3.2023	podpis		
Projektant (autorský dohled):	jméno	datum 9.3.2023	podpis		
Provozovatel:	jméno	datum 10.3.2023	podpis		
TDS:	jméno	datum 13.3.2023	podpis		
Objednatel:	jméno	datum 15.3.2023	podpis		
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací".					
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:	



Magistrát města Ostravy zavedl a používá systém environmentálního managementu pro oblast činnosti vykonávanou statutárním městem v rámci veřejné správy za účelem všestranného poskytování služeb dle požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2016.

OSTRAVA!!!

Evidenční list změny stavby č. 4																							
Název a evidenční číslo stavby: Kanalizace ul. Zvěřinská	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:																					
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01.2 - Kanalizace - stoka A - změna povrchu příjezdové komunikace k rybníku SO 01.1 - Kanalizace - stoka A - úprava příkopu dle nových požadavků SSMSK SO 01.8 - Kanalizace - Skladní prodloužení SO 01.6 - Kanalizace - Střelná 1 prodloužení SO 01.9 - Kanalizace - Podílíní	SO 01.2 SO 01.1 SO 01.8 SO 01.6 SO 01.9	4																					
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 21.9.2021, číslo smlouvy objednatele: 2246/2021/OI/VZ;																							
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451																							
Zhotovitel: KR OSTRAVA a.s., se sídlem Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, IČO: 25890981																							
Gen.projektant (autorský dohled): Ing. Josef Rehtík, Hornopolská 12, 702 00 Ostrava, IČO: 16648625																							
Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO:45193673																							
Popis a zdůvodnění změn:	Celkově VCP:	Celkově MP: Celková Balance:																					
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1) SO 01.2 Kanalizace - stoka A - změna povrchu příjezdové komunikace k rybníku V úseku mezi šachtami Š22-Š25 bylo uvažováno v PD s obnovou asfaltových souvrství nad rýhův. Okolní plocha však není asfaltová a tak po dohodě s vlastníkem pozemku došlo ke změně na celoplošnou úpravu asfaltovým recyklátem</td> <td>93 136,64</td> <td>-147 988,72</td> <td>-54 852,08</td> </tr> <tr> <td>2) SO 01.1 Kanalizace - stoka A - úprava příkopu dle požadavku SSMSK Před šachtou Š3 je nezbytné provést změnu finální úpravy odvodňovacího příkopu z důvodu prodloužení protlaku pod ul. Těšínskou vyvolaného novým sloupem el. vedení</td> <td>38 971,64</td> <td>0,00</td> <td>38 971,64</td> </tr> <tr> <td>3) SO 01.8 Kanalizace - Habrova - prodloužení propoje Pro řádné propojení stávající kanalizace v ulici Habrova bylo nezbytné provést prodloužení propoje z důvodu jiného směrového vedení potrubí než předpokládala PD</td> <td>18 257,69</td> <td>0,00</td> <td>18 257,69</td> </tr> <tr> <td>4) SO 01.6 Kanalizace - Střelná 1 - prodloužení propoje Pro řádné propojení stávající kanalizace v ulici Střelná bylo nezbytné provést prodloužení propoje z důvodu jiného směrového vedení potrubí než předpokládala PD</td> <td>57 805,67</td> <td>-11 276,25</td> <td>46 529,42</td> </tr> <tr> <td>5) SO 01.9 Kanalizace - Podílíní PD předpokládala, že napojení stávající kanalizace v ulici Podílíní bude do šachty Š18. Průběh stávající kanalizace v ulici Podílíní je však jiný a kanalizace je zaústěna do stávající šachty u Š19. Proto byl proveden propoj do šachty Š19</td> <td>143 876,09</td> <td>0,00</td> <td>143 876,09</td> </tr> </tbody> </table>	1) SO 01.2 Kanalizace - stoka A - změna povrchu příjezdové komunikace k rybníku V úseku mezi šachtami Š22-Š25 bylo uvažováno v PD s obnovou asfaltových souvrství nad rýhův. Okolní plocha však není asfaltová a tak po dohodě s vlastníkem pozemku došlo ke změně na celoplošnou úpravu asfaltovým recyklátem	93 136,64	-147 988,72	-54 852,08	2) SO 01.1 Kanalizace - stoka A - úprava příkopu dle požadavku SSMSK Před šachtou Š3 je nezbytné provést změnu finální úpravy odvodňovacího příkopu z důvodu prodloužení protlaku pod ul. Těšínskou vyvolaného novým sloupem el. vedení	38 971,64	0,00	38 971,64	3) SO 01.8 Kanalizace - Habrova - prodloužení propoje Pro řádné propojení stávající kanalizace v ulici Habrova bylo nezbytné provést prodloužení propoje z důvodu jiného směrového vedení potrubí než předpokládala PD	18 257,69	0,00	18 257,69	4) SO 01.6 Kanalizace - Střelná 1 - prodloužení propoje Pro řádné propojení stávající kanalizace v ulici Střelná bylo nezbytné provést prodloužení propoje z důvodu jiného směrového vedení potrubí než předpokládala PD	57 805,67	-11 276,25	46 529,42	5) SO 01.9 Kanalizace - Podílíní PD předpokládala, že napojení stávající kanalizace v ulici Podílíní bude do šachty Š18. Průběh stávající kanalizace v ulici Podílíní je však jiný a kanalizace je zaústěna do stávající šachty u Š19. Proto byl proveden propoj do šachty Š19	143 876,09	0,00	143 876,09			
1) SO 01.2 Kanalizace - stoka A - změna povrchu příjezdové komunikace k rybníku V úseku mezi šachtami Š22-Š25 bylo uvažováno v PD s obnovou asfaltových souvrství nad rýhův. Okolní plocha však není asfaltová a tak po dohodě s vlastníkem pozemku došlo ke změně na celoplošnou úpravu asfaltovým recyklátem	93 136,64	-147 988,72	-54 852,08																				
2) SO 01.1 Kanalizace - stoka A - úprava příkopu dle požadavku SSMSK Před šachtou Š3 je nezbytné provést změnu finální úpravy odvodňovacího příkopu z důvodu prodloužení protlaku pod ul. Těšínskou vyvolaného novým sloupem el. vedení	38 971,64	0,00	38 971,64																				
3) SO 01.8 Kanalizace - Habrova - prodloužení propoje Pro řádné propojení stávající kanalizace v ulici Habrova bylo nezbytné provést prodloužení propoje z důvodu jiného směrového vedení potrubí než předpokládala PD	18 257,69	0,00	18 257,69																				
4) SO 01.6 Kanalizace - Střelná 1 - prodloužení propoje Pro řádné propojení stávající kanalizace v ulici Střelná bylo nezbytné provést prodloužení propoje z důvodu jiného směrového vedení potrubí než předpokládala PD	57 805,67	-11 276,25	46 529,42																				
5) SO 01.9 Kanalizace - Podílíní PD předpokládala, že napojení stávající kanalizace v ulici Podílíní bude do šachty Š18. Průběh stávající kanalizace v ulici Podílíní je však jiný a kanalizace je zaústěna do stávající šachty u Š19. Proto byl proveden propoj do šachty Š19	143 876,09	0,00	143 876,09																				
Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV																							
Údaje v Kč bez DPH:																							
Cena navrhovaných řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP < 15% nebo 50%)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%																		
352 047,73	159 264,97	511 312,70	2,59	192 782,76	0,97																		
Přílohy: 1) Změnový rozpočet příjezdová komunikace Asental 2) Změnový rozpočet žlaby SSMSK 3) Změnový rozpočet Skladní - prodloužení 4) Změnový rozpočet Střelná 1 - prodloužení 5) Změnový rozpočet Podílíní			Počet paré: Příjemce : 1 x Zhotovitel 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Projektant (autorský dozor)																				
Vyjádření - souhlas se změnami:																							
Zhotovitel:	jméno	Štefan Polák	datum	8.3.2023	podpis																		
Projektant (autorský dohled):	jméno	Ing. Josef Rehtík	datum	9.3.2023	podpis																		
Projektant (autorský dohled):	jméno		datum	9.3.2023	podpis																		
Provozovatel:	jméno		datum	10.3.2023	podpis																		
TDS:	jméno		datum	13.3.2023	podpis																		
Objednatel:	jméno		datum	15.3.2023	podpis																		
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací".																							
Změna stavby (ZBV) - krycí list					Číslo paré:																		



Magistrát města Ostravy zavedl a používá systém environmentálního managementu pro oblast činnosti vykonávanou statutárním městem v rámci veřejné správy za účelem všestranného poskytování služeb dle požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2016.

OSTRAVA!!!

Evidenční list změny stavby č. 5					
Název a evidenční číslo stavby: Kanalizace ul. Zvěřinská Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 03.1 - Kanalizační odbočky DN 150 - vícevýměry SO 01.5 - Kanalizace - Habrova 2 - změna napojení	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 03.1 SO 01.5	Číslo změny stavby: 5			
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 21.9.2021, číslo smlouvy objednatele: 2246/2021/OI/VZ; Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 Zhotovitel: KR OSTRAVA a.s., se sídlem Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, IČO: 25890981					
Gen.projektant (autorský dohled): Ing. Josef Rehtík, Hornopolní 12, 702 00 Ostrava, IČO: 16648625 Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 45193673					
Popis a zdůvodnění změn: Celkové VCP: Celkové MP: Celková Bilance:					
1) SO 03.1 Kanalizační odbočky - vícevýměry Z důvodu nových požadavků na provedení připojení stávajících objektů, nebo změnou vedení stávající kanalizace došlo k navýšení provedené délky domovních přípojek	62 875,55	0,00	62 875,55		
2) SO 01.5 Kanalizace - Habrova 2 - změna technologie napojení Z důvodu kolize trasy propoje se stávající šachtou na zatrubněném potoku došlo ke změně technologie napojení na novou stoku DN600	26 302,80	0,00	26 302,80		
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV					
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP < 15% nebo 50%)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%
89 178,35	0,00	89 178,35	0,45	89 178,35	0,45
Přílohy: 1) Změnový rozpočet kanalizační přípojky vícevýměry 2) Změnový rozpočet - Habrova 2 - změna technologie napojení			Počet paré: Příjemce : 1 x Zhotovitel 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Projektant (autorský dozor)		
Vyjádření - souhlas se změnami:					
Zhotovitel:	jméno	Štefan Polák	datum	8.3.2023	podpis
Projektant (autorský dohled):	jméno	Ing. Josef Rehtík	datum	9.3.2023	podpis
Projektant (autorský dohled):	jméno		datum	9.3.2023	podpis
Provozovatel:	jméno		datum	10.3.2023	podpis
TDS:	jméno		datum	13.3.2023	podpis
Objednatel:	jméno		datum	15.3.2023	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací".					
Změna stavby (ZBV) - krycí list					Číslo paré:



Magistrát města Ostravy zavedl a používá systém environmentálního managementu pro oblast činnosti vykonávaná statutárním městem v rámci veřejné správy za účelem všestranného poskytování služeb dle požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2016.

OSTRAVA!!!

Evidenční list změny stavby č. 6					
Název a evidenční číslo stavby: Kanalizace ul. Zvěřinská Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01.1 Kanalizace - stoka A - DN300 SO 01.2 Kanalizace - stoka A - DN600 SO 01.4 Kanalizace - DN400 - Habrova 1 SO 01.5 Kanalizace - DN300 - Habrova 2 SO 01.6 Kanalizace - DN300 - Střelná 1 SO 01.7 Kanalizace - DN300 - Střelná 2 SO 01.9 Kanalizace - DN300 - Podílň SO 01.10 Kanalizace - DN400 - Adamcova SO 01.11 Kanalizace - Odlehčovací komora SO 01.12 Kanalizace - Zrušení mlýnského náhonu SO 01.13 Kanalizace - Bezpečnostní přeliv z rybníka SO 04 - Ostatní a vedlejší náklady D1-05 001 - Regulační objekt		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 01.1 SO 01.2 SO 01.4 SO 01.5 SO 01.6 SO 01.7 SO 01.9 SO 01.10 SO 01.11 SO 01.12 SO 01.13 SO 04 D1-05 001			
		Číslo změny stavby: 6			
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 21.9.2021, číslo smlouvy objednatele: 2246/2021/OI/VZ; Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 Zhotovitel: KR OSTRAVA a.s., se sídlem Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, IČO: 25890981					
Gen.projektant (autorský dohled): Ing. Josef Rechtík, Hornopolní 12, 702 00 Ostrava, IČO: 16648625 Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO:45193673					
Popis a zdůvodnění změn:		Celkově VCP:	Celkově MP:	Celková Bilance:	
1) SO01.1, SO01.2, SO01.4, SO01.5, SO01.6, SO01.7, SO01.9, SO01.10, SO01.11, SO01.12, SO01.13, SO04, D1-05 - Nedofakturované práce V rámci stavby nebylo nutné provést některé práce. Tímto dojde k odpočtu prací, které nebyly v rámci výstavby kanalizace použity		0,00	-959 313,09	-959 313,09	
		0,00	0,00	0,00	
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV					
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP < 15% nebo 50%)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%
0,00	959 313,09	959 313,09	4,85	-959 313,09	-4,85
Přílohy: 1) Změnový rozpočet kanalizační přípojky vícevýměry			Počet paré: Příjemce : 1 x Zhotovitel 1 x Objednavatel 1 x TDS 1 x Projektant (autorský dozor)		
Vyjádření - souhlas se změnami:					
Zhotovitel:	jméno	Štefan Polák	datum	8.3.2023	podpis
Projektant (autorský dohled):	jméno	Ing. Josef Rechtík	datum	9.3.2023	podpis
Projektant (autorský dohled):	jméno		datum	9.3.2023	podpis
Provozovatel:	jméno		datum	10.3.2023	podpis
TDS:	jméno		datum	13.3.2023	podpis
Objednavatel:	jméno		datum	15.3.2023	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací".					
Změna stavby (ZBV) - krycí list					Číslo paré:



Magistrát města Ostravy zavedl a používá systém environmentálního managementu pro oblast činnosti vykonávaná statutárním městem v rámci veřejné správy za účelem všestranného poskytování služeb dle požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2016.

OSTRAVA!!!

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - Evidenční list změny č.2 - č.6			
Kód:			
Stavba:	Kanalizace ul. Zvěřinská		
Místo:			
Zadavatel:	Statutární město Ostrava		
Uchazeč:	KR OSTRAVA a.s.		
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtu Dodatek č.2		498 041,96	602 630,77
Evidenční list změny stavby č.2		582 544,10	705 362,36
D2-01	SO 01.1 - kanalizace - komunikace DPO Indexace ceny asfaltu	105 904,26	128 144,15
D2-02	SO 01.2 Kanalizace - stoka A - DN600 - Těšínská-Š10 Indexace ceny asfaltu	193 271,52	233 858,54
D2-03	SO 01.2 Kanalizace - stoka A - DN600 - Š10-Š22 Indexace ceny asfaltu	283 768,32	343 359,67
Evidenční list změny stavby č.3		592 449,83	716 864,29
D2-04	SO 01.2 - Kanalizace - stoka A - DN600 - záměna betonového lože za štěrkové	-7 156,68	-8 659,58
D2-05	SO 01.1 Kanalizace - obnova komunikace DPO	160 649,62	194 386,04
D2-06	SO 01.2 - Kanalizace - stoka A - DN600 - Těšínská-Š10	270 422,53	327 211,26
D2-07	SO 01.2 - Kanalizace - stoka A - DN600 - Š10-Š22	-8 970,13	-10 853,86
D2-08	SO 01.2 - Kanalizace - stoka A - nadsypťeba asfaltu ACO11	177 504,49	214 780,43
Evidenční list změny stavby č.4		192 782,76	233 267,14
D2-09	SO 01.2 - Kanalizace - stoka A - změna povrchu komunikace k rybníku	-54 852,08	-66 371,02
D2-10	SO 01.1 Kanalizace - stoka A - úprava příkopu ŠSMSK	38 971,64	47 155,68
D2-11	SO 01.8 - Kanalizace - Skladní prodloužení propoje	18 257,69	22 091,80
D2-12	SO 01.6 - Kanalizace - štěrčná 1 prodloužení propoje	46 529,42	56 300,60
D2-13	SO 01.9 - Kanalizace - Podílíni	143 876,09	174 090,07
Evidenční list změny stavby č.5		89 178,35	107 905,80
D2-14	SO 03.1 - Kanalizační odbočky DN150 - vícevýměry	62 875,55	76 079,42
D2-15	SO 01.5 Kanalizace - Habrova 2 - změna napojení	26 302,80	31 826,39
Evidenční list změny stavby č.6		-858 313,09	-1 160 768,83
D2-16	SO 01.1 Kanalizace - stoka A - DN300	-145 857,58	-176 487,67
D2-17	SO 01.2 Kanalizace - stoka A - DN600	-110 387,78	-133 569,21
D2-18	SO 01.4 Kanalizace - DN400 - Habrova 1	-825,00	-998,25
D2-19	SO 01.5 Kanalizace - DN300 - Habrova 2	-4 301,87	-5 205,26
D2-20	SO 01.6 Kanalizace - DN300 - štěrčná 1	-75 690,00	-91 584,90
D2-21	SO 01.7 Kanalizace - DN300 - štěrčná 2	-186 416,86	-225 564,40
D2-22	SO 01.9 Kanalizace - DN300 - Podílíni	-53 436,48	-64 658,14
D2-23	SO 01.10 Kanalizace - DN400 - Adamcova	-70 843,52	-85 720,66
D2-24	SO 01.11 Kanalizace - Odlehčovací komora	-29 727,50	-35 970,28
D2-25	SO 01.12 Kanalizace - Zrušení mlýnského náhonu	-60 000,00	-72 600,00
D2-26	SO 01.13 Kanalizace - Bezpečnostní přeliv z rybníka	-42 818,35	-51 810,20
D2-27	SO 04 - Ostatní a vedlejší náklady	-170 250,00	-206 002,50
D2-28	D1-05 001 - Regulační objekt	-8 758,15	-10 597,36