




Dohoda o ukončení Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce kanalizace Nemocnice Hustopeče“

uzavřené dne 21.12.2021 podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Dohoda“), kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1.

Název:	Jihomoravský kraj
Zastoupený:	Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem Jihomoravského kraje
Sídlo:	Brno, Žerotínovo náměstí 449/3, PSČ 601 82
IČ:	70888337
DIČ:	CZ70888337
Kontaktní osoba:	
Telefon:	
Email:	

(dále jen „**objednatel**“)

a

2.

Název:	Quantris, spol. s r.o.
Sídlo:	Růžičkova 2060/4, 690 02 Břeclav
Zastoupený:	Ing. Jarmilou Šlesingerovou, jednatelkou
IČ:	018 36 480
DIČ:	CZ01836480

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. C, vložka 79522.

Kontaktní osoba:	Ing. Tomáš Pollák
Telefon:	
E-mail:	

(dále jen „**zhotovitel**“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.12.2021 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce kanalizace Nemocnice Hustopeče“ (dále jen „Smlouva“). Předmětem Smlouvy bylo provedení stavby na dotčených pozemcích (specifikovaných ve Smlouvě) spočívající ve výstavbě nových kanalizačních přípojek a rekonstrukce areálové kanalizační sítě, a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb (dále jen „dílo“ nebo „stavba“), přičemž zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla včetně dodávky, montáže a instalace technického zařízení, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení díla, např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla.

2. Dne 08.02.2023 smluvní strany uzavřely Dodatek č. 1 ke Smlouvě, jehož účelem bylo prodloužení termínu plnění do 31.03.2023, sjednání dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb nezbytných k realizaci stavby tak, jak vyplývá ze změnových listů č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7 a č. 9 stavby, které jsou nedílnou součástí Dodatku a dále za účelem zúžení rozsahu díla oproti rozsahu sjednaného Smlouvou (viz čl. VI. odst. 11 Smlouvy) tak, jak vyplývá ze změnového listu č. 8, který je nedílnou součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě.

II.

1. S ohledem na skutečnost, že se v průběhu realizace díla objevily nepředvídatelné dodatečné stavební práce, kdy není možné provést změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ), dohodly se smluvní strany v souladu s ustanovením čl. XVII. odst. 1 Smlouvy a §1981 občanského zákoníku na ukončení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě dnem podpisu této Dohody.

III.

1. Předmětem této Dohody je vypořádání vzájemných závazků smluvních stran, a to s ohledem na skutečnost, že ke dni 31.03.2023 byla ukončena realizace díla, přičemž z důvodu nepředvídatelných skutečností nebyly ze strany zhotovitele dokončeny všechny stavební a montážní práce (včetně souvisejících dodávek a služeb), které byly předmětem díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 ke Smlouvě a současně byly naopak ze strany zhotovitele provedeny některé nezbytné stavení práce, které nebyly předmětem díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 ke Smlouvě.
2. Specifikace prací, které byly ze strany zhotovitele dokončeny v souladu s předmětem Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě a prací, které byly ze strany zhotovitele provedeny nad rámec předmětu Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 ke smlouvě včetně jejich ocenění je popsána v příloze č. 1 této Dohody.

IV.

1. Smluvní strany se dále dohodly, že s ohledem na skutečnost, že dílo nebylo prováděno zcela v souladu se Smlouvou, bude ze strany zhotovitele poskytnuta objednateli sleva z ceny provedených prací ve výši 100 000 Kč. Konkrétně nebyla ze strany zhotovitele zajištěna trvalá fyzická přítomnost stavbyvedoucího, případně jeho zástupce na staveništi při provádění stavebních prací, nebylo zajištěno řádné a včasné plnění finančních závazků poddodavatelům, nebyla poskytována součinnost v rozsahu a termínech stanovených objednatelem a TDS zejména v rámci změnových řízení a při aktualizaci harmonogramu, nebyly dodržovány podmínky bezpečnosti práce (včetně nevybavení osob, které se zdržují na staveništi ochrannými pracovními pomůckami a neprovedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně u všech osob vstupujících do prostor staveniště, včetně účastníků kontrolních dnů), nebyl prováděn úplný úklid přístupových cest do objektu nemocnice vždy po skončení každodenní pracovní činnosti, nebyla zajištěna přístupnost stavebního deníku oprávněným osobám v pracovní dny.
2. Smluvní strany se dále dohodly, že veškeré provedené práce specifikované v příloze č. 1 této Dohody včetně příslušné dokumentace a dalších náležitostí budou ze strany zhotovitele řádně předány objednateli nejpozději ke dni 15.04.2023, a to po provedení všech příslušných kontrol a zkoušek. Předávací řízení bude probíhat dle čl. XII Smlouvy.
3. Zhotovitel vystaví konečnou fakturu za provedené práce poté, co budou veškeré práce řádně předány objednateli v souladu s předchozím odstavcem. Pro konečnou fakturu platí platební podmínky dle čl. VII Smlouvy.

4. V případě, že nebudou veškeré práce předány objednateli v souladu s odstavcem 3. tohoto článku, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5 000 Kč za každý započatý den prodlení. Pro uplatnění, vyúčtování a zaplacení smluvní pokuty platí pravidla sjednaná v čl. XIV Smlouvy.
5. Uzavřením této Dohody nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se záruky za jakost díla, kterou Zhotovitel poskytuje na veškeré práce, které v rámci realizace díla provedl v souladu se Smlouvou. V souvislosti se zárukou za jakost díla je zhotovitel povinen nejpozději při podpisu protokolu o předání a převzetí díla předat objednateli bankovní záruku za jakost díla ve výši 5 % z ceny všech na díle provedených prací bez DPH. Pro náležitosti bankovní záruky platí pravidla sjednaná v čl. XIII Smlouvy.

V.

1. Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že výslovně souhlasí se zveřejněním obsahu této Dohody v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
3. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami; v případě, že je smlouva podepisována smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která ji podepíše později. Dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona o registru smluv.
4. Smluvní strany se s obsahem Dohody seznámily a souhlasí s ním.
5. Nedílnou součástí Dohody jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Soupis provedených prací

Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů


Tato Dohoda byla schválena Radou Jihomoravského kraje dne 5.4.2023 na 96. schůzi usnesením č. 6527/23/R96.

V Brně dne 14.04.2023



Mgr. Jan Grolich
hejtman Jihomoravského kraje

V Břeclavi dne 31.3.2023



Ing. Jarmila Šlesingerová
jednatelka

v z. Ing. Tomáš Pollák