



ku ned. 4/6/21
s. 1898

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„II/399 Náměšť nad Oslavou – D1, Jinošov obchvat, PD“

uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1 - Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:**
zastoupený hejtmánem
adresa:
k podpisu smlouvy pověřen:
zástupce pro věci technické:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO:
(dále jen „Objednatel“)
- Kraj Vysočina**
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána
Ing. Iveta Hartmanová Pavlů, Ing. Stanislav Juránek
Komerční banka, a. s.
123-6403810267/0100
70890749

- 1.2. Zhotovitel:**
zastoupený představenstvem
adresa:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
(dále jen „Zhotovitel“)
- Sweco a.s.**
společnosti složeným z Ing. Jana Krejčíka, Ph.D., předsedy představenstva, Ing. Vladimíra Mikule, místopředsedy představenstva a Ing. Nikoly Gorelové, členky představenstva, přičemž za představenstvo jednají vždy dva jeho členové nebo písemně pověřený člen
Táborská 31, 140 16 Praha 4
představenstvo společnosti
Ing. Ondřej Kyp
Komerční banka a.s.
1700041/0100
26475081
CZ26475081
B 7326 Městský soud v Praze

Článek 2 – Předmět dodatku č. 3

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 2. 8. 2021 uzavřely Smlouvu o provedení veřejné zakázky „II/399 Náměšť nad Oslavou – D1, Jinošov obchvat, PD“, č. objednatele 146920, č. zhotovitele: 12-1172-0100, dne 1. 4. 2022 dodatek č. 1, č. objednatele 151808 a dne 2. 11. 2022 dodatek č. 2, č. objednatele 159358 (dále jen Smlouva).
- 2.2 Tento dodatek č. 3 ke Smlouvě je uzavírán z důvodu nutnosti posunu dílčího termínu na akci „II/399 Náměšť nad Oslavou – D1, Jinošov obchvat, PD“.

Důvody pro prodloužení termínu jsou následující:

- nutná úprava systému odvodnění obchvatu – po nemožnosti získat souhlas k provedení vsakovací aj. zkoušky na pozemku pro možnost vybudování bezodtokové retenční nádrže bylo přistoupeno k řešení odvodnění pomocí zemního příkopu a napojení do dešťové kanalizace ve správě obce, z tohoto plyne nutnost vypracovat odborný posudek, který kapacitně prokáže vhodnost navrženého řešení a dostatečnou kapacitu
- řešení přeložek či ochrana inženýrských sítí – zejména řada 500 – plynovodní potrubí. Navržená trasa kříží 3 plynovodní potrubí firmy Net4Gas. Jako podklad pro správně navržené řešení křížení stávajícího vedení a obchvatu je nutné zajistit podklady a projednat řešení s Net4Gas ještě před podáním žádosti o územní rozhodnutí. Součástí podkladů je i vytýčení v terénu.
- vzhledem k úpravám projektové dokumentace je nutná aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí z důvodu uplynutí platnosti původních vyjádření

2.3 Tímto dodatkem č. 3 se tedy Smlouva mění následovně:

Článek 3, odst. 3.1. Smlouvy – Termín plnění

původní znění Smlouvy čl. 3, odst. 3.1:

3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení:	po podpisu smlouvy
Zpracování podkladů pro DÚR (zaměření a geotechnický průzkum)	do 3 měsíců od podpisu smlouvy
Vypracování DÚR dle odst. 2.2. písm. a)	do 10 měsíců od podpisu smlouvy
Vypracování Oznámení záměru dle odst. 2.2. písm. b)	do 10 měsíců od podpisu smlouvy
Zajištění pravomocného územního rozhodnutí dle odst. 2.2. písm. c)	do 20 měsíců od podpisu smlouvy
Vypracování DSP dle odst. 2.2. písm. d)	do 4 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí
Zajištění pravomoc. stavebního povolení dle odst. 2.2. písm. e)	do 5 měsíců od dokončení DSP
Vypracování PDPS dle odst. 2.2. písm. f)	do 2 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.2. písm. g) do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

se ruší a nahrazuje novým zněním:

3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení:	po podpisu smlouvy
Zpracování podkladů pro DÚR (zaměření a geotechnický průzkum)	do 3 měsíců od podpisu smlouvy
Vypracování DÚR dle odst. 2.2. písm. a)	do 10 měsíců od podpisu smlouvy
Vypracování Oznámení záměru dle odst. 2.2. písm. b)	do 10 měsíců od podpisu smlouvy
Zajištění pravomocného územního rozhodnutí dle odst. 2.2. písm. c)	do 28 měsíců od podpisu smlouvy
Vypracování DSP dle odst. 2.2. písm. d)	do 4 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí
Zajištění pravomoc. stavebního povolení dle odst. 2.2. písm. e)	do 5 měsíců od dokončení DSP
Vypracování PDPS dle odst. 2.2. písm. f)	do 2 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.2. písm. g)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Článek 3 – Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.3. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku č. 3 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 3 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své podpisy



Kraj Vysočina
28. února 2023 11:57:58
21

V Jihlavě dne

V Praze dne

Objednatel:

Zhotovitel: 05-04-2023




Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtmána

Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva


Kraj Vysočina
Žitkova 1382/57, 586 01 Jihlava

21



Ing. Nikola Gorelová
Členka představenstva

Stvaco a.s.
ústředí Praha
Táborská 17, 140 16 Praha 4